Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» января 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания «UNEX STROY», Республика Казахстан, 050052, город Алматы, микрорайон Алмас, дом 207
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: Строительство СЭС мощностью 20 МВт на территории города Республиканского значения Шымкент. 2 очередь,
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)» в лице директора Сейт Руслана Игоревича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Казакстан курылыс-2005» в лице Директора Муренова Мирболата Мирзабековича
(наименование организаций)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АлатауЭнергоПроект», по договору № 1917ШМК-ПИР от «25» мая 2019 года, шифр проекта 1917ШМК-СЭС.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)» №94-ОД от 26.10.20 г. на основании положительного заключения экспертизы ТОО «Тандем Эксперт» № ТЭ-0079/20 от 26.10.2020 г.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	МВт	20	-	20	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных пятикомнатных	-	-	-			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Модернизация ячеек №8, 9, 11, 12 РУ-10 кВ на ПС 220 кВ ГНПС – замена выкатных элементов с маломасляными выключателями на комплекты ретрофита с установкой вакуумных выключателей, микропроцессорных терминалов релейной защиты и счётчиков учёта электроэнергии.

- Четыре линии электропередач 10 кВ с кабельными вставками на заходах в РУ-10 кВ ПС 220 кВ ГНПС и РУ-10 кВ СЭС.

Кабельная вставка каждой линии от РУ-10 кВ СЭС Шымкент до концевых опор ВЛ 10 кВ выполнена кабелями АПвПУ-1х300/25, длина вставки составляет 220м.

Воздушный участок каждой линии выполнен с применением железобетонных опор и имеет двухцепное исполнение проводом АС-95/16.

Кабельная вставка от РУ 10 кВ ПС 220 кВ ГНПС до концевых опор ВЛ 10 кВ выполнена кабелями АПвПУ-1х300/25, длина составляет 820м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2020 г;
(месяц, год)

окончание работ декабрь 2020 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 12 месяцев;
фактически - 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – не требуется
_____;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Энерго-Сервис-Экспресс», Смагулов Адильбек Болатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство СЭС мощностью 20 МВт на территории города Республиканского значения Шымкент. 2 очередь

(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Епишев Юрий Николаевич_____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)