Генподрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор № 4 от 19.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 1 этаж										
1	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %**	**м2 перегородок**	**383,1**	2130,59	217,33	816229	83259	–	446199	1363422
					1913,26	108,8	732970	41681	–	100994	
					107,62	6,6	2691	165	–	1502	
2	1213-0103-0401	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %**	**м2 облицовки**	**25**							4528
3	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**5,08**	101,02	3,24	2526	81	–	335	4949
					576,24	23,38	2927	119	–	1655	
4	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %**	**шт.**	**5**	552,86	12,6	2809	64	–	367	14069
					1664,6	64,49	8323	322	–	4704	
5	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**70,35**	1600,11	32,97	8001	165	–	1042	51175
					427,38	–	30066	–	–	17318	

6 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	35	427,38 2478,79	– 128,39	30066 86758	– 4494	– –	3791 48679	146272
				2350,4	64,27	82264	2249	–	10835	
7 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	33,4	1165,21	2,63	38918	88	–	22366	66187
				1162,58	–	38830	–	–	4903	
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	309,6	132,43	3,27	41000	1012	–	23347	69495
				129,16	1,76	39988	545	–	5148	
9 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	331,95	982,94	36,2	326287	12017	–	184750	551920
				946,74	19,51	314270	6476	–	40883	
1.2 2 этаж										
10 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	47,7	1165,21	2,63	55581	125	–	31942	94525
				1162,58	–	55455	–	–	7002	
11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	109,2	982,94	36,2	107337	3953	–	60776	181562
				946,74	19,51	103384	2130	–	13449	
1.3 Вывоз мусора										
12 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	106,699	891		95069		–	–	102675
				–		–		–	7606	

						–	–	65683
13 412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1066,99**	57	60818	–	4865	
				–	–			

Итого по разделу 1	**2 716 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 410 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 391
- перевозка грузов, тенге	155 887
- накладные расходы, тенге	843 238
в т.ч. зарплата, тенге	75 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 220
Всего по акту:	**2 716 462**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	32 598
Итого:	2 749 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	46 734
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 1,77989741%	48 930
Итого:	2 844 724
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	56 894
Итого:	2 901 618
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05:	3 046 699
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500	2 894 364
НДС (12 %)	347 324
Всего с НДС	**3 241 688**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)