Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" ВКО, г.УстьКаменогорск,

Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Реквизиты:

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830

БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты:

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

Договор: ***№ 93 от 23.07.2021 года, доп.согл. № 1 от 02.08.2021 год.***

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 28.09.2021 г.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер		Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			93		23.07.2021				
			доп.согл	1	02.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**157 148 621,99**	**140 311 269,63**	**140 311 269,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 837 352,36**	**0,00**
Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2021 г.	**157 148 621,99**	140 311 269,63	140 311 269,63		0,00	0,00		0,00	16 837 352,36	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	47 144 586,60									
	110 004 035,39									**110 004 035,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер проекта Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Заян", БИН 261040021538

Сердалин Т. Г.

(Аттестат KZ07VJE00038041 от 19.06.2018, ИИН 810322350106)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830

(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя А. А. Байбулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" ВКО, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX, РК, ВКО, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 93 от 23.07.2021 года, доп.согл. № 1 от 02.08.2021 год.

Акт приемки выполненных работ № 1

от 28.09.2021 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

1	1 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	66,5	2228,81	1273,67	148216	84699	–	115633	284957		

					955,14	518,45	63517	34477	–	21108	
2	2 1101-0207-0501										
		Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	50	250,48	193,98	12524	9699	–	4658	18557
					56,5	72,89	2825	3645	–	1375	
3	3 1101-0207-0302										
		Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см НР = 72 %	дерево	50	167,78	7,38	8389	369	–	5774	15296
					160,4	–	8020	–	–	1133	

Итого	**318 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 122
- накладные расходы, тенге	126 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 616
Всего	**318 810**

Локальная смета № 2-1-1

Стоительная часть здания ниже отм.0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2091	201,95	190,34	422277	398001	–	95496	559195
					11,61	51,82	24277	108356	–	41422	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	37	3562,27	–	131804	–	–	94899	244839
					3562,27	–	131804	–	–	18136	
3	3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	1153,8	42,68	42,68	49244	49244	–	13840	68131
					–	16,66	–	19222	–	5047	
4	4 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	128,2	1375,77	–	176374	–	–	126989	327632
					1375,77	–	176374	–	–	24269	

5	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	1153,8	206,97	95	238802	109611	–	131439	399860
					111,97	46,25	129191	53363	–	29619	
6	6 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	723	3754,59	1066,08	2714569	770776	1302593	900451	3904222
					886,86	452,32	641200	327027	–	289202	
7	7 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Засыпка под полы НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	1746,17136	201,95	190,34	352639	332366	–	79747	466977
					11,61	51,82	20273	90487	–	34591	
8	8 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	194,01904	1375,77	–	266926	–	–	192187	495842
					1375,77	–	266926	–	–	36729	
9	9 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	1746,17136	206,97	95	361405	165886	–	198921	605152
					111,97	46,25	195519	80760	–	44826	

10	10 1101-0102-0309										
		Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Недостающий грунт для засыпки под полы НР = 72 %	м3 грунта	1093,9851	278,19	264,68	304336	289556	142	72726	407227
					13,38	78,95	14638	86370	–	30165	
11	11 4121-0102-0700										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=1,750; kстм=7;	т·км	1914,47393	294		562855		–	–	607883
					–		–		–	45028	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент Фм1т										
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	21375,59	1114,76	6626	346	5847	470	7664
					1399,95	268,32	434	83	–	568	
13	13 1106-0101-0105										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,82	36190,3	1951,32	102057	5503	74402	21396	133329
					7855,26	482,21	22152	1360	–	9876	

14	14 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	264000		21622		21622	–	23352	
					–		–		–	1730		
15	15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	244832		607		607	–	656	Казахстан
					–		–		–	49		
16	16 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,03462	281656,76	2179,2	9751	75	8116	1444	12091	
					45049,1	786,4	1560	27	–	896		
17	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	904,37	20,08	9948	221	6327	3193	14192	
					309,1	2,96	3400	33	–	1051		
18	18 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,06	41964,17	4717,64	2518	283	1573	661	3433	

					11022	1075,53	661	65	–	254		
	2.2 Фундамент Фм1н											
19	19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	21375,59	1114,76	6626	346	5847	470	7664	
					1399,95	268,32	434	83	–	568		
20	20 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,82	36190,3	1951,32	102057	5503	74402	21396	133329	
					7855,26	482,21	22152	1360	–	9876		
21	21 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	264000		21622		21622	–	23352	
					–		–		–	1730		
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	244832		607		607	–	656	Казахстан
					–		–		–	49		
23	23 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,03462	281656,76	2179,2	9751	75	8116	1444	12091	
					45049,1	786,4	1560	27	–	896		

24	24 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	904,37	20,08	9948	221	6327	3193	14192
					309,1	2,96	3400	33	–	1051	
25	25 1106-0701-0201										
		Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,06	41964,17	4717,64	2518	283	1573	661	3433
					11022	1075,53	661	65	–	254	
	2.3 Фундамент Фм2										
26	26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	4,08	21375,59	1114,76	87212	4548	76952	6194	100878
					1399,95	268,32	5712	1095	–	7472	
27	27 1106-0101-0107										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	23,48	31253,06	1538,66	733822	36128	600237	96806	897078
					4150,65	380,03	97457	8923	–	66450	
28	28 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,7322	264000		193301		193301	–	208765

					–		–		–	15464		
29	29 2105-0301-3201											
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,00992	244832		2429		2429	–	2623	Казахстан
					–		–		–	194		
30	30 1106-0301-0404											
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=4,000;	т	0,10832	281656,76	2179,2	30509	236	25393	4518	37829	
					45049,1	786,4	4880	85	–	2802		
31	31 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,1704	28604,56	1384,56	4874	236	–	4318	9927	
					27220	628,05	4638	107	–	735		
32	32 2105-0203-0802											
		Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=4,000;	т	0,1704	357864		60980		60980	–	65858	Казахстан
					–		–		–	4878		
33	33 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,03624	933414,56	1384,56	33827	50	24011	8908	46154	

					269478	628,05	9766	23	–	3419	
34	34 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=4,000;	м3	0,28	41964,17	4717,64	11750	1321	7343	3082	16019
					11022	1075,53	3086	301	–	1187	
35	35 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	81,112	904,37	20,08	73355	1629	46655	23540	104647
					309,1	2,96	25072	240	–	7752	
36	36 2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,03624	10504		381		381	–	411
					–		–		–	30	
37	37 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,1704	5772		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
	2.4 Фундамент Фм3т										
38	38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	21375,59	1114,76	9833	513	8676	698	11373

					1399,95	268,32	644	123	–	842		
39	39 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4,51	33510,25	1619,93	151131	7306	117283	25797	191082	
					5885,25	400,43	26542	1806	–	14154		
40	40 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13578	264000		35846		35846	–	38714	
					–		–		–	2868		
41	41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01301	244832		3185		3185	–	3440	Казахстан
					–		–		–	255		
42	42 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,07802	281656,76	2179,2	21975	170	18290	3254	27247	
					45049,1	786,4	3515	61	–	2018		

43	43 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	904,37	20,08	13566	301	8628	4353	19353
					309,1	2,96	4637	44	–	1434	
44	44 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,09	41964,17	4717,64	3777	425	2360	991	5149
					11022	1075,53	992	97	–	381	
	2.5 Фундамент Фм3н										
45	45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	21375,59	1114,76	9833	513	8676	698	11373
					1399,95	268,32	644	123	–	842	
46	46 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4,19	33510,25	1619,93	140408	6788	108961	23967	177525
					5885,25	400,43	24659	1678	–	13150	
47	47 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13578	264000		35846		35846	–	38714
					–		–		–	2868	

48	48 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01095	244832		2681		2681	–	2895 Казахстан
					–		–		–	214	
49	49 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,08556	281656,76	2179,2	24099	186	20058	3568	29880
					45049,1	786,4	3854	67	–	2213	
50	50 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	904,37	20,08	13566	301	8628	4353	19353
					309,1	2,96	4637	44	–	1434	
51	51 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,09	41964,17	4717,64	3777	425	2360	991	5149
					11022	1075,53	992	97	–	381	
	2.6 Фундамент Фм4т										
52	52 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,58	21375,59	1114,76	12398	647	10939	881	14341
					1399,95	268,32	812	156	–	1062	

53	53 1106-0101-0105										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,26	36190,3	1951,32	154171	8313	112395	32320	201410
					7855,26	482,21	33463	2054	–	14919	
54	54 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,14142	264000		37335		37335	–	40322
					–		–		–	2987	
55	55 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00496	244832		1214		1214	–	1311 Казахстан
					–		–		–	97	
56	56 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,0868	281656,76	2179,2	24448	189	20348	3620	30313
					45049,1	786,4	3910	68	–	2245	

57	57 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	18,97	904,37	20,08	17156	381	10911	5506	24475
					309,1	2,96	5864	56	–	1813	
58	58 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	41964,17	4717,64	3357	377	2098	881	4577
					11022	1075,53	882	86	–	339	
	2.7 Фундамент Фм4н										
59	59 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,58	21375,59	1114,76	12398	647	10939	881	14341
					1399,95	268,32	812	156	–	1062	
60	60 1106-0101-0105										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,26	36190,3	1951,32	154171	8313	112395	32320	201410
					7855,26	482,21	33463	2054	–	14919	
61	61 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,14142	264000		37335		37335	–	40322

						–		–		–	2987	
62	62 2105-0301-3201											
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00496	244832		1214		1214	–	1311	Казахстан
					–		–		–	97		
63	63 1106-0301-0404											
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,0868	281656,76	2179,2	24448	189	20348	3620	30313	
					45049,1	786,4	3910	68	–	2245		
64	64 1108-0101-0307											
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	18,97	904,37	20,08	17156	381	10911	5506	24475	
					309,1	2,96	5864	56	–	1813		
65	65 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	41964,17	4717,64	3357	377	2098	881	4577	
					11022	1075,53	882	86	–	339		
	2.8 Фундамент Фм5											
66	66 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	4,88	21375,59	1114,76	104313	5440	92041	7408	120659	

					1399,95	268,32	6832	1309	–	8938	
67	67 1106-0101-0107										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	27,48	31253,06	1538,66	858834	42282	702492	113298	1049903
					4150,65	380,03	114060	10443	–	77771	
68	68 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	1,0982	264000		289925		289925	–	313119
					–		–		–	23194	
69	69 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,01664	244832		4074		4074	–	4400 Казахстан
					–		–		–	326	
70	70 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=4,000;	т	0,1736	281656,76	2179,2	48896	378	40697	7242	60629
					45049,1	786,4	7821	137	–	4491	

71	71 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,1704	28604,56	1384,56	4874	236	–	4318	9927	
					27220	628,05	4638	107	–	735		
72	72 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=4,000;	т	0,1704	357864		60980		60980	–	65858	Казахстан
					–		–		–	4878		
73	73 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,03624	933414,56	1384,56	33827	50	24011	8908	46154	
					269478	628,05	9766	23	–	3419		
74	74 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=4,000;	м3	0,32	41964,17	4717,64	13429	1510	8392	3523	18308	
					11022	1075,53	3527	344	–	1356		
75	75 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	92	904,37	20,08	83202	1847	52917	26699	118693	

76	76 2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,03624	309,1	2,96	28437	272	–	8792	
					10504		381		381	–	411
					–		–		–	30	
77	77 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,1704	5772		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
	2.9 Фундамент Фм6т										
78	78 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	21375,59	1114,76	6626	346	5847	470	7664
					1399,95	268,32	434	83	–	568	
79	79 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,82	36190,3	1951,32	102057	5503	74402	21396	133329
					7855,26	482,21	22152	1360	–	9876	
80	80 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	264000		21622		21622	–	23352
					–		–		–	1730	

81	81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	244832		607		607	–	656 Казахстан
					–		–		–	49	
82	82 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,05094	281656,76	2179,2	14348	111	11942	2125	17791
					45049,1	786,4	2295	40	–	1318	
83	83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	904,37	20,08	9948	221	6327	3193	14192
					309,1	2,96	3400	33	–	1051	
84	84 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,06	41964,17	4717,64	2518	283	1573	661	3433
					11022	1075,53	661	65	–	254	
	2.10 Фундамент Фм6н										
85	85 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	21375,59	1114,76	6626	346	5847	470	7664
					1399,95	268,32	434	83	–	568	

86	86 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,82	36190,3	1951,32	102057	5503	74402	21396	133329	
					7855,26	482,21	22152	1360	–	9876		
87	87 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	264000		21622		21622	–	23352	
					–		–		–	1730		
88	88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	244832		607		607	–	656	Казахстан
					–		–		–	49		
89	89 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,05094	281656,76	2179,2	14348	111	11942	2125	17791	
					45049,1	786,4	2295	40	–	1318		

90	90 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	904,37	20,08	9948	221	6327	3193	14192
					309,1	2,96	3400	33	–	1051	
91	91 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,06	41964,17	4717,64	2518	283	1573	661	3433
					11022	1075,53	661	65	–	254	
	2.11 Фундамент Фм7										
92	92 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,66	21375,59	1114,76	35483	1851	31309	2520	41043
					1399,95	268,32	2324	445	–	3040	
93	93 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	12	31253,06	1538,66	375037	18464	306765	49475	458473
					4150,65	380,03	49808	4560	–	33961	
94	94 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,56846	264000		150073		150073	–	162079

					–		–		–	12006		
95	95 2105-0301-3201											
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01568	244832		3839		3839	–	4146	Казахстан
					–		–		–	307		
96	96 1106-0301-0404											
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,13976	281656,76	2179,2	39364	305	32764	5829	48808	
					45049,1	786,4	6296	110	–	3615		
97	97 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,1704	28604,56	1384,56	4874	236	–	4318	9927	
					27220	628,05	4638	107	–	735		
98	98 2105-0203-0802											
		Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=2,000;	т	0,1704	357864		60980		60980	–	65858	Казахстан
					–		–		–	4878		
99	99 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,03624	933414,56	1384,56	33827	50	24011	8908	46154	

					269478	628,05	9766	23	–	3419	
100	100 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,24	41964,17	4717,64	10071	1132	6294	2642	13730
					11022	1075,53	2645	258	–	1017	
101	101 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	22	904,37	20,08	19896	442	12654	6384	28382
					309,1	2,96	6800	65	–	2102	
102	102 2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03624	10504		381		381	–	411
					–		–		–	30	
103	103 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,1704	5772		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
	2.12 Фундамент Фм7а										
104	104 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,02	21375,59	1114,76	21803	1137	19238	1549	25220

					1399,95	268,32	1428	274	–	1868		
105	105 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	8,77	31253,06	1538,66	274089	13494	224194	36158	335067	
					4150,65	380,03	36401	3333	–	24820		
106	106 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39024	264000		103023		103023	–	111265	
					–		–		–	8242		
107	107 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	244832		3614		3614	–	3903	Казахстан
					–		–		–	289		
108	108 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0925	281656,76	2179,2	26053	202	21685	3858	32304	
					45049,1	786,4	4167	73	–	2393		
109	109 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	28604,56	1384,56	2437	118	–	2159	4964	
					27220	628,05	2319	54	–	368		

110	110	2105-0203-0802										
			Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0852	357864		30490		30490	–	32929	Казахстан
						–		–		–	2439		
111	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01812	933414,56	1384,56	16913	25	12005	4454	23076	
						269478	628,05	4883	11	–	1709		
112	112	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,19	41964,17	4717,64	7973	896	4983	2091	10869	
						11022	1075,53	2094	204	–	805		
113	113	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30	904,37	20,08	27131	602	17256	8707	38705	
						309,1	2,96	9273	89	–	2867		
114	114	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01812	10504		190		190	–	205	

						–		–		–	15	
115	115	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0852	5772		492		492	–	531
						–		–		–	39	
	2.13 Фундамент Фм7б											
116	116	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,83	21375,59	1114,76	17742	925	15655	1260	20522
						1399,95	268,32	1162	223	–	1520	
117	117	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6	31253,06	1538,66	187518	9232	153383	24737	229235
						4150,65	380,03	24904	2280	–	16980	
118	118	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28423	264000		75037		75037	–	81040
						–		–		–	6003	
119	119	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	244832		1919		1919	–	2073 Казахстан
						–		–		–	154	

120	120	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,079	281656,76	2179,2	22251	172	18520	3295	27590	
						45049,1	786,4	3559	62	–	2044		
121	121	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	28604,56	1384,56	2437	118	–	2159	4964	
						27220	628,05	2319	54	–	368		
122	122	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0852	357864		30490		30490	–	32929	Казахстан
						–		–		–	2439		
123	123	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01812	933414,56	1384,56	16913	25	12005	4454	23076	
						269478	628,05	4883	11	–	1709		
124	124	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,12	41964,17	4717,64	5036	566	3147	1321	6866	
						11022	1075,53	1323	129	–	509		

125	125	1108-0101-0307									
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,58	904,37	20,08	17708	393	11262	5682	25261
						309,1	2,96	6052	58	–	1871	
126	126	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01812	10504		190		190	–	205
						–		–		–	15	
127	127	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0852	5772		492		492	–	531
						–		–		–	39	
		2.14 Фундамент Фм8										
128	128	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	4,32	21375,59	1114,76	92343	4816	81479	6558	106813
						1399,95	268,32	6048	1159	–	7912	
129	129	1106-0101-0108										
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	31,8	29154	1200,71	927097	38183	796324	92865	1101559

					2911,65	297,44	92590	9459	–	81597		
130	130 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	1,8849	264000		497614		497614	–	537423	
					–		–		–	39809		
131	131 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,04248	244832		10400		10400	–	11232	Казахстан
					–		–		–	832		
132	132 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=3,000;	т	0,48168	281656,76	2179,2	135668	1050	112920	20091	168220	
					45049,1	786,4	21699	379	–	12461		
133	133 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,2556	28604,56	1384,56	7311	354	–	6477	14891	
					27220	628,05	6957	161	–	1103		

134	134	2105-0203-0802										
			Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=3,000;	т	0,2556	357864		91470		91470	–	98788	Казахстан
						–		–		–	7318		
135	135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,05436	933414,56	1384,56	50740	75	36016	13362	69230	
						269478	628,05	14649	34	–	5128		
136	136	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=3,000;	м3	0,45	41964,17	4717,64	18884	2123	11801	4954	25745	
						11022	1075,53	4960	484	–	1907		
137	137	1108-0101-0307											
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	48,36	904,37	20,08	43735	971	27816	14035	62392	
						309,1	2,96	14948	143	–	4622		

138	138	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,05436	10504		571		571	–	617
						–		–		–	46	
139	139	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,2556	5772		1475		1475	–	1593
						–		–		–	118	
	2.15 Фундамент Фм8а											
140	140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,44	21375,59	1114,76	30781	1605	27160	2186	35604
						1399,95	268,32	2016	386	–	2637	
141	141	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	11,92	29154	1200,71	347516	14312	298496	34809	412911
						2911,65	297,44	34707	3545	–	30586	
142	142	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6283	264000		165871		165871	–	179141
						–		–		–	13270	

143	143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01416	244832		3467		3467	–	3744	Казахстан
						–		–		–	277		
144	144	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,17564	281656,76	2179,2	49470	383	41175	7326	61340	
						45049,1	786,4	7912	138	–	4544		
145	145	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	28604,56	1384,56	2437	118	–	2159	4964	
						27220	628,05	2319	54	–	368		
146	146	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0852	357864		30490		30490	–	32929	Казахстан
						–		–		–	2439		
147	147	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01812	933414,56	1384,56	16913	25	12005	4454	23076	
						269478	628,05	4883	11	–	1709		

148	148	1106-0701-0201									
			Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,15	41964,17	4717,64	6295	708	3934	1651	8582
						11022	1075,53	1653	161	–	636	
149	149	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,81	904,37	20,08	17916	398	11395	5749	25558
						309,1	2,96	6123	59	–	1893	
150	150	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01812	10504		190		190	–	205
						–		–		–	15	
151	151	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0852	5772		492		492	–	531
						–		–		–	39	
		2.16 Фундамент Фм9т										
152	152	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,2	21375,59	1114,76	4275	223	3772	304	4945
						1399,95	268,32	280	54	–	366	

153	153	1106-0101-0102									
			Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,6	33706,95	1765,57	53931	2825	42364	8585	67517
						5463,99	432,3	8742	692	–	5001	
154	154	1106-0301-0404										
			Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,01508	281656,76	2179,2	4247	33	3535	629	5266
						45049,1	786,4	679	12	–	390	
155	155	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11,28	904,37	20,08	10201	227	6488	3274	14553
						309,1	2,96	3487	33	–	1078	
156	156	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,04	41964,17	4717,64	1679	189	1049	440	2289
						11022	1075,53	441	43	–	170	
	2.17 Фундамент Фм9н											
157	157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,4	21375,59	1114,76	8550	446	7544	607	9890

					1399,95	268,32	560	107	–	733	
158	158 1106-0101-0102										
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	3,2	33706,95	1765,57	107862	5650	84728	17170	135035
					5463,99	432,3	17485	1383	–	10003	
159	159 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=4,000;	т	0,03016	281656,76	2179,2	8495	66	7070	1259	10534
					45049,1	786,4	1359	24	–	780	
160	160 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	22,56	904,37	20,08	20403	453	12976	6547	29106
					309,1	2,96	6973	67	–	2156	
161	161 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=4,000;	м3	0,08	41964,17	4717,64	3357	377	2098	881	4577
					11022	1075,53	882	86	–	339	
	2.18 Фундамент Фм9а										
162	162 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,2	21375,59	1114,76	4275	223	3772	304	4945

					1399,95	268,32	280	54	–	366	
163	163 1106-0101-0102										
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,6	33706,95	1765,57	53931	2825	42364	8585	67517
					5463,99	432,3	8742	692	–	5001	
164	164 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,01508	281656,76	2179,2	4247	33	3535	629	5266
					45049,1	786,4	679	12	–	390	
165	165 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11,28	904,37	20,08	10201	227	6488	3274	14553
					309,1	2,96	3487	33	–	1078	
166	166 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,04	41964,17	4717,64	1679	189	1049	440	2289
					11022	1075,53	441	43	–	170	

2.19 Фундамент Фм10а

167	167 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	21375,59	1114,76	3848	201	3395	273	4451
					1399,95	268,32	252	48	–	330	
168	168 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,95	33706,95	1765,57	65729	3443	51631	10463	82287
					5463,99	432,3	10655	843	–	6095	
169	169 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00754	281656,76	2179,2	2124	16	1768	315	2634
					45049,1	786,4	340	6	–	195	
170	170 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,038	904,37	20,08	8174	181	5199	2624	11662
					309,1	2,96	2794	27	–	864	
171	171 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 %	м3	0,04	41964,17	4717,64	1679	189	1049	440	2289
					11022	1075,53	441	43	–	170	

2.20 Фундамент Фм10б

172	172	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	21375,59	1114,76	3848	201	3395	273	4451
						1399,95	268,32	252	48	–	330	
173	173	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,07	33706,95	1765,57	69773	3655	54808	11107	87350
						5463,99	432,3	11310	895	–	6470	
174	174	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00754	281656,76	2179,2	2124	16	1768	315	2634
						45049,1	786,4	340	6	–	195	
175	175	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,038	904,37	20,08	8174	181	5199	2624	11662
						309,1	2,96	2794	27	–	864	
	2.21 Фундамент Фм11											
176	176	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,78	21375,59	1114,76	16673	870	14711	1184	19286
						1399,95	268,32	1092	209	–	1429	

177	177	1106-0101-0106									
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	7,42	33510,25	1619,93	248646	12020	192958	42442	314375
						5885,25	400,43	43669	2971	–	23287	
178	178	2105-0309-0303									
			Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0515	264000		13596		13596	–	14684
						–		–		–	1088	
179	179	1106-0301-0404									
			Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,09048	281656,76	2179,2	25484	197	21211	3774	31599
						45049,1	786,4	4076	71	–	2341	
180	180	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство подливки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,16	41964,17	4717,64	6714	755	4196	1762	9154
						11022	1075,53	1764	172	–	678	

181	181	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	33,84	904,37	20,08	30604	680	19464	9821	43659
						309,1	2,96	10460	100	–	3234	
		2.22 Монолитный цоколь										
182	182	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,7	21375,59	1114,76	185968	9698	164090	13208	215110
						1399,95	268,32	12180	2334	–	15934	
183	183	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	40,46	36279,46	2219,41	1467867	89797	1069564	300848	1910212
						7624,96	546,13	308506	22096	–	141497	
184	184	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,082	742874,56	1384,56	60916	114	54329	5938	72202
						78938	628,05	6473	52	–	5348	
185	185	2105-0301-3201										
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85514	244832		209366		209366	–	226115 Казахстан
						–		–		–	16749	

186	186	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36594	247870		90706		90706	–	97962	Казахстан
						–		–		–	7256		
187	187	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	232,14	904,37	20,08	209940	4661	133525	67370	299495	
						309,1	2,96	71754	687	–	22185		
188	188	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,065	5772		375		375	–	405	
						–		–		–	30		
189	189	1126-0201-0504	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме. Изоляция фундаментных балок. АС-6. АС11.1 НР = 76 %	м3 изоляции	7,995	66811,5	1331,6	534158	10646	334673	146665	735289	
						23619,6	518	188839	4141	–	54466		

Итого **22 910 090**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 342 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 540 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	870 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 203 574
- перевозка грузов, тенге	562 855
- накладные расходы, тенге	3 563 571
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 697 039
Всего	**22 910 090**

Локальная смета № 2-1-2

Строительная часть здания выше отм.0.000

Раздел 1 Каркас

1	2 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	18,36	505693	9284523	9284523	–	10027285	Казахстан
					–	–	–	742762		
2	3 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	18,9	510028	9639529	9639529	–	10410691	Казахстан
					–	–	–	771162		

3	5 2106-0801-0101									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	23,95	505693	12111347	12111347	–	13080255	Казахстан
					–	–	–	968908		
4	7 2106-0801-0101									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	15,94	505693	8060746	8060746	–	8705606	Казахстан
					–	–	–	644860		

Итого	**42 223 837**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 096 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 127 692
Всего	**42 223 837**

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6899	159,15	149,94	1097976	1034436	–	248513	1454208
					9,21	40,82	63540	281617	–	107719	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	123	2212,06	–	272083	–	–	195900	505422
					2212,06	–	272083	–	–	37439	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	490	875,27	–	428882	–	–	308794	796690
					875,27	–	428880	–	–	59014	
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4410	16,07	16,07	70869	70869	–	21369	99617
					–	6,73	–	29679	–	7379	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4410	173,54	79,8	765311	351918	–	421000	1281216

					93,74	38,85	413393	171329	–	94905	
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	924	3256,97	1102,83	3009440	1019015	1844461	423527	3707604
					157,97	266,44	145964	246191	–	274637	
	Раздел 2 Фундамент										
	2.1 Фм1т (Фм1н)										
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,04	21375,59	1114,76	22231	1159	19615	1579	25715
					1399,95	268,32	1456	279	–	1905	
8	8 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	11,32	28871,87	1538,66	326830	17418	262427	46671	403381
					4150,65	380,03	46985	4302	–	29880	
9	9 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 % К=2,000;	м3	0,12	39582,98	4717,64	4750	566	2861	1321	6557
					11022	1075,53	1323	129	–	486	
10	10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С1, С2,С3/ К=2,000;	т	0,40784	264000		107670		107670	–	116284

				–		–		–	8614		
11	11 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01576	244832		3859		3859	–	4168 Казахстан
					–		–		–	309	
12	12 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,06924	281656,76	2179,2	19502	151	16232	2887	24180
					45049,1	786,4	3119	54	–	1791	
13	13 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	45,2	904,37	20,08	40878	908	25999	13118	58316
					309,1	2,96	13971	134	–	4320	
	2.2 Фм2										
14	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	21375,59	1114,76	27788	1449	24519	1974	32143
					1399,95	268,32	1820	349	–	2381	

15	15 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,32	28871,87	1538,66	269086	14340	216061	38426	332113	
					4150,65	380,03	38684	3542	–	24601		
16	16 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,05	39582,98	4717,64	1979	236	1192	551	2732	
					11022	1075,53	551	54	–	202		
17	17 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С4, С5, С6/	т	0,43626	264000		115173		115173	–	124387	
					–		–		–	9214		
18	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02136	244832		5230		5230	–	5648	Казахстан
					–		–		–	418		
19	19 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02708	281656,76	2179,2	7627	59	6348	1129	9456	
					45049,1	786,4	1220	21	–	700		

20	20 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0492	723318,56	1384,56	35587	68	34180	1247	39781
					27220	628,05	1339	31	–	2947	
21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,2	904,37	20,08	20981	466	13344	6733	29931
					309,1	2,96	7171	69	–	2217	
	2.3 Фм2а										
22	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,27	21375,59	1114,76	27147	1416	23953	1928	31401
					1399,95	268,32	1778	341	–	2326	
23	23 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,23	28871,87	1538,66	266487	14202	213975	38054	328904
					4150,65	380,03	38310	3508	–	24363	
24	24 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,05	39582,98	4717,64	1979	236	1192	551	2732
					11022	1075,53	551	54	–	202	

25	25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С4а, С5, С6/	т	0,43564	264000		115009		115009	–	124210	
					–		–		–	9201		
26	26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02136	244832		5230		5230	–	5648	Казахстан
					–		–		–	418		
27	27 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02708	281656,76	2179,2	7627	59	6348	1129	9456	
					45049,1	786,4	1220	21	–	700		
28	28 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0492	723318,56	1384,56	35587	68	34180	1247	39781	
					27220	628,05	1339	31	–	2947		
29	29 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31	904,37	20,08	28035	622	17831	8997	39995	

					309,1	2,96	9582	92	–	2963		
	2.4 Фм3											
30	30 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	21375,59	1114,76	16245	847	14334	1154	18791	
					1399,95	268,32	1064	204	–	1392		
31	31 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	7,84	31129,06	1619,93	244052	12700	185211	44844	312008	
					5885,25	400,43	46140	3139	–	23112		
32	32 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	39582,98	4717,64	3167	377	1907	881	4372	
					11022	1075,53	882	86	–	324		
33	33 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С2, С7,С8/ К=2,000;	т	0,32116	264000		84786		84786	–	91569	
					–		–		–	6783		
34	34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00992	244832		2429		2429	–	2623	Казахстан
					–		–		–	194		

35	35 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,05416	281656,76	2179,2	15255	118	12697	2260	18916
					45049,1	786,4	2440	43	–	1401	
36	36 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	36,2	904,37	20,08	32738	727	20822	10505	46702
					309,1	2,96	11189	107	–	3459	
	2.5 Фм4										
37	37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	21375,59	1114,76	12825	669	11317	911	14835
					1399,95	268,32	840	161	–	1099	
38	38 1106-0101-0107										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,22	28871,87	1538,66	266199	14186	213743	38013	328549
					4150,65	380,03	38269	3504	–	24337	
39	39 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,1	39582,98	4717,64	3958	472	2384	1101	5464

					11022	1075,53	1102	108	–	405	
40	40 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С3, С9,С10/	т	0,2545	264000		67188		67188	–	72563
					–		–		–	5375	
41	41 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	244832		2321		2321	–	2507 Казахстан
					–		–		–	186	
42	42 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06924	281656,76	2179,2	19502	151	16232	2887	24180
					45049,1	786,4	3119	54	–	1791	
43	43 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,9	904,37	20,08	25232	560	16048	8098	35996
					309,1	2,96	8624	83	–	2666	

44	44 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	21375,59	1114,76	12825	669	11317	911	14835	
					1399,95	268,32	840	161	–	1099		
45	45 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,54	28871,87	1538,66	275438	14679	221162	39332	339952	
					4150,65	380,03	39597	3625	–	25182		
46	46 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,1	39582,98	4717,64	3958	472	2384	1101	5464	
					11022	1075,53	1102	108	–	405		
47	47 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С3, С9,С10/	т	0,2545	264000		67188		67188	–	72563	
					–		–		–	5375		
48	48 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	244832		2321		2321	–	2507	Казахстан
					–		–		–	186		

49	49 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06924	281656,76	2179,2	19502	151	16232	2887	24180
					45049,1	786,4	3119	54	–	1791	
50	50 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,9	904,37	20,08	25232	560	16048	8098	35996
					309,1	2,96	8624	83	–	2666	
	2.7 Фм5										
51	51 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	21375,59	1114,76	38262	1995	33761	2717	44257
					1399,95	268,32	2506	480	–	3278	
52	52 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	15,75	26772,81	1200,71	421672	18911	356902	45994	505079
					2911,65	297,44	45858	4685	–	37413	
53	53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,09	39582,98	4717,64	3562	425	2146	991	4917
					11022	1075,53	992	97	–	364	

54	54	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С11, С12, С13/	т	0,84294	264000		222536		222536	–	240339	
						–		–		–	17803		
55	55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03148	244832		7707		7707	–	8324	Казахстан
						–		–		–	617		
56	56	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	230152		6463		6463	–	6980	Казахстан
						–		–		–	517		
57	57	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,05416	281656,76	2179,2	15255	118	12697	2260	18916	
						45049,1	786,4	2440	43	–	1401		
58	58	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0984	723318,56	1384,56	71175	136	68360	2493	79561	
						27220	628,05	2678	62	–	5893		

59	59 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,4	904,37	20,08	26588	590	16911	8533	37931
					309,1	2,96	9088	87	–	2810	
	2.8 Фм5а										
60	60 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	21375,59	1114,76	38262	1995	33761	2717	44257
					1399,95	268,32	2506	480	–	3278	
61	61 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	15,37	26772,81	1200,71	411498	18455	348291	44885	492894
					2911,65	297,44	44752	4572	–	36511	
62	62 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,09	39582,98	4717,64	3562	425	2146	991	4917
					11022	1075,53	992	97	–	364	
63	63 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С11, С12, С13/	т	0,84294	264000		222536		222536	–	240339
					–		–		–	17803	

64	64	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	244832		2233		2233	–	2412	Казахстан
						–		–		–	179		
65	65	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,05416	281656,76	2179,2	15255	118	12697	2260	18916	
						45049,1	786,4	2440	43	–	1401		
66	66	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0984	723318,56	1384,56	71175	136	68360	2493	79561	
						27220	628,05	2678	62	–	5893		
67	67	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,4	904,37	20,08	26588	590	16911	8533	37931	
						309,1	2,96	9088	87	–	2810		
	2.9 Фм6												
68	68	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,78	21375,59	1114,76	16673	870	14711	1184	19286	
						1399,95	268,32	1092	209	–	1429		

69	69 1106-0101-0107										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	12,56	28871,87	1538,66	362631	19326	291173	51784	447568
					4150,65	380,03	52132	4773	–	33153	
70	70 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	39582,98	4717,64	5542	660	3338	1542	7651
					11022	1075,53	1543	151	–	567	
71	71 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С8, С10, С14/ К=2,000;	т	0,4056	264000		107078		107078	–	115644
					–		–		–	8566	
72	72 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02032	244832		4975		4975	–	5373 Казахстан
					–		–		–	398	
73	73 1106-0301-0404										
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,10832	281656,76	2179,2	30509	236	25393	4518	37829

					45049,1	786,4	4880	85	–	2802	
74	74 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	18,6	904,37	20,08	16821	373	10699	5398	23997
					309,1	2,96	5749	55	–	1778	
	2.10 Фм7										
75	75 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	21375,59	1114,76	11115	580	9808	790	12857
					1399,95	268,32	728	140	–	952	
76	76 1106-0101-0107										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	5,66	28871,87	1538,66	163415	8709	131213	23336	201691
					4150,65	380,03	23493	2151	–	14940	
77	77 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,06	39582,98	4717,64	2375	283	1431	661	3279
					11022	1075,53	661	65	–	243	
78	78 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С1, С2, С3/	т	0,20392	264000		53835		53835	–	58142

					–		–		–	4307	
79	79 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00788	244832		1929		1929	–	2083 Казахстан
					–		–		–	154	
80	80 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,03462	281656,76	2179,2	9751	75	8116	1444	12091
					45049,1	786,4	1560	27	–	896	
81	81 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,8	904,37	20,08	8863	197	5637	2844	12644
					309,1	2,96	3029	29	–	937	
	2.11 Фм7а										
82	82 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	21375,59	1114,76	7695	401	6790	547	8901
					1399,95	268,32	504	97	–	659	

83	83 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	5,93	28871,87	1538,66	171210	9124	137473	24449	211312
					4150,65	380,03	24613	2254	–	15653	
84	84 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,06	39582,98	4717,64	2375	283	1431	661	3279
					11022	1075,53	661	65	–	243	
85	85 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С1а, С2, С3/	т	0,15593	264000		41166		41166	–	44459
					–		–		–	3293	
86	86 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00788	244832		1929		1929	–	2083 Казахстан
					–		–		–	154	
87	87 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,03462	281656,76	2179,2	9751	75	8116	1444	12091
					45049,1	786,4	1560	27	–	896	

88	88 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,8	904,37	20,08	8863	197	5637	2844	12644
					309,1	2,96	3029	29	–	937	
	2.12 Фм8										
89	89 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,19	21375,59	1114,76	25437	1327	22444	1806	29422
					1399,95	268,32	1666	319	–	2179	
90	90 1106-0101-0107										
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,42	28871,87	1538,66	271973	14494	218380	38838	335676
					4150,65	380,03	39099	3580	–	24865	
91	91 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,05	39582,98	4717,64	1979	236	1192	551	2732
					11022	1075,53	551	54	–	202	
92	92 2105-0309-0303										
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С4б, С5, С6/	т	0,42082	264000		111096		111096	–	119984
					–		–		–	8888	

93	93 2105-0301-3201											
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03148	244832		7707		7707	–	8324	Казахстан
					–		–		–	617		
94	94 2105-0301-3202											
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	230152		6463		6463	–	6980	Казахстан
					–		–		–	517		
95	95 1106-0301-0404											
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02708	281656,76	2179,2	7627	59	6348	1129	9456	
					45049,1	786,4	1220	21	–	700		
96	96 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0492	723318,56	1384,56	35587	68	34180	1247	39781	
					27220	628,05	1339	31	–	2947		
97	97 1108-0101-0307											
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,9	904,37	20,08	16188	359	10296	5195	23094	

					309,1	2,96	5533	53	–	1711		
	2.13 Фм8а											
98	98 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,19	21375,59	1114,76	25437	1327	22444	1806	29422	
					1399,95	268,32	1666	319	–	2179		
99	99 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,38	28871,87	1538,66	270818	14433	217452	38673	334250	
					4150,65	380,03	38933	3565	–	24759		
100	100 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,05	39582,98	4717,64	1979	236	1192	551	2732	
					11022	1075,53	551	54	–	202		
101	101 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С4б, С5, С6/	т	0,42082	264000		111096		111096	–	119984	
					–		–		–	8888		
102	102 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	244832		2233		2233	–	2412	Казахстан
					–		–		–	179		

103	103	1106-0301-0404									
			Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02708	281656,76	2179,2	7627	59	6348	1129	9456
						45049,1	786,4	1220	21	–	700	
104	104	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0492	723318,56	1384,56	35587	68	34180	1247	39781
						27220	628,05	1339	31	–	2947	
105	105	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,9	904,37	20,08	16188	359	10296	5195	23094
						309,1	2,96	5533	53	–	1711	
	2.14 Фм9											
106	106	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,58	21375,59	1114,76	12398	647	10939	881	14341
						1399,95	268,32	812	156	–	1062	
107	107	1106-0101-0106										
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,7	31129,06	1619,93	270823	14093	205528	49764	346234
						5885,25	400,43	51202	3484	–	25647	

108	108	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	39582,98	4717,64	3167	377	1907	881	4372	
						11022	1075,53	882	86	–	324		
109	109	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С2, С7а, С8/ К=2,000;	т	0,2555	264000		67452		67452	–	72848	
						–		–		–	5396		
110	110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00992	244832		2429		2429	–	2623	Казахстан
						–		–		–	194		
111	111	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,05416	281656,76	2179,2	15255	118	12697	2260	18916	
						45049,1	786,4	2440	43	–	1401		

112	112	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	32,6	904,37	20,08	29482	655	18751	9462	42060
						309,1	2,96	10077	97	–	3116	
	2.15 Фм10т (Фм10н)											
113	113	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,36	21375,59	1114,76	29071	1516	25651	2065	33627
						1399,95	268,32	1904	365	–	2491	
114	114	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	10,72	33809,11	1951,32	362434	20918	257307	81333	479268
						7855,26	482,21	84208	5169	–	35501	
115	115	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 % К=4,000;	м3	0,08	39582,98	4717,64	3167	377	1907	881	4372
						11022	1075,53	882	86	–	324	
116	116	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С15, С16/ К=4,000;	т	0,54272	264000		143278		143278	–	154740

						–		–		–	11462	
117	117	2105-0301-3201										
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,01072	244832		2625		2625	–	2835 Казахстан
						–		–		–	210	
118	118	1106-0301-0404										
			Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=4,000;	т	0,03016	281656,76	2179,2	8495	66	7070	1259	10534
						45049,1	786,4	1359	24	–	780	
119	119	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	48,4	904,37	20,08	43772	972	27839	14046	62443
						309,1	2,96	14960	143	–	4625	
	2.16 Фм10а											
120	120	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	21375,59	1114,76	7268	379	6413	516	8407
						1399,95	268,32	476	91	–	623	

121	121	1106-0101-0106										
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,17	31129,06	1619,93	98679	5135	74888	18132	126156	
						5885,25	400,43	18656	1269	–	9345		
122	122	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /подливка/ НР = 91 %	м3	0,02	39582,98	4717,64	792	94	477	220	1093	
						11022	1075,53	220	22	–	81		
123	123	2105-0309-0303											
			Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С16, С17/	т	0,10554	264000		27863		27863	–	30092	
						–		–		–	2229		
124	124	2105-0301-3201											
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00268	244832		656		656	–	708	Казахстан
						–		–		–	52		
125	125	1106-0301-0404											
			Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00754	281656,76	2179,2	2124	16	1768	315	2634	
						45049,1	786,4	340	6	–	195		

126	126	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,9	904,37	20,08	11666	259	7420	3743	16642
						309,1	2,96	3987	38	–	1233	
	2.17 Фм11											
127	127	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	21375,59	1114,76	4275	223	3772	304	4945
						1399,95	268,32	280	54	–	366	
128	128	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	28770,65	661,96	37402	861	30139	6129	47013
						4924,8	256,14	6402	333	–	3482	
129	129	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С18/	т	0,0245	264000		6468		6468	–	6985
						–		–		–	517	
130	130	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	230152		6463		6463	–	6980 Казахстан

						–		–		–	517	
131	131	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	247870		4838		4838	–	5225 Казахстан
						–		–		–	387	
132	132	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,3	904,37	20,08	4793	106	3049	1538	6837
						309,1	2,96	1638	16	–	506	
	2.18 Монолитный цоколь											
133	133	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,39	21375,59	1114,76	29712	1550	26217	2110	34368
						1399,95	268,32	1946	373	–	2546	
134	134	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,11	32245,85	2219,41	358251	24658	248880	82611	476131
						7624,96	546,13	84713	6068	–	35269	

135	135	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С19, С20, С21, С22, С23/	т	0,42794	264000		112976		112976	–	122014	
						–		–		–	9038		
136	136	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04836	244832		11840		11840	–	12787	Казахстан
						–		–		–	947		
137	137	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02154	247870		5339		5339	–	5766	Казахстан
						–		–		–	427		
138	138	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	73,89	904,37	20,08	66824	1484	42501	21444	95329	
						309,1	2,96	22839	219	–	7061		
	2.19 Монолитные стены												
139	139	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /СТм1/ НР = 91 %	м3	2,93	21375,59	1114,76	62630	3266	55262	4448	72444	

					1399,95	268,32	4102	786	–	5366		
140	140 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	43,88	34370,95	2423,71	1508197	106352	1055958	338270	1994184	
					7882,56	588,84	345887	25838	–	147717		
141	141 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03234	247870		8016		8016	–	8657	Казахстан
					–		–		–	641		
142	142 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76204	244832		431404		431404	–	465916	Казахстан
					–		–		–	34512		
143	143 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,97897	230152		455464		455464	–	491901	Казахстан
					–		–		–	36437		
144	144 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /СТм2/ НР = 91 %	м3	2,93	21375,59	1114,76	62630	3266	55262	4448	72444	
					1399,95	268,32	4102	786	–	5366		

145	145 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	43,18	34370,95	2423,71	1484138	104656	1039113	332873	1962372	
					7882,56	588,84	340369	25426	–	145361		
146	146 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03234	247870		8016		8016	–	8657	Казахстан
					–		–		–	641		
147	147 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76204	244832		431404		431404	–	465916	Казахстан
					–		–		–	34512		
148	148 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,97897	230152		455464		455464	–	491901	Казахстан
					–		–		–	36437		
149	149 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /СТм3/ НР = 91 %	м3	0,85	21375,59	1114,76	18169	948	16032	1290	21016	
					1399,95	268,32	1190	228	–	1557		

150	150 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	21,77	34370,95	2423,71	748256	52764	523888	167824	989366	
					7882,56	588,84	171603	12819	–	73286		
151	151 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	247870		3887		3887	–	4198	Казахстан
					–		–		–	311		
152	152 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89295	244832		218623		218623	–	236113	Казахстан
					–		–		–	17490		
153	153 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76498	230152		176062		176062	–	190147	Казахстан
					–		–		–	14085		
154	154 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,01508	418423,67	1400,04	6310	21	3867	2210	9202	
					160598	469,89	2422	7	–	682		

155	155 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /СТм4/ НР = 91 %	м3	2,84	21375,59	1114,76	60707	3166	53565	4312	70221	
					1399,95	268,32	3976	762	–	5202		
156	156 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	39,54	34370,95	2423,71	1359027	95834	951517	304813	1796947	
					7882,56	588,84	311676	23283	–	133107		
157	157 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	247870		6871		6871	–	7421	Казахстан
					–		–		–	550		
158	158 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42978	244832		350056		350056	–	378060	Казахстан
					–		–		–	28004		
159	159 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,69626	230152		390398		390398	–	421630	Казахстан
					–		–		–	31232		

160	160	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /СТм5/ НР = 91 %	м3	1,81	21375,59	1114,76	38690	2018	34138	2748	44753	
						1399,95	268,32	2534	486	–	3315		
161	161	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	24,25	34370,95	2423,71	833496	58775	583569	186942	1102073	
						7882,56	588,84	191152	14279	–	81635		
162	162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	247870		3956		3956	–	4272	Казахстан
						–		–		–	316		
163	163	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68394	244832		167450		167450	–	180846	Казахстан
						–		–		–	13396		
164	164	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91672	230152		210985		210985	–	227864	Казахстан
						–		–		–	16879		

165	165 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /СТм6/ НР = 91 %	м3	1,55	21375,59	1114,76	33132	1728	29234	2353	38324	
					1399,95	268,32	2170	416	–	2839		
166	166 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	20,86	34370,95	2423,71	716978	50559	501989	160809	948010	
					7882,56	588,84	164430	12283	–	70223		
167	167 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	247870		3435		3435	–	3710	Казахстан
					–		–		–	275		
168	168 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76	244832		186072		186072	–	200958	Казахстан
					–		–		–	14886		
169	169 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86476	230152		199026		199026	–	214948	Казахстан
					–		–		–	15922		

170	170	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1013	904,37	20,08	916127	20341	582667	293988	1306924	
						309,1	2,96	313118	2998	–	96809		
		Раздел 3 Ванна бассейна											
171	171	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Фм12-1...Фм12-7 НР = 91 %	м3	2,8	21375,59	1114,76	59852	3121	52810	4251	69231	
						1399,95	268,32	3920	751	–	5128		
172	172	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	18,98	28770,65	661,96	546067	12564	440030	89485	686396	
						4924,8	256,14	93473	4862	–	50844		
173	173	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22792	247870		56495		56495	–	61015	Казахстан
						–		–		–	4520		

174	174	2105-0301-3201											
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93142	244832		228041		228041	–	246284	Казахстан
						–		–		–	18243		
175	175	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /Ригель РР1/ НР = 91 % К=7,000;	м3	9,17	39582,98	4717,64	362976	43261	218643	100951	501041	
						11022	1075,53	101072	9863	–	37114		
176	176	2105-0301-3001											
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	1,32692	247870		328904		328904	–	355216	Казахстан
						–		–		–	26312		
177	177	2105-0301-3201											
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,10745	244832		26307		26307	–	28412	Казахстан
						–		–		–	2105		
178	178	2105-0301-3202											
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	2,18274	230152		502362		502362	–	542551	Казахстан
						–		–		–	40189		

179	179	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /Ригель РР2/ НР = 91 % К=3,000;	м3	11,4	39582,98	4717,64	451246	53781	271814	125500	622886	
						11022	1075,53	125651	12261	–	46140		
180	180	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,74538	247870		184757		184757	–	199538	Казахстан
						–		–		–	14781		
181	181	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,15311	230152		265391		265391	–	286622	Казахстан
						–		–		–	21231		
182	182	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	57,4	35626,24	3252,58	2044946	186698	1322773	551352	2804002	
						9328,83	1226,59	535475	70406	–	207704		
183	183	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13754	247870		34092		34092	–	36819	Казахстан
						–		–		–	2727		

184	184	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	6,48547	244413		1585133		1585133	–	1711944	Казахстан
						–		–		–	126811		
185	185	1106-1501-0601	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях НР = 91 %	м3	96,95	6890,01	4,87	667986	472	643935	21616	744770	
						243,21	1,8	23579	175	–	55168		
186	186	1106-0301-0801	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки НР = 91 %	м	70	2847,28	54,66	199310	3826	166445	28037	245535	
						414,83	25,31	29038	1772	–	18188		

Итого **41 208 245**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 092 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 577 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 021 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге 24 162 532
- накладные расходы, тенге 5 323 722
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 052 459

Всего **41 208 245**

Локальная смета № 6-2-2

Резервуар для стоков емк.5м3

1	21	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "CDS Gold строй"	Резервуар из стеклопластика для стоков емк.5м3	шт	1	1252500		1252500		–	–	1252500	

					–	–	1252500	–		
2	22	2900-0000-0000(пл)	Стяжные ремни с храповым механизмом ширина ленты 50мм	шт	2	6250	12500	12500	–	13500
						–	–	–	1000	

Итого **1 266 000**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 500
- оборудование, тенге 1 252 500
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 000

Всего **1 266 000**

Локальная смета № 6-3-2

Нефтеуловитель ЭКО-Н-4 производительностью 4л/с. поз.9.1

1	20	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "CDS Gold строй"	Нефтеуловитель ЭКО-Н-4 производительность 4л/с	шт	1	2094000	2094000	–	–	2094000
						–	–	2094000	–	

Итого **2 094 000**

в том числе

- оборудование, тенге 2 094 000

Всего **2 094 000**

Локальная смета № 6-3-3

Нефтеуловитель ЭКО-Н-6 производительностью 6л/с. поз.10.1

1	20	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "CDS Gold строй"	Нефтеуловитель ЭКО-Н-6 производительность 6л/с	шт	1	2328000	2328000	–	–	2328000

					–	–	2328000	–	

Итого	**2 328 000**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 328 000
Всего	**2 328 000**

Локальная смета № 6-3-4

Резервуар для стоков емк.15м3. поз.9.2

1	21	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "CDS Gold строй"	Резервуар из стеклопластика для стоков емкостью 15м3	шт	1	2154000	2154000	–	–	2154000
						–	–	2154000	–	
2	22	2900-0000-0000(пл)	Стяжные ремни с храповым механизмом ширина ленты 50мм	шт	3	6250	18750	18750	–	20250
						–	–	–	1500	

Итого	**2 174 250**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 750
- оборудование, тенге	2 154 000
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 500
Всего	**2 174 250**

Локальная смета № 6-3-5

Резервуар для стоков емк.15м3. поз.10.2

1	21	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "CDS Gold строй"	Резервуар из стеклопластика для стоков емкостью 15м3	шт	1	2154000	2154000	–	–	2154000
						–	–	2154000	–	

2	22	2900-0000-0000(пл)	Стяжные ремни с храповым механизмом ширина ленты 50мм	шт	3	6250	18750	18750	–	20250
						–	–	–	1500	

Итого **2 174 250**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 750
- оборудование, тенге 2 154 000
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 500

Всего **2 174 250**

Локальная смета № 6-4-1

Сети теплоснабжения

Раздел 1 Прокладка труб

1	8	2301-0402-0108	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	293	9968	2920624	2920624	–	3154274 Казахстан
						–	–	–	233650	
2	10	2301-0402-0107	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	173	7319	1266187	1266187	–	1367482 Казахстан
						–	–	–	101295	
3	12	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	3611	21883	21883	–	23634 Казахстан
						–	–	–	1751	

4	14	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	2836	17186	17186	–	18561	Казахстан
						–	–	–	1375		
5	16	2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	18,786	724	13601	13601	–	14689	Казахстан
						–	–	–	1088		
6	18	2302-0201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	40463	323704	323704	–	349600	Казахстан
						–	–	–	25896		
7	20	2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	33437	267496	267496	–	288896	Казахстан
						–	–	–	21400		
8	21	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1846	3692	3692	–	3987	Казахстан
						–	–	–	295		

9	22	2302-0101-1050									
			Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1619	3238	3238	–	3497	Казахстан
						–	–	–	259		
10	24	2302-0201-4608	П-образный элемент Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	60168	60168	60168	–	64981	Казахстан
						–	–	–	4813		
11	26	2302-0201-5808	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	40179	321432	321432	–	347147	Казахстан
						–	–	–	25715		
12	28	2302-0201-5807	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	33015	264120	264120	–	285250	Казахстан
						–	–	–	21130		
13	30	2111-0404-0208									
			Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	32	4305	137760	137760	–	148781	Казахстан

					–		–	–	11021		
14	33 2302-0201-4908	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	55250		331500	331500	–	358020	Казахстан
					–		–	–	26520		
15	34 2302-0201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	41628		416280	416280	–	449582	Казахстан
					–		–	–	33302		
16	41 2302-0201-6106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	63	9706		611478	611478	–	660396	Казахстан
					–		–	–	48918		
17	42 2302-0201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	48	7072		339456	339456	–	366612	Казахстан
					–		–	–	27156		
18	43 2302-1104-3414	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 133х4	комплект	8	24636		197088	197088	–	212855	Казахстан
					–		–	–	15767		

19	44	2302-1104-3409	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108x4	комплект	8	21737	173896	173896	–	187808	Казахстан
						–	–	–	13912		
20	45	2304-0902-7109	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200 °C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	78055	312220	312220	–	337198	
						–	–	–	24978		
21	46	2304-0902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18288	109728	109728	–	118506	
						–	–	–	8778		
22	47	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3624	28992	28992	–	31311	Казахстан
						–	–	–	2319		
		Раздел 2 Система СОДК									
23	58	5800-0000-0000(пл)(об)	Детектор повреждений переносной "ПИККОН" ДППА-А	шт	1	39286	39286	–	–	39286	

					–	–	39286	–	
24	60	2305-1204-1209	Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК	шт.	3	24144	72432	72432	–	78227
						–	–	–	5795	
25	62	2305-1204-1211	Терминал коммутационный КТ-15/ШГ системы ОДК	шт.	1	31718	31718	31718	–	34255
						–	–	–	2537	
26	64	2305-1204-1208	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	1	22351	22351	22351	–	24139
						–	–	–	1788	
27	82	5810-0000-6000(пл)(об) ТОО "Изоплюс Центральная Азия"/Казахстан	Ковер наземный КНЗ	шт	7	54974	384818	–	–	384818
						–	–	384818	–	
28	84	2910-0000-7000(пл) ТОО "Изоплюс Центральная Азия"/Казахстан	Ковер настенный КНС	шт	13	99103	1288339	1288339	–	1391406
						–	–	–	103067	

Итого	**10 745 198**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 556 569
- оборудование, тенге	424 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	764 525
Всего	**10 745 198**

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

1	1 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1338	61,62	61,62	82448	82448	–	23178	114076
					–	24,06	–	32192	–	8450	
2	2 1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	5352	46,67	46,67	249778	249778	–	70209	345586
					–	18,22	–	97513	–	25599	
3	3 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7670	278,19	264,68	2133717	2030096	997	509884	2855089
					13,38	78,95	102625	605547	–	211488	
4	4 4111-0202-0500	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,500; кстм=5;	т·км	11505	450		5177250		–	–	5591430

					–		–		–	414180	
5	5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планирование насыпи НР = 72 %	м3 грунта	5996	52,11	52,11	312452	312452	–	87810	432283
					–	20,34	–	121959	–	32021	
6	6 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	17988	44,59	44,59	802085	802085	–	225483	1109773
					–	17,41	–	313171	–	82205	
7	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9008	79,8	79,8	718838	718838	–	211825	1005116
					–	32,66	–	294201	–	74453	

8	8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	45040	7,53	7,53	339151	339151	–	78478	451039
					–	2,42	–	108997	–	33410	
9	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9008	83,96	71,27	756312	642000	18917	185817	1017499
					10,59	18,06	95395	162684	–	75370	

Итого	**12 921 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 176 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 736 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 914
- перевозка грузов, тенге	5 177 250
- накладные расходы, тенге	1 392 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	957 176
Всего	**12 921 891**
Итого по акту	**140 364 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 706 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 389 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 666 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 512 085
- оборудование, тенге	10 406 604
- перевозка грузов, тенге	5 740 105
- накладные расходы, тенге	10 406 042
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 730 290

- нормативная трудоемкость, чел-ч	9331
Всего по акту	**140 364 571**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 949 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 901 961
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	565 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 696 186**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**148 477 534**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,05)	**155 901 411**
Всего с учетом договорного коэффициента	**140 311 269,63**
НДС (12 %)	16 837 352,36
Итого	**157 148 621,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер проекта Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Зейн" , БИН 201040021630

Сердалин Т. Г.

(Аттестат KZ 36VJE00038942 от 19.06.2018, ИИН 910322350106)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя А. А. Байбулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "RB engineering group" БИН: 110840010573
Технический директор

Джаксылыкбаев М. Т.

(приказ № 37 от 04.08.2021, ИИН 840718300048)