Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на
"Временной площадки для капитального ремонта скважины 718. Аварийная дорога к скважине 718.
за Май 2015г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 14/C/08300

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Well site / площадка									
1	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out with location / нивелировка площадки после снятия гумусного слоя с площадки	m^2	t.1 i.2	28 675,00	36,61	1 049 791,75	28 675,00	1 049 791,75		0,00
2	Grading of existing roads and site by vibrating roller with location / профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком с площадки	m^2	t.1.i.45	28 675,00	80,94	2 320 954,50	28 675,00	2 320 954,50		0,00
3	Moving of soil in site till 150m / Перемешение грунта внутри площадки до 150м	m^3	t.1.i.58	1 304,00	98,40	128 313,60	1 304,00	128 313,60		0,00
4	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	4 476,00	803,24	3 595 302,24	4 476,00	3 595 302,24		0,00
5	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all cost associated as transportation from KPO warehouse, installation, welding. Testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтиленна высокой прочности 1,5мм (включая все расходы , связанный с транспортировкой со складо КПО, укладкой и сваркой. Тестирование и т.д	m^2	t.1.i.197	12 120,00	932,54	11 302 384,80	12 120,00	11 302 384,80		0,00
6	Steel/Сталь	Kg	t.1.i.18	31,70	232,28	7 363,28	31,70	7 363,28		0,00
7	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	kg	t.1.i.79	7,94	628,18	4 987,75	7,94	4 987,75		0,00
8	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	27 243,00	896,70	24 428 798,10	27 243,00	24 428 798,10		0,00
9	Slab placing on sand bed including laying sand - gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m^2	t.1.i.33	27 243,00	1 453,63	39 601 242,09	27 243,00	39 601 242,09		0,00
10	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	454,54	1445,71	657 133,02	454,54	657 133,02		0,00
	Total:					**83 096 271,13**		**83 096 271,13**		**0,00**
	Защитная обваловка									

34

1	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	1 421,00	36,61	52 022,81				0,00
2	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	1 421,00	80,94	115 015,74				0,00
3	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	2 394,00	803,24	1 922 956,56				0,00
4	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	1645,00	1445,71	2378192,95				0,00
	Total:					**4 468 188,06**		**0,00**		**0,00**
	Фундамент под станок и монолитный участок.									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t.1.i.13	84,00	585,84	49 210,56	84,00	49 210,56		0,00
2	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	84,00	332,97	27 969,48	84,00	27 969,48		0,00
3	Бетон (подбетонка под фундамент и монолитный участок) / Concrete (blinding of concrete under foundation and insute concrete slab)	m^3	t.1.i.17	50,00	64 804,91	3 240 245,50	50,00	3 240 245,50		0,00
4	Бетон (фундамент под станок и монолитный участок) / Concrete (blinding of concrete under foundation and insute concrete slab)	m^3	t.1.i.178	297,50	89 592,04	26 653 631,90	297,50	26 653 631,90		0,00
5	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	35,50	4 333,14	153 826,47	35,50	153 826,47		0,00
6	Деревянная опалубка фанерная и досчатая/ Wooded formwork-plywood and planks	m^2	t.1.i.51	119,51	3 136,30	374 819,21	119,51	374 819,21		0,00
7	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethilen film 300mk/Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мк	m^2	t.1i.81	969,62	508,04	492 605,74	969,62	492 605,74		0,00
8	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface/Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m^2	t.1.i.83	108,90	540,07	58 813,62	108,90	58 813,62		0,00
9	Thiokol / Герметик тиоколовый	кг	t.1.i.182	218,3	1 770,09	386 410,65	218,30	386 410,65		0,00
10	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы диам.50-60 мм (включая стоймость материала)	пм	t.1i.129	71,4	735,78	52 534,69	71,40	52 534,69		0,00
11	Construction joints / Конструктивные швы	m	t.1.i.151	334,7	159,73	53 461,63	334,70	53 461,63		0,00
12	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	m^2	t.1.i.121	51,50	6 388,30	328 997,45	51,50	328 997,45		0,00
13	Installation of embedded details/Установка закладных деталей	kg	t.1.i.78	352,72	264,31	93 227,42	352,72	93 227,42		0,00
14	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	Kg	t.1.i.79	360,66	628,18	226 559,40	360,66	226 559,40		0,00

15	Арматурная сталь и вязальная проволока/ Reinforcment steel and tiering wire	kg	t.1.i.50	26 607,60	238,00	6 332 608,80	26 607,60	6 332 608,80		0,00
	Total:					**38 524 922,53**		**38 524 922,53**		**0,00**
	Работы по прогреву бетона при минусовой температуре									
1	Scaffolding / Подмости	m^2	t.1.i.173	458,00	30 472,74	13 956 514,92	458,00	13 956 514,92		0,00
2	Diesel Power Station A-01-200kv/ Дизельэлектростанция А-01-200кВт	день	t.2.i.70	25,00	24 273,84	606 846,00	25,00	606 846,00		0,00
3	Operator of special technique / машинисты операторы специальной техники.	час	t.3.i.7	600,00	601,29	360 774,00	600,00	360 774,00		0,00
4	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25 (Колорифер)	day	t.2.i.62	25,00	22 759,01	568 975,25	25,00	568 975,25		0,00
5	мастер	час	t.3.i.4	300,00	940,08	282 024,00	300,00	282 024,00		0,00
6	Суперфизер	час	t.3.i.3	300,00	940,08	282 024,00	300,00	282 024,00		0,00
7	Прораб	час	t.3.i.2	300,00	864,44	259 332,00	300,00	259 332,00		0,00
8	Road worker / дорожный рабочий	h	t.3.i.5	3 000,00	769,50	2 308 500,00	3 000,00	2 308 500,00		0,00
	Total:					**18 624 990,17**		**18 624 990,17**		**0,00**
		Cellar /	**Шахта**							
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t.1.i.13	89,00	585,84	52 139,76	89,00	52 139,76		0,00
2	Soil from / borrow pit/ location up to a distance of 8 rm./ Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км (завоз)	m^3	t.1.i.5	89,00	332,97	29 634,33	89,00	29 634,33		0,00
3	Blinding of concrete B-10/Бетонная подготовка B-10	m^2	t.1i.92	17,00	3 478,42	59 133,14	17,00	59 133,14		0,00
4	Laying of watertight diaphragm of polyethylene film with thickness of 1,0 mm/Укладка противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки, толщина 1.0 мм	m^2	t.1.i.120	18,14	1 318,13	23 910,88	18,14	23 910,88		0,00
5	Concrete / Бетон	m^3	t.1i.178	13,61	89 592,04	1 219 347,66	13,61	1 219 347,66		0,00
6	Деревянная опалубка фанерная и досчатая/ Wooden formwork-plywood and planks	m^2	t.1.i.51	85,25	3 136,30	267 369,58	85,25	267 369,58		0,00
7	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface /Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m^2	t.1i.83	73,14	540,07	39 500,72	73,14	39 500,72		0,00
8	Reinforcment steel and tiering wire./Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1i.50	1456,59	238,00	346 668,42	1 456,59	346 668,42		0,00
9	Steel / Сталь	кг	t.1i.18	49,12	232,28	11 409,59	49,12	11 409,59		0,00
10	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables/Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	м	t.1i.60	11,60	638,15	7 402,54	11,60	7 402,54		0,00
11	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	m^2	t.1i.128	9,1	299,58	2 726,18	9,10	2 726,18		0,00
12	Герметик	кг	t.1i.182	1,7	1 770,09	3 009,15	1,70	3 009,15		0,00
13	Конструктивные швы	м	t.1i.151	30,8	159,73	4 919,68	30,80	4 919,68		0,00
14	Подмости \ Scaffolding	m^2	t.1i.173	60	30 472,74	1 828 364,40	60,00	1 828 364,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница									
16	Steel/Сталь	Kg	t.1.i.18	221,88	232,28	51 538,29	221,88	51 538,29		0,00

17	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	m2	t.1.i.128	6,00	299,58	1 797,48	6,00	1 797,48		0,00
18	Anchor bolts installation with cost of material /Установка анкерных болтов со стоимостью материала	kg	t.1.i.79	7,50	628,18	4 711,35	7,50	4 711,35		0,00
19	Supervisor/Супервайзер	час	t.3.i.3	72,00	940,08	67 685,76	72,00	67 685,76		0,00
20	Metalworker/слесарь	час	t3.i9	180,00	565,12	101 721,60	180,00	101 721,60		0,00
21	Gaswelder/газосварщики	час	t.3.i.8	96,00	568,17	54 544,32	96,00	54 544,32		0,00
22	Kamaz/Камаз 5410	день	t.2.i.29	1,00	36 363,49	36 363,49	1,00	36 363,49		0,00
23	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	m2	t.1.i.128	2,60	299,58	778,91	2,60	778,91		0,00
	Total:					**4 214 677,23**		**4 214 677,23**		**0,00**
	Dismantling of old existing cellar/Демонтаж старой существующей шахты									
1	Foreman / главный прораб	hour	t.3.i.2	48,00	864,44	41 493,12	48,00	41 493,12		0,00
2	Road worker / дорожный рабочий	hour	t.3.i.5	288,00	769,50	221 616,00	288,00	221 616,00		0,00
3	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25	day	t.2.i.62	4,00	22 759,01	91 036,04	4,00	91 036,04		0,00
4	TO-28 loader/ TO-28 погрузчик	day	t.2.i.44	4,00	33 598,36	134 393,44	4,00	134 393,44		0,00
5	Crane KAMAZ/КАМАЗ автокран	day	t.2.i.2	4,00	67 748,02	270 992,08	4,00	270 992,08		0,00
6	Kamaz-5410/ Камаз-5410	day	t.2.i.29	4,00	36 363,49	145 453,96	4,00	145 453,96		0,00
	Total:					**904 984,64**		**904 984,64**		**0,00**
	Дренажный колодец.									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	24,00	823,84	19 772,16	24,00	19 772,16		0
2	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	24,00	332,97	7 991,28	24,00	7 991,28		0
3	Сталь / Steel	kg	t.1.i.18	4 340,10	232,28	1 008 118,43	4 340,10	1 008 118,43		0
4	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133 -377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133 -377 мм	m^2	t.1.i.113	34,00	1 246,66	42 386,44	34,00	42 386,44		0
5	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	m^2	t.1.i.114	34,00	1 595,46	54 245,64	34,00	54 245,64		0
6	Welding of structural steel-includes welding\ Сварка стали- включает сварочные машины и потребляемые вещества	m	t.1.i.60	232,50	638,15	148 369,88	232,50	148 369,88		0
7	Gaswelder/газосварщики	час	t.3.i.8	120,00	568,17	68 180,40	120,00	68 180,40		0
8	Бетон (возле дренажного колодца) / Concrete (around the drainge sump)	m^3	t.1.i.17	4,05	64 804,91	262 459,89	4,05	262 459,89		0
9	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	1,00	7 252,90	7 252,90	1,00	7 252,90		0
	Total:					**1 618 777,01**		**1 618 777,01**		**0,00**
	Строительство мостика через линию отжига									
1	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km (slabs 6m * 2m)/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км (плиты 6m*2m)	m^2	t.1 i.34	72	896,70	64 562,40	72	64 562,40		0,00
2	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km (slabs 3.0* 1.5m) / То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км (плиты 3.0m*1.5m)	m^2	t.1 i.34	117,00	896,70	104 913,90	117,00	104 913,90		0,00

3	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1 i.7	300	1 445,71	433 713,00	300	433 713,00		0,00
4	Slab placing on sand bed including laying sand - gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m^2	t.1 i.33	189,00	1 453,63	274 736,07	189,00	274 736,07		0,00
	Total:					**877 925,37**		**877 925,37**		**0,00**
	Демонтаж (после КРС) мостика через линию отжига									
1	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	189,00	896,70	169 476,30	189,00	169 476,30		0,00
2	Item 2. over a distance of 8 Km up to 20 Km./Транспортировка материалов на расстояние от 8 до 20 км, включая разгрузку/погрузку вручную	m^3	t.1 i.31	60	797,51	47 850,60	60	47 850,60		0,00
	Total:					**217 326,90**		**217 326,90**		**0,00**
	Септик									
1	Excavator EO-4121-1m3/Экскаватор ЭО-4121-1м3	day	t.2.i.39	1,00	62 137,10	62 137,10	1,00	62 137,10		0,00
2	KAMAZ long bed tow car / Камаз трал.	day	t.2.i.7	1,00	33 279,45	33 279,45	1,00	33 279,45		0,00
4	Foreman / Прораб	hour	t.3.i.2	12,00	864,44	10 373,28	12,00	10 373,28		0,00
5	Supervisor / Супервайзер	h	t.3.i.3	12,00	940,08	11 280,96	12,00	11 280,96		0,00
6	Road worker / дорожный рабочий	h	t.3.i.5	48,00	769,50	36 936,00	48,00	36 936,00		0,00
	Total:					**154 006,79**		**154 006,79**		**0,00**
	Total I:					**152 702 069,83**		**148 233 881,77**		**0,00**
	II.Аварийная дорога скважины 718									
1	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	2 962,54	36,61	108 458,59	2 962,54	108 458,59		0,00
2	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Планировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	2 962,54	80,94	239 787,99	2 962,54	239 787,99		0,00
3	Filling road bed and site to design elevation /Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	2 190,20	803,24	1 759 256,25	2 190,20	1 759 256,25		0,00
4	Supply geotextile-Terram 20 or approved equal / Поставка геотекстиля-Террам 20	m2	t.1.i.65	2 496,40	538,93	1 345 384,85	841,60	453 563,49		0,00
5	Lay Geotextile with 20 cm overlaps/Укладка геотекстиля в нахлест 20 см.	m2	t.1.i.66	2 496,40	68,66	171 402,82	841,60	57 784,26		0,00
6	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(20/15=1,33; 2191,3*1,33=1647,62м2	m^2	t.1.i.7	1647,62	1445,71	2 381 980,71			1647,62	2 381 980,71
7	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	242,00	5793,69	1 402 072,98			0	0,00
8	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20/8=2,5; 2008,75/2,5=803,5м2	m^2	t.1.i.7	803,5	1445,71	1 161 627,99			803,5	1 161 627,99
9	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand - gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоимость плит с доставкой на месторождения и с укладкой ПГС 10см)	no	t.1.i.157	12,00	144 631,17	1 735 574,04	12,00	1 735 574,04		0,00
10	Laying sand - gravel mixture 10 cm/Укладка песчано-гравийной смеси 10 см	m^2	t.1.i.6	1 120,00	410,78	460 073,60	1 120,00	460 073,60		0,00

11	ei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 0/70 мм	m^3	t.1.i.9	135,00	5793,69	782 148,15	135,00	782 148,15		0,00
12	ie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	m^3	t.1.i.8	90,00	7 252,90	652 761,00	90,00	652 761,00		0,00
13	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	625,00	196,81	123 006,25	625,00	123 006,25		0,00
14	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	625,00	2 783,88	1 739 925,00	625,00	1 739 925,00		0,00
15	pplication of liquid bitumen on road ed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	625,00	133,87	83 668,75	625,00	83 668,75		0,00
16	aying asphalt-concrete coarse mixture 4 m./Укладка мелкозернистого асфальтобетона см.	m^2	t.1.i.12	625,00	1 965,76	1 228 600,00	625,00	1 228 600,00		0,00
17	Placement and compaction of road shoulderes, ravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	20,00	4333,14	86 662,80	20,00	86 662,80		0,00
18	tem 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	333,00	896,70	298 601,10	333,00	298 601,10		0,00
19	Slab placing on sand bed including laying sand - gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m^2	t.1.i.33	333,00	1 453,63	484 058,79	333,00	484 058,79		0,00
20	Construction of culvert of steel pipes 1m diameter./Строительство водопропускной трубы из стальных труб диаметром 1м	пм	т.1п.16	11,82	66417,1	785 050,12	11,82	785 050,12		0,00
21	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	t.1.i.24	4,00	4 415,52	17 662,08	4,00	17 662,08		0,00
22	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	t.1.i.25	31,00	1 809,00	56 079,00	31,00	56 079,00		0,00
23	Guard-rails/Дорожные столбы	kg	t.1.i.26	87,00	615,58	53 555,46	87,00	53 555,46		0,00
24	Land reclamation works./Рекультивация земли	m^2	t.1.i.20	3 165,00	65,21	206 389,65	3 165,00	206 389,65		0,00
	Total: II					**17 363 787,97**		**11 412 666,36**		**3 543 608,70**
	Total I+II					**T 170 065 857,80**		**T 159 646 548,13**		**T 3 543 608,70**

Customer

L. Saranchuk
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
Директор ТОО "Елжас"

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО

2 421 512,91