Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
***Наименование объекта**: Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой, Первая очередь - ул. 429 на участке от ул. 363 до шоссе Коргалжын*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ 817	30.05.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования			Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	6 407 434	5 720 923							686 511	6 407 434

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование стройки - Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой, Первая очередь - ул. 429 на участке от ул. 363 до шоссе Коргалжын

Акт выполненньтх работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на еденицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети ливневой канализации К2.										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табп. 11 п.3.46 Кзтр=1,l0, Кэм=l,l0	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвапы экскаваторами тнпа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажность, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	68,01		325,85	313,31	22159	21308	23	4032	28286
		НР - 72%; СП - 8%				12,17	70,16	828	4772		2095	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. ll п.3.176 прим. Кзтр= 1,15 ТЧ 01 табп.11 п.3.179 Кзтр=1,20	Грунты 2 грутіпы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механнзнрованным способом, прнменен коэффнциент к	м3 грунта	1,4		2662,88		3728		--	2684	6925
		НР - 72%; СП - 8%				2662,88		3728			513	
3	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,84		3015,12	165,62	14593	802	7916	6076	22323
		НР - 99%; СП - 8%				1213,80	54,25	5875	263		1654	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншен, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	13,02		916,86	--	11938	--	--	8595	22175
		НР - 72%; СП - 8%				916,86	--	11938	--		1643	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Транюен и котлованы. Засыпка бульдозерами моищостью 79 кВт (108 л с) при перенещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПЕСКОМ/	м3 грунта	10,65		16,34	16,34	174	174	--	54	246
		НР - 72%; СП - 8%					7,04		75		18	
6	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	(+перемещение до 10 м)	м3 грунта	10,65		8,07	8,07	86	86	--	27	122
		НР - 72%; СП - 8%					3,48		37		9	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотическими трамбовками	м3	10,65		179,18	81,01	1908	863	--	1065	3211
		НР - 72%; СП - 8%				98,17	40,69	1046	433		238	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,037		1487,00		38717		38717		41814
		НР - 72%; СП - 8%				--		--			3097	

9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосомсвалы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,41	287,01 11,82	275,08 83,25	19922 820	19093 5778	9	4751 1974	26646
10	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА) *СП - 8%*	т	124,938	255,00 --	-- --	31859 --	-- --		-- 2549	34408
				Строительно-монтажные работы							
11	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полнэтиленовых труб диам. 250 мм *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,0608	659232,75 429200,00	229254,14 75275,28	40081 26095	13939 4577	47	30365 5636	76082
12	2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дяя наружных сетей каналнзацнн с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	61,408	5516,00		338727		338727	27098	365825
13	2302-0402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	шт.	18	4153,00 --		74754 --		74754	5980	80734
14	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для безнапорных канализационных труб DN 250 PP ГОСТ 9833-73 *СП - 8%*	шт.	36	892,00 --		32112 --		32112	2569	34681
				Дождеприемные колодцы - 18 шт							
15	1123-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м. Устройство. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	28,73	49205,76 27645,00	1062,98 454,54	1413682 794241	30539 13059	588902	799227 177033	2389941
16	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты дниц железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *СП - 8%*	шт.	18	11937,00 --		214866 --		214866	17189	232055
17	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 *СП - 8%*	шт.	18	7198,00 --		129564 --		129564	10365	139929
18	2104-030 1-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые жеяезобетонные для кояодцев КС10.6 из тяжелое бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	8010,00		144180		144180	11534	155714
19	2104-0301 -0106 РСИБ РК 2015	Кольца стеновые жеяезобетонньте для колодцев КС10.9 из тяжелое бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	9594,00	-- --	172692	-- --	172692	13815	186507
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2705741 844570	86804 28994	1742509	856875 285009	3 847 624
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			2260149				
	Материалы			Тенге			596897				

	Всего заработная плата			Тенге					873564			
	Местные материалы			Тенге				700019				
	Транспортные расходы			Тенге				31859				
		Накладные расходы		Тенге				856875				
		Смешная прибыль		Тенге				249362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроителбных работ			Тенге				3356386				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								613
		Сметная заработная плата		Тенге					873564			
	Стоимость сантехннческих работ			Тенге				445593				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				445593				
		Сметная прибыль		Тенге				35647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				481240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛу 1		Тенге				3847626				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								613
		Сметная заработная плата		Тенге					873564			
РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водоснабжения В1.												
Строительно-монтажные работы												
20	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.10	Трубн водопроводине ствльнне, днаметр 400 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0128	2204128,50	1000187,04	28213	12802	1006	18796	50 770
		НР - 99%, СП - 8%			1125400,00	357896,26	14405	4581		3761	
21	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8512	14348,00		184389		184389		199 140
		НР - 99%, СП - 8%								14751	
22	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикориризонноц битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0128	6089408,22	858056,98	77944	10983	60008	10066	95 052
		НР - 99%, СП - 8%			543168,00	251215,84	6953	3216		7041	
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (377) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15120,14	1512,36	15120	1512	8340	5251	22 001
		НР - 99%, СП - 8%			5267,64	36,52	5268	37		1630	
24	1122-14013501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной днанетром 400 мм. Прокяадка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	19	22210,74	18298,09	347664	347664	373	163547	632 396
		НР - 99%, СП - 8%			3892,99	4801,71	91233	73967		46844	
25	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	14348,00	--	273702	--	273702	--	295 599
		СП - 8%			--	--	--	--		21896	
26	2101-0102-4304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	86,51	37041,00		13172		13172		14 226
		СП - 8%								1054	
27	2110-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	36	577,00		20772		20772		22 434
		СП - 8%								1662	

		Опора в стальном футляре д=377 мм - 99 шт									
28	1109-0305 0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Монтаж опорных конструкций дяя крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,571428	118683,14	6071,00	67819	3469	4419	41546	118 115
					104880,00	491,54	59931	281		8749	
29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Ствлъ арматурнвя горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	м	0,24453	219528,00	--	53681	--	53681	--	57 976
					--	--	--	--		4294	
30	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием топстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,28611	463715,00	--	132673	--	132673	--	143 287
					--	--	--	--		10614	
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайкамн и шайбами *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,01	498729,00		4987		4987		5 386
										399	
32	I I 22-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полнэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,174	524282,20	156960,32	91225	27311	1596	70443	174 602
					358150,00	50785,96	62318	8837		12933	
33	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	175,74	3743,00		657795		657795		710 418
										52624	
		Фасонные части									
34	1122-0901-0 105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клаланы обратные чугунные дивметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3424,97	205,38	3425	205	470	2830	6 756
					2750,25	108,50	2750	109		500	
35	2304-0101 -0606 РСНБ РК 2015	Задвнжки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей сталн, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, тнпа JAfAR ГОСТ *СП - 8%*	шт.	1	203443,00		203443		203443		219 718
										16275	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2250365	403947	1620826	312479	2 767 876
							225592	108292		205027	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			730544				
	Материалы			Тенге			71793				
	Всего заработная плата			Тенге				273671			
	Местные материалы			Тенге			79440				
	Транспортные расходы			Тенге			13172				
		Накладные расходы		Тенге			270935				
		Смешная прибыль		Тенге			80118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроителбных работ			Тенге			1081597				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							170
		Сметная заработная плата		Тенге				273671			
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге			200492				
	Материалы			Тенге			4418				
	Всего заработная плата			Тенге				60212			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			132673				

		Накладные расходы	Тенге				41546				
		Сметная прибыль	Тенге				19363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				261402				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								42
		Сметная заработная плата	Тенге					60212			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1319329				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1319329				
		Сметная прибыль	Тенге				105546				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6 615 500
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		-Зарплата рабочих строителей:					4510514				
		-Затраты на эксплуатацию машин						490751			
		-в том числе зарплата машинистов						137286			
		-Материалов, изделий и конструкций							3363335		
		-Перевозка грузов					45031				
		-Накладные расходы								1169354	
		-Сметная прибыль								490036	
		Временные здания и сооружения	1,30%								86 001,50
		ИТОГО с временными									6 701 501,50
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,20%								147 433,03
		ИТОГО с зимними									6 848 934,53
		Непредвиденные затраты -2%	2%								136 978,69
		ИТОГО									6 985 913,22
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г.	1,04990099								7 334 517,21
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									7 334 517,21
		НДС	12%								880 142,06
		ИТОГО с НДС									8 214 659,27
		Скидка	-10%								-821 465,93
		Скидка субподрядчика	-12%								-985 759,11
		ИТОГО с НДС со скидкой									**6 407 434,23**

Генподрядчик:

Субподрядчик: