Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного жилого дома №1-29 в жилом массиве "Темирауыл-2" с.Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей.и благоустройства)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16	29.05.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№1	03.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	8 119 380,11								869 933,58	
за отчетный период	8 119 380,11	**7 249 446,53**	-	-	-	-	-	-	**869 933,58**	**8 119 380,11**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
_____ **Жаледденов Н.С.**
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
БИН 101240008312

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Разработчик проекта стр-ва:
_____
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **Строительство одноквартирного жилого дома №1-29 в жилом массиве "Темирауыл-2" с.Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
наименование, адрес

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах 3квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15	37,55	37,55	563	563	--	140	759
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	194		56	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	15	173,82	173,82	2607	2607	--	647	3515
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	899		260	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15	37,55	37,55	563	563	--	140	759
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	194		56	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	15	173,82	173,82	2607	2607	--	647	3515
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	899		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6341	6341	--	1574	8548
							--	2187	--	632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6341				
	Всего заработная плата		Тенге					2187			
		Накладные расходы	Тенге				1574				
		Сметная прибыль	Тенге				633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2187			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,04	186,84	177,98	11592	11042	--	2152	14843
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	550	2438		1099	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,0778	1644,72	–	11641	–	--	8382	21624
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	–	11641	–		1602	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0742	715,39	–	1484	–	--	1068	2756
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	–	1484	–		204	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2	м3 грунта	49,07	30,76	30,76	1509	1509	--	375	2035
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	520		151	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,07	132,84	63,18	6519	3100	--	3482	10801
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	3418	1418		800	
		ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3									
10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	2,1	5585,26	864,34	11729	1815	4608	5639	18758
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	5306	694		1389	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,9	32567,97	334,04	485263	4977	427933	48227	576169
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	43,21	52353	644		42679	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18928	195133,00	–	36935	–	36935	--	39890
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов	м2	25,7	2013,11	42,03	51737	1080	45899	4609	60853
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	4758	198		4508	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89	826,44	19,07	73553	1698	51402	19203	100177
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	20453	196		7421	
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Утепление стен пола по периметру пенопластом	м2 изолируемой поверхности	24	280,74	24,28	6738	583	--	6029	13788
		НР - 94%; СП - 8%			256,45	10,79	6155	259		1021	
16	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014	м3	1,2	8232,00	–	9878	–	9878	--	10669
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		Стены и перегородки									
17	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные блоками(керамзитоблок). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,1	19106,74	507,05	364939	9685	209123	137856	543018
		НР - 93%; СП - 8%			7650,82	110,04	146131	2102		40224	
18	2103-0302-0305 РСНБ РК 2015	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92	шт.	1364	150,00	–	204600	–	204600	--	220968
		СП - 8%			--	--	--	--		16368	
19	1108-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из камней (керамзитоблок). Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7	7177,34	–	50241	–	11555	35978	93117
		НР - 93%; СП - 8%			5526,64	–	38686	–		6898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2103-0302-0305 РСНБ РК 2015	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые раз ми 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92	шт.	510	150,00	--	76500	--	76500	--	82620
		СП - 8%			--	--	--	--		6120	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	3772,97	--	95177	--	67065	26144	131027
		НР - 93%; СП - 8%			1114,41	--	28112	--		9706	
22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	182,02	4,46	6007	147	1186	5592	12527
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	1,98	4674	65		928	
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7884	85898,00	--	67722	--	67722	--	73140
		СП - 8%			--	--	--	--		5418	
24	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,07978	485722,48	1759,38	38751	140	35629	2831	44909
		НР - 93%; СП - 8%			37376,10	781,71	2982	62		3327	
		Проемы									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2429,63	34,23	4592	65	888	2527	7688
		НР - 69%; СП - 8%			1925,29	12,41	3639	23		570	
26	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	30507,00	--	57658	--	57658	--	62271
		СП - 8%			--	--	--	--		4613	
27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,44	1465,67	65,92	19699	886	6269	11612	33815
		НР - 90%; СП - 8%			933,36	26,60	12544	357		2505	
28	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	4855,00	--	12235	--	12235	--	13213
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
29	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4089,00	--	23185	--	23185	--	25039
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
30	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4990,00	--	14671	--	14671	--	15844
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
31	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, внутренние СТ РК 943-92	м2	2,31	3711,00	--	8572	--	8572	--	9258
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
32	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5531,00	--	5531	--	5531	--	5973
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
33	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3714,00	--	29712	--	29712	--	32089
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
34	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	40,9	502,71	0,99	20561	41	17817	2449	24850
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	2703	18		1841	
		ОКНА-УСТАНОВКА									
35	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотных) двухстворчатых	м2	10,8	3101,45	97,05	33496	1048	20954	10727	47760
		НР - 90%; СП - 8%			1064,28	39,31	11494	425		3538	
36	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18230,00	--	196884	--	196884	--	212635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15751	
37	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотных) одностворчатых	м2	2,31	3703,84	98,48	8556	227	5448	2674	12128
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	39,31	2881	91		898	
38	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,31	19333,00	--	44659	--	44659	--	48232
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
		Подоконные доски									
39	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1010,90	3,72	10311	38	8282	1807	13087
		НР - 90%; СП - 8%			195,16	1,65	1991	17		969	
40	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1151,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		Полы									
		ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2									
41	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,1	238,54	27,88	13859	1620	8718	3839	19114
		НР - 94%; СП - 8%			60,61	9,69	3521	563		1416	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,324	29642,25	7,20	68889	17	61685	6756	81696
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	7187	--		6052	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,1	603,02	1,36	35035	79	18388	15574	54658
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	--	16568	--		4049	
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	58,1	164,26	0,70	9544	40	9094	385	10723
		НР - 94%; СП - 8%			7,05	--	410	--		794	
45	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках	м2 покрытия	58,1	1968,75	14,23	114384	827	99322	13669	138297
		НР - 94%; СП - 8%			245,00	5,28	14235	307		10244	
46	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	69,72	269,95	0,74	18821	52	11736	6632	27490
		НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	7033	23		2036	
		ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2									
47	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,9	238,54	27,88	1407	164	885	390	1941
		НР - 94%; СП - 8%			60,61	9,69	358	57		144	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,236	29642,25	7,20	6996	2	6264	686	8296
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	730	--		615	
49	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	731,97	0,71	4319	4	2650	1565	6354
		НР - 94%; СП - 8%			282,19	--	1665	--		471	
50	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,9	460,58	1,39	2717	8	2629	75	3016
		НР - 94%; СП - 8%			13,57	--	80	--		223	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,9	4359,99	22,28	25724	131	19608	5665	33900
		НР - 94%; СП - 8%			1014,42	7,05	5985	42		2511	
		Перекрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	68	2681,06	[illegible],09	182312	8098	104623	65433	267565
		НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	69591	3112		19820	
53	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	10,2	20687,36	1530,30	211011	15609	82306	91074	326252
		НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	113096	6738		24167	
54	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	64	662,12	13,45	42376	861	1191	36634	85331
		НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	40324	381		6321	
55	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	64	261,00	--	16704	--	16704	--	18040
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
		Кровля									
56	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	2,6	99749,98	1261,01	259350	3279	205793	46368	330176
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	50278	1243		24457	
57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слоя	м2 изолируемой поверхности	68,25	139,54	7,12	9524	486	4505	4275	14902
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	4533	114		1104	
58	2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	75,075	121,00	--	9084	--	9084	--	9811
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
59	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	88,7	2541,53	23,76	225434	2107	80902	131807	385820
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	9,51	142425	844		28579	
60	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	90,474	1556,00	--	140778	--	140778	--	152040
		СП - 8%			--	--	--	--		11262	
61	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,06	2557,24	1,73	7825	5	5081	2522	11175
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	0,77	2739	2		828	
62	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки	м2	16,8	4112,45	19,66	69089	330	60461	7589	82812
		НР - 90%; СП - 8%			493,91	7,99	8298	134		6134	
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	2,6	9981,43	51,47	25952	134	23914	1763	29932
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	1904	55		2217	
64	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	88,7	346,40	2,39	30726	212	28052	2294	35661
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	2462	87		2642	
65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2	8,7	2557,24	1,73	22248	15	14445	7171	31773
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	0,77	7788	7		2354	
		Слуховое окно,дверь на чердак									
66	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	1	16822,63	752,51	16823	753	10470	5304	23897
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	5600	294		1770	
67	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2982,00	--	268	--	268	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
68	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	401,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
69	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	298,00	--	596	--	596	--	644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
70	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
71	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	0,96	2630,77	104,96	2526	101	1356	991	3798
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	34,09	1069	33		281	
72	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4690,00	--	4690	--	4690	--	5065
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
73	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	155,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		Отделочные работы									
74	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	191,32	1207,80	51,00	231077	9756	70400	127362	387114
		НР - 80%; СП - 8%			788,84	43,29	150921	8282		28675	
75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	191,32	604,78	3,72	115706	711	40828	59586	189316
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,65	74167	316		14023	
76	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,94	4846,44	2,13	91792	40	52736	31221	132854
		НР - 80%; СП - 8%			2060,00	0,55	39016	10		9841	
77	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка по ГКЛ	м2	64	185,99	0,50	11903	32	1465	8336	21859
		НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,22	10406	14		1619	
78	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64	723,75	3,96	46320	254	14894	25028	77055
		НР - 80%; СП - 8%			487,06	1,76	31172	113		5708	
79	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по камню	м2	18,825	2725,74	--	51312	--	15998	28251	85929
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	--	35314	--		6365	
80	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	18,825	604,78	3,72	11385	70	4017	5863	18628
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,65	7298	31		1380	
		Разные работы									
		Крыльцо листАС-16									
81	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	0,24	5585,26	864,34	1340	207	527	645	2144
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	606	79		159	
82	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,9	29960,92	51,69	26965	47	24535	2182	31479
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	16,26	2383	15		2332	
		Отмостка									
83	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	13380,41	1478,06	53522	5912	36659	12571	71380
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	10951	2422		5287	
84	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	2	24163,11	52,75	48326	106	46433	1660	53985
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	18,49	1787	37		3999	
		Проход вентиляционной трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Крепление вентиляционной трубы**	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
86	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления кронштейнов**	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
87	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,01	7911,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
88	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4387919	90158	3061414	1102976	5930166
							1236347	34884	--	439275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4286694				
	Материалы		Тенге				2085740				
	Всего заработная плата		Тенге					1265071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				531833				
	Местные материалы		Тенге				348822				
		Накладные расходы	Тенге				1098005				
		Сметная прибыль	Тенге				430776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5815474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1297
		Сметная заработная плата	Тенге					1265071			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				98295				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					3662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93703				
		Накладные расходы	Тенге				2527				
		Сметная прибыль	Тенге				8066				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3662			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2930				
	Материалы		Тенге				160				
	Всего заработная плата		Тенге					2497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268				
	Сдача и испытание		Тенге				119				
		Накладные расходы	Тенге				2447				
		Сметная прибыль	Тенге				430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5930170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304
		Сметная заработная плата	Тенге					1271231			

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Отопление									
89	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	7	833,56	2,39	5835	17	88	5617	12368
		НР - 98%; СП - 8%			818,59	0,16	5730	1		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных ... наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением н... прессовых фитингах	м трубопровода	40	805,63	3,65	32225	146	317	31141	68435
		НР - 98%; СП - 8%			794,04	0,37	31762	15		5069	
91	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	143,00	--	991	--	991	--	1070
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
92	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	363,00	--	14375	--	14375	--	15525
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
93	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	5,94	1019,53	14,74	6056	88	2625	3303	10108
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	4,61	3343	27		749	
94	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	33	1462,00	--	48246	--	48246	--	52106
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
95	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	256,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
96	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	92,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
97	2304-0905-1227 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2695,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
98	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
99	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	22,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
100	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	34,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
101	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17475,91	392,56	17476	393	3050	13865	33848
					14032,72	114,98	14033	115		2507	
102	5102-0605-0111 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления Насос VA 35/130 , Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	18268,00	--	18268	--		--	18268
					--	--	--	--	18268	--	
103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	2	2352,20	84,98	4704	170	1559	2937	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		611	
104	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны,краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2352,20	84,98	23522	850	7796	14687	41265
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	14876	110		3057	
106	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1912,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
107	2304-0602-0203 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	2765,00	--	38710	--	38710	--	41807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
108	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4350,26	593,04	4350	593	108	3759	8758
		НР - 98%; СП - 8%			3649,17	186,30	3649	186		649	
109	2305-3001-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3	шт.	1	6528,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
110	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	651,80	1,08	30634	51	27303	3214	36557
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	3280	--		2708	
		Вентиляция									
111	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Диффузор, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	2	1281,50	51,38	2563	103	226	2212	5156
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	2234	23		382	
112	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1447,00	--	2894	--	2894	--	3126
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
113	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,628	5971,38	47,50	3750	30	2748	963	5090
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	972	11		377	
114	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2446,34	39,87	4893	80	4034	786	6133
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	779	23		454	
115	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
116	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	32179,59	1037,40	3862	124	1200	1970	6298
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	2538	54		467	
117	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	10341,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
118	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	7	2993,02	24,81	20951	174	4715	12258	35866
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	16062	67		2657	
119	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007	367063,00	--	2569	--	2569	--	2775
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
120	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				331319	2819	207169	97375	461527
							103060	656	18268	32834	
	Стоимость оборудования		Тенге				18268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18268				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29783				
	Материалы		Тенге				6244				
	Всего заработная плата		Тенге					19550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3810				
		Накладные расходы	Тенге				14891				
		Сметная прибыль	Тенге				3574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				283269				
	Материалы		Тенге				49858				
	Всего заработная плата		Тенге					84167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147260				
	Сдача и испытание		Тенге				843				
		Накладные расходы	Тенге				82483				
		Сметная прибыль	Тенге				29260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				395012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					84167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				461528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					103717			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Водопровод холодной воды									
121	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.**	м	3	1178,22	14,38	3535	43	37	3386	7474
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,03	3455	--		554	
122	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 25мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	2,697	1059,00	--	2856	--	2856	--	3085
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
123	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм.**	м трубопровода	3	1178,22	14,38	3535	43	37	3386	7474
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,03	3455	--		554	
124	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм.**	м трубопровода	6	1270,02	17,18	7620	103	58	7310	16124
		НР - 98%; СП - 8%			1243,14	0,06	7459	--		1194	
125	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2,697	124,00	--	334	--	334	--	361
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
126	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,574	199,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
127	2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые пластмассовые, PN 10, DN 20**	шт.	5	2703,00	--	13515	--	13515	--	14596
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
128	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	224,07	1,08	2689	13	1839	821	3790
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	837	--		281	
129	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
130	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
131	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	**Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014**	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
132	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	437	11		74	
134	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт.	1	12374,00	--	12374	--	12374	--	13364
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
135	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1564,00	--	6256	--	6256	--	6756
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
136	2304-0905-1618 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	809,00	--	3236	--	3236	--	3495
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
137	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном ОБМ1-1-100	комплект	1	2476,34	--	2476	--	2217	254	2949
		НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	259	--		218	
138	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	257,93	--	258	--	111	144	434
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	147	--		32	
139	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Кран пробно спускной латунь 10Б8бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3050,00	--	3050	--	3050	--	3294
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
140	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	976,56	138,58	977	139	15	846	1968
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	39,69	823	40		146	
141	2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1911,00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Водопровод горячей воды									
142	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 м.	м трубопровода	5	1178,22	14,38	5891	72	61	5643	12457
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,03	5758	--		923	
143	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,495	124,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
144	2304-0906-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые пластмассовые, PN 10, DN 15	шт.	4	2028,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	224,07	1,08	1120	5	766	342	1579
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	349	--		117	
146	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
147	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
148	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
149	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,93	542,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		Канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	730,20	0,83	5476	6	464	4908	11215
		НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,22	5006	2		831	
151	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	887,20	2,23	2662	7	735	1883	4909
		НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,55	1920	2		364	
152	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	7,5	330,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
153	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3	720,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
154	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2110,99	59,61	2111	60	333	1710	4127
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	1718	27		306	
155	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6825,00	--	6825	--	6825	--	7371
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
156	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5295,00	--	5295	--	5295	--	5719
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
157	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
158	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2449,63	79,44	2450	79	224	2139	4956
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	2147	36		367	
159	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7251,00	--	7251	--	7251	--	7831
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
160	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
161	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2405,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
162	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3105,62	157,61	3106	158	542	2429	5978
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	2406	72		443	
163	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
164	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
165	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
166	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	107,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	50,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
168	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
169	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
170	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
171	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,46	542,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
172	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2645,65	264,21	2646	264	235	2222	5257
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	120,52	2147	121		389	
173	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	20855,00	--	20855	--	20855	--	22523
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
174	2303-0102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6662,00	--	6662	--	6662	--	7195
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				195605	1105	155014	38775	253131
							39487	350	--	18753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8913				
	Материалы		Тенге				158				
	Всего заработная плата		Тенге					1202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7503				
		Накладные расходы	Тенге				914				
		Сметная прибыль	Тенге				786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1202			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				186692				
	Материалы		Тенге				7691				
	Всего заработная плата		Тенге					38635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139661				
	Сдача и испытание		Тенге				40				
		Накладные расходы	Тенге				37863				
		Сметная прибыль	Тенге				17964				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				242519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39837			

РАЗДЕЛ 5.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
		Монтажные работы									
175	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	65183,47	10296,93	65183	10297	13712	44106	118032
		НР - 98%; СП - 8%			41174,25	3831,66	41174	3832		8743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	5104-0105-0402 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный КСГВ-10, тепловая мощн отопительной системы 10 кВт	комплект	1	42137,00	--	42137	--		--	42137
					--	--	--	--	42137	--	
177	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	3359,72	217,21	3360	217	1979	1236	4963
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	1164	97		368	
178	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	39837,00	--	39837	--	39837	--	43024
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
179	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	1	1001,07	--	1001	--	44	718	1856
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	957	--		138	
180	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	11682,00	--	11682	--	11682	--	12617
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
181	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	КОМПЛ	1	7512,11	221,08	7512	221	2691	4551	13029
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	4600	44		965	
182	СТ ПРАЙС"Виаст"	Система Автономного Контроля Загазованности Бытовая СГК-2Б-СО+СН4 DN20НД В комплекте (СЗ-1,СЗ-2 и КЗГЭМ)	ШТ	1	35946,43	--	35946	--	35946	--	38822
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
183	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746	170	601	2937	7218
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		535	
184	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
185	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8	1939,52	19,65	15516	157	12884	2479	19435
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	2475	55		1440	
186	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	11	1634,32	19,65	17978	216	14359	3409	23097
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	3403	75		1711	
187	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	131,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
188	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	184,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
189	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,93	84,98	2,21	334	9	180	101	469
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	145	1		35	
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,93	153,05	3,13	601	12	420	118	777
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	169	2		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальн электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1817,01	36,32	2726	54	1741	930	3948
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	931	18		292	
193	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	10824,62	133,88	15154	187	12448	2504	19072
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	2519	36		1413	
		Труба дымовая									
194	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,009	88036,64	6226,79	792	56	66	465	1358
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	670	3		101	
195	2301-0201-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1959,00	--	19590	--	19590	--	21157
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
196	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
197	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
198	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
199	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
200	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
201	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				303971	11820	181071	69497	399976
	Стоимость оборудования		Тенге				68946	4281	42137	26512	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				42137				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42137				
	Материалы		Тенге				52520				
	Всего заработная плата		Тенге				44				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					957			
		Накладные расходы	Тенге				51519				
		Сметная прибыль	Тенге				718				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57497				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					957			
	Материалы		Тенге				13050				
	Всего заработная плата		Тенге				3265				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8176			
		Накладные расходы	Тенге				1465				
		Сметная прибыль	Тенге				6162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20749				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								8176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				792				
		Материалы	Тенге				66				
		Всего заработная плата	Тенге					673			
		Накладные расходы	Тенге				465				
		Сметная прибыль	Тенге				101				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					673			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				195472				
		Материалы	Тенге				60413				
		Всего заработная плата	Тенге					63421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64296				
		Сдача и испытание	Тенге				1499				
		Накладные расходы	Тенге				62152				
		Сметная прибыль	Тенге				20610				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				278234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					63421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				399974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					73227			

РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		Монтажные работы									
202	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	1	3310,10	915,88	3310	916	108	1892	5618
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	341,31	2286	341		416	
203	2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	6721,00	--	6721	--	6721	--	7259
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
204	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	2	705,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
205	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	5	4113,00	--	20565	--	20565	--	22210
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
206	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	2	1822,95	539,72	3646	1079	372	2126	6234
		НР - 72%; СП - 8%			1097,28	379,45	2195	759		462	
207	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54**	**шт.**	2	3089,00	--	6178	--	6178	--	6672
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
208	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	237	262,88	--	62304	--	21881	29104	98721
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	--	40423	--		7313	
209	2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**км**	0,06	177246,00	--	10635	--	10635	--	11486
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
210	2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**км**	0,09	279227,00	--	25130	--	25130	--	27141
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
211	2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	**км**	0,022	497285,00	--	10940	--	10940	--	11815
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
212	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	0,02	186493,00	--	3730	--	3730	--	4028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
213	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,01	23504,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
214	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	344,41	--	1722	--	65	1193	3149
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	--	1657	--		233	
215	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	306,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
216	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	344,41	--	1033	--	39	716	1889
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	--	994	--		140	
217	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	315,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
218	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	410,40	--	5746	--	305	3917	10436
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	--	5441	--		773	
219	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	564,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
220	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	410,40	--	3694	--	196	2518	6709
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	--	3498	--		497	
221	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	9	351,00	--	3159	--	3159	--	3412
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
222	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	761,39	2,50	761	2	27	527	1391
		НР - 72%; СП - 8%			731,52	--	732	--		103	
223	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	747,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
224	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	4	569,54	1,24	2278	5	33	1613	4202
		НР - 72%; СП - 8%			560,07	--	2240	--		311	
225	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	188,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
226	2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	82,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
227	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56,размерами 100 мм х 100 мм х50мм	шт.	38	554,00	--	21052	--	21052	--	22736
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
228	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	4	1807,63	445,69	7231	1783	967	4107	12244
		НР - 72%; СП - 8%			1120,14	305,77	4481	1223		907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	**Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	4	35,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Заземление									
230	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	20	546,76	5,38	10935	108	7842	2149	14131
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	--	2985	--		1047	
231	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	15	398,01	12,37	5970	186	3385	1727	8313
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	--	2399	--		616	
232	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
233	2301-0202-0725 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011**	**м**	0,7	4763,00	--	3334	--	3334	--	3601
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
234	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				246422	4284	170846	53525	323945
							71289	2339	--	23997	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229937				
	Материалы		Тенге				35222				
	Всего заработная плата		Тенге					71652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121307				
		Накладные расходы	Тенге				51590				
		Сметная прибыль	Тенге				22522				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				304049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					71652			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2724				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2724				
		Сметная прибыль	Тенге				218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13761				
	Материалы		Тенге				8261				
	Всего заработная плата		Тенге					1976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3334				
		Накладные расходы	Тенге				1936				
		Сметная прибыль	Тенге				1256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				323944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					73628			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7377296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1519130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116527			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44697			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3775514		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						60405		
		- Накладные расходы	Тенге							1363722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Сметная прибыль		Тенге							542003	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ										
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге								65852,02
	Итого:		Тенге								7443148,02
	Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время к=1,08%		Тенге								79733,62
	Итого:		Тенге								7522881,64
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге								149249,53
	Итого:		Тенге								7672131,17
	Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		Тенге								8054940,59
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге								7249446,53
	НДС 12%		Тенге								869933,58
	ИТОГО НА 1 ДОМ:		**Тенге**								**8119380,11**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
_____ **Жаледденов Н.С.**
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
БИН 101240008312

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995