р **Генеральный подрядчик: ТОО "DK Proekt"**

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Договор № 8 от 28.03.2019г.

Наименование объекта: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

Акт приёмки выполненных работ № 1 за октябрь 2019 года

№ п/п согласно сметы	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Наружная канализация К1								
	Раздел 1 Сети канализации К1									
1	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,5	380585,67	122648,36	190293	61324	93175	296	148,00
		км трубопровода		254249,15	45831,29	127125	22916	62,1	56,49	28,25
4	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,048	356889,66	108641,83	17131	5215	8526	286	13,73
		км трубопровода		245659,64	40375,03	11792	1938	62,1	49,89	2,39
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	0,036	297346,99	83891,58	10704	3020	5435	247	8,89
		км трубопровода		212160,67	30957,95	7638	1114	62,1	38,24	1,38
10	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	0,014	800333,33	317000	11205	4438	4744	441	6,17
		км трубопровода		427125	118583,33	5980	1660	62,1	115,86	1,62
13	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	0,006	715625	300000	4294	1800	1768	376	2,26
		км трубопровода		364187,5	110375	2185	662	62,1	107,34	0,64
15	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,006	2984437,5	195000	17907	1170	1012	278	1,67
		км трубопровода		244375	27187,5	1466	163	62,1	22,6281	0,14

36	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие								
		м3 конструкций колодца	1,7	20910,03	6861,14	35547	11664	15304	13,869	23,58
				11772,98	2723,59	20014	4630	62,1	2,382	4,05
37	11-230601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые								
		м3 конструкций колодца	1,100	33649,22	7068,22	37014	7775	11113	15,868	17,45
				13469,86	2799,13	14817	3079	62,1	2,44176	2,69
38	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие								
		м3 конструкций колодца	2,500	15207,75	4592,44	38019	11481	15650	9,655	24,14
				8195,84	1884,96	20490	4712	62,1	1,73	4,33
39	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые								
		м3 конструкций колодца	1,200	25721,76	4814,37	30866	5777	8525	11,16	13,39
				9473,39	1966,54	11368	2360	62,1	1,793	2,15
52	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	0,187	24691,93	1285,69	4617	240	470	5,95	1,11
		м3 кладки								
				4622,89	323,99	864	61	50,8	0,36	0,07
62	11-221301-0101	Колодцы круглые d1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,1	26667,22	5935,4	29334	6529	6607	8,86	9,75
				7247,2	2425,74	7972	2668	62,1	2,218	2,44
63	11-221301-0102	Колодцы круглые d1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2	43370,74	5978,35	52045	7174	10818	13,9	16,68
				12079,67	2437,85	14496	2925	62,1	2,231	2,68
64	11-221301-0101	Колодцы круглые d1000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	26667,27	5935,23	18667	4155	4205	8,86	6,20
				7247,05	2426,14	5073	1698	62,1	2,218	1,55
75	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	0	24665,86	1287,97	0	0	0	5,95	0,00
		м3 кладки								
				4617,25	315,92	0	0	50,8	0,36	0,00
77	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов рабочей части и горловины колодцев								
		т стальных элементов	0,400	418221,34	4677,63	167289	1871	10353	42,7	17,08
				40752,45	926,95	16301	371	62,1	1,03	0,41
80	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку (для колодцев с люком типа Л)								
		м3 подстилающего слоя	2,4	5548,56	1187,4	13317	2850	4183	3,1	7,44
				2366,88	494,97	5681	1188	60,9	0,55	1,32

81	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	1,4	17628,67	650,02	24680	910	779	1,35	1,89
				984,47	163,16	1378	228	48,5	0,1813	0,25
84	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя в колодцах КК) *м2 поверхности*	2,1	735,24	10,79	1544	23	203	0,212	0,45
				188,66	1,79	396	4	50,8	0,002	0,00
116	11-010102-0307	Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза *м3 грунта*	26,4	99,46	93,57	2626	2470	528	0,008	0,21
				5,83	28	154	739	59,1	0,0232	0,61
118	11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. *м3 грунта*	22	69,28	64,15	1524	1411	307	0,00703	0,15
				5,13	18,47	113	406	59,1	0,0153	0,34
119	11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	42	76,2	70,56	3200	2964	644	0,00773	0,32
				5,64	20,32	237	853	59,1	0,01683	0,71
120	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. *м3 грунта*	69	87,4	80,92	6031	5583	1215	0,00888	0,61
				6,48	23,3	447	1608	59,1	0,0193	1,33
121	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение *м3 грунта*	12	122,32	115,06	1468	1381	295	0,00984	0,12
				7,18	34,44	86	413	59,1	0,02853	0,34
123	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	65	96,14	89,01	6249	5786	1258	0,00977	0,64
				7,12	25,63	463	1666	59,1	0,02123	1,38

124	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	47	110,89	102,72	5212	4828	1048	0,0112	0,53
		м3 грунта		8,17	29,57	384	1390	59,1	0,0245	1,15
125	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	5,5	121,98	113	671	622	135	0,01232	0,07
		м3 грунта		8,98	32,53	49	179	59,1	0,02695	0,15
132	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	1,2	8679,31	3287,63	10415	3945	4909	7	8,40
		м3 грунта		5391,68	1529,91	6470	1836	59,1	1,7	2,04
133	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	44	925,81	925,81	40736	40736	16270	0	0,00
		м3 мокрого грунта		0	625,68	0	27530	59,1	0,858	37,75
134	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	7,5	123,24	50,65	924	380	426	0,108	0,81
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	544	177	59,1	0,02625	0,20
135	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3,5	2787,86	120,68	9758	422	1761	1,02	3,57
		м3 основания		778,78	31,5	2726	110	62,1	0,035	0,12
138	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	6,7	630,5	0	4224	0	2496	0,885	5,93
		м3 грунта		630,5	0	4224	0	59,1	0	0,00
139	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок)	17,85	692,48	0	12361	0	7305	0,972	17,35
		м3 грунта		692,48	0	12361	0	59,1	0	0,00
140	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный)	32	18,86	18,86	604	604	135	0	0,00
		м3 грунта		0	7,16	0	229	59,1	0,00691	0,22
		Итого прямые затраты				**810 476**	**208 548**	**241 602**	**7 841**	**359**
		Накладные расходы I уровня, тенге				**241 602**				103

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 052 078
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	42 083
Итого, тенге	1 094 161
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 533
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 181 694**
Временные здания и сооружения (2 %)	23 634
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	40 981
Итого в текущих ценах	**1 246 309**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 333 551**
Скидка субподрядчика	**124 622**
Итого с учетом скидки	1 208 929
НДС (12 %)	145 071
Всего по акту с учетом НДС	**1 354 000**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "DK Build"

Нургалиев Б.Т.