Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населеном пункте Байконыс, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор Субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ М-16-2/21	25.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12
Строительство газопровода в населеном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО	5 509 902,20	115 878,75							13 905,45	129 784,20

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Строитель"

Манап Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Генподрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

Подрядчик : **ТОО "Строитель"**

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО

Акт приемки выполненных работ № 2 за август 2021года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,45МПА ПОДЗЕМНЫЙ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010205- 0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,50		871,52	3922
2	Е11-010205- 0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2014	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	4,50		594,22	2674
3	Е11-230101- 0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 грунта	0,30		4480,59	1344
4	Е11-220501- 0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		219129,26	2191
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ					
5	Е11-220801- 0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00		1255,01	1255
6	Е11-230101- 0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	2,53		1180,59	11336
7	Е11-220801- 0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	1,00		851,58	852
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -1ШТ					
8	Е11-220301- 0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0005		497084,90	249

9	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	702796,85	703
10	Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	256512,07	2566
11	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,0079	39163,86	311
12	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	220777,94	243
13	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1000	338,25	372
14	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,00	851,58	1703
15	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Заделка концов футляра диам. 800/219х4 мм	футляр	1,00	6116,36	6116
16	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	18422,60	921
17	Е11-230101-0101 11-230101-0101 Р	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,50	4480,59	6721
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА				
18	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10,00	193,58	1936
19	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	м кабеля	0,01	17951,47	180
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ				
20	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10,00	338,25	3382
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА				
21	Е11-420105-0101 11-420105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	м2	300,50	47,42	14249
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				63226

РАЗДЕЛ 2.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0.45МПА НАДЗЕМНЫЙ

1	Е11-220301- 0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	км трубопровода	0,006	497084,90	2983
	Е11-130301- 0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,56	131,45	205
2	Е11-130301- 1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,56	133,65	208
	Е11-220801- 0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0027	615369,94	1661
3	Е11-220901- 0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	2035,98	2036
	Е11-221201- 0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,00	544,84	1090
		Схема обвязки ГРПШ-15-2ВУ				
4	Е11-190301- 0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,00	12080,31	12080
	Е11-220301- 0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	497084,90	1243
	Е11-220301-0205 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	687882,79	344
	Е11-220901- 0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	2035,98	2036
	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1,00	544,84	545
	Е11-220901- 0203 11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	3496,22	3496
	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	615369,94	4061
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 89х3,5ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D89х3,0ММ -1ШТ				
	Е11-010205- 0401 11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,2160	1243,96	269
	Е11-010205- 0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2160	594,22	128
	Е11-090305- 0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0064	70640,38	449

	Е11-060101- 0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,21		22451,67	4715
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					**37549,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:					**100775,00**
		Накладные расходы I уровня					**2489,14**
		Итого с накладными расходами I уровня					**103264,14**
		Накладные расходы II уровня					**4031,00**
		ИТОГО:					**107295,14**
		Сметная прибыль					**8583,61**
		ИТОГО по смете:					**115878,75**
		Налог на добавленную стоимость, 12%					**13905,45**
		Итого с НДС					**129784,20**

Генподрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Манап Б.К.