Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"**
**Основание: Договор №2**
**Наименование стройки - Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных строительных работ
## ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93 | 988 229,00 | 882 348,00 | | | | | | | 105 882,00 | 988 230,00 |
| **Всего к оплате:** | **988 229,00** | **882 348,00** | | | | | | | **105 882,00** | **988 230,00** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"**

**Директор** _____ **К.Т.Абильдаев**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"**

**Директор** _____ **С.Р.Мырзабеков**

*Форма 2*

Наименование стройки - Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 года

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"**
**Основание: Договор №2**

Составлен(а) редакция 2020.4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Ремонт кровли** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-080101-2901 1208-0101-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 0,25 м2** | место | | 500 | 727,30 | 10,25 | 363650 | 5125 | 33235 | 236070 | 647698 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 650,58 | 5,17 | 325290 | 2585 | | 47978 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 102638 С | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,0043 | 2,15 | 15219,00 | | | | 32721 | | |
| 2 | Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** | м2 кровли | | 320 | 197,31 | 0,23 | 63139 | 74 | – | 45407 | 117230 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 197,08 | – | 63066 | – | | 8684 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | – | | |
| 2.1 | 147789 С | **Мусор строительный** | т | 0,0102 | 3,264 | -- | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | 764 928 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | | | | | | 9 179 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | | **774 107** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,5.0,9% | | | | | | 10 450 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | | **784 558** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 15 691 | | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | | | **800 249** | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,1025918** | | | | | | **882 348** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | **105 882** | | | | |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | | | **988 229** | | | | |

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"**

**Директор** _____ **К.Т.Абильдаев**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"**

**Директор** _____ **С.Р.Мухабеков**