**Заказчик:**

Форма 2В

**Подрядчик: ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"**

**Субподрядчик: ТОО " Компания Энергодор"**

Наименование стройки: Строительство улицы №42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны.

Наименование объекта: Проезжая и бульварная часть.

# Акт выполненых работ №4

## за август 2016 г.

на Дорожную одежду

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинисто- | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1.** ***Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип А) ПК0+18,48-ПК7+05*** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2.** ***Дорожная одежда на парковочных площадках и проезжей части пересекающих улиц местного значения и проездов (Тип Б) ПК0+18.4-ПК7+05*** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3.** ***Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38*** | | | | | | | | |
| 15 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/ | 694,44 | 854,95 | 68,13 | 593715 | 47313 | 31533 | 0,14 | 100 |
| | *9429* | 1929М2*0,36М = 694,44М3 | | 21,38 | 12,76 | 14847 | 8862 | 133 | 0,04 | 30,45 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 2567,897 | 854,95 | 68,13 | 2195435 | 174955 | 116602 | 0,14 | 370 |
| | *25626* | 8289,6-5721,703=2567,897м3 | | 21,38 | 12,76 | 54902 | 32769 | 133 | 0,04 | 112 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА | 13662 | 101,03 | 2,45 | 1380209 | 33409 | 87965 | 0,03 | 378 |
| | *93977* | (4765+246+4811+3840)=13662м2 | | 4,07 | 0,77 | 55604 | 10535 | 133 | 0,00 | 34 |
| | 1,039890674 | м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0127-21-3 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см | 8428 | 17,39 | 11,84 | 146588 | 99812 | 96680 | 0,04 | 303 |
| | *90372* | 3778+4650=8428м2 | | 5,51 | 3,11 | 46438 | 26253 | 133 | 0,01 | 94 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С140-12304 | Смесь щебеночно-песчаная С-4 | 1011,36 | 1795,43 | -- | 1815826 | -- | -- | -- | -- |
| | *10844,64* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0,12 | м3 | | | | | | | | |
| 20 | Е0127-21-2 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 13 см (до 25см) | 8428 | 16,26 | 12,65 | 137049 | 106603 | 80638 | 0,02 | 197 |
| | *90372* | | | 3,56 | 3,63 | 30004 | 30626 | 133 | 0,01 | 112 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | С140-12304 | Смесь щебеночно-песчаная С-4 | 1095,64 | 1795,43 | -- | 1967145 | -- | -- | -- | -- |
| | *11748,36* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0,13 | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С140-12304 | Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы | 33,45916 | 1795,43 | -- | 60074 | -- | -- | -- | -- |
| | *358,77684* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0,00397 | м3 | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03 | Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см | 7083 | 38,58 | 8,29 | 273256 | 58740 | 58783 | 0,03 | 212 |
| | *86977* | | | 5,19 | 1,05 | 36761 | 7437 | 133 | 0,00 | 27 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до толщины 16 см/ | 7083 | 7,01 | 6,53 | 49654 | 46254 | 9813 | 0,00 | 15 |
| | *86977* | | | 0,48 | 0,56 | 3400 | 3978 | 133 | 0,00 | 27 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | С140-12306 | Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом | 1133,28 | 3365,75 | -- | 3814337 | -- | -- | -- | -- |
| | *13916,32* | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *0,16* | м3 | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3:** | Тенге | | | 12433287 | 567087 | | | 1576 |
| | | | Тенге | | | 241956 | 120460 | | | 438 |

| | |
|---|---|
| Стоимость: материалов, тенге | 11624245 |
| Накладные расходы, тенге | 482013 |
| - заработная плата, тенге | 72302 |
| - трудоемкость, чел-ч | 241 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 774918 |
| **Всего по разделу 3:** | 13690219 |
| Сметная заработная плата, тенге | 434718 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 2255 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 4.** ***Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38*** | | | | | | | | |
| 31 | E0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/ | 151,17 | 854,95 | 68,13 | 129243 | 10299 | 6864 | 0,14 | 22 |
| | *1339* | 1039М2*0,05М+451М2*0,22М=151,17М3 | | 21,38 | 12,76 | 3232 | 1929 | 133 | 0,04 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | E0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 67,65 | 854,95 | 68,13 | 57838 | 4609 | 3072 | 0,14 | 10 |
| | *1014* | 451М2*0,15М=67,65М3 | | 21,38 | 12,76 | 1446 | 863 | 133 | 0,04 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | E0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА | 451 | 101,03 | 2,45 | 45562 | 1103 | 2904 | 0,03 | 12 |
| | *6497* | | | 4,07 | 0,77 | 1836 | 348 | 133 | 0,00 | 1,1 |
| | 1,052316165 | м2 | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 4:** | Тенге | | | 232644 | 16011 | | | 44 |
| | | | Тенге | | | 6514 | 3140 | | | 11 |

| | |
|---|---|
| Стоимость: материалов, тенге | 210118 |
| Накладные расходы, тенге | 12840 |
| - заработная плата, тенге | 1926 |
| - трудоемкость, чел-ч | 6 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 14729 |
| **Всего по разделу 4:** | 260213 |
| Сметная заработная плата, тенге | 11580 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 61 |

**Раздел 5. Дорожная одежда на внутриквартальных сьездах (Тип III) ПК7+05-ПК39+38**

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | 13950431 |
| Сметная заработная плата, тенге | 446298 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 2316 |
| Стоимость оборудования - | 0 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 0 |
| Итого: | 13950431 |
| Зимние удорожания 1,89% | 0 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 0 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 0 |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **13950431** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | **38182330** |
| Налог,сборы ,обязательные платежи (2%) | **763647** |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **38945977** |
| **Итого с рыночным коэффициентом К=1,0** | **38945977** |
| НДС(12%) | **4673517** |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **43619494** |

Подрядчик:
ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Нач. ПТО Удалов Е