Заказчик:

Подрядчик: ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик: ТОО " Компания Энергодор"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство улицы №42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны.

Наименование объекта: Проезжая и бульварная часть.

Акт выполненых работ №7

за сентябрь 2016 г.

на Установка бортового камня

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
	9119		585,3	324,08	6,63	189687	3881	121000	1,00	585
				153,68	1,76	89949	1028	133	0,01	4
		м								
2	С прайс-ТОО"Интергранитстрой"	**Бордюр гранитный (розовый) 150х300**								
	9119		585,3	2265,85	--	1326203	--	--	--	--
	1			--	--	--	--	--	--	--
		м								
3	Е010332-А20-0-1 К=1,1	**Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 196-200км, класс груза 1**								
	1112,518		71,407	772,75	772,75	55179	55179	11036	--	--
	0,122			--	154,55	--	11036	100	3,25	232
		т								
4	Е010332-А20-1-1 К=1,1 К=110	**Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 310 км./**								
	1112,518		71,407	338,80	338,80	24193	24193	4839	--	--
	1,900765419			--	67,76	--	4839	100	1,42	102
		т								
		Итого по разделу 1:	Тенге			1595260	83253			585
			Тенге			89949	16903			336

Стоимость: материалов, тенге	1422059
Накладные расходы, тенге	136874
- заработная плата, тенге	20531
- трудоемкость, чел-ч	68
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	103928
Всего по разделу 1:	1836062
Сметная заработная плата, тенге	127383
Нормативная трудоемкость, чел-ч	990
Всего по акту	
Сметная заработная плата, тенге	1836062
Нормативная трудоемкость, чел-ч	127383
	990
Стоимость оборудования -	
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Итого:	0
Зимние удорожания 1,89%	1836062
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0
	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1836062
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, К=2,737	5025303
Налог,сборы ,обязательные платежи (2%)	100506
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	5125809
Итого с рыночным коэффициентом К=1,0	5125809
НДС(12%)	615097
Всего по акту с учетом НДС(12%)	5740906

Подрядчик:
ТОО "БАЗИЛЕВО 2005"

Субподрядчик:
ТОО "Компания "Энергодор"

Нач_ПТО Удалов Е

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик: ТОО " Компания Энергодор"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство улицы №42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны.

Наименование объекта: Проезжая и бульварная часть.

Акт выполненых работ №6

за сентябрь 2016 г.

на Дорожную одежду

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ***Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип А) ПК0+18,48-ПК7+05***								
		Раздел 2. ***Дорожная одежда на парковочных площадках и проезжей части пересекающих улиц местного значения и проездов (Тип Б) ПК0+18.4-ПК7+05***								
		Раздел 3. ***Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38***								
15	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/**	0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	9429			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0,00
	0,1003331	м3								
16	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	25626			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0
	0,2946296	м3								
17	E0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА**	0	101,03	2,45	0	0	0	0,03	0
	93977			4,07	0,77	0	0	133	0,00	0
	1,0398907	м2								
18	E0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см**	6583	17,39	11,84	114498	77962	75515	0,04	236

	90372			5,51	3,11	36272	20506	133	0,01	74
			м2							
19	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	789,96	1795,43	--	1418318	--	--	--	--
	10844,64			--	--	--	--	--	--	--
	0,12		м3							
20	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 13 см (до 25см)	6583	16,26	12,65	107047	83266	62985	0,02	154
	90372			3,56	3,63	23435	23922	133	0,01	87
	1,0390333		м2							
21	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	855,79	1795,43	--	1536511	--	--	--	--
	11748,36			--	--	--	--	--	--	--
	0,13		м3							
22	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы	26,13	1795,43	--	46923	--	--	--	--
	358,77684			--	--	--	--	--	--	--
	0,00397		м3							
23	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002. СН 86977	Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	16497	38,58	8,29	636440	136812	136912	0,03	495
				5,19	1,05	85619	17322	133	0,00	63
			м2							
24	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 86977	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до толщины 16 см/	16497	7,01	6,53	115648	107729	22855	0,00	36
				0,48	0,56	7919	9265	133	0,00	63
			м2							
25	С140-12306	Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом	2639,52	3365,75	--	8883964	--	--	--	--
	13916,32			--	--	--	--	--	--	--
	0,16		м3							
26	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03- 86977	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/	22799	389,09	8,29	8870761	189075	189213	0,03	684
				5,19	1,05	118327	23939	133	0,00	87
			м2							

27	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 8см)	22799	262,46	2,18	5983826	49628	8103	0,00	8
	86977	поставили 7,5 см		0,08	0,19	1824	4268	133	0,00	4
		м2								
28	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-	Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	23898	516,05	8,29	12332638	198189	198334	0,03	717
	86977			5,19	1,05	124031	25093	133	0,00	92
		м2								
29	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)	23898	123,69	0,54	2955858	13005	2759	0,00	4
	86977			0,04	0,05	956	1118	133	0,00	8
		м2								
30	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	9,40308	1171	1171	11011	11011	4570	--	--
	35,028034			--	486	--	4570	100	2,82	26
	0,0002014	маш-ч								
		Итого по разделу 3:	Тенге			43013443	866677			2334
			Тенге			398383	130003			504

Стоимость: материалов, тенге	41748383
Накладные расходы, тенге	701246
- заработная плата, тенге	105187
- трудоемкость, чел-ч	351
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2622881
Всего по разделу 3:	46337570
Сметная заработная плата, тенге	633573
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3189

Раздел 4. *Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38*

31	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/	206	854,95	68,13	176121	14035	9354	0,14	30
	1339			21,38	12,76	4404	2629	133	0,04	9
		м3								
32	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	322,05	854,95	68,13	275338	21942	14624	0,14	46
	1014			21,38	12,76	6885	4110	133	0,04	14
	0,1642371	м3								

33	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА	2147	101,03	2,45	216902	5250	13824	0,03	59
	6497			4,07	0,77	8738	1656	133	0,00	5,4
	1,0523162	м2								
34	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей, слой толщиной 12 см (толщ.15см)	2133	24,29	17,83	51805	38021	32561	0,04	89
	6174			6,41	5,07	13672	10809	133	0,02	39
	1,0879295	м2								
35	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	319,95	1795,43	--	574448	--	--	--	--
	926,1			--	--	--	--	--	--	--
	0,15	м3								
36	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы	9,49	1795,43	--	17042	--	--	--	--
	27,4743			--	--	--	--	--	--	--
	0,00445	м3								
37	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	2220	38,58	8,29	85646	18411	18424	0,03	67
	5675			5,19	1,05	11522	2331	133	0,00	9
		м2								
38	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до толщины 12 см/	2220	4,67	4,35	10375	9665	2050	0,00	3
	5675			0,32	0,37	710	831	133	0,00	6
		м2								
39	С140-12306	Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом	266,4	3365,75	--	896636	--	--	--	--
	681			--	--	--	--	--	--	--
	0,12	м3								
40	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/	0	389,09	8,29	0	0	0	0,03	0
	5675			5,19	1,05	0	0	133	0,00	0
		м2								

41	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	0	150,01	1,09	0	0	0	0,00	0
	5675			0,08	0,09	0	0	133	0,00	0
		м2								
42	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-	Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	1563	516,05	8,29	806591	12962	12972	0,03	47
	5675			5,19	1,05	8112	1641	133	0,00	6
		м2								
43	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)	1563	123,69	0,54	193322	851	180	0,00	0
	5675			0,04	0,05	63	73	133	0,00	1
		м2								
44	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	0,324602	1171	1171	380	380	158	--	--
	2,357155			--	486	--	158	100	2,82	1
	0,0002077	маш-ч								
		Итого по разделу 4:	Тенге			3304605	121516			341
			Тенге			54107	24238			89

Стоимость: материалов, тенге	3128982
Накладные расходы, тенге	104146
- заработная плата, тенге	15622
- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	204525
Всего по разделу 4:	3613276
Сметная заработная плата, тенге	93967
Нормативная трудоемкость, чел-ч	483

Раздел 5. Дорожная одежда на внутриквартальных сьездах (Тип III) ПК7+05-ПК39+38

45	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/	67	854,95	68,13	57282	4565	3042	0,14	10
	208	67м3		21,38	12,76	1432	855	133	0,04	3
		м3								
46	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	189,0	854,95	68,13	161586	12877	8582	0,14	27
	644			21,38	12,76	4041	2412	133	0,04	8
	0,2837004	м3								

47	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см	734	17,39	11,84	12766	8693	8420	0,04	26
	2270	224м2+510м2=734м2		5,51	3,11	4044	2286	133	0,01	8
		м2								
48	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	88,08	1795,43	--	158141	--	--	--	--
	272,4			--	--	--	--	--	--	--
	0,12	м3								
49	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 13 см (до 25см)	734	16,26	12,65	11936	9284	7023	0,02	17
	2270			3,56	3,63	2613	2667	133	0,01	10
		м2								
50	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	95,42	1795,43	--	171320	--	--	--	--
	295,1			--	--	--	--	--	--	--
	0,13	м3								
51	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки II/	0	398,04	8,29	0	0	0	0,03	0
	2270			5,19	1,05	0	0	133	0,00	0
		м2								
52	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	0	181,27	1,09	0	0	0	0,00	0
	2270			0,08	0,09	0	0	133	0,00	0
		м2								
53	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	0,000000	1171	1171	0	0	0	--	--
	0,431158			--	486	--	0	100	2,82	0
	0,0001899	маш-ч								
		Итого по разделу 5:	Тенге			573032	35419			80
			Тенге			12131	8220			29

Стоимость: материалов, тенге	525483
Накладные расходы, тенге	27067
- заработная плата, тенге	4060
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36006
Всего по разделу 5:	636105

Сметная заработная плата, тенге	24411
Нормативная трудоемкость, чел-ч	123
Всего по акту	50586951
Сметная заработная плата, тенге	751951
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3795
Стоимость оборудования -	0
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Итого:	50586951
Зимние удорожания 1,89%	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	50586951
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, К=2,737	138456486
Налог,сборы ,обязательные платежи (2%)	2769130
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	141225616
Итого с рыночным коэффициентом К=1,0	141225616
НДС(12%)	16947074
Всего по акту с учетом НДС(12%)	158172689

Подрядчик:
ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Нач. ПТО Удалов Е