Заказчик:

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик: ТОО " Компания Энергодор"

Наименование стройки: Строительство улицы №42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны.

Наименование объекта: Проезжая и бульварная часть.

Акт выполненых работ №8
за октябрь 2016 г.

на Дорожную одежду

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ***Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип А) ПК0+18,48-ПК7+05***								
		Раздел 2. ***Дорожная одежда на парковочных площадках и проезжей части пересекающих улиц местного значения и проездов (Тип Б) ПК0+18.4-ПК7+05***								
		Раздел 3. ***Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38***								
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/	0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	9429			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0,00
	0,10033306	м3								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	25626			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0
	0,294629615	м3								
17	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА	0	101,03	2,45	0	0	0	0,03	0
	93977			4,07	0,77	0	0	133	0,00	0
	1,039890674	м2								
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см	0	17,39	11,84	0	0	0	0,04	0
	90372			5,51	3,11	0	0	133	0,01	0

		м2								
19	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	0	1795,43	--	0	--	--	--	--
	10844,64			--	--	--	--	--	--	--
	0,12	м3								
20	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 13 см (до 25см)	0	16,26	12,65	0	0	0	0,02	0
	90372			3,56	3,63	0	0	133	0,01	0
	1,039033308	м2								
21	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	0	1795,43	--	0	--	--	--	--
	11748,36			--	--	--	--	--	--	--
	0,13	м3								
22	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы	0,00	1795,43	--	0	--	--	--	--
	358,77684			--	--	--	--	--	--	--
	0,00397	м3								
23	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	0	38,58	8,29	0	0	0	0,03	0
	86977			5,19	1,05	0	0	133	0,00	0
		м2								
24	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до толщины 16 см/	0	7,01	6,53	0	0	0	0,00	0
	86977			0,48	0,56	0	0	133	0,00	0
		м2								
25	С140-12306	Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом	0	3365,75	--	0	--	--	--	--
	13916,32			--	--	--	--	--	--	--
	0,16	м3								
26	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/	1008	389,09	8,29	392198	8359	8366	0,03	30
	86977			5,19	1,05	5232	1058	133	0,00	4
		м2								
27	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 8см)	1008	262,46	2,18	264560	2194	358	0,00	0
	86977	*поставили 7,5 см*		0,08	0,19	81	189	133	0,00	0
		м2								

28	Е0127-102-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	0	516,05	8,29	0	0	0	0,03	0
	86977			5,19	1,05	0	0	133	0,00	0
		м2								
29	Е0127-102-4- Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)	0	123,69	0,54	0	0	0	0,00	0
	86977			0,04	0,05	0	0	133	0,00	0
		м2								
30	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	0,20297	1171	1171	238	238	99	--	--
	35,028034			--	486	--	99	100	2,82	1
	0,000201364	маш-ч								
		Итого по разделу 3:	Тенге			656996	10791			31
			Тенге			5312	1346			5

Стоимость: материалов, тенге	640892
Накладные расходы, тенге	8822
- заработная плата, тенге	1323
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39949
Всего по разделу 3:	705767
Сметная заработная плата, тенге	7981
Нормативная трудоемкость, чел-ч	40

Раздел 4. ***Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38***

31	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/	0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	1339			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0
		м3								
32	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,00	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	1014			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0
	0,164237123	м3								
33	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА	0,0	101,03	2,45	0	0	0	0,03	0
	6497			4,07	0,77	0	0	133	0,00	0,0
	1,052316165	м2								

34	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий однослойных из песчано-гравийных смесей, слой толщиной 12 см (толщ.15см)	0,0	24,29	17,83	0	0	0	0,04	0
	6174			6,41	5,07	0	0	133	0,02	0
	1,087929515	м2								
35	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	0	1795,43	--	0	--	--	--	--
	926,1			--	--	--	--	--	--	--
	0,15	м3								
36	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы	0,00	1795,43	--	0	--	--	--	--
	27,4743			--	--	--	--	--	--	--
	0,00445	м3								
37	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	0	38,58	8,29	0	0	0	0,03	0
	5675			5,19	1,05	0	0	133	0,00	0
		м2								
38	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до толщины 12 см/	0	4,67	4,35	0	0	0	0,00	0
	5675			0,32	0,37	0	0	133	0,00	0
		м2								
39	С140-12306	Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом	0	3365,75	--	0	--	--	--	--
	681			--	--	--	--	--	--	--
	0,12	м3								
40	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.05-03-2002, СН	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/	1508	389,09	8,29	586741	12506	12515	0,03	45
	5675			5,19	1,05	7827	1583	133	0,00	6
		м2								
41	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	1508	150,01	1,09	226218	1641	348	0,00	1
	5675			0,08	0,09	121	141	133	0,00	0
		м2								
42	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	0	516,05	8,29	0	0	0	0,03	0
	5675			5,19	1,05	0	0	133	0,00	0
		м2								

43	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)	0	123,69	0,54	0	0	0	0,00	0
	5675			0,04	0,05	0	0	133	0,00	0
		м2								
44	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	0,313180	1171	1171	367	367	152	--	--
	2,357155			--	486	--	152	100	2,82	1
	0,000207679	маш-ч								
		Итого по разделу 4:	Тенге			813326	14514			46
			Тенге			7947	1877			7

Стоимость: материалов, тенге	790865
Накладные расходы, тенге	13016
- заработная плата, тенге	1952
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	49580
Всего по разделу 4:	875922
Сметная заработная плата, тенге	11776
Нормативная трудоемкость, чел-ч	59

Раздел 5. Дорожная одежда на внутриквартальных сьездах (Тип III) ПК7+05-ПК39+38

45	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/	0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	208			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0
		м3								
46	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,0	854,95	68,13	0	0	0	0,14	0
	644			21,38	12,76	0	0	133	0,04	0
	0,283700441	м3								
47	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см	0	17,39	11,84	0	0	0	0,04	0
	2270	224м2+510м2=734м2		5,51	3,11	0	0	133	0,01	0
		м2								
48	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	0	1795,43	--	0	--	--	--	--
	272,4			--	--	--	--	--	--	--
	0,12	м3								
49	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 13 см (до 25см)	0	16,26	12,65	0	0	0	0,02	0

	2270			3,56	3,63	0	0	133	0,01	0
		м2								
50	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	0	1795,43	--	0	--	--	--	--
	295,1			--	--	--	--	--	--	--
	0,13	м3								
51	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки II/	499	398,04	8,29	198620	4138	4141	0,03	15
	2270			5,19	1,05	2590	524	133	0,00	2
		м2								
52	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	499	181,27	1,09	90453	543	115	0,00	0
	2270			0,08	0,09	40	47	133	0,00	0
		м2								
53	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	0,094779	1171	1171	111	111	46	--	--
	0,431158			--	486	--	46	100	2,82	0
	0,000189937	маш-ч								
		Итого по разделу 5:	Тенге			289184	4792			15
			Тенге			2630	617			2

Стоимость: материалов, тенге	281762
Накладные расходы, тенге	4303
- заработная плата, тенге	645
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17609
Всего по разделу 5:	311096
Сметная заработная плата, тенге	3892
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Всего по акту	1892785
Сметная заработная плата, тенге	23649
Нормативная трудоемкость, чел-ч	118

Стоимость оборудования -	0
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Итого:	1892785
Зимние удорожания 1,89%	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1892785**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, К=2,737	**5180553**
Налог,сборы ,обязательные платежи (2%)	103611
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5284164**
Итого с рыночным коэффициентом К=1,0	**5284164**
НДС(12%)	634100
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5918264**

Подрядчик:
ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Нач ПТО Удалов Е

Заказчик: Форма 2В

Подрядчик: ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик: ТОО " Компания Энергодор"

Наименование стройки: Строительство улицы №42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны.

Наименование объекта: Проезжая и бульварная часть.

Акт выполненых работ №9

за октябрь 2016 г.

на Установка бортового камня

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-34-4-Изм. и доп. вып. 2** СН РК	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**346,6**	**324,08**	**6,63**	**112328**	**2298**	**71653**	**1,00**	**347**
	9119			**153,68**	**1,76**	**53265**	**609**	**133**	**0,01**	**2**
		м								
2	**С прайс-ТОО"Интергранитстрой"**	**Бордюр гранитный (розовый) 150х300**	**346,6**	**2265,85**	**--**	**785344**	**--**	**--**	**--**	**--**
	9119			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	1	**м**								
3	**Е010332-А20-0-1 К=1,1**	**Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 196-200км, класс груза 1**	**42,285**	**772,75**	**772,75**	**32676**	**32676**	**6535**	**--**	**--**
	1112,518			**--**	**154,55**	**--**	**6535**	**100**	**3,25**	**137**
	0,122	**т**								
4	**Е010332-А20-1-1 К=1,1 К=110**	**Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 310 км./**	**42,285**	**338,80**	**338,80**	**14326**	**14326**	**2865**	**--**	**--**
	1112,518			**--**	**67,76**	**--**	**2865**	**100**	**1,42**	**60**
	3,209803808	**т**								
		Итого по разделу 1:	**Тенге**			**944673**	**49300**			**347**
			Тенге			**53265**	**10009**			**199**
		Стоимость: материалов, тенге				**842107**				

Накладные расходы, тенге	81053
- заработная плата, тенге	12158
- трудоемкость, чел-ч	41
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61544
Всего по разделу 1:	1087270
Сметная заработная плата, тенге	75433
Нормативная трудоемкость, чел-ч	586
Всего по акту	1087270
Сметная заработная плата, тенге	75433
Нормативная трудоемкость, чел-ч	586
Стоимость оборудования -	0
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Итого:	1087270
Зимние удорожания 1,89%	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1087270
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, К=2,737	2975857
Налог,сборы ,обязательные платежи (2%)	59517
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	3035375
Итого с рыночным коэффициентом К=1,0	3035375
НДС(12%)	364245
Всего по акту с учетом НДС(12%)	3399620

Подрядчик:
ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Нач. ПТО Удалов Е

Заказчик:

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик: ТОО " Компания Энергодор"

Наименование стройки: Строительство улицы №42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны.

Наименование объекта: Проезжая и бульварная часть.

Акт выполненых работ №10

октябрь 2016 г.

на Устройство тротуаров

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ***Установка бортового камня.***								
1	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под бортовые камни (щебень М800 фр20-40мм)**	**30,06**	**1231,92**	**100,89**	**37029**	**3033**	**5746**	**0,85**	**26**
	517,1			**123,75**	**38,25**	**3720**	**1150**	**118**	**0,18**	**5**
	0,03000116	**м3**								
2	**Е0127-34-2 Изм.** и доп.	**Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10**	**1001,9**	**374,02**	**6,63**	**374735**	**6643**	**147160**	**0,698**	**699**
	17236	***304+180,5+517,4=1001,9 п.м***		**108,68**	**1,75681**	**108886**	**1760**	**133**	**0,0061**	**6**
		м								
3	**С143003-9 Изм.** и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые БР100.25.10**	**25,0475**	**9910**	**-**	**248221**	**-**	**-**	**-**	**-**
	430,9			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	0,025	**м3**								
		Итого по разделу 1:	**Тенге**			**659985**	**9676**			**725**
			Тенге			**112606**	**2910**			**12**

Стоимость: материалов, тенге	**537703**
Накладные расходы, тенге	**152906**
- заработная плата, тенге	**22936**
- трудоемкость, чел-ч	**76**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**48773**
Всего по разделу 1:	**861665**

Сметная заработная плата, тенге 138452

Нормативная трудоемкость, чел-ч 813

		Раздел 2. ***Технический прикромочный тротуар, островки безопасности.***								
4	**Е0127-56-1**	**Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м**	**782,9**	**167,00**	**14,09**	**130746**	**11033**	**44547**	**0,24**	**190**
	5553			**38,03**	**4,75**	**29774**	**3720**	**133**	**0,02**	**15**
		м2								
5	**Е0127-56-2 К=3**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/**	**782,9**	**2,49**	**-**	**1949**	**-**	**2593**	**0,02**	**13**
	5553			**2,49**	**-**	**1949**	**-**	**133**	**-**	**-**
		м2								
6	**Е0127-56-1**	**Основание из щебня фракционированного /н-12см/**	**782,9**	**250,74**	**14,09**	**196301**	**11033**	**44547**	**0,24**	**190**
	5553			**38,03**	**4,75**	**29774**	**3720**	**133**	**0,02**	**15**
		м2								
7	**Е0127-56-1** прим.	**Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см**	**782,9**	**90,48**	**14,09**	**70839**	**11033**	**44547**	**0,24**	**190**
	5553			**38,03**	**4,75**	**29774**	**3720**	**133**	**0,02**	**15**
		м2								
8	**Е0127-56-2 К=7 к объему**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать**	**5480,3**	**-0,83**	**-**	**-4549**	**-**	**-6050**	**-0,01**	**-30**
	38871			**-0,83**	**-**	**-4549**	**-**	**133**	**-**	**-**
	7	**м2**								
9	**Е0111-25-1**	**Устройство покрытий из брусчатки**	**782,9**	**181,06**	**21,26**	**141753**	**16644**	**158042**	**0,95**	**742**
	5553	***240,2+542,7=782,9 м2***		**156,15**	**7,97**	**122250**	**6240**	**123**	**0,04**	**30**
		м2								
10	**С143003-38 Изм. и доп. вып.25**	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	**782,9**	**804**	**-**	**629452**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5553			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		м2								
		Итого по разделу 2:	**Тенге**			**1166491**	**49745**			**1296**
			Тенге			**208972**	**17401**			**76**

Стоимость: материалов, тенге 907775

Накладные расходы, тенге 288226

- заработная плата, тенге	43234
- трудоемкость, чел-ч	144
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87283
Всего по разделу 2:	**1542001**
Сметная заработная плата, тенге	269606
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1516

		Раздел 3. ***Пешеходный тротуар и посадочные площадки.***								
11	E0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м	338,9	167,00	14,09	56597	4776	19283	0,24	82
	30546			38,03	4,75	12888	1610	133	0,02	7
		м2								
12	E0127-56-2 I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/	338,9	2,49	-	844	-	1122	0,02	5
	30546			2,49	-	844	-	133	-	-
		м2								
13	E0127-56-1	Основание из щебня фракционированного /н-12см/	338,9	250,74	14,09	84974	4776	19283	0,24	82
	30546			38,03	4,75	12888	1610	133	0,02	7
		м2								
14	E0127-56-1 прим.	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	338,9	90,48	14,09	30665	4776	19283	0,24	82
	30546			38,03	4,75	12888	1610	133	0,02	7
		м2								
15	E0127-56-2 К=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	2372,3	-0,83	-	-1969	-	-2619	-0,01	-13
	213822			-0,83	-	-1969	-	133	-	-
	7	м2								
16	E0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки	0	181,06	21,26	0	0	0	0,95	0
	30546	*85,2+253,7=338,9 м2*		156,15	7,97	0	0,00	123	0,04	0
		м2								
17	C143003-38 I	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	0	804	-	0	-	-	-	-
	30546			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Итого по разделу 3:	Тенге			171111	14328			240
			Тенге			37540	4831			20

Стоимость: материалов, тенге	119243
Накладные расходы, тенге	56354
- заработная плата, тенге	8453
- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13648
Всего по разделу 3:	241113
Сметная заработная плата, тенге	50824
Нормативная трудоемкость, чел-ч	288
Всего по акту	2644778
Сметная заработная плата, тенге	458883
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2616
Стоимость оборудования -	0
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Итого:	2644778
Зимние удорожания 1,89%	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2644778
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, К=2,737	7238757
Налог,сборы ,обязательные платежи (2%)	144775
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	7383532
Итого с рыночным коэффициентом К=1,0	7383532
НДС(12%)	886024
Всего по акту с учетом НДС(12%)	8269556

Подрядчик:
ТОО "БАЗИЛЕВС-2005"

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Нач. ПТО Удалов Е