Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"
Основание: Договор №3
Наименование стройки - Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden" в мкр. Кокжиек

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden" в мкр. Кокжиек	969 931,00	866 010,00							103 921,20	969 931,20
Всего к оплате:	**969 931,00**	**866 010,00**							**103 921,20**	**969 931,20**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ **К.Т.Абильдаев**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"

Директор _____ **С.Р.Мырзабеков**

Наименование стройки - Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden" в мкр. Кокжиек

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2024 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"
Основание: Договор №3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 (ГП-7)										
1	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/15/ см из ПГС. Устройство.**	**$м^2$ покрытия**		**60**	**1200,00**	**251,56**	**72000**	**15094**	**24500**	**27041**	**106964**
		НР - 72%; СП - 8%				**540,10**	**85,85**	**32406**	**5151**		**7923**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и укатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную										
		3. Укатка с поливкой водой										
1.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2624	15,744	2058,00		32401				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,89							
1.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,01404	0,8424		7939,00		6688			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01404	0,8424		2993,00		2521			
1.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01242	0,7452		7807,00		5818			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01242	0,7452		2505,00		1867			
1.5	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,005076	0,30456		8497,00		2588			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005076	0,30456		2505,00		763			
1.6	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,174	10,44	2343,00				24461		
1.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,02	1,2	33,00				40		
2	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201.**	**$м^2$ покрытия**		**60**	**166,73**	**25,29**	**10004**	**1517**	**6327**	**1906**	**12863**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,00**	**8,12**	**2160**	**487**		**953**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0175	1,05	2058,00		2161				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,192							
2.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00324	0,1944		7807,00		1518			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00324	0,1944		2505,00		487			
2.4	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,045	2,7	2343,00				6326		
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.**	**$м^2$ покрытия**		**60**	**2475,42**	**229,78**	**148525**	**13787**	**988**	**99485**	**267851**
		НР - 72%, СП - 8%				**2229,17**	**73,73**	**133750**	**4424**		**19841**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка оснований										
		2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										
3.1	20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9859	59,154	2261,00		133747				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,764							
3.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029432	1,76592		7807,00		13787			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029432	1,76592		2505,00		4424			
3.4	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0043	0,258	3638,00				939		
3.5	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,025	1,5	33,00				50		
4	**С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017.**	**$м^2$**		**60**	**3385,00**	**–**	**203100**	**–**	**203100**	**–**	**219348**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**16248**	
5	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий.**	**м**		**30**	**3055,34**	**52,51**	**91660**	**1576**	**43542**	**34043**	**135759**
		НР - 72%, СП - 8%				**1551,40**	**24,65**	**46542**	**740**		**10056**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
5.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7538	22,614	2058,00		46540				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,21							
5.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006588	0,19764		7654,00		1513			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006588	0,19764		3578,00		707			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000432	0,01296		4830,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,01296		2505,00		32			
5.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,059	1,77	21863,00				38698		
5.6	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,018	21670,00				390		
5.7	131571 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,051	82443,00				4205		
5.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,3	836,00				251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300.**	$м^3$	0,48	54241,00	–	26036	–	26036	–	28119
		СП - 8%			–	–	–	–		2083	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				770 904				
		Временные здания и сооружения 1,04%					8 017				
		Итого:					**778 921**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					7 945				
		Итого:					**786 866**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					15 737				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**802 604**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079					**866 009**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**103 921**				
		Всего с НДС 12%					**969 931**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ **К.Т.Абильдаев**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KZ luxe service-2021"

Директор _____ **С.Р.Мырзабеков**