Алмалы ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№189

«23» 10 2015ж.

Чайковский көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № **40ө**
«10» қазан 2013ж. № **116ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер: / членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Е. Оразалин** — **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Ж. Оналбаев — **«Алмалы ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ж. Бедебай — **«M&N - Строй» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Ошанов — **«Сәулет-SKB» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0010918

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы, Алмалы ауданының Чайковский көшесі – Құрманғазы көшесінен Шевченко көшесіне дейін (батыс жағы) арық желілерін және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алмалы ауданы, Чайковский көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, пюстановления и др.)
2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 4/1082 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 133/ЗТ-О-680 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші / Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« M&N - Строй» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
«Сәулет-SKB» ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№CSKB-35 с/к-НВК1-1
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2015 жылғы 08 қантардағы № 4 н/қ бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 02-0872/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2015 жыл;** жұмыстың аяқталуы **тамыз 2015 жыл;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	**м**	**106,0**		**104,3**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	**м**	**69,8**		**71,0**	
Шойын торлар саны	**жиынтық**	**12**		**12**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 6 823 715 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 6 823 715 теңге,
всего 6 823 715 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 6 823 715 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - теңге
оборудования, инструмента и инвентаря - теңге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны 6 823 715 теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6 823 715 теңге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны 6 823 715 теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ 6 823 715 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қоса алғанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласы, Алмалы ауданының Чайковский көшесі – Құрманғазы көшесінен Шевченко көшесіне дейін (батыс жағы) арық желілерін және нөсерлі канализацияны салу және қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сатрянбаев _____
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Г. Тоқберғенов _____
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Е. Оразалин _____
(қолы) (подпись)

Е. Құрмыстов _____
(қолы) (подпись)

Ж. Оналбаев _____
(қолы) (подпись)

Б. Құлпанов _____
(қолы) (подпись)

Ж. Бедебай _____
(қолы) (подпись)

М. Отыншиев _____
(қолы) (подпись)

А. Ошанов _____
(қолы) (подпись)

А № 0010918

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

ДОГОВОР № 3с/к
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

город Алматы 09 апреля **2015 г.**
(Место нахождения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» **Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы**, действующий на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «M&N-Строй»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает **директор Бедебай Женис Кенжеалиулы**, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом Конкурс посредством электронных закупок от **06.04.2015 № 758293-2,** заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются

Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) Срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" объявил государственные закупки работ по теме: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот № 4 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации городаАлматы по ул.Сауранбаева отул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обестороны), по ул.Сейфуллина от д.298 до автомойки (восточная сторона), по ул.Сейфуллина от Жансугурова до д.327(восточная сторона), по ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (западная сторона)» (далее–Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются по Проекту - **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы**, местонахождение объекта - согласно ПСД и технической спецификации.

Генеральный проектировщик - ТОО "KazTransBuilding", ТОО "Саулет-SKB"

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3. Стоимость и условия оплаты договора

3.1 Общая сумма Договора составляет **57013076 (пятьдесят семь миллионов тринадцать тысяч семьдесят шесть) тенге 00 тиын** и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС- **6108544 (шесть миллионов сто восемь) тенге 00 тиын** (далее – сумма Договора) подрядчик плательщик НДС.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе №014 - Функционирование системы водоснабжения и водоотведения, подпрограмме Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 354014000431.

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта выполненных Работ. Форма акта выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. Объем выполняемых работ оговорен в ПСД.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
2) акт выполненных Работ;
3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.6. Оплата по настоящему договору производится согласно графику выполнения работ, по факту оказанного объема работ на основании Акта приёмки -сдачи выполненных работ. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения Акта приёмки-сдачи возвращает Поставщику либо подписанный Акт приёмки-сдачи, либо мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приёмки.

3.7. Из суммы, выполненных Поставщиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и

устранения перечня недоделок и дефектов. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.8. Оставшиеся 5% от суммы выполненных работ подлежат оплате при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до 30.11.2015 года

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" по городу г.Астана 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) не позднее первого числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест, казахстанскому содержанию и налоговым отчислениям в доход бюджета.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: - начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; - окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию; - завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2. Дата окончания работ - 30.10.2015 года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора и его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

5.3. Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - 30.11.2015 года.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 60 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и/или договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в

кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую

7) государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик	**Подрядчик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «M&N-Строй»
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15	г. Алматы, ул. Варламова, д. 3а, кв.3
(юридический адрес)	(юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00	Банковские реквизиты: ИИК KZ098560000000522661
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 12	
БИН 050240003614	БИН 080340001954
Исполняющий обязанности руководителя Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «M&N-Строй»
Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы	Бедебай Женис Кенжеалиулы
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
М.П.	М.П.
(подпись)	(подпись)
"____" _____ 2015 г.	"____" _____ 2015 г.

АКТ № 1

от 29 мая 2015 г.

за апрель-май 2015 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Лот №4 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), по ул.Сейфуллина от д.298 до автомойки (вост.сторона), по ул.Сейфуллина от ул.Жансугурова до д.327 (вост.сторона), по ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (зап.сторона)»

1	Общая сумма договора, тенге	57 013 076
2	Общая сумма выполненных работ за май, тенге	20 192 343
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 009 617
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	20 192 343
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	20 192 343
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	19 182 726

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Бижанов Б.Н. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	678,00	473,54	280,94	321063	190480	1,25	846
					192,60	71,28	130583	48328	0,29	195
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								321063
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5 м								
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	22,80	4545,00	2961,00	103626	67511	9,44	215
					1584,00	769,86	36115	17553	2,63	60
		Итого по разделу: Разборка ж/б труб д=0,5 м								103626
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN",	м2	275,83	337,30	326,99	93038	90193	0,06	16
					10,05	13,81	2772	3809	0,06	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см								
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	55,17	66,75 15,50	51,25 9,62	3683 855	2828 531	0,12 0,04	6 2
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								96721
		Раздел: Разборка существующих тротуаров								
5.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	м2	29,11	8,57 8,57	-- --	249 249	-- --	0,06 --	2 --
6.	Е0127-18-2	Разборка оснований из ПГС	м3	2,91	66,75 15,50	51,25 9,62	194 45	149 28	0,12 0,04	0 0
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	379,39	27,10 5,42	-- --	10281 2056	-- --	0,11 --	43 --
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	379,39	176,40 --	176,40 35,28	66924 --	66924 13385	-- 0,74	-- 281
		Итого по разделу: Разборка существующих тротуаров								77650
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
9.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,00	22,04 1,31	20,73 5,70	1366 81	1285 354	0,01 0,02	1 1
10.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	13,07	990,12 263,25	33,87 12,47	12943 3441	443 163	1,94 0,06	25 1
11.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	21,96	2627,82 515,25	1053,54 267,30	57700 11314	23133 5869	3,23 1,08	71 24
12.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	258,32	4960,00 --	-- --	1281277 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								1353286
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	23,15	22,04 1,31	20,73 5,70	510 30	480 132	0,01 0,02	0 0
14.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	2,32	200,88 200,88	-- --	465 465	-- --	1,42 --	3 --
15.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,18	27,84 1,66	26,18 7,20	979 58	921 253	0,01 0,03	0 1
16.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	16,08	990,12 263,25	33,87 12,47	15925 4234	545 201	1,94 0,06	31 1
17.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9,77	2,85 --	2,85 0,99	28 --	28 10	-- 0,00	-- 0
18.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,77	21,55 17,03	4,52 --	211 166	44 --	0,11 --	1 --
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,77	14,12 1,62	12,00 2,75	138 16	117 27	0,01 0,01	0 0
20.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	118,93	6,01 --	6,01 2,08	714 --	714 248	-- 0,01	-- 1
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	12,78	6589,26 1980,00	3701,25 962,33	84208 25304	47301 12298	11,80 3,29	151 42
22.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	67,26	10800,00 --	-- --	726421 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	139,39	317,51 102,83	13,70 5,04	44258 14334	1910 703	0,61 0,02	84 3
24.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	5,86	1227,00 317,25	821,25 213,53	7191 1859	4813 1251	1,94 0,73	11 4
25.	С143023-1 45	Смотровой блок	шт	15,84	11700,00 --	-- --	185334 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	15,84	474,99 209,25	35,42 13,50	7524 3315	561 214	1,31 0,07	21 1
27.	С131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	15,84	16000,00 --	-- --	253448 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1327355
	ИТОГО:						3279698 237292	500382 105357		1529 634

Накладные расходы :

На общестроительные работы	421744
Всего накладных расходов:	421744
Итого с накладными	3701442

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	222087
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3923529
Итого с временными, 1,2 %	3970611
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4024214
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4040096
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4079802
Пересчет в текущих ценах, К-2, 38968	9749411
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	194988
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9944399
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1193329
Итого с НДС	11137728

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Бедебаев Ж.К.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор № 3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сейфуллина (от д.298 до автомойки (восток) Жетысуский район

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	162,00	473,54	280,94	76714	45513	1,25	202
					192,60	71,28	31201	11547	0,29	47
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,80	4545,00	2961,00	17271	11252	9,44	36
					1584,00	769,86	6019	2925	2,63	10
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	19,00	337,30	326,99	6409	6213	0,06	1
					10,05	13,81	191	262	0,06	1
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	3,80	66,75	51,25	254	195	0,12	0
					15,50	9,62	59	37	0,04	0
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	56,23	27,10	--	1524	--	0,11	6
					5,42	--	305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	56,23	176,40 --	176,40 35,28	9919 --	9919 1984	-- 0,74	-- 42
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								112090
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
7.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30,96	22,04 1,31	20,73 5,70	682 41	642 177	0,01 0,02	0 1
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	6,52	990,12 263,25	33,87 12,47	6456 1716	221 81	1,94 0,06	13 0
9.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	10,97	2627,82 515,25	1053,54 267,30	28814 5650	11552 2931	3,23 1,08	35 12
10.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	129,00	4960,00 --	-- --	639840 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								675792
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
11.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,12	22,04 1,31	20,73 5,70	113 7	106 29	0,01 0,02	0 0
12.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,51	200,88 200,88	-- --	103 103	-- --	1,42 --	1 --
13.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,74	27,84 1,66	26,18 7,20	76 5	72 20	0,01 0,03	0 0
14.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	3,35	990,12 263,25	33,87 12,47	3319 882	114 42	1,94 0,06	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,76	2,85	2,85	2	2	--	--
					--	0,99	--	1	0,00	0
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,76	21,55	4,52	16	3	0,11	0
					17,03	--	13	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,76	14,12	12,00	11	9	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
18.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	23,43	6,01	6,01	141	141	--	--
					--	2,08	--	49	0,01	0
19.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,04	6589,26	3701,25	20031	11252	11,80	36
					1980,00	962,33	6019	2925	3,29	10
20.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	16,00	10800,00	--	172800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	33,16	317,51	13,70	10528	454	0,61	20
					102,83	5,04	3410	167	0,02	1
22.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	0,37	1227,00	821,25	454	304	1,94	1
					317,25	213,53	117	79	0,73	0
23.	С143023-145	Смотровой блок	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	1,00	474,99	35,42	475	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
25.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	18,00	435,52	6,63	7839	119	0,70	13
					108,68	1,76	1956	32	0,01	0
27.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,94	26700,00	--	24991	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,90	5264,71	66,01	4738	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								273338
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	7,20	393,64	6,63	2834	48	0,70	5
					108,68	1,76	782	13	0,01	0
30.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,12	26700,00	--	3076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	0,45	218,93	--	99	--	1,54	1
					218,93	--	99	--	--	--
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,02	134,10	--	2	--	0,97	0
					134,10	--	2	--	--	--
33.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,18	990,12	33,87	180	6	1,94	0
					263,25	12,47	48	2	0,06	0
34.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,18	6485,24	532,08	1180	97	2,55	0
					434,25	131,85	79	24	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								7372
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
35.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,02	1333,50	312,12	32	7	2,96	0
					679,50	--	16	--	--	--
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								1280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
37.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	34,60	775,05 181,13	30,59 8,11	26817 6267	1058 281	1,22 0,04	42 1
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								26817
		Раздел: ТИП 1								
38.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	19,20	110,13 3,56	12,65 3,63	2115 68	243 70	0,02 0,01	0 0
39.	Е0127-21-2к=3		м2	19,20	23,48 --	-- --	451 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	19,20	17,39 5,51	11,84 3,11	334 106	227 60	0,04 0,01	1 0
41.	Е0127-21-3к=5		м2	19,20	29,00 --	-- --	557 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	0,43	1750,00 --	-- --	752 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	0,26	1490,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	0,07	1260,00 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,61	1070,00 --	-- --	1718 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	0,58	730,00 --	-- --	421 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143101-1	Вода	м3	1,90	5,00	--	10	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,02	38539,20	339,59	890	8	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
49.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	19,20	384,35	15,35	7379	295	0,03	1
					5,94	5,06	114	97	0,02	0
50.	Е0127-54-6к=6		м2	19,20	270,86	--	5201	--	0,00	0
					0,06	--	1	--	--	--
51.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	19,20	478,54	15,35	9188	295	0,03	1
					5,94	5,06	114	97	0,02	0
52.	Е0127-54-1к=2		м2	19,20	113,78	--	2185	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								31670
		Раздел: ТИП 2								
53.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	21,20	110,13	12,65	2335	268	0,02	0
					3,56	3,63	75	77	0,01	0
54.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 10,70/130	т	0,02	38539,20	339,59	771	7	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
55.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	21,20	384,35	15,35	8148	325	0,03	1
					5,94	5,06	126	107	0,02	0
56.	Е0127-54-6к=4		м2	21,20	180,58	--	3828	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
57.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	21,20	478,54	15,35	10145	325	0,03	1
					5,94	5,06	126	107	0,02	0
58.	Е0127-54-1к=2		м2	21,20	113,78	--	2412	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ТИП 2								27639
		Раздел: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								
59.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,80	218,93	--	394	--	1,54	3
					218,93	--	394	--	--	--
60.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	1,06	1304,20	97,07	1382	103	0,78	1
					112,50	36,00	119	38	0,18	0
61.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	0,74	1583,25	674,27	1172	499	1,54	1
					256,50	83,19	190	62	0,30	0
62.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,74	23000,00	--	17020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,14	134,10	--	19	--	0,97	0
					134,10	--	19	--	--	--
64.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1,66	6,01	6,01	10	10	--	--
					--	2,08	--	3	0,01	0
		Итого по разделу: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								19997
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
65.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,18	218,93	--	39	--	1,54	0
					218,93	--	39	--	--	--
66.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	0,06	1304,20	97,07	78	6	0,78	0
					112,50	36,00	7	2	0,18	0
67.	Е0109-52-1	Резка стальных футляров	м	12,00	134,76	5,38	1617	65	0,34	4
					56,25	2,25	675	27	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	12,00	466,78	40,40	5601	485	1,48	18
					272,25	--	3267	--	--	--
69.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	6,00	772,00	--	4632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	285120,61	30429,76	1711	183	205,00	1
					35550,00	11495,25	213	69	56,14	0
71.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108 мм	футляр	2,00	1732,99	69,98	3466	140	1,00	2
					1320,75	1,16	2642	2	0,00	0
72.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,01	134,10	--	1	--	0,97	0
					134,10	--	1	--	--	--
73.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	0,17	6,01	6,01	1	1	--	--
		Итого по разделу: Переходы над электрокабелем			--	2,08	--	--	0,01	0
										17147

ИТОГО:

	1193140	102879
	73670	24470

457
129

Накладные расходы :

На общестроительные работы	119083
На металломонтажные работы	646
Всего накладных расходов:	119729
Итого с накладными	1312869

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78772
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1391641
Итого с временными, 1,2 %	1408341
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1427354
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1432987
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1447070
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3458031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						69161		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3527192		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						423263		
		Итого с НДС						3950455		

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

ТОО м/я «Строй»
Директор Ведебай Ж.К.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы «Коммуналдық мемлекеттік мекемесі»

Казакстан Республикасы Алматы өблысы Балхаш ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Сұлутөр ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Балхашский р-н Республика Казахстан

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор № 3С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Туркисбском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сейфуллина (от ул.Жагнсугурова до д.327 (восток) Жетысуский район

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	132,00	473,54	280,94	62508	37085	1,25	165
					192,60	71,28	25423	9409	0,29	38
2.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	7,22	4545,00	2961,00	32815	21378	9,44	68
					1584,00	769,86	11436	5558	2,63	19
3.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	32,00	337,30	326,99	10794	10464	0,06	2
					10,05	13,81	322	442	0,06	2
4.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	6,40	66,75	51,25	427	328	0,12	1
					15,50	9,62	99	62	0,04	0
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,58	27,10	--	1804	--	0,11	8
					5,42	--	361	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	66,58	176,40 -- --	176,40 35,28 --	11745 -- --	11745 2349 --	-- 0,74 --	-- 49 --
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								120093
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
7.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	49,68	22,04 1,31	20,73 5,70	1095 65	1030 283	0,01 0,02	0 1
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	10,48	990,12 263,25	33,87 12,47	10376 2759	355 131	1,94 0,06	20 1
9.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	17,60	2627,82 515,25	1053,54 267,30	46236 9066	18537 4703	3,23 1,08	57 19
10.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	207,00	4960,00 --	-- --	1026720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								1084428
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
11.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,53	22,04 1,31	20,73 5,70	34 2	32 9	0,01 0,02	0 0
12.	Е0101-164 -1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,15	200,88 200,88	-- --	31 31	-- --	1,42 --	0 --
13.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,34	27,84 1,66	26,18 7,20	176 11	166 46	0,01 0,03	0 0
14.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	3,51	990,12 263,25	33,87 12,47	3477 925	119 44	1,94 0,06	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,76	2,85	2,85	5	5	--	--
					--	0,99	--	2	0,00	0
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,76	21,55	4,52	38	8	0,11	0
					17,03	--	30	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,76	14,12	12,00	25	21	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
18.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	18,25	6,01	6,01	110	110	--	--
					--	2,08	--	38	0,01	0
19.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,04	6589,26	3701,25	20031	11252	11,80	36
					1980,00	962,33	6019	2925	3,29	10
20.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	16,00	10800,00	--	172800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	33,16	317,51	13,70	10529	454	0,61	20
					102,83	5,04	3410	167	0,02	1
22.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	0,74	1227,00	821,25	908	608	1,94	1
					317,25	213,53	235	158	0,73	1
23.	С143023-145	Смотровой блок	шт	2,00	11700,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	2,00	474,99	35,42	950	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
25.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	2,00	16000,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	12,00	435,52	6,63	5226	80	0,70	8
					108,68	1,76	1304	21	0,01	0
27.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,62	26700,00	--	16661	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,60	5264,71	66,01	3159	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								289559
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	12,40	393,64	6,63	4881	82	0,70	9
					108,68	1,76	1348	22	0,01	0
30.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,20	26700,00	--	5297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	0,78	218,93	--	171	--	1,54	1
					218,93	--	171	--	--	--
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,02	134,10	--	3	--	0,97	0
					134,10	--	3	--	--	--
33.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,31	990,12	33,87	311	11	1,94	1
					263,25	12,47	83	4	0,06	0
34.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,31	6485,24	532,08	2036	167	2,55	1
					434,25	131,85	136	41	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								12699
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
35.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,04	1333,50	312,12	53	12	2,96	0
					679,50	--	27	--	--	--
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								2133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
37.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	25,60	775,05 181,13	30,59 8,11	19841 4637	783 208	1,22 0,04	31 1
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								19841
		Раздел: ТИП 1								
38.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	15,29	110,13 3,56	12,65 3,63	1683 54	193 56	0,02 0,01	0 0
39.	Е0127-21-2к=3		м2	15,29	23,48 --	-- --	359 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	15,29	17,39 5,51	11,84 3,11	266 84	181 48	0,04 0,01	1 0
41.	Е0127-21-3к=5		м2	15,29	29,00 --	-- --	443 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	0,57	1750,00 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	0,34	1490,00 --	-- --	508 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	0,20	977,00 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,27	1070,00 --	-- --	1363 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	0,46	730,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143101-1	Вода	м3	0,18	5,00	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,01	38539,20	339,59	366	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
49.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	15,29	384,35	15,35	5875	235	0,03	1
					5,94	5,06	91	77	0,02	0
50.	Е0127-54-6к=6		м2	15,29	270,86	--	4140	--	0,00	0
					0,06	--	1	--	--	--
51.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	15,29	478,54	15,35	7315	235	0,03	1
					5,94	5,06	91	77	0,02	0
52.	Е0127-54-1к=2		м2	15,29	113,78	--	1739	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								25587
		Раздел: ТИП 2								
53.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	15,29	110,13	12,65	1683	193	0,02	0
					3,56	3,63	54	56	0,01	0
54.	Е0127-16-1	Розлив вяжущих материалов БНД 160/130	т	0,01	4137,59	167,92	39	2	0,19	0
					34,65	55,37	--	1	0,19	0
55.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	15,29	384,35	15,35	5875	235	0,03	1
					5,94	5,06	91	77	0,02	0
56.	Е0127-54-6к=4		м2	15,29	180,58	--	2760	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
57.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	15,29	478,54	15,35	7315	235	0,03	1
					5,94	5,06	91	77	0,02	0
58.	Е0127-54-1к=2		м2	15,29	113,78	--	1739	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ТИП 2								19411
		ИТОГО:					1573750	116452		443
							68999	27139		144
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						116751		
		На металломонтажные работы						24		
		Всего накладных расходов:						116775		
		Итого с накладными						1690525		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						101432		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1791957		
		Итого с временными, 1,2 %						1813460		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1837942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1845196		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,35 %						1869678		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4467927		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						89359		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4557286		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						546874		
		Итого с НДС						5104160		

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Акт №3 курьер

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Реконструкции и строительства арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Туркесибском районах г. Алматы»

Справка №2 от 22.07.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**43 998 287,47**	**5 614 254,47**							**5 279 794,53**	**49 278 082**
Всего выполнено за июнь 2015г	**5 614 254,47**	5 614 254,47							673 710,53	6 287 965

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы

Бижанов Б. Н.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй» Бедебай Ж.К.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор № 3 С/К от 09 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкциия и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (запад.сторона)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 2								
1.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	66,00	110,13	12,65	7269	835	0,02	2
					3,56	3,63	235	240	0,01	1
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	66,00	384,35	15,35	25367	1013	0,03	2
					5,94	5,06	392	334	0,02	1
3.	Е0127-54-6к=4		м2	66,00	180,58	--	11918	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	66,00	478,54	15,35	31584	1013	0,03	2
					5,94	5,06	392	334	0,02	1
5.	Е0127-54-1к=2		м2	66,00	113,78	--	7509	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								83647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					83647 1023	2861 908		6 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2568
Всего накладных расходов:	2568
Итого с накладными	86215

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	91388
Итого с временными, 1,2 %	92485
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	93734
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	94104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	95029
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	227089
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4542
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	231631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27796
Итого с НДС	259427

СДАЛ: ТОО M&N-Строй директор Ведобаев

Техн.:

ПРИНЯЛ:

10020

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №3 от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: реконструкциия и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (запад.сторона)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	111,00	473,54	280,94	52563	31185	1,25	139
					192,60	71,28	21379	7912	0,29	32
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	23,82	27,10	--	646	--	0,11	3
					5,42	--	129	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	23,82	176,40	176,40	4202	4202	--	--
					--	35,28	--	840	0,74	18
4.	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	28,90	4545,00	2961,00	131332	85561	9,44	273
					1584,00	769,86	45771	22246	2,63	76
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	76,54	27,10	--	2074	--	0,11	9
					5,42	--	415	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	76,54	176,40 --	176,40 35,28	13502 --	13502 2700	-- 0,74	-- 57
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								204319
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	66,00	337,30 10,05	326,99 13,81	22262 663	21581 911	0,06 0,06	4 4
8.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	13,20	66,75 15,50	51,25 9,62	881 205	677 127	0,12 0,04	2 0
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	23,76	27,10 5,42	-- --	644 129	-- --	0,11 --	3 --
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	39,60	176,40 --	176,40 35,28	6985 --	6985 1397	-- 0,74	-- 29
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								30772
		Раздел: Разборка бортовых камней								
11.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	16,00	122,85 122,85	-- --	1966 1966	-- --	0,77 --	12 --
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках	т	4,58	27,10 5,42	-- --	124 25	-- --	0,11 --	1 --
13.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,08	125,82 --	125,82 25,16	262 --	262 52	-- 0,53	-- 1
14.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	2,50	176,40	176,40	441	441	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	88	0,74	2
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								2792
	ИТОГО:						237884	164394		444
							70682	36273		219

Накладные расходы :

На общестроительные работы	124021
Всего накладных расходов:	124021
Итого с накладными	361905

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21714
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	383619
Итого с временными, 1,2 %	388222
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	393463
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	395016
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	398898
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	953238
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19065
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	972303
Налог на добавленную стоимость, 12 %	116676
Итого с НДС	1088979

СДАЛ: ТОО мяк строй Директор Бедебай М.К.

ПРИНЯЛ:

Казакстан Республикасы Алматы облысы Балхаш ауданы Сұлутер Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Балхашский р-н Республика Казахстан

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор № 3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: реконструкциия и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (запад.сторона)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,80	218,93	--	394	--	1,54	3
					218,93	--	394	--	--	--
2.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	1,06	1304,20	97,07	1382	103	0,78	1
					112,50	36,00	119	38	0,18	0
3.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	0,74	1600,82	674,27	1185	499	1,54	1
					256,50	83,19	190	62	0,30	0
4.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,74	23000,00	--	17020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,14	134,10	--	19	--	0,97	0
					134,10	--	19	--	--	--
6.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79	м3	1,66	6,01	6,01	10	10	--	--
					--	2,08	--	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								20010
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,36	218,93	--	79	--	1,54	0
					218,93	--	79	--	--	--
8.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	0,12	1304,20	97,07	157	12	0,78	0
					112,50	36,00	14	4	0,18	0
9.	Е0109-52-1	Резка стальных футляров	м	24,00	134,76	5,38	3234	129	0,34	8
					56,25	2,25	1350	54	0,01	0
10.	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	24,00	466,78	40,40	11203	970	1,48	36
					272,25	--	6534	--	--	--
11.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	24,00	772,00	--	18528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	285120,61	30429,76	6843	730	205,00	5
					35550,00	11495,25	853	276	56,14	1
13.	Е0106-1-1	Заделка футляров	м3	0,003	392,17	66,01	1	--	1,35	0
					195,75	24,93	1	--	0,12	0
14.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	4661,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,03	134,10	--	4	--	0,97	0
					134,10	--	4	--	--	--
16.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79	м3	0,33	6,01	6,01	2	2	--	--
					--	2,08	--	1	0,01	0
		Итого по разделу: Переходы над электрокабелем								40055
		ИТОГО:					60066	2454		54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9548	438		2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						9115		
		На металломонтажные работы						1264		
		Всего накладных расходов:						10379		
		Итого с накладными						70445		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						4062		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						74507		
		Итого с временными, 1,2 %						75401		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						76420		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						76725		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						77492		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						185181		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3704		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						188885		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22666		
		Итого с НДС						211551		

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: реконструкциия и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (запад.сторона)

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,96	22,04	20,73	550	517	0,01	0
					1,31	5,70	33	142	0,02	0
2.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	5,26	990,12	33,87	5208	178	1,94	10
					263,25	12,47	1385	66	0,06	0
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	4,42	2646,95	1053,54	11700	4657	3,23	14
					515,25	267,30	2277	1181	1,08	5
4.	С143018-1-51	Лотки Б-3-1	шт	52,00	4960,00	--	257920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								275378
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	1,30	22,04	20,73	29	27	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,31	5,70	2	7	0,02	0
6.	Е0101-164 -1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,13	200,88	--	27	--	1,42	0
					200,88	--	27	--	--	--
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,14	27,84	26,18	171	161	0,01	0
					1,66	7,20	10	44	0,03	0
8.	Е0130-3-2	Устройство основания изПГС	м3	11,60	990,12	33,87	11488	393	1,94	23
					263,25	12,47	3054	145	0,06	1
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,72	2,85	2,85	2	2	--	--
					--	0,99	--	1	0,00	0
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,72	21,55	4,52	16	3	0,11	0
					17,03	--	12	--	--	--
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,72	14,12	12,00	10	9	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
12.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	8,13	6,01	6,01	49	49	--	--
					--	2,08	--	17	0,01	0
13.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высотенасыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	11,02	6589,26	3701,25	72614	40788	11,80	130
					1980,00	962,33	21820	10605	3,29	36
14.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	58,00	10800,00	--	626400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	142,80	318,03	13,70	45414	1956	0,61	86
					102,83	5,04	14684	720	0,02	4
16.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	4,44	1227,00	821,25	5448	3646	1,94	9
					317,25	213,53	1409	948	0,73	3
17.	С143023-1	Смотровой блок	шт	12,00	11700,00	--	140400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45										
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	12,00	476,31	35,42	5716	425	1,31	16
					209,25	13,50	2511	162	0,07	1
19.	С131104-2-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	12,00	16000,00	--	192000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	16,00	435,64	6,63	6970	106	0,70	11
					108,68	1,76	1739	28	0,01	0
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,83	26700,00	--	22214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под оголовки Бетон В20	м3	0,80	5401,19	66,01	4321	53	1,35	1
					195,75	24,93	157	20	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1133288
ИТОГО:								1408667	52970	301
								49121	14088	51

Накладные расходы :

На общестроительные работы	70674
Всего накладных расходов:	70674
Итого с накладными	1479341

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1568101
Итого с временными, 1,2 %	1586918
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1608341
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1614689
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1630558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3896508
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77930
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3974438
Налог на добавленную стоимость, 12 %	476933
Итого с НДС	4451371

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Акт №3 курьер

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Реконструкции и строительства арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Туркеибском районах г. Алматы»

Справка №2 от 22.07.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**43 998 287,47**	**5 614 254,47**							**5 279 794,53**	**49 278 082**
Всего выполнено за июнь 2015г	**5 614 254,47**	5 614 254,47							**673 710,53**	6 287 965

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы

Бижанов Б. Н.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй» Бедебай Ж.К.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), Сейфулина (ул. Белинского)

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,23	22,04	20,73	490	461	0,01	0
					1,31	5,70	29	127	0,02	0
2.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	4,79	990,12	33,87	4743	162	1,94	9
					263,25	12,47	1261	60	0,06	0
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,40	2627,82	1053,54	3679	1475	3,23	5
					515,25	267,30	721	374	1,08	2
4.	С143018-151	Лотки Б-3-1	м	16,20	4960,00	--	80352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								89264
		ИТОГО:					89264	2099		14
							2011	561		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3048
Всего накладных расходов:	3048
Итого с накладными	92312

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5117
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	97430
Итого с временными, 1,2 %	98600
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	99930
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	100330
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	101333
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	242154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4843
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	246997
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29640
Итого с НДС	276637

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Белебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

подр

АКТ № 2

от 23 июня 2015 г.

за июнь 2015 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Лот №4 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), по ул.Сейфуллина от д.298 до автомойки (вост.сторона), по ул.Сейфуллина от ул.Жансугурова до д.327 (вост.сторона), по ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (зап.сторона)»

1	Общая сумма договора, тенге	57 013 076
2	Общая сумма выполненных работ за июнь, тенге	22 797 774
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 139 889
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	20 192 343
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	22 797 774
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	22 797 774
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	21 657 885

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Бижанов Б.Н. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Реконструкции и строительства арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г. Алматы»

Справка №2 от 22.06.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ЗС\К	09.04.2015.				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**38 384 033**	**20 355 155**							**4 606 084**	**42 990 117**
Всего выполнено за июнь 2015г	**20 355 155**	**20 355 155**							**2 442 619**	**22 797 774**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов

и регулирование природопользования города Алматы

_____. **Бижанов Б.Н.**

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

_____ **Бедебай Ж.К.**

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Туркисбском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	127,34	22,04	20,73	2807	2640	0,01	1
					1,31	5,70	167	726	0,02	3
2.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	26,83	990,12	33,87	26565	909	1,94	52
					263,25	12,47	7063	335	0,06	2
3.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	45,12	2627,82	1053,54	118567	47536	3,23	146
					515,25	267,30	23248	12061	1,08	49
4.	C143018-151	Лотки Б-3-1	м	530,00	4960,00	--	2628800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								2776739
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	E0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	67,56	22,04	20,73	1489	1401	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,31	5,70	89	385	0,02	1
6.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	6,76	200,88	--	1358	--	1,42	10
					200,88	--	1358	--	--	--
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	82,74	27,84	26,18	2303	2166	0,01	1
					1,66	7,20	137	596	0,03	2
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	37,84	990,12	33,87	37461	1281	1,94	73
					263,25	12,47	9960	472	0,06	2
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	34,29	2,85	2,85	98	98	--	--
					--	0,99	--	34	0,00	0
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,29	21,55	4,52	739	155	0,11	4
					17,03	--	584	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	34,29	14,12	12,00	484	411	0,01	0
					1,62	2,75	56	94	0,01	0
12.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	417,29	6,01	6,01	2506	2506	--	--
					--	2,08	--	870	0,01	3
13.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	30,14	6589,26	3701,25	198600	111556	11,80	356
					1980,00	962,33	59677	29004	3,29	99
14.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	166,00	10800,00	--	1792800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	376,86	317,51	13,70	119658	5163	0,61	228
					102,83	5,04	38753	1899	0,02	9
16.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	10,00	1227,00	821,25	12270	8212	1,94	19
					317,25	213,53	3172	2135	0,73	7
17.	С143023-1	Смотровой блок	шт	29,00	11700,00	--	339300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45										
					--	--	--	--	--	--
18.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	29,00	474,99	35,42	13775	1027	1,31	38
					209,25	13,50	6068	392	0,07	2
19.	С131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	29,00	16000,00	--	464000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	85,00	435,52	6,63	37019	564	0,70	59
					108,68	1,76	9238	149	0,01	1
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	4,24	26700,00	--	113208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	6,00	5264,71	66,01	31588	396	1,35	8
					195,75	24,93	1174	150	0,12	1
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								3168657
		Раздел: ТИП 1								
23.	E0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	155,34	110,13	12,65	17108	1965	0,02	4
					3,56	3,63	553	564	0,01	2
24.	E0127-21-2к=3	(+ до толщины 15 см)	м2	155,34	23,48	--	3648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	155,34	17,39	11,84	2702	1840	0,04	6
					5,51	3,11	856	484	0,01	2
26.	E0127-21-3к=5	(+ до толщины 15 см)	м2	155,34	29,00	--	4505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	5,78	1750,00	--	10112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	3,47	1490,00	--	5166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	2,05	1260,00	--	2585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	12,94	1070,00	--	13850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	4,65	730,00	--	3396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143101-1	Вода	м3	1,85	5,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,12	38539,20	339,59	4625	41	0,58	0
					--	140,94	--	17	0,58	0
34.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	155,34	384,35	15,35	59704	2385	0,03	5
					5,94	5,06	923	786	0,02	3
35.	Е0127-54-6к=6	(+ до толщины 7 см)	м2	155,34	270,86	--	42076	--	0,00	0
					0,06	--	9	--	--	--
36.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	155,34	478,54	15,35	74337	2385	0,03	5
					5,94	5,06	923	786	0,02	3
37.	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	м2	155,34	113,78	--	17675	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								261496
		Раздел: ТИП 2								
38.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	400,55	110,13	12,65	44113	5066	0,02	9
					3,56	3,63	1426	1456	0,01	5
39.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,30	38539,20	339,59	11562	102	0,58	0
					--	140,94	--	42	0,58	0
40.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	400,55	384,35	15,35	153950	6149	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых М-1			5,94	5,06	2379	2027	0,02	7
41.	Е0127-54-6к=4	(+ до толщины 6 см)	м2	400,55	180,58	--	72330	--	0,00	0
					0,04	--	16	--	--	--
42.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	400,55	478,54	15,35	191680	6149	0,03	13
					5,94	5,06	2379	2027	0,02	7
43.	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	м2	400,55	113,78	--	45575	--	0,00	0
					0,02	--	8	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								519209
		Раздел: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								
44.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	28,72	218,93	--	6288	--	1,54	44
					218,93	--	6288	--	--	--
45.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	16,90	1304,20	97,07	22041	1640	0,78	13
					112,50	36,00	1901	608	0,18	3
46.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	11,78	1583,25	674,27	18651	7943	1,54	18
					256,50	83,19	3022	980	0,30	4
47.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	11,78	23000,00	--	270940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	2,30	134,10	--	308	--	0,97	2
					134,10	--	308	--	--	--
49.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	26,42	6,01	6,01	159	159	--	--
					--	2,08	--	55	0,01	0
		Итого по разделу: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								318386
		Раздел: Переходы над электрокабелем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,62	218,93	--	355	--	1,54	2
					218,93	--	355	--	--	--
51.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	0,54	1304,20	97,07	704	52	0,78	0
					112,50	36,00	61	19	0,18	0
52.	Е0109-52-1	Резка стальных футляров	м	108,00	134,76	5,38	14554	581	0,34	37
					56,25	2,25	6075	243	0,01	1
53.	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	108,00	466,78	40,40	50412	4363	1,48	160
					272,25	--	29403	--	--	--
54.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	54,00	772,00	--	41688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	285120,61	30429,76	15397	1643	205,00	11
					35550,00	11495,25	1920	621	56,14	3
56.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108 мм	футляр	18,00	1732,99	69,98	31194	1260	1,00	18
					1320,75	1,16	23774	21	0,00	0
57.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,13	134,10	--	17	--	0,97	0
					134,10	--	17	--	--	--
58.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1,49	6,01	6,01	9	9	--	--
					--	2,08	--	3	0,01	0
		Итого по разделу: Переходы над электрокабелем								154330
		Раздел: Тротуары								
59.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	28,53	160,27	12,52	4572	357	0,24	7
					38,03	4,39	1085	125	0,02	1
60.	Е0127-56-2к=2	(- до толщины 10 см)	м2	-28,53	20,56	--	-587	--	0,01	-0
					1,66	--	-47	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,02	38539,20	339,59	755	7	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
62.	Е0127-55-1прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см	м2	28,53	352,43	--	10054	--	0,14	4
					24,75	--	706	--	--	--
63.	Е0127-55-2	(+ до толщины 5 см)	м2	28,53	282,45	--	8058	--	0,37	11
		Итого по разделу: Тротуары			63,68	--	1817	--	--	--
										22853

ИТОГО:

	7221672	1380
	246904	222

Накладные расходы :

На общестроительные работы	349212
На металломонтажные работы	5686
Всего накладных расходов:	354898
Итого с накладными	7576570

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	454594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8031164
Итого с временными, 1,2 %	8127538
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8235300
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8268241
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8350923
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19956034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	399121
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20355155
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2442619
Итого с НДС	22797774

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

АКТ № 4

от 28 июля 2015 г.

за июль 2015 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Лот №4 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), по ул.Сейфуллина от д.298 до автомойки (вост.сторона), по ул.Сейфуллина от ул.Жансугурова до д.327 (вост.сторона), по ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (зап.сторона)»

1	Общая сумма договора, тенге	57 013 076
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	6 320 000
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	316 000
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	49 278 082
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	6 320 000
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	6 320 000
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	6 004 000

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Бижанов Б.Н. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), Сейфулина (ул. Белинского)

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	36,20	22,04 1,31	20,73 5,70	798 47	750 206	0,01 0,02	0 1
2.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	7,55	990,12 263,25	33,87 12,47	7475 1988	256 94	1,94 0,06	15 0
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	12,80	2627,82 515,25	1053,54 267,30	33636 6595	13485 3421	3,23 1,08	41 14
4.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	151,00	4960,00 --	-- --	748960 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								790869
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	29,80	22,04	20,73	657	618	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,31	5,70	39	170	0,02	1
6.	E0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	3,90	200,88	--	783	--	1,42	6
					200,88	--	783	--	--	--
7.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	36,70	27,84	26,18	1022	961	0,01	0
					1,66	7,20	61	264	0,03	1
8.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	16,80	990,12	33,87	16634	569	1,94	33
					263,25	12,47	4423	209	0,06	1
9.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,80	2,85	2,85	48	48	--	--
					--	0,99	--	17	0,00	0
10.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,80	21,55	4,52	362	76	0,11	2
					17,03	--	286	--	--	--
11.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16,80	14,12	12,00	237	202	0,01	0
					1,62	2,75	27	46	0,01	0
12.	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	182,20	6,01	6,01	1094	1094	--	--
					--	2,08	--	380	0,01	1
13.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	13,00	6589,26	3701,25	85660	48116	11,80	153
					1980,00	962,33	25740	12510	3,29	43
14.	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	63,00	10800,00	--	680400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	182,20	317,51	13,70	57850	2496	0,61	110
					102,83	5,04	18736	918	0,02	4
16.	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	3,70	1227,00	821,25	4540	3039	1,94	7
					317,25	213,53	1174	790	0,73	3
17.	C143023-1	Смотровой блок	шт	10,00	11700,00	--	117000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	10,00	474,99	35,42	4750	354	1,31	13
					209,25	13,50	2092	135	0,07	1
19.	С131104-2-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	10,00	16000,00	--	160000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	39,00	435,52	6,63	16985	259	0,70	27
					108,68	1,76	4239	69	0,01	0
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2,03	26700,00	--	54148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	1,90	5264,71	66,01	10003	125	1,35	3
					195,75	24,93	372	47	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1212173
ИТОГО:							2003042	72447		411
							66602	19276		70

Накладные расходы :

На общестроительные работы	97343
Всего накладных расходов:	97343
Итого с накладными	2100385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	126023
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2226408
Итого с временными, 1,2 %	2253125
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2283542
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2292555
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2315086
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5532222
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	110645
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	677143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						6320000		

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Бедебай Ж.К.

ПРИНЯЛ:

Альфия

АКТ № 3

от 23 июля 2015 г.

за июль 2015 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Лот №4 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), по ул.Сейфуллина от д.298 до автомойки (вост.сторона), по ул.Сейфуллина от ул.Жансугурова до д.327 (вост.сторона), по ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (зап.сторона)»

1	Общая сумма договора, тенге	57 013 076
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	6 287 965
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	314 398
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	42 990 117
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	6 287 965
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	6 287 965
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	5 973 567

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Бижанов Б.

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»

Бедебай Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы** — ИИН/БИН **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй** — **080340001954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3с/к от 09 апреля 2015 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000007	06.08.2015		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рек-я и стр-во арыч сетей и лив-ой канал г.Алматы по ул.Саур-ва от ул.Айм-ва до ул.Тын-ва обест-ы по ул Сейф от д.298 авто-ки в.с ул Сейф-на от Жанс-ва до д.327 в.с по ул Чайк-гоот ул.Кур-ы до Шев-ко		шт	1	1 414 994,00	1 414 994,00	151 606,50	1 414 994,00
			Итого	1	x	1 414 994,00	151 606,50	1 414 994,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 06.08.15 (1)

Поставщик: ТОО M&N-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340001954, г.Алматы ул.Варламова 3А кв.3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036864 от 16.07.12 (2)

ИИК поставщика: KZ098560000000522661 в АГФ АО БанкЦентрКредит г.Алматы, , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 3с/к от 09 апреля 2015 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,д.4 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г.Алматы пл.Республики,д.4 (10)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, , БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рек-я и стр-во арыч сетей и лив-ой канал г.Алматы по ул.Саур-ва от ул.Айм-ва до ул.Тын-ва обест-ы по ул Сейф от д.298 авто-ки в.с ул Сейф-на от Жанс-ва до д.327 в.с по ул Чайк-гоот ул.Кур-ы до Шев-ко	шт	1	1 263 387,50	1 263 387,50	12%	151 606,50	1 414 994,00		
Всего по счету:					**1 263 387,50**		**151 606,50**	**1 414 994,00**		

Руководитель организации Бедебай Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность) Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подпись

АКТ № 5

от 13 августа 2015 г.

за август 2015 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Лот №4 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышбаева (обе стороны), по ул.Сейфуллина от д.298 до автомойки (вост.сторона), по ул.Сейфуллина от ул.Жансугурова до д.327 (вост.сторона), по ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (зап.сторона)»

1	Общая сумма договора, тенге	57 013 076
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	1 414 994
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	70 750
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	55 598 082
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	1 414 994
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	1 414 994
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	1 344 244

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Бижанов Б.Н. _____

Подрядчик:

Директор ТОО «M&N-Строй»

Медебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Реконструкции и строительства арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Туркисбском районах г. Алматы»

Справка №2 от 05.08.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер 3 С/К	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			От 09. Апреля 2015г				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**50 904 532**	**1 263 388**							**6 108 543,86**	**57 013 076**
Всего выполнено за август 2015г	**1 263 388**	**1 263 388**							**151 606,56**	**1 414 994**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы

Б. Биканов

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

Ж. Бедебай

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор №3 С/К от 9 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование обьекта: ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тыныбаева (обе стороны), Сейфулина (ул. Белинского)

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	6,55	2627,82	1053,54	17212	6901	3,23	21
					515,25	267,30	3375	1751	1,08	7
2.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	м	76,80	4960,00	--	380928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								398140
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
3.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,28	22,04	20,73	403	379	0,01	0
					1,31	5,70	24	104	0,02	0
4.	Е0101-164 -1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,90	200,88	--	181	--	1,42	1
					200,88	--	181	--	--	--
5.	Е0101-12-	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	22,60	27,84	26,18	629	592	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,66	7,20	38	163	0,03	1
6.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	10,30	990,12	33,87	10198	349	1,94	20
					263,25	12,47	2711	128	0,06	1
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,30	2,85	2,85	29	29	--	--
					--	0,99	--	10	0,00	0
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,30	21,55	4,52	222	47	0,11	1
					17,03	--	175	--	--	--
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,30	14,12	12,00	145	124	0,01	0
					1,62	2,75	17	28	0,01	0
10.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	63,40	6,01	6,01	381	381	--	--
					--	2,08	--	132	0,01	0
11.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,38	6589,26	3701,25	42039	23614	11,80	75
					1980,00	962,33	12632	6140	3,29	21
12.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	39,00	10800,00	--	421200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	63,40	317,51	13,70	20130	869	0,61	38
					102,83	5,04	6519	320	0,02	2
14.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	2,59	1227,00	821,25	3178	2127	1,94	5
					317,25	213,53	822	553	0,73	2
15.	С143023-145	Смотровой блок	шт	7,00	11700,00	--	81900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	7,00	474,99	35,42	3325	248	1,31	9
					209,25	13,50	1465	95	0,07	0
17.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	7,00	16000,00	--	112000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	25,00	435,52	6,63	10888	166	0,70	17
					108,68	1,76	2717	44	0,01	0
19.	С143003-9	Камни бетонные бортовые ВР100.30.18	м3	1,30	26700,00	--	34657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	1,30	5264,71	66,01	6844	86	1,35	2
					195,75	24,93	254	32	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								748350
		Раздел: ТИП 1								
21.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	243,00	110,13	12,65	26762	3074	0,02	6
					3,56	3,63	865	883	0,01	3
22.	Е0127-21-2к=3		м2	243,00	23,48	--	5706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	243,00	17,39	11,84	4226	2878	0,04	9
					5,51	3,11	1339	757	0,01	3
24.	Е0127-21-3к=5		м2	243,00	29,00	--	7047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	9,05	1750,00	--	15841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	5,43	1490,00	--	8092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	3,21	1260,00	--	4049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	20,28	1070,00	--	21696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	7,29	730,00	--	5319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143101-1	Вода	м3	2,90	5,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,12	38539,20	339,59	4625	41	0,58	0
					--	140,94	--	17	0,58	0
32.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	243,00	384,35	15,35	93396	3730	0,03	8
					5,94	5,06	1443	1230	0,02	4
33.	Е0127-54-6к=6		м2	243,00	270,86	--	65820	--	0,00	0
					0,06	--	15	--	--	--
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	243,00	478,54	15,35	116286	3730	0,03	8
					5,94	5,06	1443	1230	0,02	4
35.	Е0127-54-1к=2		м2	243,00	113,78	--	27649	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								406528
ИТОГО:							1553017	49364		222
							36040	13617		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	58473
Всего накладных расходов:	58473
Итого с накладными	1611490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1708179
Итого с временными, 1,2 %	1728677
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1752014
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1758929
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1776216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4244583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	84892
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4329475
Налог на добавленную стоимость, 12 %	519537
Итого с НДС	4849012

К выполнению и оплате с учётом тендерной скидки **1414994**

СДАЛ: ТОО M&N Строй
Директор Белебай Ж.К

ПРИНЯЛ:

АКТ № 6

от 29 октября 2015 г.

Выполненных работ по договору №3 с/к от 09 апреля 2015 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Лот №4 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Сауранбаева от ул.Аймаутова до ул.Тынышпаева (обе стороны), по пр.Сейфуллина от д.298 до автомойки (восточная сторона), пр.Сейфуллина от ул.Жансугурова до дома 327 (восточная сторона), ул.Чайковского от ул.Курмангазы до ул.Шевченко (западная сторона)»

1	Общая сумма договора, тенге	57 013 076
2	Общая сумма выполненных работ с начала действия договора, тенге	57 013 076
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 850 654
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	57 013 076
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	57 013 076
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	57 013 076
7	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	2 850 654

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Бижанов Б.Н._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К._____