Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Капитальный ремонт дом культуры в селе им. Головацкого Панфиловского района, области Жетісу
Договор: № 25-1-15/0 от 05.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	580 821	518 590						62 231	**580 821**
Итоге к оплате									**580 821**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор_____Әбубәкір Ж.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дом культуры в селе им. Головацкого Панфиловского района, области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дом культуры в селе им. Головацкого Панфиловского района, области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-1-15/0 от 05.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительныеработы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ремонтные работы										
			Подраздел 1: Усиление перегородок армированной штукатуркой /АС-45/										
1	1	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	148	92,83	0,89	13739,00	132,00		9798,00	25420,00	
						91,94	0,00	13607,00	0,00		1883,00		
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,612712								
2	2	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,026344	525533,34	3356,58	13845,00	88,00		9933,00	25680,00	
						522176,76	1481,97	13756,00	39,00		1902,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	8,222489								
3	3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /толщиной 15 мм в 2 слоя/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,4	5765,97	85,09	36902,20	544,59	9322,30	19687,62	61116,98	
						4224,27	48,22	27035,31	308,61		4527,16		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,296								
			Итого по подразделу 1: Усиление перегородок армированной штукатуркой /АС-45/					64486,20	764,59	9322,30	39418,62	112216,98	
								54398,31	347,61	0,00	8312,16		
			Подраздел 2: Наружная отделка /АС-30/										
4	4	1115-0101-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4/ЦОКОЛЬ/**	м2 поверхности облицовки	1,6	64183,23	176,19	102693,16	281,92	40699,19	44536,70	159008,24	
						38570,04	90,26	61712,06	144,41		11778,38		
		003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,32								
5	5	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /ТРАВЕРТИН на существующийкаркас/ без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	6,5	6171,51	55,93	40114,82	363,55	1917,11	27328,93	72839,27	
						5820,64	18,88	37834,16	122,72		5395,52		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,07915								
			Итого по подразделу 2: Наружная отделка /АС-30/					142807,98	645,46	42616,30	71865,63	231847,51	
								99546,22	267,13	0,00	17173,90		
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы					207294,18	1410,05	51938,60	111284,25	344064,49	
								153944,53	614,74	0,00	25486,06		
			Раздел 2: Элетроосвещение										
6	6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	7339,88	2438,35	7340,00	2438,00	123,00	4143,00	12402,00	
						4778,48	975,14	4778,00	975,00		919,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,44								
7	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	4086,04	41,10	12258,00	123,00	5340,00	4892,00	18522,00	
						2264,90	0,00	6795,00	0,00		1372,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,66								
8	8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	7339,88	2438,35	7340,00	2438,00	123,00	4143,00	12402,00	
						4778,48	975,14	4778,00	975,00		919,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,44								
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	4086,04	41,10	20430,00	206,00	8900,00	8154,00	30871,00	
						2264,90	0,00	11325,00	0,00		2287,00		
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,1								
10	10	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	62	580,82	26,03	36010,99	1614,04	10923,01	17198,88	57466,66	
						378,61	6,67	23473,93	413,61		4256,79		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,02								
11	11	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	50	1129,88	45,92	56494,00	2296,00	34154,00	14978,00	77190,00	
						400,88	15,18	20044,00	759,00		5718,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11								
12	12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	5415,11	277,53	64981,00	3330,00	42943,00	14204,00	85520,00	
						1558,98	85,01	18708,00	1020,00		6335,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,2								
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					**204853,99**	**12445,04**	**102506,01**	**67712,88**	**294373,66**	
								89901,93	**4142,61**	**0,00**	**21806,79**		
			ИТОГО по акту					**412 148**	**13 855**	**154 445**	**178 997**	**638 438**	
								243 846	**4 757**	**-**	**47 293**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%									**4 469**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**12 858**	
			Скидка 20%									**524 612**	
			НДС 12%									**56 208**	
			ИТОГО:									**580 821**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Әбубәкір Ж.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)