Генеральный подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Energy"

Договор № 6 от 28.03.2019г.

Наименование объекта: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

Акт приёмки выполненных работ № 1 за октябрь 2019 года

№ п/п согласно сметы	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
	Раздел 1 Сети канализации К1									
1	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *км трубопровода*	0,38	380585,67 254249,15	122648,36 45831,29	144623 96615	46606 17416	70813 62,1	296 56,49	112,48 21,47
4	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,04	356889,66 245659,64	108641,83 40375,03	14276 9826	4346 1615	7105 62,1	286 49,89	11,44 2,00
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *км трубопровода*	0,03	297346,99 212160,67	83891,58 30957,95	8920 6365	2517 929	4530 62,1	247 38,24	7,41 1,15
10	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка *км трубопровода*	0,015	800333,33 427125	317000 118583,33	12005 6407	4755 1779	5084 62,1	441 115,86	6,62 1,74
13	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,008	715625 364187,5	300000 110375	5725 2914	2400 883	2358 62,1	376 107,34	3,01 0,86
15	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,008	2984437,5 244375	195000 27187,5	23876 1955	1560 218	1349 62,1	278 22,6281	2,22 0,18

36	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,2	20910,03	6861,14	25092	8233	10803	13,869	16,64
		м3 конструкций колодца		11772,98	2723,59	14128	3268	62,1	2,382	2,86
37	11-230601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	0,800	33649,22	7068,22	26919	5655	8082	15,868	12,69
		м3 конструкций колодца		13469,86	2799,13	10776	2239	62,1	2,44176	1,95
38	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1,800	15207,75	4592,44	27374	8266	11269	9,655	17,38
		м3 конструкций колодца		8195,84	1884,96	14753	3393	62,1	1,73	3,11
39	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	1,100	25721,76	4814,37	28294	5296	7815	11,16	12,28
		м3 конструкций колодца		9473,39	1966,54	10421	2163	62,1	1,793	1,97
52	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	0,150	24691,93	1285,69	3704	193	377	5,95	0,89
		м3 кладки		4622,89	323,99	693	49	50,8	0,36	0,05
62	11-221301-0101	Колодцы круглые d1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,8	26667,22	5935,4	48001	10684	10812	8,86	15,95
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7247,2	2425,74	13045	4366	62,1	2,218	3,99
63	11-221301-0102	Колодцы круглые d1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,8	43370,74	5978,35	78067	10761	16227	13,9	25,02
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12079,67	2437,85	21743	4388	62,1	2,231	4,02
64	11-221301-0101	Колодцы круглые d1000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,1	26667,27	5935,23	29334	6529	6608	8,86	9,75
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7247,05	2426,14	7972	2669	62,1	2,218	2,44
75	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	0	24665,86	1287,97	0	0	0	5,95	0,00
		м3 кладки		4617,25	315,92	0	0	50,8	0,36	0,00
77	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов рабочей части и горловины колодцев	0,250	418221,34	4677,63	104555	1169	6471	42,7	10,68
		т стальных элементов		40752,45	926,95	10188	232	62,1	1,03	0,26
80	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку (для колодцев с люком типа Л)	2,2	5548,56	1187,4	12207	2612	3834	3,1	6,82
		м3 подстилающего слоя		2366,88	494,97	5207	1089	60,9	0,55	1,21

81	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	1,2	17628,67 984,47	650,02 163,16	21154 1181	780 196	668 48,5	1,35 0,1813	1,62 0,22
84	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя в колодцах КК) *м2 поверхности*	2,8	735,24 188,66	10,79 1,79	2059 528	30 5	271 50,8	0,212 0,002	0,59 0,01
116	11-010102-0307	Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза *м3 грунта*	38,4	99,46 5,83	93,57 28	3819 224	3593 1075	768 59,1	0,008 0,0232	0,31 0,89
118	11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. *м3 грунта*	24	69,28 5,13	64,15 18,47	1663 123	1540 443	335 59,1	0,00703 0,0153	0,17 0,37
119	11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	39,5	76,2 5,64	70,56 20,32	3010 223	2787 803	606 59,1	0,00773 0,01683	0,31 0,66
120	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. *м3 грунта*	62	87,4 6,48	80,92 23,3	5419 402	5017 1445	1092 59,1	0,00888 0,0193	0,55 1,20
121	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение *м3 грунта*	14	122,32 7,18	115,06 34,44	1712 101	1611 482	345 59,1	0,00984 0,02853	0,14 0,40
123	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	64,5	96,14 7,12	89,01 25,63	6201 459	5741 1653	1248 59,1	0,00977 0,02123	0,63 1,37

124	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	42,5	110,89	102,72	4713	4366	948	0,0112	0,48
		м3 грунта		8,17	29,57	347	1257	59,1	0,0245	1,04
125	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	5,5	121,98	113	671	622	135	0,01232	0,07
		м3 грунта		8,98	32,53	49	179	59,1	0,02695	0,15
132	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	1,5	8679,31	3287,63	13019	4931	6136	7	10,50
		м3 грунта		5391,68	1529,91	8088	2295	59,1	1,7	2,55
133	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	48	925,81	925,81	44439	44439	17750	0	0,00
		м3 мокрого грунта		0	625,68	0	30033	59,1	0,858	41,18
134	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	7,5	123,24	50,65	924	380	426	0,108	0,81
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	544	177	59,1	0,02625	0,20
135	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3,8	2787,86	120,68	10594	459	1912	1,02	3,88
		м3 основания		778,78	31,5	2959	120	62,1	0,035	0,13
138	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	6,7	630,5	0	4224	0	2496	0,885	5,93
		м3 грунта		630,5	0	4224	0	59,1	0	0,00
139	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок)	14,5	692,48	0	10041	0	5934	0,972	14,09
		м3 грунта		692,48	0	10041	0	59,1	0	0,00
140	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный)	32	18,86	18,86	604	604	135	0	0,00
		м3 грунта		0	7,16	0	229	59,1	0,00691	0,22
		Итого прямые затраты				**727 238**	**198 482**	**214 742**	**7 841**	**311**
		Накладные расходы I уровня, тенге				**214 742**				100

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	941 980
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	37 679
Итого, тенге	979 659
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 373
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 058 032**
Временные здания и сооружения (2 %)	21 161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	36 693
Итого в текущих ценах	**1 115 886**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 193 998**
Скидка субподрядчика	**89 534**
Итого с учетом скидки	1 104 464
НДС (12 %)	132 536
Всего по акту с учетом НДС	**1 237 000**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "DK Energy"

Шотабаев Д.С.