ф-2в

Генподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
Субподрядчик: ТОО "ВК Стройсбыт"

Наименование: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка.**

Договор: №41/006 от 28.04.2019г

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории								
10	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	507	313,84	13,75	159117	6971	8037	0,0519	26
		м2 покрытия и основания		7,88	4,04	3995	2048	133	0,01451	7
11	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2535	57,2	0,39	145002	989	709	0,0003	1
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	127	406	133	0,00066	2
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	507	645,37	15,35	327203	7782	7417	0,0336	17
		м2 покрытия		5,94	5,06	3012	2565	133	0,01766	9

13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	64	1042,31	6,63	66708	424	9402	0,698	45
		м бортового камня		108,68	1,76	6956	113	133	0,0061	–
14	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	198,33	893,36	73,75	177180	14627	8718	0,144	29
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4240	2315	133	0,041	8
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1322,2	645,37	15,35	853308	20296	19344	0,0336	44
		м2 покрытия		5,94	5,06	7854	6690	133	0,01766	23
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	727,061	641,71	6,63	466562	4820	106795	0,698	507
		м бортового камня		108,68	1,76	79017	1280	133	0,0061	4
		Всего прямые затраты				**2195080**	**55909**			**669**
						105201	**15417**			**53**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2033971				

Накладные расходы, тенге	160422
- заработная плата, тенге	24063
- трудоемкость, чел-ч	80
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	141330
Всего	**2496832**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	87908
- сметная заработная плата, тенге	3873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	233499
- сметная заработная плата, тенге	33558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	204
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25848
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10338

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	24240
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2878665**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**8932496,95**
- материалы, тенге	6311412
- сметная заработная плата, тенге	674754
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1028
Налог (2 %)	178649,94
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9111146,89**
НДС (12 %)	1093337,63
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10204484,52**

Генподрядчик:

Директор ТОО " Өскемен-пласт" _____ Шаров М. Ю.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ВК Стройсбыт" _____ Нурпалиев Н. М.