Заказчик : ТОО «Жана-Арка-2006»

Подрядчик : ТОО «ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау»

Договор № СМР 11/2021 от 14.07.2021 г.
Наименование объекта «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к жилым домам по ул.Акпасова в п.Нура Нуринского района Карагандинской области (Водоснабжение»

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

Акт выполненных работ №1 за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
		Земляные работы											
1.	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	68,937	1452,88	1452,88		100157	100157		--	45568	157383
					--	918,06		--	63288		--	11658	
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	74	992,41	--		73438	--		--	52876	136419
					992,41	--		73438	--		--	10105	
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2210	19,29	19,29		42631	42631		--	13207	60305
					--	8,3		--	18343		--	4467	
4.	1101-0201	-Грунт 1, 2 группы.	м3	50	177,7	80,93		8885	4047		--	4928	14918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками вокруг колодцев	уплотнен ного грунта		96,77	40,11	4838	2006	--	1105	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25	246,91 8,29	237,94 47,81	6173 207	5948 1195	18 --	1010 575	7757
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00012 м3	0,003		5701		17			
6.	412-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	47,5	163 --	-- --	7742 --	-- --	-- --	-- 619	8361
		СП - 8%									
7.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25	22,41 3,56	18,62 8	560 89	466 200	5 --	208 61	830
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,001		5701		6			
		Строительные работы									
8.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопро вода	0,3	397868,37 282270	110903,65 34966,52	119361 84681	33271 10490	1409 --	94219 17086	230667
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	5,4		255		1377			
9.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	330373,12 251715	77345,04 24172,59	13215 10069	3094 967	52 --	10925 1931	26071
Изм. и доп. вып. 4		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	5 м3	0,2		255		51			
10.	241-201-0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	303	1304 --	-- --	395112 --	-- --	395112 --	-- 31609	426721
		СП - 8%									
11.	241-201-0604 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	40,4	151 --	-- --	6100 --	-- --	6100 --	-- 488	6588
		СП - 8%									
12.	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3	78701,64 65868,5	-- --	23610 19761	-- --	3849 --	19563 3454	46627
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	14,1		255		3596			
13.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	69090,44 65868,5	-- --	2764 2635	-- --	129 --	2608 430	5802
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,472		255		120			
14.	1111-0101-0204	-Слои подстилающие щебеночные под отмостку	м3 подстила	15,219	13816,91 3803,76	1868,1 840,4	210280 57889	28431 12790	123960 --	66439 22137	298856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	ющего слоя								
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	4,41351		6431		28383			
14.2.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	15,219		5701		86764			
15.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	101,46	1575,85 209,52	3,25 1,2	159886 21258	330 122	138298 --	23090 14638	197614
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,005 м3	0,5073		1839		933			
15.2.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	7,244244		18009		130462			
15.3.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,0006 т	0,060876		113410		6904			
16.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	1597	27,92 --	27,92 12,01	44588 --	44588 19180	-- --	13810 4672	63069
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	1101-0104 -0113	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	1597	48,32 --	48,32 20,78	77167 --	77167 33186	-- --	23894 8085	109146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР - 72%; СП - 8%									
18.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15970	1,17 --	1,17 0,5	18685 --	18685 7985	-- --	5749 1955	26389
19.	1116-0501 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24	664,82 652,65	1,33 0,15	15956 15664	32 4	260 --	15354 2505	33815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,625 шт.	15		12		180			
19.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,096		836		80			
19.3.	261-301-0191	Трубы полимерные	0,99 м	23,76							
20.	241-215-0 132 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1" СП - 8%	шт.	24	1503 --	-- --	36072 --	-- --	36072 --	-- 2886	38958
21.	ТПРАЙС лист	-Кран шаровый муфтовый Ду 32мм	шт	24	3310 --	-- --	79440 --	-- --	-- --	-- --	79440
22.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1629,531	177,7 96,77	80,93 40,11	289568 157690	131877 65360	-- --	160596 36013	486177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обоснование ЭСН РК 8.04-01-2015 приложение "В"									
		Пункт отправления г. Нур-Султан, расстояние до п. Нура - 83км, расстояние для расчета 83-30=53км									
23.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	4493,764	37 --	-- --	166269 --	-- --	-- --	-- 13302	179571
		СП - 8%									
24.	412-101-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка Навалочных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1956,5374	32 --	-- --	62609 --	-- --	-- --	-- 5009	67618
		СП - 8%									
25.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка металла сортового в связках, труб металлических, задвижек, гидрантов, фланцев и фасонных частей стальных бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	124,6295	37 --	-- --	4611 --	-- --	-- --	-- 369	4980
		СП - 8%									
26.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка полиэтиленовых труб и фитингов и композитных люков бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	311,2902	37 --	-- --	11518 --	-- --	-- --	-- 921	12439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
27.	412-401-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка бетона и раствора автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2288,4022	37 --	-- --	84671 --	-- --	-- --	-- 6774	91445
		СП - 8%									
28.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка Лакокрасочных материалов, электродов, пиломатериалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	12,6246	37 --	-- --	467 --	-- --	-- --	-- 37	504
		СП - 8%									
29.	412-302-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка битума и битумной мастики автобитумовозами вне населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	45,7072	38 --	-- --	1737 --	-- --	-- --	-- 139	1876
		СП - 8%									
30.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-Перевозка изоляционных и прочих материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	51,3782	37 --	-- --	1901 --	-- --	-- --	-- 152	2053
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								2822399
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				448219				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				490724				
в том числе зарплата машинистов			тенге					235116			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				784705				
Перевозка грузов			тенге				341525				
Накладные расходы			тенге				554044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				203182				
		Временное здания и сооружения 1,3 %	Тенге								36691,19
		ИТОГО	Тенге								2859090,19
		Непредвиденные работ и затрат 2%	Тенге								57181,80
		ИТОГО	**Тенге**								**2916271,99**
		Закрепление трасс трубопроводов	Тенге								29016,00
		ИТОГО	**Тенге**								**2945287,99**
		Налог на добавленную стоимость- 12%	**Тенге**								**353434,56**
		Всего	Тенге								3298722,55
		Скидка 20%	Тенге								659734,58
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге								2638987,68

Подрядчик : ТОО «ЖанаАрқаҚұрылысЖабдықтау»
БИН 180140042152

Руководитель Бекбаев Е.К.

«ЖанаАрқа-ҚұрылысЖабдықтау»

«Жана-Арка 2006»
060140005857

Руководитель Беков А.Х