Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 06 2024 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», БИН050340000336, руководитель Усенбаев Максат Амантаевич, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, Абая, 127**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2024 года ТОО «Д & К» - директор Турсыналыулы Бакыт, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А. , г. Тараз, Микрорайон ЖАЙЛАУ, №4/1., БИН 030440001959**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2024 года ТОО «Quduret», эксперт технического надзора – Касимбеков Кадирбек Мамырбекович, №KZ31VJE00022919 от 20.02.2017г, №KZ58VJE00022918 от 20.02.2017г, №KZ85VJE00022917 от 20.02.2017г., БИН 221040010669**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2024 года ТОО «Игілік Стройпроект», директор и эксперт авторского надзора в лице Муканов Кайсар Нурмуханбетович, Главный инженер с приказом №33 л/с от 10.07.2023 года, БИН 090140008798**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пешеходного моста через железную дорогу на станции «Аса» в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области». Уровень ответственности - II нормальный, технически сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу **Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., село Аса**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решение КГУ «Аппарата акима Асинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области» №01 от 05.01.2021 года о предоставлении права постоянного землепользования.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», №KZ70REA00347548 от 18.08.2023г,**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Игілік Стройпроект», директор Муканов Кайсар Нурмуханбетович, лицензия ГСЛ № 17015639 от 07.10.2022г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» №103 н/к от 23.11.2021г.**

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й), наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2023г.;
месяц, год

окончание работ: май 2024г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь застройки	м2	5,04		5,04	
Строительный объем	м3	1941,5		1941,5	
Длина моста	м	39,20		39,20	
Ширина моста по осям	м	2,60		2,60	
Ширина пешеходной части	м	2,45		2,45	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Надземный пешеходный мост расположен на участке станции «Аса» на 32 км КП-7+35. Основной задачей создания моста является обеспечение безопасного перехода через железнодорожные пути пешеходами. На территории предусмотрены мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ и перемещение маломобильных групп

населения. Тротуары, предназначенные для движения на креслах колясках, имеют ширину менее 2.0 м.; Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, не превышают: продольный - 5%, поперечный - 2%.

Мост состоит из трех частей: лестничный сход 1, лестничный сход 2, пешеходная часть с двумя подъемными платформами для маломобильных групп населения. Лестничные сходы 1,2 имеют габариты: длина - 29,4 м и 24,7 м, ширина лестничного марша - 2,0 м по осям. Длина пешеходной части моста - 39,20 м, ширина - 2,60 м по осям. Лестничные сходы перекрыты светопрозрачной кровлей, которая защищает лестничные марши от скапливания снега. Кровля состоит из металлического каркаса перекрытым сотовым поликарбонатом (полигалью) толщиной 10 мм. Пролетная часть пешеходного моста, нижняя часть лестниц, а также опоры обшиваются алюминиевыми композитными панелями. Надземный переход оборудован двумя подъемными устройствами SP-108 для маломобильных групп населения.

Схема моста 1х39,5 м., Габарит моста Г-2,45 м. Конструкция железобетонная. Фундаменты под опоры надземного пешеходного перехода над железнодорожным путем - монолитно железобетонный с армированием. Надземный пешеходный переход выполнен в виде двух плоских ферм объединенных системой П-образных рамок и Х-образных связей. Конструкция ферм опираются на неподвижных пространственных опорах защемленные в фундаментах. Конструкции косоуров опираются в металлических колоннах из двутаврах, также защемленные в фундаментах.

Мост пролётом 39,2 метров состоит из двухпролётных ферм высотой 1.7 метров, расположенных на расстоянии 3 м, связанных между собой горизонтальными связевыми фермами по нижнему и верхнему поясам. Жёсткость против скручивания обеспечивают "А"-образные связи, расположенные поперёк пролётных ферм с шагом 3 м. Пояса ферм собраны из двутавра 30Б1, 40Б1, раскосы, стойки, распорки и связи собираются из спаренных уголков таврового сечения 50х5,70х70х5, 75х75х5, 125х10 мм по ГОСТ 8509-93. Пространственная ферма моста установлена на двух пространственных опорах высотой 6,9 м. Опоры представляют пространственные решётчатые конструкции с прямоугольником в основании со стороной 2.6х2 м. Жёсткость опор обеспечивают крестовые связи между стойками во всех направлениях.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 273 555,13 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 224 191,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 91,13 тысяч тенге, прочих затрат 49 273,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 264 748,121 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 224 191,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 91,13 тысяч тенге; прочих затрат 49 273,0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: «Строительство пешеходного моста через железную дорогу на станции «Аса» в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» **Усенбаев М. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

директор ТОО «Quduret» **Ержигитов Ш.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

эксперт ТОО «Quduret» **Касимбеков К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

директор ТОО «Игілік Стройпроект» **Молдатаев Д.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

ГИП ТОО «Игілік Стройпроект» **Муканов К.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

директор ТОО «Д & К» **Турсыналыулы Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 6 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество (по проекту)	Количество (фактический)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина моста	м	39,20	39,20	
2	Ширина моста по осям	м	2,60	2,60	
3	Ширина пешеходной части	м	2,45	2,45	
4	Расстоянии от головки рельса до низа пролетного строения	м	6,90	6,90	
5	Длина лестничного схода-1	м	29,40	29,40	
6	Длина лестничного схода-2	м	24,70	24,70	
7	Ширина лестничного сходов по осям	м	2,0	2,0	
8	Напряжение сети	кВ	0,4	0,4	
9	Расчетная мощность	кВт	4,42	4,42	
10	Расчетный ток	А	7,46	7,46	
11	Протяженность силовой кабельной линии	км	0,058	0,058	

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Усенбаев М. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Игілік Стройпроект»

Молдатаев Д. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)