Приложение 2
К приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сұңқар 2002», 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, ул.Ыбырайыма Сулейменова, дом 252,**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Жумабекова Данабека Улыкбековича.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту : **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Алгабас Кегенского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кегенского района" , руководитель Республика Казакстан, Алматинская область, Кегенский район, ул. Б. Момышулы №19**
в лице **руководителя Муса Манас Омарбекулы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
ТОО «Монолит-Дизайн-2030»,ГСЛ №00363 от 04.04.2007
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **- Генпроектировщик ТОО « Гидротехник Жоба» Государственная лицензия МКЛ №00342 от 17.01.2006 года**
в лице **директора Жакаева Канатжана Егинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
		246.40 м3/сутки 242 абонент	300м3+300м3сутки I и II-ой резервуар для чистой воды	246.40 м3/сутки 242абонент	300м3+300м3 сутки I и II-ой резервуар для чистой воды

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными :

- водозаборная скважина с насосными станциями 1 подъема подземного типа – 2 шт.
- резервуар чистой воды на 300 $м^3$ – 2 шт.
- насосная станция 2 подъема – 1 шт.
- водонапорная башня емкостью 50$м^3$ и высотой 18,0м – 1 шт.
- колодец с хлор-сатуратором – 1 шт.
- здания КПП – 1 шт.
- ограждение территории длиной - 389 м.
- водовода и разводящих (сервисных) сетей водопровода с установкой колодцев и пожарных гидрантов – 21 643 м.п.

Водоснабжение села Алгабас осуществляется по следующей схеме:

вода из водозаборных скважин забирается погружным насосом, установленного в насосной станции первого подъема и через подводящие трубопроводы, вода поступает через хлор-сатуратор, установленного в колодце Ø2,0м в проектируемые два резервуара чистой воды емкостью 300 $м^3$ каждая. Из резервуаров, вода забирается насосами, установленных в насосной станции второго подъема подается в водопроводную сеть поселка и в водонапорную башню емкостью 50м3, высотой 18м. Вода поступает в сеть поселка по двум водоводам из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2004.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III-й категории в соответствии п.7.4 СНиП РК 4.01-02-2009г.

Система водоснабжения централизованная, объединяющая хозяйственно- питьевой, производственный и противопожарные водопроводы. Водопроводные сети полностью закольцованы.

Внутриплощадочные сети водопровода выполнены из стальных электросварных труб Ø150мм и Ø100мм ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной битумно-полимерной гидроизоляцией. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные.

Водопроводные колодцы выполнены по т.п.р. 901.09.11-84 ал.2 из сборных ж/б элементов по с.3900.1-14. Вокруг горловины предусмотрена бетонная отмостка на щебеночном основании. Пазухи колодцев предусмотрены засыпке местным суглинистым грунтом, толщиной 0,2 м с равномерным уплотнением по периметру. Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах предусмотрены на сульфатостойком цементе. Со стороны обратной засыпки предусмотрена окрасочная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций колодцев, горячим битумом за 2 раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ ***сентябрь 2020 г***;
- окончание работ ***декабрь 2021 г***;
- при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7 (семь)*;
- фактически, месяц: *14 (четырнадцать)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ДИРЕКТОР ГКП на ПХВ «КЕГЕН СУ ҚҰБЫРЫ» АКИМАТА КЕГЕНСКОГО РАЙОНА_____
АДИНОВ О.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата *М.П.*

НАЧАЛЬНИК РАЙЫМБЕКСКОГО РЭС АО «АЖК» СЕРГАЗИЕВ Ж.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата *М. П.*

НАЧАЛЬНИК КЕГЕН -РАЙЫМБЕКСКОГО ЛТЦ РДТ «КАЗАХТЕЛЕКОМ» АЛИМБЕКОВ М.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата *М. П.*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель ГУ «Отдела занятости и социальных программ» Кегенского района_____
Оразова Б.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подпись руководителя, дата_____ *М. П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Алгабас Кегенского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,_____
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жумабеков Д.У. - директор ТОО «Сұңқар 2002»_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)