Форма 2В

Заказчик ТОО "Жана-Арка-2006"
Подрядчик ТОО "ЖанаАркаКурылысЖабдыктау"
Стройка Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области
Объект Электромонтажные работы

АКТ №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**										
		НР - 80%; СП - 8%	опора	4		22927,35	8427,81	91709	33711	7454	50038	153088
						12636,00	3001,01	50544	12004		11340	
2		**Опора ССГ8г/ц**										
		СП - 8%	шт	4		55357,14	--	221429	--	221429	--	239143
						--	--	--	--		17714	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8		9692,66	5526,72	77541	44214	2037	33148	119544
						3911,27	1843,53	31290	14748		8855	
4		**Насадка**										
		СП - 8%	шт	4		5898,21	--	23593	--	23593	--	25480
						--	--	--	--		1887	
5		**Кронштейн ИВА 1,5**										
		СП - 8%	шт	8		7975,89	--	63807	--	63807	--	68912
						--	--	--	--		5105	
6		**Фотореле ФР 602**										
		СП - 8%	шт	1		2175,00	--	2175	--	2175	--	2349
						--	--	--	--		174	
7	Е11-330101-0601 1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство**										
		НР - 80%; СП - 8%	м3	1,2		17664,98	4102,40	21198	4923	10024	6178	29566
						5209,26	1225,67	6251	1471		2190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	40	228,36	45,26	9134	1810	2377	3869	14044
					123,68	10,66	4947	427		1040	
9	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,04	43177,00	--	1727	--	1727	--	1865
					--	--	--	--		138	
10	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для опор. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,272	2206,40	--	68999	--	--	49679	128172
					2206,40	--	68999	--		9494	
11	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Обратная засыпка вручную**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,272	2529,80	--	79112	--	--	56961	146958
					2529,80	--	79112	--		10886	
12	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2096,94	888,25	2097	888	83	1027	3374
					1126,00	300,74	1126	301		250	
13	С123-070208-0128 2307-0208-0128 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК**									
		СП - 8%	шт.	1	4466,00	--	4466	--	4466	--	4823
					--	--	--	--		357	
14	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники . Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	8	4399,01	2375,59	35192	19005	139	18675	58177
					2005,98	912,06	16048	7296		4309	
15		**Светильник ДКУ LED 01-150W**									
		СП - 8%	шт	8	45118,75	--	360950	--	360950	--	389826
					--	--	--	--		28876	
16	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4315,72	110,81	4316	111	1989	1615	6405
					2216,00	27,34	2216	27		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**1353,00**	**--**	**1353**	**--**	**1353**	**--**	**1461**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
18	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**260,6**	**313,17**	**160,95**	**81613**	**41943**	**4458**	**33917**	**124772**
					135,12	**45,64**	**35212**	**11895**		**9242**	
19	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	**км**	**0,2606**	**374696,00**	**--**	**97646**	**--**	**97646**	**--**	**105457**
					--	**--**	**--**	**--**		**7812**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**1623416**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**295745**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**146605**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**48169**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**805707**		
	- Накладные расходы		Тенге							**255107**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**120251**	

Временные здания и сооружения 1%	1 639 650
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	1 693 758
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 727 634
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	1 813 836
с учетом скидки 10%	1 632 452
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1 828 346
ИТОГО:	**1 828 346,4**
ИТОГО со скидкой:	**1 589 866,5**

Заказчик

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.

Подрядчик

Директор ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау" Бекбаев Е. К.