Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: 4606 Реконструкция тепловых сетей от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34а-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23Д0025Р	17.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**320 500 060,69**									
в том числе за месяц	**163 401 493,96**	**145 894 191,04**	**163 401 493,96**	**163 401 493,96**	**0,00**	**0,00**			**17 507 302,92**	**163 401 493,96**

Заказчик:
ТОО "Алматинские тепловые сети"
БИН 060640007336

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор
ТОО "Металиты Алматы" БИН _____ **Шыныбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4606 Реконструкция тепловых сетей от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34а-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23Д0025Р** от **17.03.2023**

Акт выполненных работ 6

за **август 2023** **(месяц, год) на** **01-01-02 Демонтаж по теплотрассе** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Подземная прокладка										
1	14	1216-0101-1510 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 600 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**		122	3086,63	486,96	376568,88	59409,18	10170,01	239456,66	665307,41	
				м трубопровода		2516,31	209,75	306989,88	25589,55		49281,87		
2	16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем. Демонтаж**		31,850989	23341,39	1849,82	743446,45	58918,49		541750,56	1388012,57	
				$м^3$ изоляции		21491,57	888,57	684527,76	28301,81		102815,56		
3	18	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж**		361,407915	580,54	14,93	209811,69	5395,78		157299,16	396478,81	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		565,61	7,08	204415,91	2558,75		29367,96		
4	20	414-103-0101 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**		15,9536	1033,00		16480,00				17798,44	
				т							1318,44		
5	21	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**		113,487972	170,00		19292,99				20836,47	
				т							1543,48		
6	22	412-101-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		3883,24716	62,00		240761,35				260022,32	
				т·км							19260,97		
7	24	414-103-0102 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**		15,9536	1033,00		16480,00				17798,44	
				т							1318,44		
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					1622841,36	123723,44	10170,01	938506,38	2766254,46	
								1195933,55	56450,11	0,00	204906,72		
			Раздел 3: Теплофикационные камеры, опоры										
8	26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**		126,72	9833,30	3576,57	1246075,74	453222,71		1131989,89	2568310,28	
				$м^3$ сборных конструкций		6256,73	1313,61	792853,03	166460,52		190244,65		
9	27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж**		0,4133	111301,42	6857,79	46001,00	2834,50	1072,00	29204,50	81222,00	
				т конструкций		101850,36	557,22	42095,00	230,50		6016,50		
10	28	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Демонтаж**		10,779	8431,26	3447,36	90880,36	37159,06		80261,77	184833,32	
				$м^3$ конструкции		4983,90	1326,38	53721,30	14297,06		13691,19		
			Итого по разделу 3: Теплофикационные камеры, опоры					1382957,10	493216,28	1072,00	1241456,16	2834365,60	
								888669,33	180988,08	0,00	209952,34		
			ИТОГО по акту					3005798,46	616939,72	11242,01	2179962,54	5600620,06	
								2084602,88	237438,19	0,00	414859,06		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	1.04			58246,45					
			Итого с временными									5658866,51	
			Зимние удорожания	%	0,67			37914,41					
			Итого с зимними удорожаниями									5696780,91	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2.00			113935,62					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5810716,53	
			в ценах 2023 года 100%, к=1.079		1.079			6269763,14					
			Итого в текущих ценах									6269763,14	
			НДС	%	12,00			752371,58					
			Итого с НДС									7022134,71	
			Итого с тендерной скидкой 5%									6671027,98	

Сдал: ТОО "АСКАДИ", БИН 040940005921

Генеральный директор

_____ **Ахметов А.С.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Жумаканов Е.С.**

(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата. подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____ **Махно В.В.**

(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа. подпись)

М.П.

Принял: ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336

Главный инженер

_____ **Шаграев К.А.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта

_____ **Ахзам Н.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства

_____ **Набиев М.Э.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4606 Реконструкция тепловых сетей от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34а-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Реконструкция тепловых сетей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23Д0025Р** от **17.03.2023**

Акт выполненных работ 7

за Август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Тепловые сети. Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: =Земляные работы/лист 2 и лист 17/=										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м³ грунта	2701,38701	376,59 0,00	376,59 98,61	1017315,24 0,00	1017315,53 266383,84		191798,38 96736,63	1305850,25	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	83,548052	7208,53 7208,53	0,00 0,00	602258,71 602258,71	0,00 0,00		433626,12 82870,49	1118755,32	
3	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м³ грунта	83,548052	1003,36 1003,36	0,00 0,00	83828,88 83828,88	0,00 0,00		60356,89 11534,75	155720,52	
4	4	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м³ грунта	3211,83377	612,82 0,00	612,82 160,46	1968275,93 0,00	1968275,92 515370,93		371063,09 187153,53	2526492,55	
5	5	1101-0205-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	99,335065	14651,41 14651,41	0,00 0,00	1455398,68 1455398,68	0,00 0,00		1047887,69 200262,36	2703548,73	
6	6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4	м³ грунта	99,335065	1634,51 1634,51	0,00 0,00	162364,27 162364,27	0,00 0,00		116902,59 22341,55	301608,41	
7	7	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	349056,623	62,00		21641510,63			1731320,80	23372831,43	
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2784,93506	48,15 5,84	42,13 13,15	134094,67 16264,15	117329,41 36621,94	501,40	38070,20 13785,41	185950,28	
9	9	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м³ грунта	3311,16883	52,59 6,38	45,94 14,33	174134,30 21125,35	152115,14 47449,08	894,10	49369,60 17880,19	241384,09	
			Итого по разделу 1: =Земляные работы/лист 2 и лист 17/=					27239181,31 2341240,04	3255036,00 865825,79	1395,50 0,00	2309074,56 2363885,71	31912141,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: =Канал 2КЛс 120-120/L=308п.м/Лист 4=										
10	31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	56,1	7105,26 1503,52	1785,59 767,07	398605,04 84347,39	100171,75 43032,86	214085,91	118463,46 41365,44	558433,94	
11	32	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	127,58	18990,60 7181,34	4954,93 1815,08	2422820,78 916195,32	632150,21 231567,96	874475,24	1354361,17 302174,34	4079356,29	
12	33	Т ССЦ РК 8.04-08-2021 стр.7 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	127,58	284,00		36232,80		36232,80	2898,58	39131,38	
13	34	225-203-0105 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	108	59003,00		6372324,13		6372324,13	509785,77	6882109,90	
14	35	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,32	141868,00		612869,60		612869,60	49029,60	661899,20	
15	36	225-203-0805 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	161	9801,00		1577961,00		1577961,00	126237,17	1704198,17	
16	38	225-205-0106 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	57	12475,00		711075,00		711075,00	56886,00	767961,00	
			Итого по разделу 2: =Канал 2КЛс 120-120/L=308п.м/Лист 4=					12131888,35 1000542,71	732321,96 274600,82	10399023,68 0,00	1472824,63 1088376,90	14693089,88	
			Раздел 4: =Узлы трубопровода=										
			Подраздел 11: =Неподвижные опоры Н2-Н5 - 4шт/Лист 19/=										
17	289	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,2	24716,41 2374,21	1916,38 455,08	153241,50 14720,00	11881,50 2821,50	126640,00	15963,00 13536,50	182741,00	
18	290	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	38,6	50075,81 18436,68	1018,65 241,44	1932926,50 711656,00	39320,00 9319,50	1181950,50	850751,00 222694,00	3006371,50	
19	291	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0428	136097,25 133770,85	2326,40 1064,97	5825,00 5725,50	99,50 45,50		5251,50 886,00	11962,50	
20	292	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,8	6935,00		19418,00		19418,00	1553,50	20971,50	
21	293	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,07176	28431,84 26520,48	1527,36 609,56	144199,50 134505,50	7746,50 3091,50	1947,50	125213,50 21553,00	290966,00	
22	294	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,47656	329247,00		1803141,00		1803141,00	144251,50	1947392,50	
23	295	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0624	376202,00		23475,00		23475,00	1878,00	25353,00	
			Итого по подразделу 11: =Неподвижные опоры Н2-Н5 - 4шт/Лист 19/=					4082226,50 866607,00	59047,50 15278,00	3156572,00 0,00	997179,00 406352,50	5485758,00	
			Подраздел 14: =Направляющие опоры НО1-НО6 - 6шт/Лист 21/=										
24	316	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,92	24716,41 2374,21	1916,38 455,08	22739,00 2184,33	1763,00 418,67	18791,67	2368,67 2008,67	27116,34	
25	317	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	20,6	50075,81 18436,68	1018,65 241,44	1031561,67 379795,67	20984,34 4973,67	630782,00	454027,67 118847,33	1604436,67	
26	318	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0552	136097,25 133770,85	2326,40 1064,97	7512,67 7384,00	128,34 58,67		6773,00 1143,00	15428,67	
27	319	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	6935,00		24966,00		24966,00	1997,33	26963,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	320	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,678	48454,28 46127,88	2326,40 1064,97	32852,00 31274,67	1577,33 722,00		29117,00 4957,67	66926,67	
29	321	241-102-0313 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм	м	3,6	106409,00		383072,33		383072,33 30645,67		413718,00	
30	322	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,86904	28431,84 26520,48	1527,36 609,56	81572,00 76088,33	4382,33 1749,00	1101,67	70832,00 12192,33	164596,33	
31	323	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,86904	329247,00		944622,67		944622,67 75569,67		1020192,34	
32	324	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09432	376202,00		35483,33		35483,33 2838,67		38322,00	
			Итого по подразделу 14: =Направляющие опоры НО1-НО6 - 6шт/Лист 21/=					2564381,67 496727,00	28835,34 7922,01	2038819,67 0,00	563118,34 250200,34	3377700,35	
			Итого по разделу 4: =Узлы трубопровода=					6646608,17 1363334,00	87882,84 23200,01	5195391,67 0,00	1560297,34 656552,84	8863458,35	
			ИТОГО по акту					46017677,83 4705116,75	4075240,80 1163626,62	15595810,85 0,00	5342196,53 4108815,45	55468689,81	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			576874,37				56045564,18	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			375505,28				56421069,46	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1128421,39				57549490,85	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			в ценах 2023 года 100%, к=1,079		1,079			62095900,63				62095900,63	
			Итого в текущих ценах										
			НДС	%	12,00			7451508,08				69547408,70	
			Итого с НДС									66070038,27	
			Итого с тендерной скидкой 5%										

Сдал: **ТОО "АСКАДИ", БИН 040940005921**

Генеральный директор

_____ **Ахметов А.С.**

(должность, полное расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Жумаканов Е.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____ **Махно В.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял: ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336

Главный инженер

_____ **Шаграев К.А.** _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта

_____ **Ахзам Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства

_____ **Набиев М.Э.** _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4606 Реконструкция тепловых сетей от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а от ТК-3-34а до ТК-3-34а-2, по ул.Кажымукана от НСП2 ЮВРК до ТК-3-34а и до пр.Достык до ТК-3-34а-2 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23Д0025Р** от **17.03.2023**

Акт выполненных работ 8

за Август 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1124-0101-0214 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,16	8780158,01 4694275,12	3766678,11 1009191,43	1404825,25 751084,13	602668,56 161470,68	51072,80	903429,14 184660,29	2492914,68	
2	7	241-402-0129 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	м	160	232064,00		37130240,00		37130240,00	2970419,24	40100659,24	
3	43	241-411-0115 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1	шт.	4	615302,00		2461208,00		2461208,00	196896,80	2658104,80	
4	45	1124-0104-0110 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 600 мм. Установка	компенсатор	2	142522,71 65558,97	73194,35 20348,72	285045,33 131118,00	146388,66 40697,33	7538,67	170097,33 36411,33	491553,99	
5	46	Т ТС п-л ТОО «Qazaqstan Oleum Company»	Двухсильфонное компенсационное устройство ИЯНШ 300260.033ТУ Ду600 =2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-600-440-ОДК	шт	4	5959044,00		23836176,00		23836176,00	1906894,00	25743070,00	
6	47	1109-0606-0112 РСНБ РК 2022	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж	т конструкций	0,291792	199776,15 163657,35	25403,98 1445,04	58293,00 47754,00	7412,67 421,67	3126,33	33241,00 7322,67	98856,67	
7	48	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,268304	973520,00		261199,33		261199,33	20896,00	282095,33	
8	49	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,023488	813201,00		19100,33		19100,33	1528,00	20628,33	
9	55	241-412-0115 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 630 мм	шт.	20	58309,00		1166180,00		1166180,00	93294,55	1259474,55	
10	61	241-408-0207 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	28	71514,00		2002392,00		2002392,00	160191,40	2162583,40	
			Итого вне раздела					68624659,24 929956,13	756469,89 202589,68	66938233,46 0,00	1106767,47 5578514,28	75309940,99	
			Раздел 1: =Узлы пересечения с коммуникациями=#										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	132	1125-0128-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**		28	19078,40	16081,64	534195,25	450285,80		209746,69	803457,38	
				стык		2996,76	5235,05	83909,20	146581,31		59515,44		
			Итого по разделу 1: =Узлы пересечения с коммуникациями=#					534195,25	450285,80	0,00	209746,69	803457,38	
								83909,20	146581,31	0,00	59515,44		
			ИТОГО по акту					69158854,49	1206755,69	66938233,46	1316514,16	76113398,37	
								1013865,33	349170,99	0,00	5638029,72		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			791579,34					
			Итого с временными									76904977,71	
			Зимние удорожания	%	0,67			515263,35					
			Итого с зимними удорожаниями									77420241,06	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1548404,82					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78968645,88	
			в ценах 2023 года 100%, к=1.079		1,079			85207168,90					
			Итого в текущих ценах									85207168,90	
			НДС	%	12,00			10224860,27					
			Итого с НДС									95432029,17	
			Итого с тендерной скидкой 5%									90660427,71	

Сдал: ТОО "АСКАДИ", БИН 040940005921

Генеральный директор

_____ **Ахметов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. БИН 040940005921

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Металиты Алматы"

_____ **Жумаканов Е.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____ **Махно В.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял: ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336

Главный инженер

_____ **Шаграев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта

_____ **Ахзам Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства

_____ **Набиев М.Э.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)