Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пр.Республики,д.4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3** — **080340001954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 с/к 2017-09-28

Номер документа	Дата составления
00000000002	16.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе			тенге	1	32 653 382,00	32 653 382,00	3 498 576,64
				Итого	1	x	32 653 382,00	3 498 576,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал Исполнитель _____ / _____ / _____ Принял _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ...я) работ (услуг) 16.02.2018

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №4 от 16.02.2018

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2018

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			68 с/к	2017-09-28						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**147 598 285**	**29 154 805**							**3 498 577**	**32 653 382**
Всего за январь 2018 год	**147 598 285**	**29 154 805**							**3 498 577**	**32 653 382**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

_____ Мусаев Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «M&N-строй»

_____ Бедебай Ж.

АКТ № ___ «____»_____2018 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за февраль 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за февраль, тенге	32 653 382
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 632 669,1
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	114 944 903
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	32 653 382
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	32 653 382
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	31 020 712,9

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Муфаев Б.А. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 с/к** от **2017-09-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.02.2018	01.02.2018	28.02.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №6, улица Дунаевского L-307м.				
1	351	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	**Прочистка и промывка трубопроводаД-500мм(1,5м3 мусора)**	м	25	10017,17	250429
			Накладные расходы			*3174,60*	*79365*
			Сметная прибыль			*742,01*	*18550*
2	352	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	2,4	88,73	213
			Накладные расходы			*3,16*	*8*
			Сметная прибыль			*6,57*	*16*
3	353	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500(0,19) мм.Демонтаж**	км трубопровода	0,025	1892633,74	47316
			Накладные расходы			*634795,26*	*15870*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*3505*
4	354	11 270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б 3 1(0,19)	м3 лотка	38,95	9933,52	386910

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2884,33*	*112345*
			Сметная прибыль			*735,82*	*28660*
5	355	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж плит крепления откосов**	м3 сборных конструкций	34,44	15542,00	535266
			Накладные расходы			*4797,18*	*165215*
			Сметная прибыль			*1151,26*	*39649*
6	356	11-300405-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж бетонных и оголовков**	м3 сборных конструкций	1,25	7925,01	9906
			Накладные расходы			*2379,46*	*2974*
			Сметная прибыль			*587,04*	*734*
7	357	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж плит покрытий лотков**	м3 сборных конструкций	0,7	15542,00	10879
			Накладные расходы			*4797,18*	*3358*
			Сметная прибыль			*1151,26*	*806*
8	358	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	**Демонтаж бетонного откоса**	м3	2,85	5989,11	17069
			Накладные расходы			*2006,51*	*5719*
			Сметная прибыль			*443,64*	*1264*
9	359	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг)**	шт	3	1664,88	4995
			Накладные расходы			*606,63*	*1820*
			Сметная прибыль			*123,32*	*370*
10	360	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,174	452,65	79
			Накладные расходы			*16,12*	*3*
			Сметная прибыль			*33,53*	*6*
11	361	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оголовков из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	м	32	1344,23	43015
			Накладные расходы			*498,07*	*15938*
			Сметная прибыль			*99,57*	*3186*
12	362	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	**Демонтаж смотровых блоков**	м3	0,78	9933,52	7748
			Накладные расходы			*2884,33*	*2250*
			Сметная прибыль			*735,82*	*574*
13	363	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка(железобето нные изделия и конструкции)**	т	204,922	477,36	97821
			Накладные расходы			*17,00*	*3484*
			Сметная прибыль			*35,36*	*7246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	364	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 2 0 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	207,496	590,15	122454
			Накладные расходы			*21,02*	*4361*
			Сметная прибыль			*43,71*	*9071*
15	365	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	56,4	130,35	7352
			Накладные расходы			*15,10*	*852*
			Сметная прибыль			*9,66*	*545*
16	366	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,844	590,15	6990
			Накладные расходы			*21,02*	*249*
			Сметная прибыль			*43,71*	*518*
17	367	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	8,46	436,97	3697
			Накладные расходы			*110,58*	*936*
			Сметная прибыль			*32,37*	*274*
18	368	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	15,651	178,59	2795
			Накладные расходы			*6,36*	*100*
			Сметная прибыль			*13,23*	*207*
19	369	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,651	590,15	9236
			Накладные расходы			*21,02*	*329*
			Сметная прибыль			*43,71*	*684*
20	370	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	315,6	203,43	64202
			Накладные расходы			*39,19*	*12368*
			Сметная прибыль			*15,07*	*4756*
21	371	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,468	2801,32	26523
			Накладные расходы			*1026,21*	*9716*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1965*
22	372	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,468	203,43	1926
			Накладные расходы			*39,19*	*371*
			Сметная прибыль			*15,07*	*143*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	373	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	568,869	590,15	335719
			Накладные расходы			*21,02*	*11956*
			Сметная прибыль			*43,71*	*24868*
24	374	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунт ов	м3	325,068	27,36	8895
			Накладные расходы			*6,23*	*2026*
			Сметная прибыль			*2,03*	*659*
25	375	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание подлотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устро йство	м3 основания	21	4120,06	86521
			Накладные расходы			*811,93*	*17051*
			Сметная прибыль			*305,19*	*6409*
26	376	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основаниепод трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Ус тройство	м3 основания	12,72	4120,06	52407
			Накладные расходы			*811,93*	*10328*
			Сметная прибыль			*305,19*	*3882*
27	377	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме шении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	105,2	43,88	4616
			Накладные расходы			*9,06*	*953*
			Сметная прибыль			*3,25*	*342*
28	378	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	105,2	1600,52	168374
			Накладные расходы			*57,00*	*5996*
			Сметная прибыль			*118,56*	*12472*
29	379	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,2	309,93	32605
			Накладные расходы			*99,18*	*10434*
			Сметная прибыль			*22,96*	*2415*
30	380	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка сушествующих лотковот мусора	м3 грунта	0,88	2801,32	2465
			Накладные расходы			*1026,21*	*903*
			Сметная прибыль			*207,51*	*183*
31	381	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	1,408	178,59	251
			Накладные расходы			*6,36*	*9*
			Сметная прибыль			*13,23*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	382	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,408	590,15	831
			Накладные расходы			*21,02*	*30*
			Сметная прибыль			*43,71*	*62*
33	383	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооруженияводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	19,95	17462,00	348367
			Накладные расходы			*3785,08*	*75512*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*25805*
34	384	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	19,95	57600,86	1149137
			Накладные расходы			*2051,31*	*40924*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*85121*
35	385	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	285,6	1034,35	295411
			Накладные расходы			*162,50*	*46411*
			Сметная прибыль			*76,62*	*21882*
36	386	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	146	7544,09	1101438
			Накладные расходы			*1884,97*	*275206*
			Сметная прибыль			*558,82*	*81588*
37	387	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	16,06	49147,55	789310
			Накладные расходы			*1750,27*	*28109*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*58467*
38	388	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	7,6	52265,11	397215
			Накладные расходы			*12220,46*	*92875*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*29423*
39	389	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	40	23272,82	930913
			Накладные расходы			*828,80*	*33152*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*68956*
40	390	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,92	3419,25	300621
			Накладные расходы			*546,15*	*48017*
			Сметная прибыль			*253,28*	*22268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	391	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя	м2 поверхности	22,06	5036,21	111099
			Накладные расходы			*831,43*	*18341*
			Сметная прибыль			*373,05*	*8230*
42	392	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	2,08	2847,50	5923
			Накладные расходы			*1005,17*	*2091*
			Сметная прибыль			*210,93*	*439*
43	393	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	2,08	57600,86	119810
			Накладные расходы			*2051,31*	*4267*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*8875*
44	394	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	0,33	14180,80	4680
			Накладные расходы			*505,01*	*167*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*347*
45	395	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,02	15798,01	316
			Накладные расходы			*562,61*	*11*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*23*
46	396	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	4,16	716,97	2983
			Накладные расходы			*25,53*	*106*
			Сметная прибыль			*53,11*	*221*
47	397	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	8	2847,50	22780
			Накладные расходы			*1005,17*	*8041*
			Сметная прибыль			*210,93*	*1687*
48	398	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	8	25755,89	206047
			Накладные расходы			*917,23*	*7338*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*15263*
49	399	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	11,52	1034,35	11916
			Накладные расходы			*162,50*	*1872*
			Сметная прибыль			*76,62*	*883*
50	400	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней	м	20	1948,28	38966

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*507,54*	*10151*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2886*
51	**401**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**1,04**	**35585,37**	**37009**
			Накладные расходы			*1267,29*	*1318*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*2741*
52	**402**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**1**	**21681,95**	**21682**
			Накладные расходы			*1495,12*	*1495*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*1606*
53	**403**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**1,31**	**24741,85**	**32412**
			Накладные расходы			*3122,65*	*4091*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*2401*
54	**404**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бо ртового камня**	**16**	**1948,28**	**31173**
			Накладные расходы			*507,54*	*8121*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2309*
55	**405**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)**	**м3**	**0,256**	**35585,37**	**9110**
			Накладные расходы			*1267,29*	*324*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*675*
56	**406**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Устройство мон олитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 т олщиной 10см**	**м3**	**0,64**	**23907,14**	**15301**
			Накладные расходы			*3092,93*	*1979*
			Сметная прибыль			*1770,90*	*1133*
57	**407**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство пес чано-гравийного основания**	**м3**	**0,64**	**5239,14**	**3353**
			Накладные расходы			*942,68*	*603*
			Сметная прибыль			*388,08*	*248*
58	**408**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабел ьных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,01718**	**108115,75**	**1857**
			Накладные расходы			*35099,78*	*603*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*138*
59	**409**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0172**	**171597,50**	**2948**
			Накладные расходы			*6111,02*	*105*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*218*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	410	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из армат уры А-III, d=12 мм	т	0,00792	93509,60	741
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
61	411	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0079	342054,34	2709
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*
62	412	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 в ручную увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	10,8	25250,95	272710
			Накладные расходы			*3140,78*	*33920*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*20201*
63	413	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравиной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,46	1472,15	12454
			Накладные расходы			*258,51*	*2187*
			Сметная прибыль			*109,05*	*923*
64	414	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные прир одные ГОСТ 23735-2014	м3	8,46	1600,52	13540
			Накладные расходы			*57,00*	*482*
			Сметная прибыль			*118,56*	*1003*
			Раздел: Участок №7 улица Дунаевского L-283м.				
65	420	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	14,4	130,35	1877
			Накладные расходы			*15,10*	*217*
			Сметная прибыль			*9,66*	*139*
66	421	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,024	590,15	1785
			Накладные расходы			*21,02*	*64*
			Сметная прибыль			*43,71*	*132*
67	422	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравиийных	м3 конструкции	2,16	436,97	944
			Накладные расходы			*110,58*	*239*
			Сметная прибыль			*32,37*	*70*
68	423	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	3,996	178,59	714
			Накладные расходы			*6,36*	*25*
			Сметная прибыль			*13,23*	*53*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	424	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,996	590,15	2358
			Накладные расходы			*21,02*	*84*
			Сметная прибыль			*43,71*	*175*
70	425	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	265,2	203,43	53949
			Накладные расходы			*39,19*	*10393*
			Сметная прибыль			*15,07*	*3996*
71	426	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	7,956	2801,32	22287
			Накладные расходы			*1026,21*	*8165*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1651*
72	427	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,956	203,43	1618
			Накладные расходы			*39,19*	*312*
			Сметная прибыль			*15,07*	*120*
73	428	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	478,023	590,15	282106
			Накладные расходы			*21,02*	*10047*
			Сметная прибыль			*43,71*	*20897*
74	429	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	273,156	27,36	7475
			Накладные расходы			*6,23*	*1703*
			Сметная прибыль			*2,03*	*554*
75	430	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	20,9	4120,06	86109
			Накладные расходы			*811,93*	*16969*
			Сметная прибыль			*305,19*	*6378*
76	431	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	2,88	4120,06	11866
			Накладные расходы			*811,93*	*2338*
			Сметная прибыль			*305,19*	*879*
77	432	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемешении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	88,4	43,88	3879
			Накладные расходы			*9,06*	*801*
			Сметная прибыль			*3,25*	*287*
78	433	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	88,4	1600,52	141486

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*57,00*	*5039*
			Сметная прибыль			*118,56*	*10480*
79	434	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**88,4**	**309,93**	**27398**
			Накладные расходы			***99,18***	***8768***
			Сметная прибыль			***22,96***	***2029***
80	435	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Прочистка существующих лотковот мусора**	**м3 грунта**	**1,24**	**2801,32**	**3474**
			Накладные расходы			***1026,21***	***1273***
			Сметная прибыль			***207,51***	***257***
81	436	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	**т**	**1,984**	**178,59**	**354**
			Накладные расходы			*6,36*	*13*
			Сметная прибыль			*13,23*	*26*
82	437	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,984**	**590,15**	**1171**
			Накладные расходы			***21,02***	***42***
			Сметная прибыль			***43,71***	***87***
83	438	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружениявводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**19,855**	**17462,00**	**346708**
			Накладные расходы			*3785,08*	*75153*
			Сметная прибыль			***1293,48***	***25682***
84	439	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки БЗ-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**19,855**	**57600,86**	**1143665**
			Накладные расходы			*2051,31*	*40729*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*84716*
85	440	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**284,24**	**1034,35**	**294005**
			Накладные расходы			*162,50*	*46190*
			Сметная прибыль			*76,62*	*21778*
86	441	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит покрытий лотков**	**шт**	**142**	**7544,09**	**1071261**
			Накладные расходы			*1884,97*	*267666*
			Сметная прибыль			*558,82*	*79353*
87	442	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**15,62**	**49147,55**	**767685**
			Накладные расходы			*1750,27*	*27339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3640,56*	*56866*
88	443	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	1,9	52265,11	99304
			Накладные расходы			*12220,46*	*23219*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*7356*
89	444	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.50 1-59/**	**шт**	10	23272,82	232728
			Накладные расходы			*828,80*	*8288*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*17239*
90	445	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	26,36	3419,25	90132
			Накладные расходы			*546,15*	*14396*
			Сметная прибыль			*253,28*	*6676*
91	446	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	6,62	5036,21	33340
			Накладные расходы			*831,43*	*5504*
			Сметная прибыль			*373,05*	*2470*
92	447	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	0,52	2847,50	1481
			Накладные расходы			*1005,17*	*523*
			Сметная прибыль			*210,93*	*110*
93	448	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	0,52	57600,86	29952
			Накладные расходы			*2051,31*	*1067*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*2219*
94	449	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	0,08	14180,80	1134
			Накладные расходы			*505,01*	*40*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*84*
95	450	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	0,01	15798,01	158
			Накладные расходы			*562,61*	*6*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*12*
96	451	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	1,04	716,97	746
			Накладные расходы			*25,53*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,11*	*55*
97	452	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	2	2847,50	5695
			Накладные расходы			***1005,17***	***2010***
			Сметная прибыль			*210,93*	*422*
98	453	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	2	25755,89	51512
			Накладные расходы			*917,23*	*1834*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*3816*
99	454	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	2,88	1034,35	2979
			Накладные расходы			*162,50*	*468*
			Сметная прибыль			*76,62*	*221*
100	455	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	4	1948,28	7793
			Накладные расходы			*507,54*	*2030*
			Сметная прибыль			*144,32*	*577*
101	456	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,208	35585,37	7402
			Накладные расходы			*1267,29*	*264*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*548*
102	457	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	0,2	21681,95	4336
			Накладные расходы			*1495,12*	*299*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*321*
103	458	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бето на	1,1	24741,85	27216
			Накладные расходы			*3122,65*	*3435*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*2016*
104	459	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бо ртового камня	16	1948,28	31173
			Накладные расходы			*507,54*	*8121*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2309*
105	460	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,256	35585,37	9110
			Накладные расходы			*1267,29*	*324*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*675*
106	461	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 т олщиной 10см	м3	0,64	23907,14	15301

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3092,93*	*1979*
			Сметная прибыль			*1770,90*	*1133*
107	462	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания	м3	0,64	5239,14	3353
			Накладные расходы			*942,68*	*603*
			Сметная прибыль			*388,08*	*248*
108	463	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,01718	108115,75	1857
			Накладные расходы			*35099,78*	*603*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*138*
109	464	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренни м уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0172	171597,50	2948
			Накладные расходы			*6111,02*	*105*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*218*
110	465	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,00792	93509,60	741
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
111	466	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0079	342054,34	2709
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*
112	467	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	10,45	25250,95	263872
			Накладные расходы			*3140,78*	*32821*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*19546*
113	468	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,16	1472,15	3180
			Накладные расходы			*258,51*	*558*
			Сметная прибыль			*109,05*	*236*
114	469	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2.16	1600,52	3457
			Накладные расходы			*57,00*	*123*
			Сметная прибыль			*118,56*	*256*
			Раздел: Участок №9 улица 20линия, L-508м.				
115	551	11 220401 0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19Демонтаж	км трубопровода	0,032	1892633,74	60564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*634795,26*	*20313*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*4486*
116	552	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	29,45	9933,52	292542
			Накладные расходы			*2884,33*	*84944*
			Сметная прибыль			*735,82*	*21670*
117	553	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	24	1344,23	32262
			Накладные расходы			*498,07*	*11954*
			Сметная прибыль			*99,57*	*2390*
118	554	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	88,267	477,36	42135
			Накладные расходы			*17,00*	*1501*
			Сметная прибыль			*35,36*	*3121*
119	555	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	88,267	590,15	52091
			Накладные расходы			*21,02*	*1855*
			Сметная прибыль			*43,71*	*3859*
120	556	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	302,4	130,35	39419
			Накладные расходы			*15,10*	*4567*
			Сметная прибыль			*9,66*	*2920*
121	557	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	63,504	590,15	37477
			Накладные расходы			*21,02*	*1335*
			Сметная прибыль			*43,71*	*2776*
122	558	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	45,36	436,97	19821
			Накладные расходы			*110,58*	*5016*
			Сметная прибыль			*32,37*	*1468*
123	559	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	83,916	178,59	14986
			Накладные расходы			*6,36*	*534*
			Сметная прибыль			*13,23*	*1110*
124	560	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	83,916	590,15	49523

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,02*	*1764*
			Сметная прибыль			*43,71*	*3668*
125	561	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	609,6	203,43	124011
			Накладные расходы			*39,19*	*23890*
			Сметная прибыль			*15,07*	*9186*
126	562	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	18,288	2801,32	51231
			Накладные расходы			*1026,21*	*18767*
			Сметная прибыль			*207,51*	*3795*
127	563	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,288	203,43	3720
			Накладные расходы			*39,19*	*717*
			Сметная прибыль			*15,07*	*276*
128	564	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1098,304	590,15	648461
			Накладные расходы			*21,02*	*23093*
			Сметная прибыль			*43,71*	*48034*
129	565	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	627,888	27,36	17182
			Накладные расходы			*6,23*	*3914*
			Сметная прибыль			*2,03*	*1273*
130	566	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	1,036	4120,06	4268,38
			Накладные расходы			*811,93*	*841,16*
			Сметная прибыль			*305,19*	*316,18*
131	567	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	5,9496	4120,06	24512,71
			Накладные расходы			*811,93*	*4830,66*
			Сметная прибыль			*305,19*	*1815,76*
132	568	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	101,38	43,88	4448,55
			Накладные расходы			*9,06*	*918,50*
			Сметная прибыль			*3,25*	*329,49*
133	569	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	101,38	1600,52	162260,72
			Накладные расходы			*57,00*	*5778,66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*118,56*	*12019,61*
134	570	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	101,38	309,93	31420,70
			Накладные расходы			*99,18*	*10054,87*
			Сметная прибыль			*22,96*	*2327,68*
135	571	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	2,3976	2801,32	6716,44
			Накладные расходы			*1026,21*	*2460,44*
			Сметная прибыль			*207,51*	*497,53*
136	572	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	3,83616	178,59	685,10
			Накладные расходы			*6,36*	*24,40*
			Сметная прибыль			*13,23*	*50,75*
137	573	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,83616	590,15	2263,91
			Накладные расходы			*21,02*	*80,64*
			Сметная прибыль			*43,71*	*167,68*
138	574	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооруженияводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,9842	17462,00	17186,10
			Накладные расходы			*3785,08*	*3725,28*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*1273,04*
139	575	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	0,9842	57600,86	56690,77
			Накладные расходы			*2051,31*	*2018,90*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*4199,32*
140	576	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	14,0896	1034,35	14573,58
			Накладные расходы			*162,50*	*2289,56*
			Сметная прибыль			*76,62*	*1079,55*
141	577	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	6	7544,09	45264,54
			Накладные расходы			*1884,97*	*11309,82*
			Сметная прибыль			*558,82*	*3352,92*
142	578	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д -8(v 0.11м3)	м3	0,66	49147,55	32437,38
			Накладные расходы			*1750,27*	*1155,18*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*2402,77*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	579	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насып и (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	21,47	52265,11	1122131,91
			Накладные расходы			*12220,46*	*262373,28*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*83120,89*
144	**580**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**113**	**23272,82**	**2629828,66**
			Накладные расходы			***828,80***	***93654,40***
			Сметная прибыль			***1723,91***	***194801,83***
145	581	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битум ной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируем ой поверхности	248,0443	3419,25	848125,47
			Накладные расходы			***546,15***	***135469,39***
			Сметная прибыль			***253,28***	***62824,66***
146	582	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечна я стыков в 2 слоя	м2 поверхности	62,2599	5036,21	313553,93
			Накладные расходы			***831,43***	***51764,75***
			Сметная прибыль			***373,05***	***23226,06***
147	583	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотро вых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных бло ков	7,28	17462,00	127123,36
			Накладные расходы			***3785,08***	***27555,38***
			Сметная прибыль			***1293,48***	***9416,53***
148	584	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	7,28	57600,86	419334,26
			Накладные расходы			***2051,31***	***14933,54***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***31061,79***
149	585	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	1,1211	14180,80	15898,09
			Накладные расходы			***505,01***	***566,17***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***1177,64***
150	586	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяже лый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,0814	15798,01	1285,96
			Накладные расходы			***562,61***	***45,80***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***95,26***
151	587	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	14,2376	716,97	10207,93
			Накладные расходы			***25,53***	***363,49***
			Сметная прибыль			***53,11***	***756,16***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	588	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	28	2847,50	79730,00
			Накладные расходы			*1005,17*	*28144,76*
			Сметная прибыль			*210,93*	*5906,04*
153	589	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	28	25755,89	721164,92
			Накладные расходы			*917,23*	*25682,44*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*53419,52*
154	590	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	40,32	1034,35	41704,99
			Накладные расходы			162,50	6552,00
			Сметная прибыль			76,62	3089,32
155	591	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней	м	5,92	1948,28	11533,82
			Накладные расходы			507,54	3004,64
			Сметная прибыль			144,32	854,37
156	592	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,30784	35585,37	10954,60
			Накладные расходы			*1267,29*	*390,12*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*811,45*
157	593	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	0,296	21681,95	6417,86
			Накладные расходы			*1495,12*	*442,56*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*475,40*
158	594	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	0,0518	24741,85	1281,63
			Накладные расходы			*3122,65*	*161,75*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*94,94*
159	595	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,0508528	108115,75	5497,99
			Накладные расходы			*35099,78*	*1784,92*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*407,26*
160	596	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,050838	171597,50	8723,67
			Накладные расходы			*6111,02*	*310,67*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*646,20*
161	597	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,0058608	93509,60	548,04

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*32963,41*	*193,19*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*40,60*
162	598	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,005846	342054,34	1999,65
			Накладные расходы			*12181,42*	*71,21*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*148,12*
163	599	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	0,9065	25250,95	22889,99
			Накладные расходы			*3140,78*	*2847,12*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*1695,55*
164	600	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,7832	1472,15	24707,39
			Накладные расходы			*258,51*	*4338,63*
			Сметная прибыль			*109,05*	*1830,21*
165	601	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,7832	1600,52	26861,85
			Накладные расходы			*57,00*	*956,64*
			Сметная прибыль			*118,56*	*1989,82*
			ИТОГО				26 623 976
			Прямые затраты				26 623 976
			Итого с временными		1,04 %	276 889	26 900 865
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	605 269	27 506 134
			в том числе в текущих ценах на 2018 год , К=1,0599383		К=1,0599383		29 154 805
			Итого с НДС		12 %	3 498 577	32 653 382

Принял: Сергеев А.В.

Технадзор: Стеев Н.К.

Сдал:

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3** — **080340001964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 с/к 2017-09-28

Номер документа	Дата составления
00000000003	12.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе			тенге	1	70 240 210,00	70 240 210,00	7 525 736,79
				Итого	1	x	70 240 210,00	7 525 736,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №5 от 12.03.2018
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		68 с/к	2017-09-28				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**217 838 495**	**62 714 473**							**7 525 737**	**70 240 210**
Всего за март 2018 год	**217 838 495**	**62 714 473**							**7 525 737**	**70 240 210**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Мусаев Б.А.

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

Бедебай Ж.

АКТ № ___ «____»_____2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за март 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за март, тенге	70 240 210
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	3 512 010,5
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	147 598 285
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	70 240 210
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	70 240 210
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	66 728 199,5

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Мусаев Б.А. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»

Бедебай Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 с/к** от **2017-09-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 улица Катаева L-696м.				
1	167	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500(0,19м3) мм.Демонтаж	км трубопровода	0,076	1892633,74	143840
			Накладные расходы			*634795,26*	*48244*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*10655*
2	168	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400(v=0,152м3) мм.Демонтаж	км трубопровода	0,04	1892633,74	75705
			Накладные расходы			*634795,26*	*25392*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*5608*
3	169	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0 ,19м3)	м3 лотка	11,97	9933,52	118904
			Накладные расходы			*2884,33*	*34525*
			Сметная прибыль			*735,82*	*8808*
4	170	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-2(0,064м3)	м3 лотка	2,88	9933,52	28609

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2884,33*	*8307*
			Сметная прибыль			*735,82*	*2119*
5	171	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит покрытий канала(0,11м3)	м3 сборных конструкций	0,936	15542,00	14547
			Накладные расходы			*4797,18*	*4490*
			Сметная прибыль			*1151,26*	*1078*
6	172	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	54	1344,23	72589
			Накладные расходы			*498,07*	*26896*
			Сметная прибыль			*99,57*	*5377*
7	173	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж смотровых блоков	м3	2,08	9933,52	20662
			Накладные расходы			*2884,33*	*5999*
			Сметная прибыль			*735,82*	*1530*
8	174	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг)	шт	8	1664,88	13319
			Накладные расходы			*606,63*	*4853*
			Сметная прибыль			*123,32*	*987*
9	175	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,464	452,65	210
			Накладные расходы			*16,12*	*7*
			Сметная прибыль			*33,53*	*16*
10	176	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	98,866	477,36	47194
			Накладные расходы			*17,00*	*1681*
			Сметная прибыль			*35,36*	*3496*
11	177	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	99,33	590,15	58620
			Накладные расходы			*21,02*	*2088*
			Сметная прибыль			*43,71*	*4342*
12	178	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	175,2	130,35	22838
			Накладные расходы			*15,10*	*2646*
			Сметная прибыль			*9,66*	*1692*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	179	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,792	590,15	21713
			Накладные расходы			*21,02*	*773*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1608*
14	180	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	26,28	436,97	11484
			Накладные расходы			*110,58*	*2906*
			Сметная прибыль			*32,37*	*851*
15	181	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	48,618	178,59	8683
			Накладные расходы			*6,36*	*309*
			Сметная прибыль			*13,23*	*643*
16	182	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	48,618	590,15	28692
			Накладные расходы			*21,02*	*1022*
			Сметная прибыль			*43,71*	*2125*
17	183	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	698,4	203,43	142075
			Накладные расходы			*39,19*	*27370*
			Сметная прибыль			*15,07*	*10524*
18	184	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	20,952	2801,32	58693
			Накладные расходы			*1026,21*	*21501*
			Сметная прибыль			*207,51*	*4348*
19	185	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,952	203,43	4262
			Накладные расходы			*39,19*	*821*
			Сметная прибыль			*15,07*	*316*
20	186	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1258,866	590,15	742922
			Накладные расходы			*21,02*	*26457*
			Сметная прибыль			*43,71*	*55031*
21	187	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	719,352	27,36	19685

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,23*	*4484*
			Сметная прибыль			*2,03*	*1458*
22	188	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	41,4	4120,06	170571
			Накладные расходы			*811,93*	*33614*
			Сметная прибыль			*305,19*	*12635*
23	189	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основаниепод трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	43,92	4120,06	180953
			Накладные расходы			*811,93*	*35660*
			Сметная прибыль			*305,19*	*13404*
24	190	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	232,8	43,88	10216
			Накладные расходы			*9,06*	*2109*
			Сметная прибыль			*3,25*	*757*
25	191	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	232,8	1600,52	372600
			Накладные расходы			*57,00*	*13269*
			Сметная прибыль			*118,56*	*27600*
26	192	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	232,8	309,93	72153
			Накладные расходы			*99,18*	*23090*
			Сметная прибыль			*22,96*	*5345*
27	193	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	5,94	2801,32	16640
			Накладные расходы			*1026,21*	*6096*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1233*
28	194	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	9,504	178,59	1697
			Накладные расходы			*6,36*	*60*
			Сметная прибыль			*13,23*	*126*
29	195	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,504	590,15	5609
			Накладные расходы			*21,02*	*200*
			Сметная прибыль			*43,71*	*415*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	196	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	39,33	17462,00	686781
			Накладные расходы			*3785,08*	*148867*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*50873*
31	197	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	39,33	57600,86	2265442
			Накладные расходы			*2051,31*	*80678*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*167811*
32	198	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	563,04	1034,35	582383
			Накладные расходы			*162,50*	*91496*
			Сметная прибыль			*76,62*	*43139*
33	199	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	56	7544,09	422469
			Накладные расходы			*1884,97*	*105558*
			Сметная прибыль			*558,82*	*31294*
34	200	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	6,16	49147,55	302749
			Накладные расходы			*1750,27*	*10782*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*22426*
35	201	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	28,5	52265,11	1489556
			Накладные расходы			*12220,46*	*348283*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*110337*
36	202	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	150	23272,82	3490922
			Накладные расходы			*828,80*	*124321*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*258587*
37	203	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	329,7	3419,25	1127328
			Накладные расходы			*546,15*	*180065*
			Сметная прибыль			*253,28*	*83506*
38	204	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная листыков в 2 слоя	м2 поверхности	82,75	5036,21	416746
			Накладные расходы			*831,43*	*68801*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*373,05*	*30870*
39	205	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	9,62	2847,50	27393
			Накладные расходы			*1005,17*	*9670*
			Сметная прибыль			*210,93*	*2029*
40	206	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	9,62	57600,86	554120
			Накладные расходы			*2051,31*	*19734*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*41046*
41	207	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	1,52	14180,80	21555
			Накладные расходы			*505,01*	*768*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*1597*
42	208	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,11	15798,01	1738
			Накладные расходы			*562,61*	*62*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*129*
43	209	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	19,24	716,97	13795
			Накладные расходы			*25,53*	*491*
			Сметная прибыль			*53,11*	*1022*
44	210	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	37	2847,50	105357
			Накладные расходы			*1005,17*	*37191*
			Сметная прибыль			*210,93*	*7804*
45	211	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	37	25755,89	952968
			Накладные расходы			*917,23*	*33938*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*70590*
46	212	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	53,28	1034,35	55110
			Накладные расходы			*162,50*	*8658*
			Сметная прибыль			*76,62*	*4082*
47	213	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	68	1948,28	132483
			Накладные расходы			*507,54*	*34513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144,32*	*9814*
48	214	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	3,536	35585,37	125830
			Накладные расходы			*1267,29*	*4481*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*9321*
49	215	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	3,4	21681,95	73719
			Накладные расходы			*1495,12*	*5083*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*5461*
50	216	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	2,97	24741,85	73483
			Накладные расходы			*3122,65*	*9274*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*5443*
51	217	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,56694	108115,75	61295
			Накладные расходы			*35099,78*	*19899*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*4540*
52	218	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,5669	171597,50	97285
			Накладные расходы			*6111,02*	*3465*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*7206*
53	219	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,01584	93509,60	1481
			Накладные расходы			*32963,41*	*522*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*110*
54	220	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0158	342054,34	5418
			Накладные расходы			*12181,42*	*193*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*401*
55	221	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	2,3	25250,95	58077
			Накладные расходы			*3140,78*	*7224*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*4302*
56	222	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,28	1472,15	38688

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*258,51*	*6794*
			Сметная прибыль			*109,05*	*2866*
57	223	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,28	1600,52	42062
			Накладные расходы			*57,00*	*1498*
			Сметная прибыль			*118,56*	*3116*
			Раздел: Участок №9 улица 20линия, L-508м.				
58	566	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	1,764	4120,06	7267,78584
			Накладные расходы			*811,93*	*1432,24452*
			Сметная прибыль			*305,19*	*538,35516*
59	567	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	10,1304	4120,06	41737,86
			Накладные расходы			*811,93*	0,00
			Сметная прибыль			*305,19*	0,00
60	568	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	172,62	43,88	7574,57
			Накладные расходы			*9,06*	0,00
			Сметная прибыль			*3,25*	0,00
61	569	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	172,62	1600,52	276281,76
			Накладные расходы			*57,00*	0,00
			Сметная прибыль			*118,56*	0,00
62	570	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	172,62	309,93	53500,12
			Накладные расходы			*99,18*	0,00
			Сметная прибыль			*22,96*	0,00
63	571	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	4,0824	2801,32	11436,11
			Накладные расходы			*1026,21*	0,00
			Сметная прибыль			*207,51*	0,00
64	572	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	6,53184	178,59	1166,52
			Накладные расходы			*6,36*	0,00
			Сметная прибыль			*13,23*	0,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	573	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,53184	590,15	3854,77
			Накладные расходы			*21,02*	0,00
			Сметная прибыль			*43,71*	0,00
66	574	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,6758	17462,00	29262,82
			Накладные расходы			*3785,08*	0,00
			Сметная прибыль			*1293,48*	0,00
67	575	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	1,6758	57600,86	96527,52
			Накладные расходы			*2051,31*	0,00
			Сметная прибыль			*4266,73*	0,00
68	576	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	23,9904	1034,35	24814,47
			Накладные расходы			*162,50*	0,00
			Сметная прибыль			*76,62*	0,00
69	577	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	9	7544,09	67896,81
			Накладные расходы			*1884,97*	*16964,73*
			Сметная прибыль			*558,82*	*5029,38*
70	578	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д -8(v 0.11м3)	м3	0,99	49147,55	48656,07
			Накладные расходы			*1750,27*	*1732,77*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*3604,15*
71	579	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	36,48	52265,11	1906631,21
			Накладные расходы			*12220,46*	*445802,38*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*141231,96*
72	580	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	192	23272,82	4468381,44
			Накладные расходы			*828,80*	*159129,60*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*330990,72*
73	581	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	422,3457	3419,25	1444105,53

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*546,15*	*230664,10*
			Сметная прибыль			*253,28*	*106971,72*
74	582	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечна я стыков в 2 слоя	м2 поверхности	106,0101	5036,21	533889,13
			Накладные расходы			*831,43*	*88139,98*
			Сметная прибыль			*373,05*	*39547,07*
75	583	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотро вых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных бло ков	11,96	17462,00	208845,52
			Накладные расходы			*3785,08*	*45269,56*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*15470,02*
76	584	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	11,96	57600,86	688906,29
			Накладные расходы			*2051,31*	*24533,67*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*51030,09*
77	585	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	1,9089	14180,80	27069,73
			Накладные расходы			*505,01*	*964,01*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*2005,17*
78	586	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяже лый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,1386	15798,01	2189,60
			Накладные расходы			*562,61*	*77,98*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*162,19*
79	587	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	24,2424	716,97	17381,07
			Накладные расходы			*25,53*	*618,91*
			Сметная прибыль			*53,11*	*1287,51*
80	588	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	46	2847,50	130985,00
			Накладные расходы			*1005,17*	*46237,82*
			Сметная прибыль			*210,93*	*9702,78*
81	589	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	46	25755,89	1184770,94
			Накладные расходы			*917,23*	*42192,58*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*87760,64*
82	590	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	66,24	1034,35	68515,34

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			162,50	*10764,00*
			Сметная прибыль			76,62	*5075,31*
83	591	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней	м	10,08	1948,28	19638,66
			Накладные расходы			507,54	*5116,00*
			Сметная прибыль			144,32	*1454,75*
84	592	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,52416	35585,37	18652,43
			Накладные расходы			*1267,29*	*664,26*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1381,66*
85	593	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	0,504	21681,95	10927,70
			Накладные расходы			*1495,12*	*753,54*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*809,46*
86	594	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	0,0882	24741,85	2182,23
			Накладные расходы			*3122,65*	*275,42*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*161,65*
87	595	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,0861472	108115,75	9313,87
			Накладные расходы			*35099,78*	*3023,75*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*689,92*
[illegible]	596	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,086562	171597,50	14853,82
			Накладные расходы			*6111,02*	*528,98*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*1100,28*
89	597	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,0099792	93509,60	933,15
			Накладные расходы			*32963,41*	*328,95*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*69,12*
90	598	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,009954	342054,34	3404,81
			Накладные расходы			*12181,42*	*121,25*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*252,21*
91	599	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	1,5435	25250,95	38974,84

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3140,78*	*4847,79*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*2887,02*
92	600	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,5768	1472,15	42069,34
			Накладные расходы			*258,51*	*7387,39*
			Сметная прибыль			*109,05*	*3116,30*
93	601	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,5768	1600,52	45737,74
			Накладные расходы			*57,00*	*1628,88*
			Сметная прибыль			*118,36*	*3388,07*
			Раздел: Участок №12 улица ХоджановаL-354м.				
94	750	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19Демонтаж	км трубопровода	0,002	1892633,74	3785
			Накладные расходы			*634795,26*	*1270*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*280*
95	751	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	2,28	9933,52	22648
			Накладные расходы			*2884,33*	*6576*
			Сметная прибыль			*735,82*	*1678*
96	752	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	248	1344,23	333370
			Накладные расходы			*498,07*	*123521*
			Сметная прибыль			*99,57*	*24694*
97	753	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж решеток металлических	т	0,54	54490,13	29425
			Накладные расходы			*19745,49*	*10663*
			Сметная прибыль			*4036,31*	*2180*
98	754	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,54	452,65	244
			Накладные расходы			*16,12*	*9*
			Сметная прибыль			*33,53*	*18*
99	755	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	37,334	477,36	17822
			Накладные расходы			*17,00*	*635*
			Сметная прибыль			*35,36*	*1320*
100	756	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37,874	590,15	22352

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,02*	*796*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1656*
101	**757**	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**81,6**	**130,35**	**10637**
			Накладные расходы			*15,10*	*1232*
			Сметная прибыль			*9,66*	*788*
102	**758**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**17,136**	**590,15**	**10113**
			Накладные расходы			*21,02*	*360*
			Сметная прибыль			*43,71*	*749*
103	**759**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравийных**	**м3 конструкции**	**12,24**	**436,97**	**5349**
			Накладные расходы			*110,58*	*1354*
			Сметная прибыль			*32,37*	*396*
104	**760**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**22,644**	**178,59**	**4044**
			Накладные расходы			*6,36*	*144*
			Сметная прибыль			*13,23*	*300*
105	**761**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**22,644**	**590,15**	**13363**
			Накладные расходы			*21,02*	*476*
			Сметная прибыль			*43,71*	*990*
106	**762**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**424,8**	**203,43**	**86417**
			Накладные расходы			*39,19*	*16648*
			Сметная прибыль			*15,07*	*6401*
107	**763**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,744**	**2801,32**	**35700**
			Накладные расходы			*1026,21*	*13078*
			Сметная прибыль			*207,51*	*2644*
108	**764**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**12,744**	**203,43**	**2593**
			Накладные расходы			*39,19*	*499*
			Сметная прибыль			*15,07*	*192*
109	**765**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**765,702**	**590,15**	**451880**
			Накладные расходы			*21,02*	*16093*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,71*	*33473*
110	**766**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**437,544**	**27,36**	**11973**
			Накладные расходы			*6,23*	*2727*
			Сметная прибыль			*2,03*	*887*
111	**767**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**21,6**	**4120,06**	**88993**
			Накладные расходы			*811,93*	*17538*
			Сметная прибыль			*305,19*	*6592*
112	**768**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**16,32**	**4120,06**	**67239**
			Накладные расходы			*811,93*	*13251*
			Сметная прибыль			*305,19*	*4981*
113	**769**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**137,6**	**43,88**	**6038**
			Накладные расходы			*9,06*	*1246*
			Сметная прибыль			*3,25*	*447*
114	**770**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**137,6**	**1600,52**	**220231**
			Накладные расходы			*57,00*	*7843*
			Сметная прибыль			*118,56*	*16313*
115	**771**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**137,6**	**309,93**	**42647**
			Накладные расходы			*99,18*	*13648*
			Сметная прибыль			*22,96*	*3159*
116	**772**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотков от мусора**	**м3 грунта**	**4,2**	**2801,32**	**11766**
			Накладные расходы			*1026,21*	*4310*
			Сметная прибыль			*207,51*	*872*
117	**773**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**6,72**	**178,59**	**1200**
			Накладные расходы			*6,36*	*43*
			Сметная прибыль			*13,23*	*89*
118	**774**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**6,72**	**590,15**	**3966**
			Накладные расходы			*21,02*	*141*
			Сметная прибыль			*43,71*	*294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	775	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотко в из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	20,52	17462,00	358320
			Накладные расходы			*3785,08*	*77670*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*26542*
120	776	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	20,52	57600,86	1181970
			Накладные расходы			*2051,31*	*42093*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*87553*
121	777	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	293,76	1034,35	303852
			Накладные расходы			*162,50*	*47737*
			Сметная прибыль			*76,62*	*22508*
122	778	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	10	7544,09	75441
			Накладные расходы			*1884,97*	*18850*
			Сметная прибыль			*558,82*	*5588*
123	779	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д -8(v 0.11м3)	м3	1,1	49147,55	54062
			Накладные расходы			*1750,27*	*1925*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*4005*
124	780	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насып и (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,83	52265,11	566031
			Накладные расходы			*12220,46*	*132348*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*41928*
125	781	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.50 1-59/	шт	57	23272,82	1326551
			Накладные расходы			*828,80*	*47242*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*98263*
126	782	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битум ной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируем ой поверхности	125,28	3419,25	428364
			Накладные расходы			*546,15*	*68422*
			Сметная прибыль			*253,28*	*31731*
127	783	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	31,44	5036,21	158338
			Накладные расходы			*831,43*	*26140*
			Сметная прибыль			*373,05*	*11729*
128	784	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотро вых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных бло ков	3,12	17462,00	54481

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3785,08*	*11809*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*4036*
129	785	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	3,12	57600,86	179715
			Накладные расходы			*2051,31*	*6400*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*13312*
130	786	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	0,49	14180,80	6949
			Накладные расходы			*505,01*	*247*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*515*
131	787	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,04	15798,01	632
			Накладные расходы			*562,61*	*23*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*47*
132	788	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	6,24	716,97	4474
			Накладные расходы			*25,53*	*159*
			Сметная прибыль			*53,11*	*331*
133	789	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	12	2847,50	34170
			Накладные расходы			*1005,17*	*12062*
			Сметная прибыль			*210,93*	*2531*
134	790	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	12	25755,89	309071
			Накладные расходы			*917,23*	*11007*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*22894*
135	791	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	17,28	1034,35	17874
			Накладные расходы			*162,50*	*2808*
			Сметная прибыль			*76,62*	*1324*
136	792	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней	м	28	1948,28	54552
			Накладные расходы			*507,54*	*14211*
			Сметная прибыль			*144,32*	*4041*
137	793	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	1,456	35585,37	51812
			Накладные расходы			*1267,29*	*1845*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*3838*
138	794	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	1,4	21681,95	30355

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1495,12*	*2093*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*2248*
139	795	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	1,67	24741,85	41319
			Накладные расходы			*3122,65*	*5215*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*3061*
140	796	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,137	108115,75	14859
			Накладные расходы			*35099,78*	*4824*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*1101*
141	797	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,137	171597,50	23584
			Накладные расходы			*6111,02*	*840*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*1747*
142	798	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,01584	93509,60	1481
			Накладные расходы			*32963,41*	*522*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*110*
143	799	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0158	342054,34	5418
			Накладные расходы			*12181,42*	*193*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*401*
144	800	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	4,32	25250,95	109084
			Накладные расходы			*3140,78*	*13568*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*8080*
145	801	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,24	1472,15	18019
			Накладные расходы			*258,51*	*3164*
			Сметная прибыль			*109,05*	*1335*
146	802	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,24	1600,52	19590
			Накладные расходы			*57,00*	*698*
			Сметная прибыль			*118,56*	*1451*
147	803	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,771	86543,66	66736
			Накладные расходы			*3552,85*	*2740*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*4943*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	804	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	81,6	1141,17	93120
			Накладные расходы			*79,62*	*6497*
			Сметная прибыль			*84,53*	*6898*
149	805	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	81,6	725,00	59160
			Накладные расходы			*26,20*	*2138*
			Сметная прибыль			*53,70*	*4382*
150	806	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	81,6	1222,43	99750
			Накладные расходы			*82,56*	*6737*
			Сметная прибыль			*90,55*	*7389*
151	807	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	81,6	260,64	21269
			Накладные расходы			*9,41*	*768*
			Сметная прибыль			*19,31*	*1575*
152	808	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	200	1948,28	389656
			Накладные расходы			*507,54*	*101509*
			Сметная прибыль			*144,32*	*28863*
153	809	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	10,192	35585,37	362686
			Накладные расходы			*1267,29*	*12916*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*26866*
154	810	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,064	35585,37	2277
			Накладные расходы			*1267,29*	*81*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*169*
			Раздел: ФундаментыУчасток №14 улица Утепова(ВШОЗ)L-242м.				
155	874	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	204	130,35	26592
			Накладные расходы			*15,10*	*3081*
			Сметная прибыль			*9,66*	*1970*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	875	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	42,84	590,15	25282
			Накладные расходы			*21,02*	*900*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1873*
157	876	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	30,6	436,97	13371
			Накладные расходы			*110,58*	*3384*
			Сметная прибыль			*32,37*	*990*
158	877	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	0,36	1546,91	557
			Накладные расходы			*439,26*	*158*
			Сметная прибыль			*114,59*	*41*
159	878	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см	м3 конструкции	0,72	436,97	315
			Накладные расходы			*110,58*	*80*
			Сметная прибыль			*32,37*	*23*
160	879	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	58,608	178,59	10467
			Накладные расходы			*6,36*	*373*
			Сметная прибыль			*13,23*	*775*
161	880	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	58,608	590,15	34588
			Накладные расходы			*21,02*	*1232*
			Сметная прибыль			*43,71*	*2562*
162	881	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	266,4	203,43	54194
			Накладные расходы			*39,19*	*10440*
			Сметная прибыль			*15,07*	*4014*
163	882	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	7,992	2801,32	22388
			Накладные расходы			*1026,21*	*8202*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1658*
164	883	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,992	203,43	1626
			Накладные расходы			*39,19*	*313*
			Сметная прибыль			*15,07*	*120*
165	884	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	480,186	590,15	283383

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,02*	*10092*
			Сметная прибыль			*43,71*	*20991*
166	885	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	274,392	27,36	7509
			Накладные расходы			*6,23*	*1710*
			Сметная прибыль			*2,03*	*556*
167	886	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	7,3	4120,06	30076
			Накладные расходы			*811,93*	*5927*
			Сметная прибыль			*305,19*	*2228*
168	887	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	34,8	4120,06	143378
			Накладные расходы			*811,93*	*28255*
			Сметная прибыль			*305,19*	*10621*
169	888	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	88,8	43,88	3897
			Накладные расходы			*9,06*	*804*
			Сметная прибыль			*3,25*	*289*
170	889	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	88,8	1600,52	142126
			Накладные расходы			*57,00*	*5061*
			Сметная прибыль			*118,56*	*10528*
171	890	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,8	309,93	27522
			Накладные расходы			*99,18*	*8807*
			Сметная прибыль			*22,96*	*2039*
172	891	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	1,44	2801,32	4034
			Накладные расходы			*1026,21*	*1478*
			Сметная прибыль			*207,51*	*299*
173	892	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	2,304	178,59	411
			Накладные расходы			*6,36*	*15*
			Сметная прибыль			*13,23*	*30*
174	893	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,304	590,15	1360
			Накладные расходы			*21,02*	*48*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,71*	*101*
175	894	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	6,935	17462,00	121099
			Накладные расходы			*3785,08*	*26250*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*8970*
176	895	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740x480x2000	м3	6,935	57600,86	399462
			Накладные расходы			*2051,31*	*14226*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*29590*
177	896	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочна я битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	99,28	1034,35	102691
			Накладные расходы			*162,50*	*16133*
			Сметная прибыль			*76,62*	*7607*
178	897	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	14	7544,09	105617
			Накладные расходы			*1884,97*	*26390*
			Сметная прибыль			*558,82*	*7824*
179	898	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	1,54	49147,55	75687
			Накладные расходы			*1750,27*	*2695*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*5606*
180	899	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	20,14	52265,11	1052619
			Накладные расходы			*12220,46*	*246120*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*77972*
181	900	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	106	23272,82	2466919
			Накладные расходы			*828,80*	*87853*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*182735*
182	901	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	232,99	3419,25	796652
			Накладные расходы			*546,15*	*127247*
			Сметная прибыль			*253,28*	*59011*
183	902	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	58,48	5036,21	294518
			Накладные расходы			*831,43*	*48622*
			Сметная прибыль			*373,05*	*21816*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	903	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотро вых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных бло ков	11,44	17462,00	199765
			Накладные расходы			*3785,08*	*43301*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*14797*
185	904	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	11,44	57600,86	658954
			Накладные расходы			*2051,31*	*23467*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*48811*
186	905	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50,W2	м3	1,8	14180,80	25525
			Накладные расходы			*505,01*	*909*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*1891*
187	906	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,13	15798,01	2054
			Накладные расходы			*562,61*	*73*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*152*
188	907	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	22,88	716,97	16404
			Накладные расходы			*25,53*	*584*
			Сметная прибыль			*53,11*	*1215*
189	908	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	44	2847,50	125290
			Накладные расходы			*1005,17*	*44227*
			Сметная прибыль			*210,93*	*9281*
190	909	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	44	25755,89	1133259
			Накладные расходы			*917,23*	*40358*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*83945*
191	910	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	63,36	1034,35	65537
			Накладные расходы			*162,50*	*10296*
			Сметная прибыль			*76,62*	*4855*
192	911	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней	м	28	1948,28	54552
			Накладные расходы			*507,54*	*14211*
			Сметная прибыль			*144,32*	*4041*
193	912	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	1,456	35585,37	51812
			Накладные расходы			*1267,29*	*1845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2635,95*	*3838*
194	913	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	1,4	21681,95	30355
			Накладные расходы			*1495,12*	*2093*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*2248*
195	914	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	1,11	24741,85	27463
			Накладные расходы			*3122,65*	*3466*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*2034*
196	915	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,206	108115,75	22289
			Накладные расходы			*35099,78*	*7236*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*1651*
197	916	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталнобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,206	171597,50	35377
			Накладные расходы			*6111,02*	*1260*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*2620*
198	917	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,00792	93509,60	741
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
199	918	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0079	342054,34	2709
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*
200	919	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,6	1472,15	45048
			Накладные расходы			*258,51*	*7910*
			Сметная прибыль			*109,05*	*3337*
201	920	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,6	1600,52	48976
			Накладные расходы			*57,00*	*1744*
			Сметная прибыль			*118,56*	*3628*
			Раздел: Участок №17 улица Сатпаева(ул.Егизбаева),L-292м.				
202	1057	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19Демонтаж	км трубопровода	0,008	1892633,74	15141
			Накладные расходы			*634795,26*	*5078*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*1122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
203	1058	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	1,14	9933,52	11324
			Накладные расходы			*2884,33*	*3288*
			Сметная прибыль			*735,82*	*839*
204	1059	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-2(0,064м3)	м3 лотка	2,368	9933,52	23523
			Накладные расходы			*2884,33*	*6830*
			Сметная прибыль			*735,82*	*1742*
205	1060	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	32	1344,23	43015
			Накладные расходы			*498,07*	*15938*
			Сметная прибыль			*99,57*	*3186*
206	1061	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	11,501	477,36	5490
			Накладные расходы			*17,00*	*196*
			Сметная прибыль			*35,36*	*407*
207	1062	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,501	590,15	6787
			Накладные расходы			*21,02*	*242*
			Сметная прибыль			*43,71*	*503*
208	1063	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	27,6	130,35	3598
			Накладные расходы			*15,10*	*417*
			Сметная прибыль			*9,66*	*267*
209	1064	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,796	590,15	3421
			Накладные расходы			*21,02*	*122*
			Сметная прибыль			*43,71*	*253*
210	1065	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	4,14	436,97	1809
			Накладные расходы			*110,58*	*458*
			Сметная прибыль			*32,37*	*134*
211	1066	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	0,707	1546,91	1094
			Накладные расходы			*439,26*	*311*
			Сметная прибыль			*114,59*	*81*
212	1067	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см	м3 конструкции	1,414	436,97	618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*110,58*	*156*
			Сметная прибыль			*32,37*	*46*
213	**1068**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**11,583**	**178,59**	**2069**
			Накладные расходы			*6,36*	*74*
			Сметная прибыль			*13,23*	*153*
214	**1069**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**11,583**	**590,15**	**6836**
			Накладные расходы			*21,02*	*243*
			Сметная прибыль			*43,71*	*506*
215	**1070**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**334,8**	**203,43**	**68108**
			Накладные расходы			*39,19*	*13121*
			Сметная прибыль			*15,07*	*5045*
216	**1071**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами**	**м3 грунта**	**10,044**	**2801,32**	**28136**
			Накладные расходы			*1026,21*	*10307*
			Сметная прибыль			*207,51*	*2084*
217	**1072**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**10,044**	**203,43**	**2043**
			Накладные расходы			*39,19*	*394*
			Сметная прибыль			*15,07*	*151*
218	**1073**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**603,477**	**590,15**	**356143**
			Накладные расходы			*21,02*	*12683*
			Сметная прибыль			*43,71*	*26381*
219	**1074**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**344,844**	**27,36**	**9436**
			Накладные расходы			*6,23*	*2150*
			Сметная прибыль			*2,03*	*699*
220	**1075**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**25,6**	**4120,06**	**105474**
			Накладные расходы			*811,93*	*20786*
			Сметная прибыль			*305,19*	*7813*
221	**1076**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**5,52**	**4120,06**	**22743**
			Накладные расходы			*811,93*	*4482*
			Сметная прибыль			*305,19*	*1685*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
222	1077	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	111,6	43,88	4897
			Накладные расходы			*9,06*	*1011*
			Сметная прибыль			*3,25*	*363*
223	1078	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	111,6	1600,52	178617
			Накладные расходы			*57,00*	*6361*
			Сметная прибыль			*118,56*	*13231*
224	1079	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,6	309,93	34589
			Накладные расходы			*99,18*	*11069*
			Сметная прибыль			*22,96*	*2562*
225	1080	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотковот мусора	м3 грунта	0,78	2801,32	2185
			Накладные расходы			*1026,21*	*800*
			Сметная прибыль			*207,51*	*162*
226	1081	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	1,248	178,59	223
			Накладные расходы			*6,36*	*8*
			Сметная прибыль			*13,23*	*17*
227	1082	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,248	590,15	737
			Накладные расходы			*21,02*	*26*
			Сметная прибыль			*43,71*	*55*
228	1083	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	20,477	17462,00	357569
			Накладные расходы			*3785,08*	*77507*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*26487*
229	1084	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1,Б-2	м3	20,477	57600,86	1179493
			Накладные расходы			*2051,31*	*42005*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*87370*
230	1085	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	348,16	1034,35	360121
			Накладные расходы			*162,50*	*56578*
			Сметная прибыль			*76,62*	*26676*
231	1086	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	28	7544,09	211235

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1884,97*	*52779*
			Сметная прибыль			*558,82*	*15647*
232	1087	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	3,08	49147,55	151374
			Накладные расходы			*1750,27*	*5391*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*11213*
233	1088	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насып и (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,99	52265,11	208538
			Накладные расходы			*12220,46*	*48760*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*15447*
234	1089	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	21	23272,82	488729
			Накладные расходы			*828,80*	*17405*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*36202*
235	1090	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,16	3419,25	157833
			Накладные расходы			*546,15*	*25210*
			Сметная прибыль			*253,28*	*11691*
236	1091	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	11,58	5036,21	58319
			Накладные расходы			*831,43*	*9628*
			Сметная прибыль			*373,05*	*4320*
237	1092	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блок ов	0,52	17462,00	9080
			Накладные расходы			*3785,08*	*1968*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*673*
238	1093	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	0,52	57600,86	29952
			Накладные расходы			*2051,31*	*1067*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*2219*
239	1094	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	0,08	14180,80	1134
			Накладные расходы			*505,01*	*40*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*84*
240	1095	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,01	15798,01	158
			Накладные расходы			*562,61*	*6*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	1096	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	1,04	716,97	746
			Накладные расходы			*25,53*	*27*
			Сметная прибыль			*53,11*	*55*
242	1097	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	2	2847,50	5695
			Накладные расходы			*1005,17*	*2010*
			Сметная прибыль			*210,93*	*422*
243	1098	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	2	25755,89	51512
			Накладные расходы			*917,23*	*1834*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*3816*
244	1099	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	2,88	1034,35	2979
			Накладные расходы			*162,50*	*468*
			Сметная прибыль			*76,62*	*221*
245	1100	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	16	1948,28	31173
			Накладные расходы			*507,54*	*8121*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2309*
246	1101	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,832	35585,37	29607
			Накладные расходы			*1267,29*	*1054*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*2193*
247	1102	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	0,8	21681,95	17346
			Накладные расходы			*1495,12*	*1196*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*1285*
248	1103	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бет она	1,39	24741,85	34391
			Накладные расходы			*3122,65*	*4340*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*2547*
249	1104	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,326	108115,75	35291
			Накладные расходы			*35099,78*	*11457*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*2614*
250	1105	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,326	171597,50	56013
			Накладные расходы			*6111,02*	*1995*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12710,93*	*4149*
251	1106	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,01584	93509,60	1481
			Накладные расходы			*32963,41*	*522*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*110*
252	1107	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0158	342054,34	5418
			Накладные расходы			*12181,42*	*193*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*401*
253	1108	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,14	1472,15	6095
			Накладные расходы			*258,51*	*1070*
			Сметная прибыль			*109,05*	*451*
254	1109	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,14	1600,52	6626
			Накладные расходы			*57,00*	*236*
			Сметная прибыль			*118,56*	*491*
							57 270 443
			ИТОГО				57 270 443
			Прямые затраты				57 270 443
			Итого с временными		1,04 %	595 613	57 866 055
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	1 301 986	59 168 041
			в том числе в текущих ценах на 2018 год , К=1,0599383		К=1,0599383		62 714 473
			Итого с НДС		12 %	7 525 737	70 240 210

Принял: _____ Сдал: _____

Технадзор: _____

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись _____

Сдал объемы подтверждаю

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050240003614
080340001954

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 с/к 2017-09-28

Номер документа	Дата составления
00000000004	17.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе			тенге	1	46 640 726,00	46 640 726,00	4 997 220,64
				Итого	1	x	46 640 726,00	4 997 220,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №6 от 17.04.2018

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			68 с/к	2017-09-28				
	стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1					НДС	
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**264 479 221**	**41 643 505**							**4 997 221**	**46 640 726**
Всего за апрель 2018 год	**264 479 221**	**41 643 505**							**4 997 221**	**46 640 726**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Темешев А.С.

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

Бедебай Ж.

АКТ № ___ «____»_____2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за апрель 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за апрель, тенге	46 640 726
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 332 036,3
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	217 838 495
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	46 640 726
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	46 640 726
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	44 308 689,7

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А.С. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети в ливневой канализации в Бостандыкском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 с/к** от **2017-09-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 улица Жандосова. L-1326м.				
1	1	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.(v-0,19м3)Демонтаж	км трубопроводя	0,008	1892633,74	15141
			Накладные расходы			*634795,26*	*5078*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*1122*
2	2	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19м3)	м3 лотка	1,14	9933,52	11324
			Накладные расходы			*2884,33*	*3288*
			Сметная прибыль			*735,82*	*839*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков из бортовых бето нных камней(v=0,052м3)	м	8	1344,23	10754
			Накладные расходы			*498,07*	*3985*
			Сметная прибыль			*99,57*	*797*
4	4	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	7,382	477,36	3524
			Накладные расходы			*17,00*	*126*
			Сметная прибыль			*35,36*	*261*
5	5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,382	590,15	4357
			Накладные расходы			*21,02*	*155*
			Сметная прибыль			*43,71*	*323*
6	6	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самох одными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	328,8	130,35	42861
			Накладные расходы			*15,10*	*4965*
			Сметная прибыль			*9,66*	*3175*
7	7	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гр узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	69,048	590,15	40749
			Накладные расходы			*21,02*	*1451*
			Сметная прибыль			*43,71*	*3018*
8	8	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	49,32	436,97	21552
			Накладные расходы			*110,58*	*5454*
			Сметная прибыль			*32,37*	*1596*
9	9	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	1,74	1546,91	2692
			Накладные расходы			*439,26*	*764*
			Сметная прибыль			*114,59*	*199*
10	10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС т ротуаров до 10см	м3 конструкции	3,48	436,97	1521
			Накладные расходы			*110,58*	*385*
			Сметная прибыль			*32,37*	*113*
11	11	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	100,899	178,59	18019
			Накладные расходы			*6,36*	*642*
			Сметная прибыль			*13,23*	*1335*
12	12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	100,899	590,15	59546
			Накладные расходы			*21,02*	*2121*
			Сметная прибыль			*43,71*	*4411*
13	13	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1344	203,43	273409
			Накладные расходы			*39,19*	*52671*
			Сметная прибыль			*15,07*	*20253*
14	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,32	2801,32	112949
			Накладные расходы			*1026,21*	*41377*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *Накладные расходы*	м3	40,32	*207,51* 203,43	*8367* 8202
16	16	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *Накладные расходы*	т	2422,56	*39,19* *15,07* 590,15	*1580* *608* 1429678
17	17	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Работа на отвале 2 группы грунтов *Накладные расходы*	м3	1384,32	*21,02* *43,71* 27,36	*50914* *105902* 37881
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство *Накладные расходы*	м3 основания	84,9	*6,23* *2,03* 4120,06	*8629* *2806* 349793
19	19	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основаниепод трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство *Накладные расходы*	м3 основания	65,04	*811,93* *305,19* 4120,06	*68933* *25911* 267969
20	20	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *Накладные расходы*	м3 грунта	488,2	*811,93* *305,19* 43,88	*52808* *19850* 21423
21	21	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014 *Накладные расходы*	м3	488,2	*9,06* *3,25* 1600,52	*4422* *1587* 781371
22	22	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *Накладные расходы*	м3 уплотненного грунта	488,2	*57,00* *118,56* 309,93	*27827* *57879* 151310
23	23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Прочистка существующих лотков от мусора *Накладные расходы*	м3 грунта	12,36	*99,18* *22,96* 2801,32	*48421* *11208* 34624
24	24	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Мусор. Погрузка *Накладные расходы*	т	19,776	*1026,21* *207,51* 178,59	*12684* *2565* 3532
25	25	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *Накладные расходы*	т	19,776	*6,36* *13,23* 590,15	*126* *262* 11671
26	26	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Сооруженияводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *Накладные расходы*	м3 лотка	80,655	*21,02* *43,71* 17462,00	*416* *865* 1408398
27	27	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000 *Накладные расходы*	м3	80,655	*3785,08* *1293,48* 57600,86	*305286* *104326* 4645798
28	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/ *Накладные расходы*	м2	1154,64	*2051,31* *4266,73* 1034,35	*165449* *344133* 1194306
29	29	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Укладка плит покрытийлотков *Накладные расходы*	шт	50	*162,50* *76,62* 7544,09	*187634* *88467* 377205
30	30	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0,11м3) *Накладные расходы*	м3	5,5	*1884,97* *558,82* 49147,55	*94248* *27941* 270312
31	31	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м *Накладные расходы*	м3 железобетона звеньев	44,27	*1750,27* *3640,56* 52265,11	*9626* *20023* 2313776
32	32	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ *Накладные расходы*	шт	233	*12220,46* *3871,49* 23272,82	*541000* *171391* 5422566
33	33	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *Накладные расходы*	м2 изолируемой поверхности	512,13	*828,80* *1723,91* 3419,25	*193111* *401672* 1751103
			Сметная прибыль			*546,15* *253,28*	*279699* *129711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	128,54	5036,21	647354
			Накладные расходы			*831,43*	*106872*
			Сметная прибыль			*373,05*	*47952*
35	35	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	14,04	17462,00	245167
			Накладные расходы			*3785,08*	*53143*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*18160*
36	36	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	14,04	57600,86	808716
			Накладные расходы			*2051,31*	*28800*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*59905*
37	37	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50 , W2,	м3	2,21	14180,80	31340
			Накладные расходы			*305,01*	*1116*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*2321*
38	38	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,16	15798,01	2528
			Накладные расходы			*562,61*	*90*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*187*
39	39	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	28,08	716,97	20133
			Накладные расходы			*25,53*	*717*
			Сметная прибыль			*53,11*	*1491*
40	40	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	54	2847,50	153765
			Накладные расходы			*1005,17*	*54279*
			Сметная прибыль			*210,93*	*11390*
41	41	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	54	25755,89	1390818
			Накладные расходы			*917,23*	*49531*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*103024*
42	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	77,76	1034,35	80431
			Накладные расходы			*162,50*	*12636*
			Сметная прибыль			*76,62*	*5958*
43	43	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	100	1948,28	194828
			Накладные расходы			*507,54*	*50754*
			Сметная прибыль			*144,32*	*14432*
44	44	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР1 00,30,18	м3	5,2	35585,37	185044
			Накладные расходы			*1267,29*	*6590*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*13707*
45	45	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	5	21681,95	108410
			Накладные расходы			*1495,12*	*7476*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*8030*
46	46	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	5,6	24741,85	138554
			Накладные расходы			*3122,65*	*17487*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*10263*
47	47	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	52	1948,28	101311
			Накладные расходы			*507,54*	*26392*
			Сметная прибыль			*144,32*	*7504*
48	48	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые(пор кирпич) БР100,20,8(v-0,016)	м3	0,832	35585,37	29607
			Накладные расходы			*1267,29*	*1054*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*2193*
49	49	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см	м3	2,08	23907,14	49727
			Накладные расходы			*3092,93*	*6433*
			Сметная прибыль			*1770,90*	*3683*
50	50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания	м3	2,08	5239,14	10897
			Накладные расходы			*942,68*	*1961*
			Сметная прибыль			*388,08*	*807*
51	51	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,58412	108115,75	63153
			Накладные расходы			*35099,78*	*20502*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*4678*
52	52	23-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,5841	171597,50	100234
			Накладные расходы			*6111,02*	*3570*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*7425*
53	53	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,03168	93509,60	2962
			Накладные расходы			*32963,41*	*1044*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*219*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетки ограждения	т	0,0317	342054,34	10836
			Накладные расходы			*12181,42*	*386*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*803*
55	55	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 в ручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	42,3	25250,95	1068115
			Накладные расходы			*3140,78*	*132855*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*79120*
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий ной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,32	1472,15	72607
			Накладные расходы			*258,51*	*12750*
			Сметная прибыль			*109,05*	*5378*
57	57	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,32	1600,52	78937
			Накладные расходы			*57,00*	*2811*
			Сметная прибыль			*118,56*	*5847*
			Раздел: Участок №20 улица Байшешек, L-1108м.				
181	1269	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-2(0,064м3)	м3 лотка	0,832	9933,52	8265
			Накладные расходы			*2884,33*	*2400*
			Сметная прибыль			*735,82*	*612*
182	1270	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков из железобетона	м3 лотка	3,36	9933,52	33377
			Накладные расходы			*2884,33*	*9691*
			Сметная прибыль			*735,82*	*2472*
183	1271	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж решеток металлических	т	0,12	54490,13	6539
			Накладные расходы			*19745,49*	*2369*
			Сметная прибыль			*4036,31*	*484*
184	1272	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,12	452,65	54
			Накладные расходы			*16,12*	*2*
			Сметная прибыль			*33,53*	*4*
185	1273	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	46	1344,23	61835
			Накладные расходы			*498,07*	*22911*
			Сметная прибыль			*99,57*	*4580*
186	1274	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	17,798	477,36	8496
			Накладные расходы			*17,00*	*303*
			Сметная прибыль			*35,36*	*629*
187	1275	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,918	590,15	10575
			Накладные расходы			*21,02*	*377*
			Сметная прибыль			*43,71*	*783*
188	1276	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	1092	130,35	142348
			Накладные расходы			*15,10*	*16490*
			Сметная прибыль			*9,66*	*10544*
189	1277	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	229,32	590,15	135334
			Накладные расходы			*21,02*	*4820*
			Сметная прибыль			*43,71*	*10025*
190	1278	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	163,8	436,97	71576
			Накладные расходы			*110,58*	*18114*
			Сметная прибыль			*32,37*	*5302*
191	1279	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	4,56	1546,91	7054
			Накладные расходы			*439,26*	*2003*
			Сметная прибыль			*114,59*	*523*
192	1280	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см	м3 конструкции	9,12	436,97	3985
			Накладные расходы			*110,58*	*1009*
			Сметная прибыль			*32,37*	*295*
193	1281	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	328,338	178,59	58637
			Накладные расходы			*6,36*	*2088*
			Сметная прибыль			*13,23*	*4344*
194	1282	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	328,338	590,15	193769
			Накладные расходы			*21,02*	*6901*
			Сметная прибыль			*43,71*	*14353*
195	1283	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1329,6	203,43	270480
			Накладные расходы			*39,19*	*52107*
			Сметная прибыль			*15,07*	*20036*
196	1284	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления откосами	м3 грунта	39,888	2801,32	111739

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1026,21*	*40934*
			Сметная прибыль			*207,51*	*8277*
197	1285	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-сам освалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	39.888	203.43	8114
			Накладные расходы			*39,19*	*1563*
			Сметная прибыль			*15,07*	*601*
198	1286	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1198,302	590,15	1414360
			Накладные расходы			*21,02*	*50369*
			Сметная прибыль			*43,71*	*104767*
199	1287	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1369,488	27,36	37475
			Накладные расходы			*6,23*	*8537*
			Сметная прибыль			*2,03*	*2776*
200	1288	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	19,8	4120,06	81577
			Накладные расходы			*811,93*	*16076*
			Сметная прибыль			*305,19*	*6043*
201	1289	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	218,4	4120,06	899822
			Накладные расходы			*811,93*	*177326*
			Сметная прибыль			*305,19*	*66653*
202	1290	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	443,2	43,88	19449
			Накладные расходы			*9,06*	*4014*
			Сметная прибыль			*3,25*	*1441*
203	1291	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	443,2	1600,52	709348
			Накладные расходы			*57,00*	*25262*
			Сметная прибыль			*118,56*	*52544*
204	1292	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	443,2	309,93	137363
			Накладные расходы			*99,18*	*43958*
			Сметная прибыль			*22,96*	*10175*
205	1293	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	18,81	17462,00	328460
			Накладные расходы			*3785,08*	*71197*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*24330*
206	1294	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	18,81	57600,86	1083472
			Накладные расходы			*2051,31*	*38585*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*80257*
207	1295	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	269,28	1034,35	278531
			Накладные расходы			*162,50*	*43759*
			Сметная прибыль			*76,62*	*20632*
208	1296	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	72	7544,09	543175
			Накладные расходы			*1884,97*	*135718*
			Сметная прибыль			*558,82*	*40235*
209	1297	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д -8(v 0.11м3)	м3	7,92	49147,55	389249
			Накладные расходы			*1750,27*	*13862*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*28833*
			Раздел: Участок №22 улица Арайлы,938м.				
214	1432	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19Демонтаж	км трубопровода	0,01	1892633,74	18926
			Накладные расходы			*634795,26*	*6348*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*1402*
215	1433	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400 мм.v=0,152м3Демонтаж	км трубопровода	0,005	1892633,74	9463
			Накладные расходы			*634795,26*	*3174*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*701*
216	1434	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж арыка из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	842	1344,23	1131845
			Накладные расходы			*498,07*	*419373*
			Сметная прибыль			*99,57*	*83840*
217	1435	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	14	1344,23	18819
			Накладные расходы			*498,07*	*6973*
			Сметная прибыль			*99,57*	*1394*
218	1436	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит покрытий лотков	м3 сборных конструкций	1,716	15542,00	26670
			Накладные расходы			*4797,18*	*8232*
			Сметная прибыль			*1151,26*	*1976*
219	1437	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж упорных плит бетонных	м3	15,6	31172,28	486288
			Накладные расходы			*9121,00*	*142288*
			Сметная прибыль			*2309,06*	*36021*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
220	1438	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонного откоса	м3	8,4	5989,11	50309
			Накладные расходы			*2006,51*	*16855*
			Сметная прибыль			*443,64*	*3727*
221	1439	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	174,931	477,36	83505
			Накладные расходы			*17,00*	*2974*
			Сметная прибыль			*35,36*	*6186*
222	1440	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	226,931	590,15	133924
			Накладные расходы			*21,02*	*4769*
			Сметная прибыль			*43,71*	*9920*
223	1441	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами ширинной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	130,8	130,35	17050
			Накладные расходы			*15,10*	*1975*
			Сметная прибыль			*9,66*	*1263*
224	1442	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,468	590,15	16210
			Накладные расходы			*21,02*	*577*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1201*
225	1443	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	19,62	436,97	8573
			Накладные расходы			*110,58*	*2170*
			Сметная прибыль			*32,37*	*635*
226	1444	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	36,297	178,59	6482
			Накладные расходы			*6,36*	*231*
			Сметная прибыль			*13,23*	*480*
227	1445	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,297	590,15	21421
			Накладные расходы			*21,02*	*763*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1587*
228	1446	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1125,6	203,43	228980
			Накладные расходы			*39,19*	*44112*
			Сметная прибыль			*15,07*	*16961*
229	1447	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,768	2801,32	94595
			Накладные расходы			*1026,21*	*34653*
			Сметная прибыль			*207,51*	*7007*
230	1448	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,768	203,43	6869
			Накладные расходы			*39,19*	*1323*
			Сметная прибыль			*15,07*	*509*
231	1449	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2028,894	590,15	1197355
			Накладные расходы			*21,02*	*42641*
			Сметная прибыль			*43,71*	*88693*
232	1450	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1159,368	27,36	31726
			Накладные расходы			*6,23*	*7227*
			Сметная прибыль			*2,03*	*2350*
233	1451	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	82,9	4120,06	341553
			Накладные расходы			*811,93*	*67309*
			Сметная прибыль			*305,19*	*25300*
234	1452	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основаниепод трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Ус тройство	м3 основания	26,16	4120,06	107781
			Накладные расходы			*811,93*	*21240*
			Сметная прибыль			*305,19*	*7984*
235	1453	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме шении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	375,2	43,88	16465
			Накладные расходы			*9,06*	*3398*
			Сметная прибыль			*3,25*	*1220*
236	1454	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	375,2	1600,52	600513
			Накладные расходы			*57,00*	*21386*
			Сметная прибыль			*118,56*	*44482*
237	1455	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	375,2	309,93	116288
			Накладные расходы			*99,18*	*37214*
			Сметная прибыль			*22,96*	*8614*
238	1456	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотко в из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	78,755	17462,00	1375220
			Накладные расходы			*3785,08*	*298094*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*101868*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
239	1457	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	78,755	57600,86	4536356
			Накладные расходы			*2051,31*	*161551*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*336026*
240	1458	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	1127,44	1034,35	1166172
			Накладные расходы			*162,50*	*183214*
			Сметная прибыль			*76,62*	*86383*
241	1459	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	418	7544,09	3153431
			Накладные расходы			*1884,97*	*787917*
			Сметная прибыль			*558,82*	*233587*
242	1460	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0,11м3)	м3	45,98	49147,55	2259804
			Накладные расходы			*1750,27*	*80477*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*167393*
243	1461	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	18,05	52265,11	943385
			Накладные расходы			*12220,46*	*220579*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*69880*
244	1462	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	95	23272,82	2210918
			Накладные расходы			*828,80*	*78736*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*163772*
245	1463	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	208,81	3419,25	713974
			Накладные расходы			*546,15*	*114041*
			Сметная прибыль			*253,28*	*52887*
246	1464	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	52,41	5036,21	263948
			Накладные расходы			*831,43*	*43575*
			Сметная прибыль			*373,05*	*19552*
247	1465	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	4,16	17462,00	72642
			Накладные расходы			*3785,08*	*15746*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*5381*
248	1466	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	4,16	57600,86	239620
			Накладные расходы			*2051,31*	*8533*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*17750*
249	1467	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	0,66	14180,80	9359
			Накладные расходы			*505,01*	*333*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*693*
250	1468	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,05	15798,01	790
			Накладные расходы			*562,61*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1170,22*	*59*
251	1469	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	8,32	716,97	5965
			Накладные расходы			*25,53*	*212*
			Сметная прибыль			*53,11*	*442*
252	1470	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	16	2847,50	45560
			Накладные расходы			*1005,17*	*16083*
			Сметная прибыль			*210,93*	*3375*
253	1471	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	16	25755,89	412094
			Накладные расходы			*917,23*	*14676*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*30525*
254	1472	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	23,04	1034,35	23832
			Накладные расходы			*162,50*	*3744*
			Сметная прибыль			*76,62*	*1765*
255	1473	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	44	1948,28	85724
			Накладные расходы			*507,54*	*22332*
			Сметная прибыль			*144,32*	*6350*
256	1474	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР1 00.30.18	м3	2,288	35585,37	81419
			Накладные расходы			*1267,29*	*2900*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*6031*
257	1475	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	2,2	21681,95	47700
			Накладные расходы			*1495,12*	*3289*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*3533*
258	1476	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	4,69	24741,85	116039
			Накладные расходы			*3122,65*	*14645*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*8596*
259	1477	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,06872	108115,75	7430
			Накладные расходы			*35099,78*	*2412*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*550*
260	1478	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталинобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0687	171597,50	11792
			Накладные расходы			*6111,02*	*420*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*873*
261	1479	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,03168	93509,60	2962
			Накладные расходы			*32963,41*	*1044*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*219*
262	1480	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0317	342054,34	10836
			Накладные расходы			*12181,42*	*386*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*803*
263	1481	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	41,45	25250,95	1046652
			Накладные расходы			*3140,78*	*130185*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*77530*
264	1482	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,62	1472,15	28884
			Накладные расходы			*258,51*	*5072*
			Сметная прибыль			*109,05*	*2140*
265	1483	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,62	1600,52	31402
			Накладные расходы			*57,00*	*1118*
			Сметная прибыль			*118,56*	*2326*
							57 427 083
			ИТОГО				57 427 083
			Прямые затраты				57 427 083
			Итого с временными		1,04 %	597 242	58 024 325
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	1 305 547	59 329 872
			в том числе в текущих ценах на 2018 год (К=1,0599383)		К=1,0599383		62 886 004
			Итого с НДС		12 %	7 546 320	70 432 324,07
			ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ. СКИДКА ТЕНДЕРНАЯ				23 791 598,48
			ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				46 640 726
			в том числе в НДС				5 596 887

Для АКТов формы №2

«____» _____ 20____

Принял _____ Сдал _____

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3** — **080340001954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 с/к 2017-09-28

Номер документа	Дата составления
00000000005	25.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе			тенге	1	27 436 901,00	27 436 901,00	2 939 667,96
				Итого	1	x	27 436 901,00	2 939 667,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2018

М.П.

АКТ № 8 «25» 04 2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за апрель 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за апрель, тенге	27 436 901
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 371 845,065
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	264 479 221
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	27 436 901
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	27 436 901
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	26 065 055,935

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Мусаев Б.А._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж._____

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №7 от 24.04.2018

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			68 с/к	2017-09-28				
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1					НДС	
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**291 916 122**	**24 497 233**							**2 939 668**	**27 436 901**
Всего за апрель 2018 год	**291 916 122**	**24 497 233**							**2 939 668**	**27 436 901**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Мусаев Б.А.

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

Бедебай Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 с/к от 2017-09-28

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 улица Мынбаева.L581м				
58	155	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	3,15252	86543,66	272831
			Накладные расходы			*3552,85*	*11200*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*20210*
59	156	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	333,6	1141,17	380696
			Накладные расходы			*79,62*	*26561*
			Сметная прибыль			*84,53*	*28200*
60	157	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	333,6	725,00	241859
			Накладные расходы			*26,20*	*8740*
			Сметная прибыль			*53,70*	*17915*
61	158	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	333,6	1222,43	407803
			Накладные расходы			*82,56*	*27543*
			Сметная прибыль			*90,55*	*30208*
62	159	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	333,6	260,64	86951
			Накладные расходы			*9,41*	*3139*
			Сметная прибыль			*19,31*	*6441*
63	160	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	0,48	1472,15	707
			Накладные расходы			*258,51*	*124*
			Сметная прибыль			*109,03*	*52*
64	161	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,48	1600,52	768
			Накладные расходы			*57,00*	*27*
			Сметная прибыль			*118,56*	*57*
65	162	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,8	1231,38	5911
			Накладные расходы			*142,41*	*684*
			Сметная прибыль			*91,21*	*438*
66	163	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нор мам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	4,8	784,31	3765
			Накладные расходы			*91,10*	*437*
			Сметная прибыль			*58,10*	*279*
67	164	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	214	1948,28	416932
			Накладные расходы			*507,54*	*108614*
			Сметная прибыль			*144,32*	*30884*
68	165	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	10,192	35585,37	362686
			Накладные расходы			*1267,29*	*12916*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*26866*
69	166	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0,016)	м3	0,288	35585,37	10249
			Накладные расходы			*1267,29*	*365*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*759*
			Раздел: Участок №3 улица Катаева L-696м.				
70	224	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	1,65564	86543,66	143285
			Накладные расходы			*3552,85*	*5882*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*10614*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	225	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	175,2	1141,17	199934
			Накладные расходы			*79,62*	*13949*
			Сметная прибыль			*84,53*	*14810*
72	226	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	175,2	725,00	127019
			Накладные расходы			*26,20*	*4590*
			Сметная прибыль			*53,70*	*9409*
73	227	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	175,2	1222,43	214170
			Накладные расходы			*82,56*	*14465*
			Сметная прибыль			*90,55*	*15864*
74	228	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	175,2	260,64	45665
			Накладные расходы			*9,41*	*1648*
			Сметная прибыль			*19,31*	*3383*
75	229	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	62	1948,28	120793
			Накладные расходы			*507,54*	*31468*
			Сметная прибыль			*144,32*	*8948*
76	230	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	3,224	35585,37	114727
			Накладные расходы			*1267,29*	*4086*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*8498*
			Раздел: Участок №4 улица Торайгырова (гаражи) L-140м.				
77	280	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,32886	86543,66	28461
			Накладные расходы			*3552,85*	*1168*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*2108*
78	281	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	34,8	1141,17	39713
			Накладные расходы			*79,62*	*2771*
			Сметная прибыль			*84,53*	*2942*
79	282	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки т абл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	34,8	725,00	25230
			Накладные расходы			*26,20*	*912*
			Сметная прибыль			*53,70*	*1869*
80	283	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	34,8	1222,43	42541
			Накладные расходы			*82,56*	*2873*
			Сметная прибыль			*90,55*	*3151*
81	284	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	34,8	260,64	9070
			Накладные расходы			*9,41*	*327*
			Сметная прибыль			*19,31*	*672*
82	285	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	14	1948,28	27276
			Накладные расходы			*507,54*	*7106*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2020*
83	286	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,728	35585,37	25906
			Накладные расходы			*1267,29*	*923*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1919*
			Раздел: Участок №5 улица Торайгырова(юг) L-277м.				
84	336	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,15876	86543,66	13740
			Накладные расходы			*3552,85*	*564*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*1018*
85	337	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16,8	1141,17	19172
			Накладные расходы			*79,62*	*1338*
			Сметная прибыль			*84,53*	*1420*
86	338	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	16,8	725,00	12180
			Накладные расходы			*26,20*	*440*
			Сметная прибыль			*53,70*	*902*
87	339	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	16,8	1222,43	20537
			Накладные расходы			*82,56*	*1387*
			Сметная прибыль			*90,55*	*1521*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	340	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	16,8	260,64	4379
			Накладные расходы			*9,41*	*158*
			Сметная прибыль			*19,31*	*324*
89	341	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройствокруглых колодцев из сборного железобетона в сухихгрунтах	м3	1,555	40974,27	63715
			Накладные расходы			*9261,81*	*14402*
			Сметная прибыль			*3035,13*	*4720*
90	342	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9(0,4м3)	шт.	3	15963,14	47889
			Накладные расходы			*568,49*	*1705*
			Сметная прибыль			*1182,46*	*3547*
91	343	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15(0,27м3)	шт.	1	17075,73	17076
			Накладные расходы			*608,11*	*608*
			Сметная прибыль			*1264,87*	*1265*
92	344	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6(0,02м3)	шт.	1	1905,37	1905
			Накладные расходы			*67,86*	*68*
			Сметная прибыль			*141,14*	*141*
93	345	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3(0,05)	шт.	1	3424,70	3425
			Накладные расходы			*121,96*	*122*
			Сметная прибыль			*253,68*	*254*
94	346	21-040102-0105 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП 3(0,015)	шт.	4	1491,41	5966
			Накладные расходы			*53,11*	*212*
			Сметная прибыль			*110,37*	*442*
95	347	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18029,06	18029
			Накладные расходы			*642,06*	*642*
			Сметная прибыль			*1335,49*	*1335*
96	348	11-230501-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумномастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14	3642,09	50989
			Накладные расходы			*466,97*	*6538*
			Сметная прибыль			*269,78*	*3777*
97	349	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	18848,31	9424
			Накладные расходы			*1394,21*	*697*
			Сметная прибыль			*1396,17*	*698*
98	350	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска щебеночная	м3	1,25	7940,03	9925
			Накладные расходы			*1959,43*	*2449*
			Сметная прибыль			*588,15*	*735*
			Раздел: Участок №6, улица Дунаевского L-307м.				
99	415	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,53298	86543,66	46126
			Накладные расходы			*3552,85*	*1894*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*3417*
100	416	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	56,4	1141,17	64362
			Накладные расходы			*79,62*	*4491*
			Сметная прибыль			*84,53*	*4768*
101	417	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	56,4	725,00	40890
			Накладные расходы			*26,20*	*1478*
			Сметная прибыль			*53,70*	*3029*
102	418	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф альтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	56,4	1222,43	68945
			Накладные расходы			*82,56*	*4657*
			Сметная прибыль			*90,55*	*5107*
103	419	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	56,4	260,64	14700
			Накладные расходы			*9,41*	*531*
			Сметная прибыль			*19,31*	*1089*
			Раздел: Участок №7 улица Дунаевского L-283м.				
104	470	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,13608	86543,66	11777
			Накладные расходы			*3552,85*	*483*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*872*
105	471	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,4	1141,17	16433
			Накладные расходы			*79,62*	*1147*
			Сметная прибыль			*84,53*	*1217*
106	472	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	14,4	725,00	10440

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,20*	*377*
			Сметная прибыль			*53,70*	*773*
107	473	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	14,4	1222,43	17603
			Накладные расходы			*82,56*	*1189*
			Сметная прибыль			*90,55*	*1304*
108	474	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	14,4	260,64	3753
			Накладные расходы			*9,41*	*135*
			Сметная прибыль			*19,31*	*278*
			Раздел: Участок №9 улица 20линия, L-508м.				
109	602	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БИД 90/130(7л.на 1м2)	т	2,85768	86543,66	247314
			Накладные расходы			*3552,85*	*10153*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*18320*
110	603	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	302,4	1141,17	345091
			Накладные расходы			*79,62*	*24077*
			Сметная прибыль			*84,53*	*25562*
111	604	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	302,4	725,00	219239
			Накладные расходы			*26,20*	*7923*
			Сметная прибыль			*53,70*	*16240*
112	605	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	302,4	1222,43	369664
			Накладные расходы			*82,56*	*24967*
			Сметная прибыль			*90,55*	*27382*
113	606	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	302,4	260,64	78819
			Накладные расходы			*9,41*	*2845*
			Сметная прибыль			*19,31*	*5838*
			Раздел: Участок №10 улица Касымова ,L-372м.				
114	660	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БИД 90/130(7л.на 1м2)	т	1,38348	86543,66	119731
			Накладные расходы			*3552,85*	*4915*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*8869*
115	661	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	146,4	1141,17	167068
			Накладные расходы			*79,62*	*11656*
			Сметная прибыль			*84,53*	*12375*
116	662	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	146,4	725,00	106139
			Накладные расходы			*26,20*	*3836*
			Сметная прибыль			*53,70*	*7862*
117	663	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	146,4	1222,43	178964
			Накладные расходы			*82,56*	*12087*
			Сметная прибыль			*90,55*	*13257*
118	664	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	146,4	260,64	38158
			Накладные расходы			*9,41*	*1377*
			Сметная прибыль			*19,31*	*2827*
119	665	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	108	1948,28	210414
			Накладные расходы			*507,54*	*54815*
			Сметная прибыль			*144,32*	*15586*
120	666	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	5,616	35585,37	199847
			Накладные расходы			*1267,29*	*7117*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*14804*
121	667	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	2,84	1472,15	4181
			Накладные расходы			*258,51*	*734*
			Сметная прибыль			*109,05*	*310*
122	668	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,84	1600,52	4545
			Накладные расходы			*57,00*	*162*
			Сметная прибыль			*118,56*	*337*
123	669	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонноймеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,4	1231,38	34971
			Накладные расходы			*142,41*	*4044*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*91,21*	*2590*
124	670	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	28,4	784,31	22274
			Накладные расходы			*91,10*	*2587*
			Сметная прибыль			*58,10*	*1650*
125	671	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	24	1948,28	46759
			Накладные расходы			*507,54*	*12181*
			Сметная прибыль			*144,32*	*3464*
126	672	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,384	35585,37	13665
			Накладные расходы			*1267,29*	*487*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1012*
			Раздел: Участок №11 улица Шашкина L-547м.				
127	737	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	2,2113	86543,66	191374
			Накладные расходы			*3552,85*	*7856*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*14176*
128	738	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	234	1141,17	267035
			Накладные расходы			*79,62*	*18631*
			Сметная прибыль			*84,53*	*19780*
129	739	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки т абл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям. пл отность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	234	725,00	169649
			Накладные расходы			*26,20*	*6131*
			Сметная прибыль			*53,70*	*12567*
130	740	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	234	1222,43	286049
			Накладные расходы			*82,56*	*19320*
			Сметная прибыль			*90,35*	*21139*
131	741	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	234	260,64	60991
			Накладные расходы			*9,41*	*2202*
			Сметная прибыль			*19,31*	*4518*
132	742	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	42	1948,28	81828
			Накладные расходы			*507,54*	*21317*
			Сметная прибыль			*144,32*	*6061*
133	743	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2,184	35585,37	77718
			Накладные расходы			*1267,29*	*2768*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*5757*
134	744	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	0,48	1472,15	707
			Накладные расходы			*258,51*	*124*
			Сметная прибыль			*109,05*	*52*
135	745	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,48	1600,52	768
			Накладные расходы			*57,00*	*27*
			Сметная прибыль			*118,56*	*57*
136	746	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,8	1231,38	5911
			Накладные расходы			*142,41*	*684*
			Сметная прибыль			*91,21*	*438*
137	747	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	4,8	784,31	3765
			Накладные расходы			*91,10*	*437*
			Сметная прибыль			*58,10*	*279*
138	748	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	1948,28	15586
			Накладные расходы			*507,54*	*4060*
			Сметная прибыль			*144,32*	*1155*
139	749	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,128	35585,37	4555
			Накладные расходы			*1267,29*	*162*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*337*
			Раздел: Участок №12 улица ХоджановаL-354м.				
140	803	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,77112	86543,66	66736
			Накладные расходы			*3552,85*	*2740*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*4943*
141	804	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	81,6	1141,17	93120
			Накладные расходы			*79,62*	*6497*
			Сметная прибыль			*84,53*	*6898*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	805	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	81,6	725,00	59160
			Накладные расходы			*26,20*	*2138*
			Сметная прибыль			*53,70*	*4382*
143	806	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	81,6	1222,43	99750
			Накладные расходы			*82,56*	*6737*
			Сметная прибыль			*90,55*	*7389*
144	807	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	81,6	260,64	21269
			Накладные расходы			*9,41*	*768*
			Сметная прибыль			*19,31*	*1575*
145	808	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	200	1948,28	389656
			Накладные расходы			*507,54*	*101509*
			Сметная прибыль			*144,32*	*28863*
146	809	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100,30,18	м3	10,192	35585,37	362686
			Накладные расходы			*1267,29*	*12916*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*26866*
147	810	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,064	35585,37	2277
			Накладные расходы			*1267,29*	*81*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*169*
			Раздел: Участок №13 улица Утепова L-287м.				
148	863	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,13608	86543,66	11777
			Накладные расходы			*3552,85*	*483*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*872*
149	864	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,4	1141,17	16433
			Накладные расходы			*79,62*	*1147*
			Сметная прибыль			*84,53*	*1217*
150	865	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	14,4	725,00	10440
			Накладные расходы			*26,20*	*377*
			Сметная прибыль			*53,70*	*773*
151	866	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф альтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	14,4	1222,43	17603
			Накладные расходы			*82,56*	*1189*
			Сметная прибыль			*90,55*	*1304*
152	867	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	14,4	260,64	3753
			Накладные расходы			*9,41*	*135*
			Сметная прибыль			*19,31*	*278*
153	868	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	1,44	1472,15	2120
			Накладные расходы			*258,51*	*372*
			Сметная прибыль			*109,05*	*157*
154	869	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,44	1600,52	2305
			Накладные расходы			*57,00*	*82*
			Сметная прибыль			*118,56*	*171*
155	870	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,4	1231,38	17732
			Накладные расходы			*142,41*	*2051*
			Сметная прибыль			*91,21*	*1313*
156	871	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	14,4	784,31	11294
			Накладные расходы			*91,10*	*1312*
			Сметная прибыль			*58,10*	*837*
157	872	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	16	1948,28	31173
			Накладные расходы			*507,54*	*8121*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2309*
158	873	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,256	35585,37	9110
			Накладные расходы			*1267,29*	*324*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*675*
			Раздел: ФундаментыУчасток №14 улица Утепова(ВШОЗ)L-242м.				
159	921	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	1,9278	86543,66	166839

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3552,85*	*6849*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*12358*
160	922	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	204	1141,17	232799
			Накладные расходы			*79,62*	*16242*
			Сметная прибыль			*84,53*	*17244*
161	923	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	204	725,00	147899
			Накладные расходы			*26,20*	*5345*
			Сметная прибыль			*53,70*	*10956*
162	924	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	204	1222,43	249376
			Накладные расходы			*82,56*	*16843*
			Сметная прибыль			*90,55*	*18472*
163	925	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	204	260,64	53171
			Накладные расходы			*9,41*	*1919*
			Сметная прибыль			*19,31*	*3939*
164	926	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	0,72	1472,15	1060
			Накладные расходы			*258,51*	*186*
			Сметная прибыль			*109,05*	*79*
165	927	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,72	1600,52	1152
			Накладные расходы			*57,00*	*41*
			Сметная прибыль			*118,56*	*85*
166	928	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,2	1231,38	8866
			Накладные расходы			*142,41*	*1025*
			Сметная прибыль			*91,21*	*657*
167	929	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	7,2	784,31	5647
			Накладные расходы			*91,10*	*656*
			Сметная прибыль			*58,10*	*418*
168	930	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	1948,28	15586
			Накладные расходы			*507,54*	*4060*
			Сметная прибыль			*144,32*	*1155*
169	931	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,128	35585,37	4555
			Накладные расходы			*1267,29*	*162*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*337*
			Раздел: Участок №15 улица Журавлева 228м.				
170	984	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,38556	86543,66	33368
			Накладные расходы			*3552,85*	*1370*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*2472*
171	985	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40,8	1141,17	46560
			Накладные расходы			*79,62*	*3248*
			Сметная прибыль			*84,53*	*3449*
172	986	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	40,8	725,00	29580
			Накладные расходы			*26,20*	*1069*
			Сметная прибыль			*53,70*	*2191*
173	987	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	40,8	1222,43	49875
			Накладные расходы			*82,56*	*3369*
			Сметная прибыль			*90,55*	*3694*
174	988	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	40,8	260,64	10634
			Накладные расходы			*9,41*	*384*
			Сметная прибыль			*19,31*	*788*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	989	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	0,48	1472,15	707
			Накладные расходы			*258,51*	*124*
			Сметная прибыль			*109,05*	*52*
176	990	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,48	1600,52	768
			Накладные расходы			*57,00*	*27*
			Сметная прибыль			*118,56*	*57*
177	991	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,8	1231,38	5911
			Накладные расходы			*142,41*	*684*
			Сметная прибыль			*91,21*	*438*
178	992	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек итротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	4,8	784,31	3765
			Накладные расходы			*91,10*	*437*
			Сметная прибыль			*58,10*	*279*
179	993	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4	1948,28	7793
			Накладные расходы			*507,54*	*2030*
			Сметная прибыль			*144,32*	*577*
180	994	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,064	35585,37	2277
			Накладные расходы			*1267,29*	*81*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*169*
			Раздел: Участок №20 улица Баймешек, L-1108м.				
181	1298	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи и (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	50,35	52265,11	2631548,288
			Накладные расходы			*12220,46*	*1509226*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*478129*
182	1299	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	265	23272,82	6167297,3
			Накладные расходы			*828,80*	*538723*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*1120543*
							22 370 712
			ИТОГО				22 370 712
			Прямые затраты				22 370 712
			Итого с временными		1,04 %	232 655	22 603 367
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	508 576	23 111 943
			в том числе в текущих ценах на 2018 год , К=1,0599383		К=1,0599383		24 497 233
			Итого с НДС		12 %	2 939 668	27 436 901

Принял _____ Сдал _____

Технадзор _____

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3** — **080340001954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 с/к 2017-09-28

Номер документа	Дата составления
00000000006	30.05.18

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе			тенге	1	15 525 004,00	15 525 004,00	1 663 393,29
				Итого	1	x	15 525 004,00	1 663 393,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стран

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услу 30.05.18

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №8 от 30.05.2018
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			68 с/к	2017-09-28						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1							НДС	
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**307 441 126**	**13 861 611**							**1 663 393**	**15 525 004**
Всего за май 2018 год	**307 441 126**	**13 861 611**							**1 663 393**	**15 525 004**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

_____ **Мусаев Б.**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

_____ **Бедебай Ж.**

АКТ № 8 «30» 05 2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за май 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за май, тенге	15 525 004
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	776 250,2
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	291 916 122
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	15 525 004
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	15 525 004
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	14 748 753,8

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Мусаев Б. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бозбай Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «M&N-строй»

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

(наименование, адрес)

Объект Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе

(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 с/к от 2017-09-28

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	цена единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 улица Жандосова, L-1320м.				
67	67	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34,8	1231,38	42852
			Накладные расходы			*142,41*	*4956*
			Сметная прибыль			*91,21*	*3174*
68	68	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	34,8	784,31	27294
			Накладные расходы			*91,10*	*3170*
			Сметная прибыль			*58,10*	*2022*
69	69	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	42	1948,28	81828
			Накладные расходы			*507,54*	*21317*
			Сметная прибыль			*144,32*	*6061*
70	70	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Перебрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,672	35585,37	23913
			Накладные расходы			*1267,29*	*852*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1771*
			Раздел: Участок №3 улица Сатпаева(р.Бухгалтер),L-292м.				
81	1110	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,26082	86543,66	22572
			Накладные расходы			*3552,85*	*927*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*1672*
82	1111	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27,6	1141,17	31496
			Накладные расходы			*79,62*	*2197*
			Сметная прибыль			*84,53*	*2333*
83	1112	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	27,6	725,00	20010
			Накладные расходы			*26,20*	*723*
			Сметная прибыль			*53,70*	*1482*
84	1113	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип БМарка 2	м2	27,6	1222,43	33739
			Накладные расходы			*82,56*	*2279*
			Сметная прибыль			*90,55*	*2499*
85	1114	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	27,6	260,64	7194
			Накладные расходы			*9,41*	*260*
			Сметная прибыль			*19,31*	*533*
86	1115	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	1948,28	15586
			Накладные расходы			*507,54*	*4060*
			Сметная прибыль			*144,32*	*1155*
87	1116	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,416	35585,37	14804
			Накладные расходы			*1267,29*	*527*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1097*
88	1117	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	1,44	1472,15	2120
			Накладные расходы			*258,51*	*372*
			Сметная прибыль			*109,05*	*157*
89	1118	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,44	1600,52	2305
			Накладные расходы			*57,00*	*82*
			Сметная прибыль			*118,56*	*171*
90	1119	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,4	1231,38	17732
			Накладные расходы			*142,41*	*2051*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*91,21*	*1313*
91	1120	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	14,4	784,31	11294
			Накладные расходы			*91,10*	*1312*
			Сметная прибыль			*58,10*	*837*
92	1121	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуарыбетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	16,2	728,43	11801
			Накладные расходы			*261,68*	*4239*
			Сметная прибыль			*53,96*	*874*
93	1122	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,2	1747,68	28312
			Накладные расходы			*62,24*	*1008*
			Сметная прибыль			*129,46*	*2097*
94	1123	22-050103-0103 РСНБ РК 2015	Смеси цементно-песчаные	кг	1255,5	55,96	70255
			Накладные расходы			*1,99*	*2502*
			Сметная прибыль			*4,15*	*5204*
95	1124	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	24	1948,28	46759
			Накладные расходы			*507,54*	*12181*
			Сметная прибыль			*144,32*	*3464*
96	1125	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,384	35585,37	13665
			Накладные расходы			*1267,29*	*487*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1012*
			Раздел: Участок 19 улицы Радостная L-258м.				
97	1258	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	1,11132	86543,66	96178
			Накладные расходы			*3552,85*	*3948*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*7124*
98	1259	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	117,6	1141,17	134202
			Накладные расходы			*79,62*	*9363*
			Сметная прибыль			*84,53*	*9941*
99	1260	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	117,6	725,00	85260
			Накладные расходы			*26,20*	*3081*
			Сметная прибыль			*53,70*	*6316*
100	1261	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф альтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марки 2	м2	117,6	1222,43	143758
			Накладные расходы			*82,56*	*9709*
			Сметная прибыль			*90,55*	*10649*
101	1262	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБП, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	117,6	260,64	30652
			Накладные расходы			*9,41*	*1107*
			Сметная прибыль			*19,31*	*2270*
102	1263	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийн ой смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	0,72	1472,15	1060
			Накладные расходы			*258,51*	*186*
			Сметная прибыль			*109,05*	*79*
103	1264	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,72	1600,52	1152
			Накладные расходы			*57,00*	*41*
			Сметная прибыль			*118,56*	*85*
104	1265	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,2	1231,38	8866
			Накладные расходы			*142,41*	*1025*
			Сметная прибыль			*91,21*	*657*
105	1266	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	7,2	784,31	5647
			Накладные расходы			*91,10*	*656*
			Сметная прибыль			*58,10*	*418*
106	1267	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	14	1948,28	27276
			Накладные расходы			*507,54*	*7106*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2020*
107	1268	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,224	35585,37	7971
			Накладные расходы			*1267,29*	*284*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*590*
			Раздел: Участок №20 улица Найманова. L-1108м.				
108	1298	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	73,93140083	52265,11	3864032,797
			Накладные расходы			*12220,46*	*1509226*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*478129*
109	1299	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	385	23272,82	8960035,7
			Накладные расходы			*828,80*	*538723*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*1120543*

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	1300	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумно мастичной, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1428,7	3419,25	4885088
			Накладные расходы			*546,15*	*780283*
			Сметная прибыль			*253,28*	*361858*
111	1301	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	358,6	5036,21	1805985
			Накладные расходы			*831,43*	*298152*
			Сметная прибыль			*373,05*	*133777*
112	1302	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотр ных блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных бл оков	75,4	17462,00	1316635
			Накладные расходы			*3785,08*	*285395*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*97529*
113	1303	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	75,4	57600,86	4343105
			Накладные расходы			*2051,31*	*154669*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*321711*
114	1304	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	11,89	14180,80	168610
			Накладные расходы			*505,01*	*6005*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*12490*
115	1305	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,87	15798,01	13744
			Накладные расходы			*562,61*	*489*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*1018*
116	1306	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	150,8	716,97	108119
			Накладные расходы			*25,53*	*3850*
			Сметная прибыль			*53,11*	*8009*
117	1307	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	290	2051,99	595076,2
			Накладные расходы			*1005,17*	*291499*
			Сметная прибыль			*210,93*	*61168*
118	1308	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	290	25755,89	7469207
			Накладные расходы			*917,23*	*265997*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*553275*
119	1309	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	417,6	1034,35	431946
			Накладные расходы			*162,50*	*67862*
			Сметная прибыль			*76,62*	*31996*
120	1310	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	36	1948,28	70138
			Накладные расходы			*507,54*	*18272*
			Сметная прибыль			*144,32*	*5195*
121	1311	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	1,872	35585,37	66616
			Накладные расходы			*1267,29*	*2372*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*4935*
122	1312	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	1,8	21681,95	39028
			Накладные расходы			*1495,12*	*2691*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*2891*
123	1313	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	5,48	24741,85	135585
			Накладные расходы			*3122,65*	*17112*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*10043*
124	1314	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,54976	108115,75	59438
			Накладные расходы			*35099,78*	*19296*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*4403*
125	1315	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,5498	171597,50	94337
			Накладные расходы			*6111,02*	*3360*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*6988*
126	1316	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,04752	93509,60	4444
			Накладные расходы			*32963,41*	*1566*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*329*
127	1317	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0475	342054,34	16254
			Накладные расходы			*12181,42*	*579*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*1204*
128	1318	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5вручную /увлажнение/ поверхности бетона водой	м3	11,35	25250,95	286598
			Накладные расходы			*3140,78*	*35648*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*21230*
129	1319	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	163,8	1472,15	241139
			Накладные расходы			*258,51*	*42344*
			Сметная прибыль			*109,05*	*17862*
130	1320	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	163,8	1600,52	262164
			Накладные расходы			*57,00*	*9336*
			Сметная прибыль			*118,56*	*19426*
131	1321	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	10,3194	86543,66	893079
			Накладные расходы			*3552,85*	*36663*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*66154*
132	1322	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	246	1948,28	479277
			Накладные расходы			*507,54*	*124856*
			Сметная прибыль			*144,32*	*35502*

Номер по порядку	Позиция по смете	Шифр нормы и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	сметная стоимость единицы, тенге	общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	1323	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	12,792	35585,37	455208
			Накладные расходы			*1267,29*	*16211*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*33719*
134	1324	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	9,12	1472,15	13426
			Накладные расходы			*258,51*	*2358*
			Сметная прибыль			*109,05*	*995*
135	1325	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,12	1600,52	14597
			Накладные расходы			*57,00*	*520*
			Сметная прибыль			*118,56*	*1081*
136	1326	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	91,2	1231,38	112302
			Накладные расходы			*142,41*	*12988*
			Сметная прибыль			*91,21*	*8319*
137	1327	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	91,2	784,31	71529
			Накладные расходы			*91,10*	*8308*
			Сметная прибыль			*58,10*	*5298*
138	1328	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	68	728,43	49533
			Накладные расходы			*261,68*	*17794*
			Сметная прибыль			*53,96*	*3669*
139	1329	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	68	1747,68	118842
			Накладные расходы			*62,24*	*4232*
			Сметная прибыль			*129,46*	*8803*
140	1330	22-050103-0103 РСНБ РК 2015	Смеси цементно-песчаные	кг	5270	55,96	294898
			Накладные расходы			*1,99*	*10502*
			Сметная прибыль			*4,15*	*21844*
141	1331	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бо ртового камня	16	1948,28	31173
			Накладные расходы			*507,54*	*8121*
			Сметная прибыль			*144,32*	*2309*
142	1332	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,256	35585,37	9110
			Накладные расходы			*1267,29*	*324*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*675*
143	1333	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,19	40974,27	48759
			Накладные расходы			*9261,81*	*11022*
			Сметная прибыль			*3035,13*	*3612*
144	1334	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15(0,38м3)	шт.	1	17545,22	17545
			Накладные расходы			*624,83*	*625*
			Сметная прибыль			*1299,65*	*1300*
145	1335	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6(0,27м3)	шт.	3	11403,43	34210
			Накладные расходы			*406,11*	*1218*
			Сметная прибыль			*844,70*	*2534*
146	1336	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	634,70	10155
			Накладные расходы			*22,60*	*362*
			Сметная прибыль			*47,01*	*752*
147	1337	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные и соединительные.	т	0,0686	281325,25	19299
			Накладные расходы			*41268,21*	*2831*
			Сметная прибыль			*20838,91*	*1430*
148	1338	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0686	388522,25	26653
			Накладные расходы			*13836,26*	*949*
			Сметная прибыль			*28779,43*	*1974*
149	1339	11-090701-0132 РСНБ РК 2015	Щебеночные покрытия ЩГ	т конструкций	0,1906	344511,59	65664
			Накладные расходы			*104075,45*	*19837*
			Сметная прибыль			*25519,38*	*4864*
150	1340	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1906	389025,81	74148
			Накладные расходы			*13854,20*	*2641*
			Сметная прибыль			*28816,73*	*5492*
151	1341	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	11,664	508,84	5935
			Накладные расходы			*34,15*	*398*
			Сметная прибыль			*37,69*	*440*
152	1342	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ 170	м2	8,577	231,18	1983
			Накладные расходы			*33,94*	*291*
			Сметная прибыль			*17,12*	*147*
153	1343	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Перегородка из бетона В12,5 W6,F100. Устройство	м3	1,5	23266,96	34900
			Накладные расходы			*2538,00*	*3807*
			Сметная прибыль			*1723,48*	*2585*
154	1344	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,4	259,78	104
			Накладные расходы			*83,11*	*33*
			Сметная прибыль			*19,24*	*8*
155	1345	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная , бетон 12,5 толщ.100мм Устройство	м3	0,4	20579,58	8232

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	Выполнение работ: стоимость единицы, тенге	Выполнение работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1455,86*	*582*
			Сметная прибыль			*1524,41*	*610*
156	1346	11-230501-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,7	3642,09	71749
			Накладные расходы			*466,97*	*9199*
			Сметная прибыль			*269,78*	*5315*
157	1347	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,555	40974,27	63715
			Накладные расходы			*9261,81*	*14402*
			Сметная прибыль			*3035,13*	*4720*
158	1348	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9(0,4м3)	шт.	3	15963,14	47889
			Накладные расходы			*568,49*	*1705*
			Сметная прибыль			*1182,46*	*3547*
159	1349	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15(0,27м3)	шт.	1	17075,73	17076
			Накладные расходы			*608,11*	*608*
			Сметная прибыль			*1264,87*	*1265*
160	1350	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6(0,92м3)	шт.	1	1905,37	1905
			Накладные расходы			*67,86*	*68*
			Сметная прибыль			*141,14*	*141*
161	1351	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3(0,05)	шт.	1	3424,70	3425
			Накладные расходы			*121,96*	*122*
			Сметная прибыль			*253,68*	*254*
162	1352	21-040102-0105 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП 3(0,015)	шт.	1	1491,41	1491
			Накладные расходы			*53,11*	*53*
			Сметная прибыль			*110,47*	*110*
163	1353	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18029,06	18029
			Накладные расходы			*642,06*	*642*
			Сметная прибыль			*1335,49*	*1335*
164	1354	11-230501-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумномастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14	3642,09	50989
			Накладные расходы			*466,97*	*6538*
			Сметная прибыль			*269,78*	*3777*
165	1355	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	18848,31	9424
			Накладные расходы			*1394,21*	*697*
			Сметная прибыль			*1396,17*	*698*
166	1356	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Набросска щебеночная	м3	1,25	7940,03	9925
			Накладные расходы			*1959,43*	*2449*
			Сметная прибыль			*588,15*	*735*
			Раздел: Участок №1 улица Балыкина, 5-2Ж/п.				
167	1419	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130(7л.на 1м2)	т	0,72576	86543,66	62810
			Накладные расходы			*3552,85*	*2579*
			Сметная прибыль			*6410,64*	*4653*
168	1420	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	76,8	1141,17	87642
			Накладные расходы			*79,62*	*6115*
			Сметная прибыль			*84,53*	*6492*
169	1421	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки т абл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, пл отность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	76,8	725,00	55680
			Накладные расходы			*26,20*	*2012*
			Сметная прибыль			*53,70*	*4124*
170	1422	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф альтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	76,8	1222,43	93883
			Накладные расходы			*82,56*	*6341*
			Сметная прибыль			*90,55*	*6954*
171	1423	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 с м, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см)	м2	76,8	260,64	20017
			Накладные расходы			*9,41*	*723*
			Сметная прибыль			*19,31*	*1483*
172	1424	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бор тового камня	8	1948,28	15586
			Накладные расходы			*507,54*	*4060*
			Сметная прибыль			*144,32*	*1155*
173	1425	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,416	35585,37	14804
			Накладные расходы			*1267,29*	*527*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1097*
174	1426	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	0,84	1472,15	1237
			Накладные расходы			*258,51*	*217*
			Сметная прибыль			*109,05*	*92*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	1427	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0.84	1600,52	1344
			Накладные расходы			*57,00*	*48*
			Сметная прибыль			*118,36*	*100*
176	1428	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8,4	1231,38	10344
			Накладные расходы			*142,41*	*1196*
			Сметная прибыль			*91,21*	*766*
177	1429	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нор мам 11-270701-0101(до толщины 5см)	м2 покрытия	8.4	784,31	6588
			Накладные расходы			*91,10*	*765*
			Сметная прибыль			*58,10*	*488*
178	1430	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4	1948,28	7793
			Накладные расходы			*507,54*	*2030*
			Сметная прибыль			*144,32*	*577*
179	1431	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Поребрик БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,064	35585,37	2277
			Накладные расходы			*1267,29*	*81*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*169*
180			**Раздел: Участок №22 улица Арейлы 938м**				
	1484	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БИД 90/130(7л.на 1м2)	т	1,23606	86543,66	106973
			Накладные расходы			*3552,85*	*4392*
181			*Сметная прибыль*			*6410,64*	*7924*
	1485	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130,8	1141,17	149266
			Накладные расходы			*79,62*	*10414*
182			*Сметная прибыль*			*84,53*	*11057*
	1486	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	130,8	725,00	94830
			Накладные расходы			*26,20*	*3427*
183			*Сметная прибыль*			*53,70*	*7024*
	1487	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 2	м2	130,8	1222,43	159894
			Накладные расходы			*82,56*	*10799*
184			*Сметная прибыль*			*90,55*	*11844*
	1488	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	130,8	260,64	34092
			Накладные расходы			*9,41*	*1231*
185			*Сметная прибыль*			*19,31*	*2525*
	1489	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	316	1948,28	615657
			Накладные расходы			*507,54*	*160384*
186			*Сметная прибыль*			*144,32*	*45604*
	1490	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	16,432	35585,37	584739
			Накладные расходы			*1267,29*	*20824*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*43314*
							12 658 331
			ИТОГО				12 658 331
			Прямые затраты				12 658 331
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		1,84 %	331 647	12 789 978
			Итого с ценовыми удорожаниями		2,35 %	287 775	13 077 752
			в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383		К=1,0599383		13 861 611
			Итого с НДС		12 %	1 663 393	15 525 004

Приняли: _____

Заказчик: _____

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись _____