Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция
деректер базасына енгізілді
№ 662 1206 20 18 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» июня 2018года

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 50060, Алматы, Площадь Республики, 4,

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации -

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «31» мая 2018 года ТОО «M&N Строй», Директор Бедебай Ж.К., РК, г.Алматы Алмалинский район, Жибек Жолы 113, оф.103/3

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчест (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ выданное техническим надзором от «2» июня 2018 г. ТОО «KazBuildExpert»), Бисеновым Ахметом Дюсюбековичем № KZ84VJE00030210 от 08.02.2017, № KZ47VJE00030197 от 08.09.2017 г., № KZ04VJE00030195 от 08.09.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту, выданное «1» июня 2018 г. ТОО «Заман Курылыс» Есперов Маулен Муратович квалификационный аттестат № 16-0010 от 6.09.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район».20 участков

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу РК г.Алматы,Бостандыкский район, 20 участков

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» 06.2017 года №2/213;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" KZ55REA00074957от 18.10.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Заман Курылыс» номер проекта 69о/и-2016,

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" № 217 н/к от 30.12.2016

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.10.2017 г.;

месяц, год

окончание работ 31.05.2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);

фактически, месяц: 6 (шесть);;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженностьм арычной магистрали		9941		9715	
Участок №1 улицам Жандосова.		1326		1326	
Участок №2 улицам Мынбаева.		581		581	
Участок №3 улицам Катаева		696		931	
Участок №4 улицам Торайгырова (гаражи)		140		140	
Участок №5 улицам Торайгырова(юг)		277		277	

Участок №6, улицам Дунаевского.	307м	307
Участок №7 улицам Дунаевского	283	283
Участок №8 улица Бухарм Жырау(юг),.	515	-
Участок №9 улицам 20линия,	508	788
Участок №10 улицам Касымова	372	352
Участок №11 улицам Шашкина	547	527
Участок №12 улицам Ходжанова	354	456
Участок №13 улицам Утепова	287	287
Участок №14 улицам Утепова(ВШОЗ)	242	242
Участок №15 улицам Журавлева	228	340
Участок №16 улицам Х.Ергалиева.	103	-
Участок №17 улицам Сатпаева(ул.Егизбаева),	292	292
Участок №18 улица Сейфулина(ул.Сатпаева).	297	-
Участок 19 улицам Родостовца	258	258
Участок №20 улицам Байшешек	1108	1108
Участок №21 улицам Бальзака	282	282
Участок №22 улицам Арайлы	938	938

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район». 20 участков протяженностью: 5148 м открытым способом, 2858 м закрытым способом, прочистка -1709 м.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 339 874, 026 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ - тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря___ -___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 333 867, 677тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район».20 участков,

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" _____

фамилия, имя, отчество), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор
ТОО «KazBuildExpert» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Заман Курылыс» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «M&N Строй» _____ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"1" июня 2018 года

Технический надзор ТОО «KazBuildExpert» Генеральный директор Тлев Нурбакыт Курманбаевна г.Алматы, Бегалина,136

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Бисенова Ахмета Дюсюбековича № KZ84VJE00030210 от 08.02.2017, № KZ47VJE00030197 от 08.09.2017 г., № KZ04VJE00030195 от 08.09.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг № 58 с/к от 28.08 2017 года

№ договора и дата

по объекту «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район».20участков

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «M&N Строй», лицензия № 14007500 от 26.05.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бедебай Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 октября 2018;

месяц, год

окончание работ 31 мая 2018;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяц;

фактически 6 (шесть) месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 339 874, 026 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 333 867, 677 тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) _____ТОО «Заман Курылыс» номер проекта 69 о/и-2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) _КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"__№ 118 н/к от 26.06.2017_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надёжность протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация _ТОО «KazBuildExpert»

_Генеральный директор Тлев Нурбикы Курманбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору _Бисенов Ахмет Дюсюбекович № KZ84VJE00030210 от 08.02.2017, № KZ47VJE00030197 от 08.09.2017 г., № KZ04VJE00030195 от 08.09.2017 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор

_____ _____

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"1" июля 2018года

Авторский надзор ТОО «Заман Курылыс» Руководитель Ескермесов Жумагали Тулбасевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Есперов Маулен Муратович, квалификационный аттестат № 16-0010 от 6.09.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №75 о/н от 15.08.2017

№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район».20 участков

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" Масабаев А.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «M&N Строй», лицензия № 14007500 от 26.05.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бедебай Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.10.2017;

месяц, год

окончание работ 31.05.2018;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяц;

фактически 6 (шесть) месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Заман Курылыс» номер проекта 69 о/и – 2016,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" № 118 н/к от 26.06.2017

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация ТОО «Заман Курылыс»

Руководитель Ескермесов Жумагали Тулбасевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Есперов Маулен Мурат квалификационный аттестат № 16-0010 от 6.09.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов.

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"31" мая 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «M&N Строй», РК, г.Алматы Алмалинский район, Жибек Жолы 113

наименование организации, юридический адрес

в лице Бедебай Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район».20участков

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" Масабаев А.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Заман Курылыс» номер проекта 69о/и-2016-АСП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" № 118 н/к от 26.06.2017 ;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая(с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая(с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

	принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
Общая протяженность м арычной магистрали	9941		9715	
Участок №1 улицам Жандосова.	1326		1326	
Участок №2 улицам Мынбаева.	581		581	
Участок №3 улицам Катаева	696		931	
Участок №4 улицам Торайгырова (гаражи)	140		140	
Участок №5 улицам Торайгырова(юг)	277		277	
Участок №6, улицам Дунаевского.	307		307	
Участок №7 улицам Дунаевского	283		283	
Участок №8 улица Бухар м Жырау(юг),.	515		-	
Участок №9 улицам 20линия,	508		788	
Участок №10 улицам Касымова	372		352	
Участок №11 улицам Шашкина	547		527	
Участок №12 улицам Ходжанова	354		456	
Участок №13 улицам Утепова	287		287	
Участок №14 улицам Утепова(ВШОЗ)	242		242	
Участок №15 улицам Журавлева	228		340	

Участок №16 улицам Х.Ергалиева.	103		-	
Участок №17 улицам Сатпаева(ул.Егизбаева),	292		292	
Участок №18 улица Сейфулина(ул.Сатпаева).	297		-	
Участок 19 улицам Родостовца	258		258	
Участок №20 улицам Байшешек	1108		1108	
Участок №21 улицам Бальзака	282		282	
Участок №22 улицам Арайлы	938		938	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18.10.2017 г.;
месяц, год
окончание работ 31.05.2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 6 (шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Бостандыкский район».20 участков
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «M&N Строй», директор Бедебай Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
_____ _____
подпись, дата Место печати (при наличии)

13

КГУ «Управление ветеринарии г. Алматы»
Государственное учреждение
Получено
на 13 л.

#ID3900403 №050240003614/170197/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №68 с/к 2017-09-28

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Өкім негізінде әрекет ететін Масабаев Асет Дуйсебекович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Бұйрық №01 от 14.03.2014 г. негізінде әрекет ететін Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-09-25 № 1833321-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 004--431 Алматы қаласы Бостандық ауданы арық және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласының арық және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы Бостандық ауданы бар.

Бас жобалаушы - "Заман Құрылыс" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) Белгіленген тәртіпте бекітілген ЖСҚ

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 316 082 427.76 (үш жүз он алты миллион сексен екі мың төрт жүз жиырма жеті тенге жетпіс алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 33 865 974.40 тенге (отыз үш миллион сегіз жүз алпыс бес мың тоғыз жүз жетпіс төрт тенге қырық тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 74 064 864.56 (жетпіс төрт миллион алпыс төрт мың сегіз жүз алпыс төрт тенге елу алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
004 қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 242 017 563.20 (екі жүз қырық екі миллион он жеті мың бес жүз алпыс үш тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын

сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

3.6 Мердігер арқарған жұмыстар сомасынан Тапсырыс беруші 5% ұстайды, 5% мердігерге жұмыстарды аяқтап және объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін төленеді. Осы шарт бойынша толық төлем, мердігер шарт бойынша барлық міндеттерді және ақауларды жөндеген жағдайда Тапсырыс берушімен төленеді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 221 945.94 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 6 069 551.04 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ130705023543751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 8 291 496.98 (сегіз миллион екі жүз тоқсан бір мың төрт жүз тоқсан алты тенге тоқсан сегіз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген

орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) Мердігер Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібін шартқа қол қойылғаннан үш күн мерзімде арқылы жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады, объект құрысының жұмыстарының орындалу мерзімі баяндалады.
11) Өз бетінше және өз есебінен мердігер жұмыстар басталғанға дейін құрылыс салуға пайдалануға арналған рұқсат ресімдеу кезінде электр энергиясымен, сумен, қолданыстағы көздерінің, жылу энергиясын электр беру және байланыс желілерін, жерасты коммуникацияларының аймағындағы жылғы жұмыстар өндірісі қала жолдарын және т.б. шартын жасасу арқылы өту орындарында жүріс бөлігінің тиісті органдарымен.
12) Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын бөлу үшін мердігер жауапты болады.
13) Барлық тәуекел үшін мердігер жауапты болады, ол шығындар немесе тапсырыс берушінің өз қызметкерлерінің денсаулығына және мүлкіне залал келтіруге байланысты, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен және салдарынан туындайтын меншік және ішінде шартты орындау.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың

талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Жұмыстың орындалуының мерзімдері екі Жақтармен келесі түрде бекітіледі: жұмыстың басталуы - жұмыстың өндірісінің кестесіне сәйкес жұмыстың басталу күні және жұмыстың басталуы туралы актінің рәсімдеу күні; жұмыстың аяқталуы - объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні бекіту күні;
6.3 Жұмыстың толық аяқталу күні – нысанды пайдалануға беру қабылдау актісінің бекітү күні - 30.05.2018 жыл.
6.4 Объектіде барлық құрылыс-монтаж жұмыстары, аумақты абаттандыру, бекітілген жобаға сәйкес толық жабдықпен және құрал- сайманмен қамтамасыз ету орындалғаннан кейін Мердігер объектінің тапсыруға дайын екендігі туралы Тапсырысшыны хабардар етеді.
6.5 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілуі тиіс. Қабылдау актісін бекіту Тапсырыс берушімен жүргізіледі. Объектіні пайдалануға берген күн Тапсырыс берушімен объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекіткен күн болып есептеледі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде

пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа

жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 727 272 5494
Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович

Мердігер:
"M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Жибек Жолы
БСН/ЖСН 080340001954
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ098560000000522661
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87472729780
Басшысы Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-09-26 15:25:25
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2017-09-28 09:55:01
Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы
"M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй"

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1833321-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы Бостандық ауданы арық және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау						
13438637-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласы Бостандық ауданы арық және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау	Жұмыс	1	316 082 427.76	2017 жылдың қыркүйек айынан - 2018 жылдың мамыр айына дейін	2017 жылдың қыркүйек айынан - 2018 жылдың мамыр айына дейін	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	0	74 064 864.56

13438637-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласы Бостандық ауданы арық және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау	Жұмыс	1	316 082 427.76	2017 жылдың қыркүйек айынан - 2018 жылдың мамыр айына дейін	2017 жылдың қыркүйек айынан - 2018 жылдың мамыр айына дейін	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	0	242 017 563.20

#ID3900403 №050240003614/170197/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №68 с/к 2017-09-28

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы, действующий на основании Приказа №01 от 14.03.2014 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2017-09-25 года № 1833321-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 004--431 Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы, который находится - г. Алматы, Бостандыкский район.

Генеральный проектировщик - ТОО "Заман Құрылыс".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 316 082 427.76 (триста шестнадцать миллионов восемьдесят две тысячи четыреста двадцать семь тенге семьдесят шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 33 865 974.40 тенге (тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Мероприятия по охране окружающей среды, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 74 064 864.56 (семьдесят четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре тенге пятьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Мероприятия по охране окружающей среды, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 242 017 563.20 (двести сорок два миллиона семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три тенге двадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная

Подрядчиком Заказчику;

3.6 Из суммы, выполненных Подрядчиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после завершения работ и подписания акта о принятии объекта в эксплуатацию. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 221 945.94 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 6 069 551.04 тенге что в общем составляет 8 291 496.98 (восемь миллионов двести девяносто одна тысяча четыреста девяносто шесть тенге девяносто восемь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные

ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) Подрядчик в течение трех дней с момента подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.
11) Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией, от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередачи и связи, местах прохождения подземных
12) Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.
13) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; завершение работ - дата утверждения акта о принятии объекта в эксплуатацию.
6.3 Дата завершения работ - дата утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию - 30.05.2018 года.
6.4 После выполнения на объекте всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче.
6.5 Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению. Утверждение акта приемки производится заказчиком. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их

качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки

выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно

суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 727 272 5494
Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй"
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Жибек Жолы
БИН/ИИН 080340001954
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098560000000522661
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87472729780
Директор Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-09-26 15:25:25
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2017-09-28 09:55:01
Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы
"M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй"

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1833321-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы						
13438637-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы	Работа	1	316 082 427.76	с сентября 2017 года - по май 2018 года	с сентября 2017 года - по май 2018 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	0	74 064 864.56
13438637-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы	Работа	1	316 082 427.76	с сентября 2017 года - по май 2018 года	с сентября 2017 года - по май 2018 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	0	242 017 563.20

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3900403

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3900403

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003614
Исполнитель	ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080340001954
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №68 с/к 2017-09-28	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000006	27.10.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе			тенге	1	24 085 272,00	24 085 272,00
				Итого	1	x	24 085 272,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата получения (принятия) работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000005 от 12 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 12.10.2017

Поставщик: ТОО M&N-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340001954, г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036864, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ098560000000522661 , в банке АГФ АО БанкЦентрКредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №68 о/и 2017-07-04

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,д.4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340001954, ТОО M&N-Строй, г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы, г.Алматы пл.Республики,д.4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г.Алматы пл.Республики,д.4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 , в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на зеленой зоне транспортных развязок на пересечении ул.Сатпаева-Жандосова-Абая-Муканова;		1	11 515 752,68	11 515 752,68	12%	1 381 890,32	12 897 643,00		
Всего по счету:					**11 515 752,68**		**1 381 890,32**	**12 897 643,00**		

Руководитель: Бедебай Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ M&N-Строй Для документов ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канали зацни в Бостандыкском районе**

Справка №1 от 27.10.2017
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		68 с/к	2017-09-28				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**24 085 272**	**21 504 707**							**2 580 565**	**24 085 272**
Всего за октябрь 2017 год	**24 085 272**	**21 504 707**							**2 580 565**	**24 085 272**

24 085 272

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»** **Бедебай Ж.**

АКТ № 1 «30» 10 2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за октябрь 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за октябрь, тенге	24 085 272
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 204 263,6
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	24 085 272
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	24 085 272
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	22 881 008,4

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Курмангалиев А.

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 с/к** от **2017-09-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 улица Мынбаева.L581м				
1	**93**	**12-160102-0307 РСНБ РК 2015**	**Прочистка и промывка трубопроводаД-500мм(1,5м3 мусора)**	**м**	**3,1**	**10017,17**	**31053**
			Накладные расходы			*3174,60*	*9841*
			Сметная прибыль			*742,01*	*2300*
2	**94**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**4,96**	**88,73**	**440**
			Накладные расходы			*3,16*	*16*
			Сметная прибыль			*6,57*	*33*
3	**95**	**11-220401-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19м3Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,024**	**1892633,74**	**45423**
			Накладные расходы			*634795,26*	*15235*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*3365*
4	**96**	**11-220401-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400 мм.v=0,152м3Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,02**	**1892633,74**	**37853**
			Накладные расходы			*634795,26*	*12696*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*2804*
5	**97**	**11-220101-0106 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж труб асбестоцементные, диаметр труб 350 мм.(28,95кг)**	**км трубопровода**	**0,02**	**1102938,24**	**22059**
			Накладные расходы			*373561,31*	*7471*
			Сметная прибыль			*81699,13*	*1634*
6	**98**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19м3)**	**м3 лотка**	**6,08**	**9933,52**	**60396**
			Накладные расходы			*2884,33*	*17537*
			Сметная прибыль			*735,82*	*4474*
7	**99**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж оголовков из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**124**	**1344,23**	**166685**
			Накладные расходы			*498,07*	*61760*
			Сметная прибыль			*99,57*	*12347*
8	**100**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**196**	**1344,23**	**263470**
			Накладные расходы			*498,07*	*97621*
			Сметная прибыль			*99,57*	*19516*
9	**101**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**651,768**	**477,36**	**311128**
			Накладные расходы			*17,00*	*11080*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,36*	*23047*
10	102	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	656,728	590,15	387569
			Накладные расходы			*21,02*	*13802*
			Сметная прибыль			*43,71*	*28709*
11	103	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	333,6	130,35	43486
			Накладные расходы			*15,10*	*5038*
			Сметная прибыль			*9,66*	*3221*
12	104	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	70,056	590,15	41344
			Накладные расходы			*21,02*	*1472*
			Сметная прибыль			*43,71*	*3062*
13	105	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	50,04	436,97	21866
			Накладные расходы			*110,58*	*5534*
			Сметная прибыль			*32,37*	*1620*
14	106	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	0,24	1546,91	371
			Накладные расходы			*439,26*	*105*
			Сметная прибыль			*114,59*	*28*
15	107	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см	м3 конструкции	0,48	436,97	210
			Накладные расходы			*110,58*	*53*
			Сметная прибыль			*32,37*	*16*
16	108	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	93,906	178,59	16771
			Накладные расходы			*6,36*	*597*
			Сметная прибыль			*13,23*	*1242*
17	109	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	93,906	590,15	55419
			Накладные расходы			*21,02*	*1974*
			Сметная прибыль			*43,71*	*4105*
18	110	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	646,8	203,43	131578
			Накладные расходы			*39,19*	*25348*
			Сметная прибыль			*15,07*	*9747*
19	111	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,404	2801,32	54357
			Накладные расходы			*1026,21*	*19913*
			Сметная прибыль			*207,51*	*4026*
20	112	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-сам освалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,404	203,43	3947
			Накладные расходы			*39,19*	*760*
			Сметная прибыль			*15,07*	*292*
21	113	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1165,857	590,15	688033
			Накладные расходы			*21,02*	*24503*
			Сметная прибыль			*43,71*	*50965*
22	114	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунт ов	м3	666,204	27,36	18230
			Накладные расходы			*6,23*	*4153*
			Сметная прибыль			*2,03*	*1350*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	115	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	14,7	4120,06	60565
			Накладные расходы			*811,93*	*11935*
			Сметная прибыль			*305,19*	*4486*
24	116	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	50,4	4120,06	207651
			Накладные расходы			*811,93*	*40921*
			Сметная прибыль			*305,19*	*15382*
25	117	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	172,48	43,88	7569
			Накладные расходы			*9,06*	*1562*
			Сметная прибыль			*3,25*	*561*
26	118	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	172,48	1600,52	276057
			Накладные расходы			*57,00*	*9831*
			Сметная прибыль			*118,56*	*20449*
27	119	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	172,48	309,93	53458
			Накладные расходы			*99,18*	*17107*
			Сметная прибыль			*22,96*	*3960*
28	120	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотко в от мусора	м3 грунта	13,44	2801,32	37650
			Накладные расходы			*1026,21*	*13792*
			Сметная прибыль			*207,51*	*2789*
29	121	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	21,504	178,59	3840
			Накладные расходы			*6,36*	*137*
			Сметная прибыль			*13,23*	*284*
30	122	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21,504	590,15	12691
			Накладные расходы			*21,02*	*452*
			Сметная прибыль			*43,71*	*940*
31	123	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	13,965	17462,00	243857
			Накладные расходы			*3785,08*	*52859*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*18063*
32	124	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	13,965	57600,86	804396
			Накладные расходы			*2051,31*	*28647*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*59585*
33	125	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	199,92	1034,35	206788
			Накладные расходы			*162,50*	*32488*
			Сметная прибыль			*76,62*	*15318*
34	126	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	32	7544,09	241411
			Накладные расходы			*1884,97*	*60319*
			Сметная прибыль			*558,82*	*17882*
35	127	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	3,52	49147,55	172999
			Накладные расходы			*1750,27*	*6161*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*12815*
36	128	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	32,87	52265,11	1717954

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Накладные расходы			*12220,46*	*401686*	
			Сметная прибыль			*3871,49*	*127256*	
37	129	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья 3К 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	173	23272,82	4026197	
			Накладные расходы			*828,80*	*143383*	
			Сметная прибыль			*1723,91*	*298237*	
38	130	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битум ной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируем ой поверхности	380,25	3419,25	1300171	
			Накладные расходы			*546,15*	*207673*	
			Сметная прибыль			*253,28*	*96309*	
39	131	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	95,44	5036,21	480656	
			Накладные расходы			*831,43*	*79352*	
			Сметная прибыль			*373,05*	*35604*	
40	132	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотро вых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных бло ков	10,92	17462,00	190685	
			Накладные расходы			*3785,08*	*41333*	
			Сметная прибыль			*1293,48*	*14125*	
41	133	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	10,92	57600,86	629001	
			Накладные расходы			*2051,31*	*22400*	
			Сметная прибыль			*4266,73*	*46593*	
42	134	21-020101-3201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	1,72	20093,25	34560	
			Накладные расходы			*715,57*	*1231*	
			Сметная прибыль			*1488,39*	*2560*	
44	136	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	21,84	716,97	15659	
			Накладные расходы			*25,53*	*558*	
			Сметная прибыль			*53,11*	*1160*	
45	137	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	2	2847,50	5695	
			Накладные расходы			*1005,17*	*2010,34*	
			Сметная прибыль			*210,93*	*421,86*	
46	138	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	2	25755,89	51512	
			Накладные расходы			*917,23*	*1834,46*	0
			Сметная прибыль			*1907,84*	*3815,68*	
			Раздел: Участок 19 улица Родостовца L-258м.					
75	1205	11-220101-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб асбестоцементные, диа метр труб 400 мм.(98,7кг)	км трубопровода	0,01	1102938,24	11029	
			Накладные расходы			*373561,31*	*3736*	
			Сметная прибыль			*81699,13*	*817*	
76	1206	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,1 9)	м3 лотка	0,19	9933,52	1887	
			Накладные расходы			*2884,33*	*548*	
			Сметная прибыль			*735,82*	*140*	
77	1207	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	4	1344,23	5377	
			Накладные расходы			*498,07*	*1992*	
			Сметная прибыль			*99,57*	*398*	
78	1208	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	0,9552	477,36	456	
			Накладные расходы			*17,00*	*16*	
			Сметная прибыль			*35,36*	*34*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	1209	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	38,875	597,82	23240,2525
			Накладные расходы			*21,02*	*3760*
			Сметная прибыль			*43,71*	*7821*
80	1210	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	117,6	130,35	15330
			Накладные расходы			*15,10*	*1776*
			Сметная прибыль			*9,66*	*1136*
81	1211	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,696	590,15	14574
			Накладные расходы			*21,02*	*519*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1080*
82	1212	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	17,64	436,97	7708
			Накладные расходы			*110,58*	*1951*
			Сметная прибыль			*32,37*	*571*
83	1213	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	0,36	1546,91	557
			Накладные расходы			*439,26*	*158*
			Сметная прибыль			*114,59*	*41*
84	1214	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см	м3 конструкции	0,72	436,97	315
			Накладные расходы			*110,58*	*80*
			Сметная прибыль			*32,37*	*23*
85	1215	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	34,632	178,59	6185
			Накладные расходы			*6,36*	*220*
			Сметная прибыль			*13,23*	*458*
86	1216	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	34,632	590,15	20438
			Накладные расходы			*21,02*	*728*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1514*
87	1217	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	240	203,43	48823

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*39,19*	*9406*
			Сметная прибыль			*15,07*	*3617*
88	**1218**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,2**	**2801,32**	**20170**
			Накладные расходы			*1026,21*	*7389*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1494*
89	**1219**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**7,2**	**203,43**	**1465**
			Накладные расходы			*39,19*	*282*
			Сметная прибыль			*15,07*	*108*
90	**1220**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**432,6**	**590,15**	**255300**
			Накладные расходы			*21,02*	*9092*
			Сметная прибыль			*43,71*	*18911*
91	**1221**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**247,2**	**27,36**	**6765**
			Накладные расходы			*6,23*	*1541*
			Сметная прибыль			*2,03*	*501*
92	**1222**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**10,2**	**4120,06**	**42025**
			Накладные расходы			*811,93*	*8282*
			Сметная прибыль			*305,19*	*3113*
93	**1223**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**24**	**4120,06**	**98882**
			Накладные расходы			*811,93*	*19486*
			Сметная прибыль			*305,19*	*7325*
94	**1224**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**80**	**43,88**	**3511**
			Накладные расходы			*9,06*	*725*
			Сметная прибыль			*3,25*	*260*
95	**1225**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**80**	**1600,52**	**128041**
			Накладные расходы			*57,00*	*4560*
			Сметная прибыль			*118,56*	*9485*
96	**1226**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80**	**309,93**	**24795**
			Накладные расходы			*99,18*	*7935*
			Сметная прибыль			*22,96*	*1837*
97	**1227**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотковот мусора**	**м3 грунта**	**3,36**	**2801,32**	**9412**
			Накладные расходы			*1026,21*	*3448*
			Сметная прибыль			*207,51*	*697*
98	**1228**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**5,376**	**178,59**	**960**
			Накладные расходы			*6,36*	*34*
			Сметная прибыль			*13,23*	*71*
99	**1229**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**5,376**	**590,15**	**3173**
			Накладные расходы			*21,02*	*113*
			Сметная прибыль			*43,71*	*235*
100	**1230**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооруженияводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**9,69**	**17462,00**	**169207**
			Накладные расходы			*3785,08*	*36677*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*12534*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1293,48*	*12534*
101	**101**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**9,69**	**57600,86**	**558152**
			Накладные расходы			*2051,31*	*19877*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*41345*
102	**102**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**138,72**	**1034,35**	**143486**
			Накладные расходы			*162,50*	*22543*
			Сметная прибыль			*76,62*	*10629*
103	**103**	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытийлотков**	**шт**	**13**	**7544,09**	**98073**
			Накладные расходы			*1884,97*	*24505*
			Сметная прибыль			*558,82*	*7265*
104	**104**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**1,43**	**49147,55**	**70281**
			Накладные расходы			*1750,27*	*2503*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*5206*
105	**105**	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**15,58**	**52265,11**	**814290**
			Накладные расходы			*12220,46*	*190395*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*60318*
106	**106**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**75**	**23272,82**	**1745462**
			Накладные расходы			*828,80*	*67962*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*141361*
			ИТОГО:				**20 815 023**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 669 323**
			Сметная прибыль				**1 842 683**
			Итого с временными		**1,04 %**	**216 476**	**21 031 499**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**473 209**	**21 504 707**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 580 565**	**24 085 272**

Принял: _____

Технадзор: _____

Сдал: _____

Утверждаю,

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №2 от 20.11.2017

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			68 с/к	2017-09-28				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**74 486 325**	**45 000 940**							**5 400 113**	**50 401 053**
Всего за ноябрь 2017 год	**74 486 325**	**45 000 940**							**5 400 113**	**50 401 053**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

Бедебай Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 с/к** от **2017-09-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 улица Мынбаева.L581м				
1	135	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,13	15798,01	2054
			Накладные расходы			*562,61*	*73*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*152*
2	136	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	12,536	716,97	8987,93592
			Накладные расходы			*25,53*	*320,04408*
			Сметная прибыль			*53,11*	*665,78696*
3	137	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	39	2870,55	111951,45
			Накладные расходы			*1005,17*	*39201,63*
			Сметная прибыль			*210,93*	*8226,27*
4	138	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	39	25755,89	1004479,71

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***917,23***	***35771,97***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***74405,76***
5	**139**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**66,48**	**1034,35**	**68764**
			Накладные расходы			***162,50***	***10803***
			Сметная прибыль			***76,62***	***5094***
6	**140**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней**	**м**	**40**	**1948,28**	**77931**
			Накладные расходы			***507,54***	***20302***
			Сметная прибыль			***144,32***	***5773***
7	**141**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**2,08**	**35585,37**	**74018**
			Накладные расходы			***1267,29***	***2636***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***5483***
8	**142**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**2**	**21681,95**	**43364**
			Накладные расходы			***1495,12***	***2990***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***3212***
9	**143**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**3,71**	**24741,85**	**91792**
			Накладные расходы			***3122,65***	***11585***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***6799***
10	**144**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**34**	**1948,28**	**66242**
			Накладные расходы			***507,54***	***17256***
			Сметная прибыль			***144,32***	***4907***
11	**145**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)**	**м3**	**0,544**	**35585,37**	**19358**
			Накладные расходы			***1267,29***	***689***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***1434***
12	**146**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см**	**м3**	**1,36**	**23907,14**	**32514**
			Накладные расходы			***3092,93***	***4206***
			Сметная прибыль			***1770,90***	***2408***
13	**147**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания**	**м3**	**1,36**	**5239,14**	**7125**
			Накладные расходы			***942,68***	***1282***
			Сметная прибыль			***388,08***	***528***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	148	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,1374	108115,75	14855
			Накладные расходы			*35099,78*	*4823*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*1100*
15	149	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1374	171597,50	23577
			Накладные расходы			*6111,02*	*840*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*1746*
16	150	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,03168	93509,60	2962
			Накладные расходы			*32963,41*	*1044*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*219*
17	151	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0317	342054,34	10836
			Накладные расходы			*12181,42*	*386*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*803*
18	152	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	17,5	25250,95	441892
			Накладные расходы			*3140,78*	*54964*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*32733*
19	153	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,04	1472,15	73666
			Накладные расходы			*258,51*	*12936*
			Сметная прибыль			*109,05*	*5457*
20	154	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50,04	1600,52	80090
			Накладные расходы			*57,00*	*2852*
			Сметная прибыль			*118,56*	*5933*
			Раздел: Участок №4 улица Торайгырова (гаражи) L-140м.				
21	231	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопроводаД-500мм(1,5м3 мусора)	м	40	10017,17	400687
			Накладные расходы			*3174,60*	*326984*
			Сметная прибыль			*742,01*	*29681*
22	232	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погр узка	т	3,84	88,73	341
			Накладные расходы			*3,16*	*12*
			Сметная прибыль			*6,57*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	233	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500мм.(v-0.19м3).Демонтаж	км трубопровода	0,004	1892633,74	7571
			Накладные расходы			*634795,26*	*2539*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*561*
24	234	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	0,57	9933,52	5662
			Накладные расходы			*2884,33*	*1644*
			Сметная прибыль			*735,82*	*419*
25	235	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	4	1344,23	5377
			Накладные расходы			*498,07*	*1992*
			Сметная прибыль			*99,57*	*398*
26	236	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	3,691	477,36	1762
			Накладные расходы			*17,00*	*63*
			Сметная прибыль			*35,36*	*131*
27	237	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,531	590,15	4445
			Накладные расходы			*21,02*	*158*
			Сметная прибыль			*43,71*	*329*
28	238	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	34,8	130,35	4536
			Накладные расходы			*15,10*	*526*
			Сметная прибыль			*9,66*	*336*
29	239	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,308	590,15	4313
			Накладные расходы			*21,02*	*154*
			Сметная прибыль			*43,71*	*319*
30	240	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравиийных	м3 конструкции	5,22	436,97	2281
			Накладные расходы			*110,58*	*577*
			Сметная прибыль			*32,37*	*169*
31	241	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	9,657	178,59	1725
			Накладные расходы			*6,36*	*61*
			Сметная прибыль			*13,23*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	242	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,657	590,15	5699
			Накладные расходы			*21,02*	*203*
			Сметная прибыль			*43,71*	*422*
33	243	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3	м3	168	203,43	34176
			Накладные расходы			*39,19*	*6584*
			Сметная прибыль			*15,07*	*2532*
34	244	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	2801,32	14119
			Накладные расходы			*1026,21*	*5172*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1046*
35	245	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,04	203,43	1025
			Накладные расходы			*39,19*	*198*
			Сметная прибыль			*15,07*	*76*
36	246	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	302,82	590,15	178710
			Накладные расходы			*21,02*	*6364*
			Сметная прибыль			*43,71*	*13238*
37	247	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	173,04	27,36	4735
			Накладные расходы			*6,23*	*1079*
			Сметная прибыль			*2,03*	*351*
38	248	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Уст ройство	м3 основания	11,1	4120,06	45733
			Накладные расходы			*811,93*	*9012*
			Сметная прибыль			*305,19*	*3388*
39	249	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Уст ройство	м3 основания	6,92	4120,06	28511
			Накладные расходы			*811,93*	*5619*
			Сметная прибыль			*305,19*	*2112*
40	250	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	56	43,88	2457
			Накладные расходы			*9,06*	*507*
			Сметная прибыль			*3,25*	*182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**251**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**56**	**1600,52**	**89629**
			Накладные расходы			***57,00***	***3192***
			Сметная прибыль			***118,56***	***6639***
42	**252**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**56**	**309,93**	**17356**
			Накладные расходы			***99,18***	***5554***
			Сметная прибыль			***22,96***	***1286***
43	**253**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружениявводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**10,545**	**17462,00**	**184137**
			Накладные расходы			***3785,08***	***39914***
			Сметная прибыль			***1293,48***	***13640***
44	**254**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**10,545**	**57600,86**	**607401**
			Накладные расходы			***2051,31***	***21631***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***44993***
45	**255**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**150,96**	**1034,35**	**156146**
			Накладные расходы			***162,50***	***24532***
			Сметная прибыль			***76,62***	***11566***
46	**256**	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытийлотков**	**шт**	**6**	**7544,09**	**45265**
			Накладные расходы			***1884,97***	***11310***
			Сметная прибыль			***558,82***	***3353***
47	**257**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**0,66**	**49147,55**	**32437**
			Накладные расходы			***1750,27***	***1155***
			Сметная прибыль			***3640,56***	***2403***
48	**258**	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**4,37**	**52265,11**	**228399**
			Накладные расходы			***12220,46***	***53403***
			Сметная прибыль			***3871,49***	***16918***
49	**259**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**23**	**23272,82**	**535275**
			Накладные расходы			***828,80***	***19062***
			Сметная прибыль			***1723,91***	***329650***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**260**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,55**	**3419,25**	**172843**
			Накладные расходы			***546,15***	***27608***
			Сметная прибыль			***253,28***	***12803***
51	**261**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**12,69**	**5036,21**	**63909**
			Накладные расходы			***831,43***	***10551***
			Сметная прибыль			***373,05***	***4734***
52	**262**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**2847,50**	**4442**
			Накладные расходы			***1005,17***	***1568***
			Сметная прибыль			***210,93***	***329***
53	**263**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**1,56**	**57600,86**	**89857**
			Накладные расходы			***2051,31***	***3200***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***6656***
54	**264**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,25**	**14180,80**	**3545**
			Накладные расходы			***505,01***	***126***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***263***
55	**265**	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,02**	**15798,01**	**316**
			Накладные расходы			***562,61***	***11***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***23***
56	**266**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**3,12**	**716,97**	**2237**
			Накладные расходы			***25,53***	***80***
			Сметная прибыль			***53,11***	***166***
57	**267**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**6**	**2847,50**	**17085**
			Накладные расходы			***1005,17***	***6031***
			Сметная прибыль			***210,93***	***1266***
58	**268**	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник**	**шт**	**6**	**25755,89**	**154535**
			Накладные расходы			***917,23***	***5503***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***11447***
59	**269**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**8,64**	**1034,35**	**8937**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***162,50***	***1404***
			Сметная прибыль			***76,62***	***662***
60	**270**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бортовых бетонных камней**	**м**	**4**	**1948,28**	**7793**
			Накладные расходы			***507,54***	***2030***
			Сметная прибыль			***144,32***	***577***
61	**271**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**0,208**	**35585,37**	**7402**
			Накладные расходы			***1267,29***	***264***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***548***
62	**272**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**0,2**	**21681,95**	**4336**
			Накладные расходы			***1495,12***	***299***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***321***
63	**273**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**0,7**	**24741,85**	**17319**
			Накладные расходы			***3122,65***	***2186***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***1283***
64	**274**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,01718**	**108115,75**	**1857**
			Накладные расходы			***35099,78***	***603***
			Сметная прибыль			***8008,57***	***138***
65	**275**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0172**	**171597,50**	**2948**
			Накладные расходы			***6111,02***	***105***
			Сметная прибыль			***12710,93***	***218***
66	**276**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм**	**т**	**0,00792**	**93509,60**	**741**
			Накладные расходы			***32963,41***	***261***
			Сметная прибыль			***6926,64***	***55***
67	**277**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0079**	**342054,34**	**2709**
			Накладные расходы			***12181,42***	***96***
			Сметная прибыль			***25337,36***	***201***
68	**278**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,22**	**1472,15**	**7685**
			Накладные расходы			***258,51***	***1349***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***109,05***	***569***
69	**279**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5,22**	**1600,52**	**8355**
			Накладные расходы			***57,00***	***298***
			Сметная прибыль			***118,56***	***619***
			Раздел: Участок №5 улица Торайгырова(юг) L-277м.				
70	**287**	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**16,8**	**130,35**	**2190**
			Накладные расходы			***15,10***	***254***
			Сметная прибыль			***9,66***	***162***
71	**288**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3,528**	**590,15**	**2082**
			Накладные расходы			***21,02***	***74***
			Сметная прибыль			***43,71***	***154***
72	**289**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравиийных**	**м3 конструкции**	**2,52**	**436,97**	**1101**
			Накладные расходы			***110,58***	***279***
			Сметная прибыль			***32,37***	***82***
73	**290**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**4,662**	**178,59**	**833**
			Накладные расходы			***6,36***	***30***
			Сметная прибыль			***13,23***	***62***
74	**291**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4,662**	**590,15**	**2751**
			Накладные расходы			***21,02***	***98***
			Сметная прибыль			***43,71***	***204***
75	**292**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**198,77**	**203,43**	**40436**
			Накладные расходы			***39,19***	***7790***
			Сметная прибыль			***15,07***	***2995***
76	**293**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,9631**	**2801,32**	**16705**
			Накладные расходы			***1026,21***	***6119***
			Сметная прибыль			***207,51***	***1237***
77	**294**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**5,9631**	**203,43**	**1213**
			Накладные расходы			***39,19***	***234***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***15,07***	***90***
78	**295**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**358,283**	**590,15**	**211441**
			Накладные расходы			***21,02***	***7530***
			Сметная прибыль			***43,71***	***15662***
79	**296**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**204,7331**	**27,36**	**5602**
			Накладные расходы			***6,23***	***1276***
			Сметная прибыль			***2,03***	***415***
80	**297**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**12,9**	**4120,06**	**53149**
			Накладные расходы			***811,93***	***10474***
			Сметная прибыль			***305,19***	***3937***
81	**298**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**3,36**	**4120,06**	**13843**
			Накладные расходы			***811,93***	***2728***
			Сметная прибыль			***305,19***	***1025***
82	**299**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**57,2**	**43,88**	**2510**
			Накладные расходы			***9,06***	***518***
			Сметная прибыль			***3,25***	***186***
83	**300**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014**	**м3**	**57,2**	**1600,52**	**91549**
			Накладные расходы			***57,00***	***3260***
			Сметная прибыль			***118,56***	***6781***
84	**301**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**57,2**	**309,93**	**17728**
			Накладные расходы			***99,18***	***5673***
			Сметная прибыль			***22,96***	***1313***
85	**302**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотковот мусора**	**м3 грунта**	**2,68**	**2801,32**	**7508**
			Накладные расходы			***1026,21***	***2750***
			Сметная прибыль			***207,51***	***556***
86	**303**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**4,288**	**178,59**	**766**
			Накладные расходы			***6,36***	***27***
			Сметная прибыль			***13,23***	***57***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	304	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,288	590,15	2531
			Накладные расходы			*21,02*	*90*
			Сметная прибыль			*43,71*	*187*
88	305	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружениявводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	12,255	17462,00	213997
			Накладные расходы			*3785,08*	*46386*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*15852*
89	306	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	12,255	57600,86	705899
			Накладные расходы			*2051,31*	*25139*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*52289*
90	307	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	175,44	1034,35	181467
			Накладные расходы			*162,50*	*28510*
			Сметная прибыль			*76,62*	*13442*
91	308	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытийлотков	шт	1	7544,09	7544
			Накладные расходы			*1884,97*	*1885*
			Сметная прибыль			*558,82*	*559*
92	309	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	0,11	49147,55	5406
			Накладные расходы			*1750,27*	*193*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*400*
93	310	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,09	52265,11	109234
			Накладные расходы			*12220,46*	*25541*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*8091*
94	311	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	11	23272,82	256001
			Накладные расходы			*828,80*	*9117*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*18963*
95	312	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,17	3419,25	82643
			Накладные расходы			*546,15*	*13200*
			Сметная прибыль			*253,28*	*6122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	**313**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**6,06**	**5036,21**	**30519**
			Накладные расходы			***831,43***	***5038***
			Сметная прибыль			***373,05***	***2261***
97	**314**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,78**	**2847,50**	**2221**
			Накладные расходы			***1005,17***	***784***
			Сметная прибыль			***210,93***	***165***
98	**315**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**0,78**	**57600,86**	**44929**
			Накладные расходы			***2051,31***	***1600***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***3328***
99	**316**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,12**	**14180,80**	**1702**
			Накладные расходы			***505,01***	***61***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***126***
100	**317**	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,01**	**15798,01**	**158**
			Накладные расходы			***562,61***	***6***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***12***
101	**318**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**1,56**	**716,97**	**1118**
			Накладные расходы			***25,53***	***40***
			Сметная прибыль			***53,11***	***83***
102	**319**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**3**	**2847,50**	**8542**
			Накладные расходы			***1005,17***	***3016***
			Сметная прибыль			***210,93***	***633***
103	**320**	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник**	**шт**	**3**	**25755,89**	**77268**
			Накладные расходы			***917,23***	***2752***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***5724***
104	**321**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**4,32**	**1034,35**	**4468**
			Накладные расходы			***162,50***	***702***
			Сметная прибыль			***76,62***	***331***
105	**322**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бортовых бетонных камней**	**м**	**4**	**1948,28**	**7793**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***507,54***	***2030***
			Сметная прибыль			***144,32***	***577***
106	**323**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**0,208**	**35585,37**	**7402**
			Накладные расходы			***1267,29***	***264***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***548***
107	**324**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**0,2**	**21681,95**	**4336**
			Накладные расходы			***1495,12***	***299***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***321***
108	**325**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**1,38**	**24741,85**	**34144**
			Накладные расходы			***3122,65***	***4309***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***2529***
109	**326**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**34**	**1948,28**	**66242**
			Накладные расходы			***507,54***	***17256***
			Сметная прибыль			***144,32***	***4907***
110	**327**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)**	**м3**	**0,544**	**35585,37**	**19358**
			Накладные расходы			***1267,29***	***689***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***1434***
111	**328**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см**	**м3**	**1,36**	**23907,14**	**32514**
			Накладные расходы			***3092,93***	***4206***
			Сметная прибыль			***1770,90***	***2408***
112	**329**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания**	**м3**	**1,36**	**5239,14**	**7125**
			Накладные расходы			***942,68***	***1282***
			Сметная прибыль			***388,08***	***528***
113	**330**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,01718**	**108115,75**	**1857**
			Накладные расходы			***35099,78***	***603***
			Сметная прибыль			***8008,57***	***138***
114	**331**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0172**	**171597,50**	**2948**
			Накладные расходы			***6111,02***	***105***
			Сметная прибыль			***12710,93***	***218***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	332	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,00792	93509,60	741
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
116	333	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0079	342054,34	2709
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*
117	334	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,52	1472,15	3710
			Накладные расходы			*258,51*	*651*
			Сметная прибыль			*109,05*	*275*
118	335	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,52	1600,52	4033
			Накладные расходы			*57,00*	*144*
			Сметная прибыль			*118,56*	*299*
			Раздел: Участок №10 улица Касымова ,L-372м.				
119	607	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб стальных, диаметр 200 мм.(31,52кг)	км трубопровода	0,006	880736,53	5284
			Накладные расходы			*269901,03*	*1619*
			Сметная прибыль			*65239,74*	*391*
120	608	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	9,88	9933,52	98143
			Накладные расходы			*2884,33*	*28497*
			Сметная прибыль			*735,82*	*7270*
121	609	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит покрытий лотков	м3 сборных конструкций	0,7	15542,00	10879
			Накладные расходы			*4797,18*	*3358*
			Сметная прибыль			*1151,26*	*806*
122	610	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	25,581	477,36	12211
			Накладные расходы			*17,00*	*435*
			Сметная прибыль			*35,36*	*905*
123	611	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	25,581	590,15	15097
			Накладные расходы			*21,02*	*538*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1118*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	612	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см	м2 покрытия	146,4	130,35	19084
			Накладные расходы			*15,10*	*2211*
			Сметная прибыль			*9,66*	*1414*
125	613	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	30,744	590,15	18144
			Накладные расходы			*21,02*	*646*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1344*
126	614	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	21,96	436,97	9596
			Накладные расходы			*110,58*	*2428*
			Сметная прибыль			*32,37*	*711*
127	615	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	1,42	1546,91	2197
			Накладные расходы			*439,26*	*624*
			Сметная прибыль			*114,59*	*163*
128	616	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС т ротуаров до 10см	м3 конструкции	2,84	436,97	1241
			Накладные расходы			*110,58*	*314*
			Сметная прибыль			*32,37*	*92*
129	617	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	48,507	178,59	8663
			Накладные расходы			*6,36*	*309*
			Сметная прибыль			*13,23*	*642*
130	618	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	48,507	590,15	28626
			Накладные расходы			*21,02*	*1019*
			Сметная прибыль			*43,71*	*2120*
131	619	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	597,6	203,43	121569
			Накладные расходы			*39,19*	*23420*
			Сметная прибыль			*15,07*	*9005*
132	620	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,928	2801,32	50222
			Накладные расходы			*1026,21*	*18398*
			Сметная прибыль			*207,51*	*3720*
133	621	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,928	203,43	3647

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***39,19***	***703***
			Сметная прибыль			***15,07***	***270***
134	**622**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1077,174**	**590,15**	**635696**
			Накладные расходы			***21,02***	***22639***
			Сметная прибыль			***43,71***	***47089***
135	**623**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**615,528**	**27,36**	**16844**
			Накладные расходы			***6,23***	***3837***
			Сметная прибыль			***2,03***	***1248***
136	**624**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**18,5**	**4120,06**	**76221**
			Накладные расходы			***811,93***	***15021***
			Сметная прибыль			***305,19***	***5646***
137	**625**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**29,28**	**4120,06**	**120635**
			Накладные расходы			***811,93***	***23773***
			Сметная прибыль			***305,19***	***8936***
138	**626**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**199,2**	**43,88**	**8741**
			Накладные расходы			***9,06***	***1804***
			Сметная прибыль			***3,25***	***648***
139	**627**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014**	**м3**	**199,2**	**1600,52**	**318823**
			Накладные расходы			***57,00***	***11354***
			Сметная прибыль			***118,56***	***23616***
140	**628**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**199,2**	**309,93**	**61739**
			Накладные расходы			***99,18***	***19757***
			Сметная прибыль			***22,96***	***4573***
141	**629**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотковот мусора**	**м3 грунта**	**3,9**	**2801,32**	**10925**
			Накладные расходы			***1026,21***	***4002***
			Сметная прибыль			***207,51***	***809***
142	**630**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**6,24**	**178,59**	**1114**
			Накладные расходы			***6,36***	***40***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***13,23***	***83***
143	**631**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**6,24**	**590,15**	**3683**
			Накладные расходы			***21,02***	***131***
			Сметная прибыль			***43,71***	***273***
144	**632**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружениявводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**17,575**	**17462,00**	**306895**
			Накладные расходы			***3785,08***	***66523***
			Сметная прибыль			***1293,48***	***22733***
145	**633**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**17,575**	**57600,86**	**1012335**
			Накладные расходы			***2051,31***	***36052***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***774988***
146	**634**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**251,6**	**1034,35**	**260243**
			Накладные расходы			***162,50***	***40886***
			Сметная прибыль			***76,62***	***19277***
147	**635**	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытийлотков**	**шт**	**34**	**7544,09**	**256499**
			Накладные расходы			***1884,97***	***64089***
			Сметная прибыль			***558,82***	***19000***
148	**636**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**3,74**	**49147,55**	**183812**
			Накладные расходы			***1750,27***	***6546***
			Сметная прибыль			***3640,56***	***13616***
149	**637**	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**19,19**	**52265,11**	**1002967**
			Накладные расходы			***12220,46***	***234511***
			Сметная прибыль			***3871,49***	***774294***
150	**638**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**101**	**23272,82**	**2350554**
			Накладные расходы			***828,80***	***93709***
			Сметная прибыль			***1723,91***	***1974115***
151	**639**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**221,99**	**3419,25**	**759040**
			Накладные расходы			***546,15***	***121240***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*253,28*	*56225*
152	640	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя	м2 поверхности	55,72	5036,21	280618
			Накладные расходы			*831,43*	*46327*
			Сметная прибыль			*373,05*	*20786*
153	641	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	6,24	17462,00	108963
			Накладные расходы			*3785,08*	*23619*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*8071*
154	642	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	6,24	57600,86	359429
			Накладные расходы			*2051,31*	*42800*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*26624*
155	643	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	0,098	14180,80	1390
			Накладные расходы			*505,01*	*49*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*103*
156	644	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,07	15798,01	1106
			Накладные расходы			*562,61*	*39*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*82*
157	645	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	12,48	716,97	8948
			Накладные расходы			*25,53*	*319*
			Сметная прибыль			*53,11*	*663*
158	646	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	24	2847,50	68340
			Накладные расходы			*1005,17*	*24124*
			Сметная прибыль			*210,93*	*5062*
159	647	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	24	25755,89	618141
			Накладные расходы			*917,23*	*22014*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*455788*
160	648	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	34,56	1034,35	35747
			Накладные расходы			*162,50*	*5616*
			Сметная прибыль			*76,62*	*2648*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	**649**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бортовых бетонных камней**	**м**	**44**	**1948,28**	**85724**
			Накладные расходы			***507,54***	***22332***
			Сметная прибыль			***144,32***	***6350***
162	**650**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**2,288**	**35585,37**	**81419**
			Накладные расходы			***1267,29***	***2900***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***6031***
163	**651**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**2,2**	**21681,95**	**47700**
			Накладные расходы			***1495,12***	***3289***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***3533***
164	**652**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бето нные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бет она**	**2,49**	**24741,85**	**61607**
			Накладные расходы			***3122,65***	***7775***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***4563***
165	**653**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,20616**	**108115,75**	**22289**
			Накладные расходы			***35099,78***	***7236***
			Сметная прибыль			***8008,57***	***1651***
166	**654**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,2062**	**171597,50**	**35377**
			Накладные расходы			***6111,02***	***1260***
			Сметная прибыль			***12710,93***	***2620***
167	**655**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм**	**т**	**0,01584**	**93509,60**	**1481**
			Накладные расходы			***32963,41***	***522***
			Сметная прибыль			***6926,64***	***110***
168	**656**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0158**	**342054,34**	**5418**
			Накладные расходы			***12181,42***	***193***
			Сметная прибыль			***25337,36***	***401***
169	**657**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой**	**м3**	**16,4**	**25250,95**	**414116**
			Накладные расходы			***3140,78***	***51509***
			Сметная прибыль			***1870,44***	***30675***
170	**658**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,96**	**1472,15**	**32328**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***258,51***	***5677***
			Сметная прибыль			***109,05***	***2395***
171	**659**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**21,96**	**1600,52**	**35147**
			Накладные расходы			***57,00***	***1252***
			Сметная прибыль			***118,56***	***2604***
			Раздел: Участок 19 улица Родостовца L-258м.				
172	**1236**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**7**	**23272,82**	**162909,74**
			Накладные расходы			***828,80***	***67962***
			Сметная прибыль			***1723,91***	***141361***
173	**1237**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**180,24**	**3419,25**	**616286**
			Накладные расходы			***546,15***	***98438***
			Сметная прибыль			***253,28***	***45651***
174	**1238**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**45,24**	**5036,21**	**227838**
			Накладные расходы			***831,43***	***37614***
			Сметная прибыль			***373,05***	***16877***
175	**1239**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**5,2**	**17462,00**	**90802**
			Накладные расходы			***3785,08***	***19682***
			Сметная прибыль			***1293,48***	***6726***
176	**1240**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**5,2**	**57600,86**	**299524**
			Накладные расходы			***2051,31***	***10667***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***22187***
177	**1241**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,82**	**14180,80**	**11628**
			Накладные расходы			***505,01***	***414***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***861***
178	**1242**	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,06**	**15798,01**	**948**
			Накладные расходы			***562,61***	***34***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***70***
179	**1243**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**10,4**	**716,97**	**7457**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***25,53***	***266***
			Сметная прибыль			***53,11***	***552***
180	**1244**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**20**	**2847,50**	**56950**
			Накладные расходы			***1005,17***	***20103***
			Сметная прибыль			***210,93***	***4219***
181	**1245**	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник**	**шт**	**20**	**25755,89**	**515118**
			Накладные расходы			***917,23***	***18345***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***38157***
182	**1246**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**28,8**	**1034,35**	**29789**
			Накладные расходы			***162,50***	***4680***
			Сметная прибыль			***76,62***	***2207***
183	**1247**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней**	**м**	**24**	**1948,28**	**46759**
			Накладные расходы			***507,54***	***12181***
			Сметная прибыль			***144,32***	***3464***
184	**1248**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**1,248**	**35585,37**	**44411**
			Накладные расходы			***1267,29***	***1582***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***3290***
185	**1249**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**1,2**	**21681,95**	**26018**
			Накладные расходы			***1495,12***	***1794***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***1927***
186	**1250**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**1**	**24741,85**	**24742**
			Накладные расходы			***3122,65***	***3123***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***1833***
187	**1251**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,05154**	**108115,75**	**5572**
			Накладные расходы			***35099,78***	***1809***
			Сметная прибыль			***8008,57***	***413***
188	**1252**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренни м уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0515**	**171597,50**	**8844**
			Накладные расходы			***6111,02***	***315***
			Сметная прибыль			***12710,93***	***655***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	1253	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,00792	93509,60	741
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
190	1254	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0079	342054,34	2709
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*
191	1255	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	0,8	25250,95	20201
			Накладные расходы			*3140,78*	*2513*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*1496*
192	1256	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,64	1472,15	25969
			Накладные расходы			*258,51*	*4560*
			Сметная прибыль			*109,05*	*1924*
193	1257	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,64	1600,52	28233
			Накладные расходы			*57,00*	*1005*
			Сметная прибыль			*118,56*	*2091*
			Раздел: Участок №21 улица Бальзака ,L-282м.				
194	1357	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб стальных, диаметр 500(115,6кг)мм.	км трубопровода	0,025	2052930,04	51323
			Накладные расходы			*616517,47*	*15413*
			Сметная прибыль			*152068,89*	*3802*
195	1358	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19Демонтаж	км трубопровода	0,035	1892633,74	66242
			Накладные расходы			*634795,26*	*22218*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*4907*
196	1359	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400 мм.v=0,152м3Демонтаж	км трубопровода	0,05	1892633,74	94632
			Накладные расходы			*634795,26*	*31740*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*7010*
197	1360	11-220101-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб асбестоцементные, диаметр труб 400 мм.(98,7кг)	км трубопровода	0,03	1102938,24	33088
			Накладные расходы			*373561,31*	*11207*
			Сметная прибыль			*81699,13*	*2451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	**1361**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)**	**м3 лотка**	**9,12**	**9933,52**	**90594**
			Накладные расходы			***2884,33***	***26305***
			Сметная прибыль			***735,82***	***6711***
199	**1362**	**11-300405-0401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж плит покрытий лотков**	**м3 сборных конструкций**	**2,62**	**15542,00**	**40720**
			Накладные расходы			***4797,18***	***12569***
			Сметная прибыль			***1151,26***	***3016***
200	**1363**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж монолитных плит**	**м3**	**3,05**	**5989,11**	**18267**
			Накладные расходы			***2006,51***	***6120***
			Сметная прибыль			***443,64***	***1353***
201	**1364**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж поребриков бетонных камней(v=0,016м3)**	**м**	**24**	**1344,23**	**32262**
			Накладные расходы			***498,07***	***11954***
			Сметная прибыль			***99,57***	***2390***
202	**1365**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**58**	**1344,23**	**77966**
			Накладные расходы			***498,07***	***28888***
			Сметная прибыль			***99,57***	***5775***
203	**1366**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бетонного откоса**	**м3**	**1,3**	**5989,11**	**7786**
			Накладные расходы			***2006,51***	***2608***
			Сметная прибыль			***443,64***	***577***
204	**1367**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг)**	**шт**	**12**	**1664,88**	**19979**
			Накладные расходы			***606,63***	***7280***
			Сметная прибыль			***123,32***	***1480***
205	**1368**	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**3,586**	**452,65**	**1623**
			Накладные расходы			***16,12***	***58***
			Сметная прибыль			***33,53***	***120***
206	**1369**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж смотровых блоков**	**м3**	**3,12**	**9933,52**	**30993**
			Накладные расходы			***2884,33***	***8999***
			Сметная прибыль			***735,82***	***2296***
207	**1370**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**83,937**	**477,36**	**40068**
			Накладные расходы			***17,00***	***1427***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35,36***	***2968***
208	**1371**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**76,8**	**590,15**	**45323,52**
			Накладные расходы			***21,02***	***1839***
			Сметная прибыль			***43,71***	***3826***
209	**1372**	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**76,8**	**130,35**	**10011**
			Накладные расходы			***15,10***	***1160***
			Сметная прибыль			***9,66***	***742***
210	**1373**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**16,128**	**590,15**	**9518**
			Накладные расходы			***21,02***	***339***
			Сметная прибыль			***43,71***	***705***
211	**1374**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравийных**	**м3 конструкции**	**11,52**	**436,97**	**5034**
			Накладные расходы			***110,58***	***1274***
			Сметная прибыль			***32,37***	***373***
212	**1375**	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка тротуарной плитки**	**м3 конструкции**	**0,42**	**1546,91**	**650**
			Накладные расходы			***439,26***	***184***
			Сметная прибыль			***114,59***	***48***
213	**1376**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см**	**м3 конструкции**	**0,84**	**436,97**	**367**
			Накладные расходы			***110,58***	***93***
			Сметная прибыль			***32,37***	***27***
214	**1377**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**23,643**	**178,59**	**4222**
			Накладные расходы			***6,36***	***150***
			Сметная прибыль			***13,23***	***313***
215	**1378**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**23,643**	**590,15**	**13953**
			Накладные расходы			***21,02***	***497***
			Сметная прибыль			***43,71***	***1034***
216	**1379**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**338,4**	**203,43**	**68840**
			Накладные расходы			***39,19***	***13262***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***15,07***	***5099***
217	**1380**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,152**	**2801,32**	**28439**
			Накладные расходы			***1026,21***	***10418***
			Сметная прибыль			***207,51***	***2107***
218	**1381**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3**	**м3 грунта**	**10,152**	**203,43**	**2065**
			Накладные расходы			***39,19***	***398***
			Сметная прибыль			***15,07***	***153***
219	**1382**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**609,966**	**590,15**	**359972**
			Накладные расходы			***21,02***	***12820***
			Сметная прибыль			***43,71***	***26665***
220	**1383**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**348,552**	**27,36**	**9538**
			Накладные расходы			***6,23***	***2173***
			Сметная прибыль			***2,03***	***707***
221	**1384**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**17,4**	**4120,06**	**71689**
			Накладные расходы			***811,93***	***14128***
			Сметная прибыль			***305,19***	***5310***
222	**1385**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Ус тройство**	**м3 основания**	**15,36**	**4120,06**	**63284**
			Накладные расходы			***811,93***	***12471***
			Сметная прибыль			***305,19***	***4688***
223	**1386**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**112,8**	**43,88**	**4950**
			Накладные расходы			***9,06***	***1022***
			Сметная прибыль			***3,25***	***367***
224	**1387**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**112,8**	**1600,52**	**180538**
			Накладные расходы			***57,00***	***6429***
			Сметная прибыль			***118,56***	***13373***
225	**1388**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**112,8**	**309,93**	**34961**
			Накладные расходы			***99,18***	***11188***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,96*	*2590*
226	1389	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	2,64	2801,32	7395
			Накладные расходы			*1026,21*	*2709*
			Сметная прибыль			*207,51*	*548*
227	1390	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	4,224	178,59	754
			Накладные расходы			*6,36*	*27*
			Сметная прибыль			*13,23*	*56*
228	1391	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,224	590,15	2493
			Накладные расходы			*21,02*	*89*
			Сметная прибыль			*43,71*	*185*
229	1392	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотко в из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	16,53	17462,00	288647
			Накладные расходы			*3785,08*	*62567*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*21381*
230	1393	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	16,53	57600,86	952142
			Накладные расходы			*2051,31*	*33908*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*700529*
231	1394	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	236,64	1034,35	244769
			Накладные расходы			*162,50*	*38455*
			Сметная прибыль			*76,62*	*18131*
232	1395	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытийлотков	шт	25	7544,09	188602
			Накладные расходы			*1884,97*	*47124*
			Сметная прибыль			*558,82*	*13971*
233	1396	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	2,75	49147,55	135156
			Накладные расходы			*1750,27*	*4813*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*10012*
234	1397	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	9,88	52265,11	516379
			Накладные расходы			*12220,46*	*120738*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*38250*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
235	1398	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	52	23272,82	1210186
			Накладные расходы			*828,80*	*43098*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*890643*
236	1399	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	114,3	3419,25	390821
			Накладные расходы			*546,15*	*62425*
			Сметная прибыль			*253,28*	*282950*
237	1400	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя	м2 поверхности	28,7	5036,21	144539
			Накладные расходы			*831,43*	*23862*
			Сметная прибыль			*373,05*	*10707*
238	1401	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	3,38	17462,00	59022
			Накладные расходы			*3785,08*	*12794*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*4372*
239	1402	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	3,38	57600,86	194691
			Накладные расходы			*2051,31*	*6933*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*14422*
240	1403	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	0,53	14180,80	7516
			Накладные расходы			*505,01*	*268*
			Сметная прибыль			*1050,43*	*557*
241	1404	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м	м3	0,04	15798,01	632
			Накладные расходы			*562,61*	*23*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*47*
242	1405	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	6,76	716,97	4847
			Накладные расходы			*25,53*	*173*
			Сметная прибыль			*53,11*	*359*
243	1406	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	13	2847,50	37017
			Накладные расходы			*1005,17*	*13067*
			Сметная прибыль			*210,93*	*2742*
244	1407	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	13	25755,89	334827

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***917,23***	***11924***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***24802***
245	**1408**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**18,72**	**1034,35**	**19363**
			Накладные расходы			***162,50***	***3042***
			Сметная прибыль			***76,62***	***1434***
			ИТОГО				**44 611 482**
			Прямые затраты				**37 447 860**
			Накладные расходы				**4 117 464**
			Сметная прибыль				**3 046 158**
			Итого с временными		**1,04 %**	**389 458**	**45 000 940**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год , К=1		**К-1**		**45 000 940**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 400 113**	**50 401 053**

Принял: _____

Технадзор: _____

Сдал: _____

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе города Алматы**

Справка №2 от 16.11.2017

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			68 с/к	2017-09-28						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**74 064 864**	**44 624 636**							**5 354 956**	**49 979 592**
Всего за ноябрь 2017 год	**74 064 864**	**44 624 636**							**5 354 956**	**49 979 592**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

_____

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

_____ **Бедебай Ж.**

АКТ № ___ «____»_____2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 с/к от 28 октября 2017 г., за ноябрь 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Бостандыкского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	316 082 427,76
2	Общая сумма выполненных работ за ноябрь, тенге	49 979 592
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 498 979,6
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	24 085 272
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	49 979 592
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	49 979 592
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	47 480 612,4

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Курмангалиев А. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Бостандыкском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 с/к** от **2017-09-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 улица Мынбаева.L581м				
1	135	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	м3	0,13	15798,01	2054
			Накладные расходы			*562,61*	*73*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*152*
2	136	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	кг	12,536	716,97	8987,93592
			Накладные расходы			*25,53*	*320,04408*
			Сметная прибыль			*53,11*	*665,78696*
3	137	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка дождеприемников**	шт	39	2870,55	111951,45
			Накладные расходы			*1005,17*	*39201,63*
			Сметная прибыль			*210,93*	*8226,27*
4	138	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник**	шт	39	25755,89	1004479,71
			Накладные расходы			*917,23*	*35771,97*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1907,84***	***74405,76***
5	**139**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**66,48**	**1034,35**	**68764**
			Накладные расходы			***162,50***	***10803***
			Сметная прибыль			***76,62***	***5094***
6	**140**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней**	**м**	**40**	**1948,28**	**77931**
			Накладные расходы			***507,54***	***20302***
			Сметная прибыль			***144,32***	***5773***
7	**141**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**2,08**	**35585,37**	**74018**
			Накладные расходы			***1267,29***	***2636***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***5483***
8	**142**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**2**	**21681,95**	**43364**
			Накладные расходы			***1495,12***	***2990***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***3212***
9	**143**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**3,71**	**24741,85**	**91792**
			Накладные расходы			***3122,65***	***11585***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***6799***
10	**144**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**34**	**1948,28**	**66242**
			Накладные расходы			***507,54***	***17256***
			Сметная прибыль			***144,32***	***4907***
11	**145**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)**	**м3**	**0,544**	**35585,37**	**19358**
			Накладные расходы			***1267,29***	***689***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***1434***
12	**146**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см**	**м3**	**1,36**	**23907,14**	**32514**
			Накладные расходы			***3092,93***	***4206***
			Сметная прибыль			***1770,90***	***2408***
13	**147**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания**	**м3**	**1,36**	**5239,14**	**7125**
			Накладные расходы			***942,68***	***1282***
			Сметная прибыль			***388,08***	***528***
14	**148**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,1374**	**108115,75**	**14855**
			Накладные расходы			***35099,78***	***4823***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***8008,57***	***1100***
15	**149**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1374**	**171597,50**	**23577**
			Накладные расходы			***6111,02***	***840***
			Сметная прибыль			***12710,93***	***1746***
16	**150**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм**	**т**	**0,03168**	**93509,60**	**2962**
			Накладные расходы			***32963,41***	***1044***
			Сметная прибыль			***6926,64***	***219***
17	**151**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0317**	**342054,34**	**10836**
			Накладные расходы			***12181,42***	***386***
			Сметная прибыль			***25337,36***	***803***
18	**152**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой**	**м3**	**17,5**	**25250,95**	**441892**
			Накладные расходы			***3140,78***	***54964***
			Сметная прибыль			***1870,44***	***32733***
19	**153**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**50,04**	**1472,15**	**73666**
			Накладные расходы			***258,51***	***12936***
			Сметная прибыль			***109,05***	***5457***
20	**154**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**50,04**	**1600,52**	**80090**
			Накладные расходы			***57,00***	***2852***
			Сметная прибыль			***118,56***	***5933***
			Раздел: Участок №4 улица Торайгырова (гаражи) L-140м.				
21	**231**	**12-160102-0307 РСНБ РК 2015**	**Прочистка и промывка трубопроводаД-500мм(1,5м3 мусора)**	**м**	**40**	**10017,17**	**400687**
			Накладные расходы			***3174,60***	***326984***
			Сметная прибыль			***742,01***	***29681***
22	**232**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погр узка**	**т**	**3,84**	**88,73**	**341**
			Накладные расходы			***3,16***	***12***
			Сметная прибыль			***6,57***	***25***
23	**233**	**11-220401-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500мм.(v-0.19м3).Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,004**	**1892633,74**	**7571**
			Накладные расходы			***634795,26***	***2539***
			Сметная прибыль			***140195,09***	***561***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	234	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	0,57	9933,52	5662
			Накладные расходы			*2884,33*	*1644*
			Сметная прибыль			*735,82*	*419*
25	235	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	4	1344,23	5377
			Накладные расходы			*498,07*	*1992*
			Сметная прибыль			*99,57*	*398*
26	236	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	3,691	477,36	1762
			Накладные расходы			*17,00*	*63*
			Сметная прибыль			*35,36*	*131*
27	237	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,691	590,15	4445
			Накладные расходы			*21,02*	*158*
			Сметная прибыль			*43,71*	*329*
28	238	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	34,8	130,35	4536
			Накладные расходы			*15,10*	*526*
			Сметная прибыль			*9,66*	*336*
29	239	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,308	590,15	4313
			Накладные расходы			*21,02*	*154*
			Сметная прибыль			*43,71*	*319*
30	240	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравиийных	м3 конструкции	5,22	436,97	2281
			Накладные расходы			*110,58*	*577*
			Сметная прибыль			*32,37*	*169*
31	241	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	9,657	178,59	1725
			Накладные расходы			*6,36*	*61*
			Сметная прибыль			*13,23*	*128*
32	242	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,657	590,15	5699
			Накладные расходы			*21,02*	*203*
			Сметная прибыль			*43,71*	*422*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	243	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3	м3	168	203,43	34176
			Накладные расходы			*39,19*	*6584*
			Сметная прибыль			*15,07*	*2532*
34	244	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	2801,32	14119
			Накладные расходы			*1026,21*	*5172*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1046*
35	245	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,04	203,43	1025
			Накладные расходы			*39,19*	*198*
			Сметная прибыль			*15,07*	*76*
36	246	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	302,82	590,15	178710
			Накладные расходы			*21,02*	*6364*
			Сметная прибыль			*43,71*	*13238*
37	247	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	173,04	27,36	4735
			Накладные расходы			*6,23*	*1079*
			Сметная прибыль			*2,03*	*351*
38	248	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Уст ройство	м3 основания	11,1	4120,06	45733
			Накладные расходы			*811,93*	*9012*
			Сметная прибыль			*305,19*	*3388*
39	249	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Уст ройство	м3 основания	6,92	4120,06	28511
			Накладные расходы			*811,93*	*5619*
			Сметная прибыль			*305,19*	*2112*
40	250	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	56	43,88	2457
			Накладные расходы			*9,06*	*507*
			Сметная прибыль			*3,25*	*182*
41	251	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56	1600,52	89629
			Накладные расходы			*57,00*	*3192*
			Сметная прибыль			*118,56*	*6639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	252	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	56	309,93	17356
			Накладные расходы			*99,18*	*5554*
			Сметная прибыль			*22,96*	*1286*
43	253	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружениявводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	10,545	17462,00	184137
			Накладные расходы			*3785,08*	*39914*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*13640*
44	254	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	м3	10,545	57600,86	607401
			Накладные расходы			*2051,31*	*21631*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*44993*
45	255	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	м2	150,96	1034,35	156146
			Накладные расходы			*162,50*	*24532*
			Сметная прибыль			*76,62*	*11566*
46	256	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит покрытийлотков**	шт	6	7544,09	45265
			Накладные расходы			*1884,97*	*11310*
			Сметная прибыль			*558,82*	*3353*
47	257	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	м3	0,66	49147,55	32437
			Накладные расходы			*1750,27*	*1155*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*2403*
48	258	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	4,37	52265,11	228399
			Накладные расходы			*12220,46*	*53403*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*16918*
49	259	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	шт	23	23272,82	535275
			Накладные расходы			*828,80*	*19062*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*329650*
50	260	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	50,55	3419,25	172843
			Накладные расходы			*546,15*	*27608*
			Сметная прибыль			*253,28*	*12803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**261**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**12,69**	**5036,21**	**63909**
			Накладные расходы			***831,43***	***10551***
			Сметная прибыль			***373,05***	***4734***
52	**262**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**2847,50**	**4442**
			Накладные расходы			***1005,17***	***1568***
			Сметная прибыль			***210,93***	***329***
53	**263**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**1,56**	**57600,86**	**89857**
			Накладные расходы			***2051,31***	***3200***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***6656***
54	**264**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,25**	**14180,80**	**3545**
			Накладные расходы			***505,01***	***126***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***263***
55	**265**	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,02**	**15798,01**	**316**
			Накладные расходы			***562,61***	***11***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***23***
56	**266**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**3,12**	**716,97**	**2237**
			Накладные расходы			***25,53***	***80***
			Сметная прибыль			***53,11***	***166***
57	**267**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**6**	**2847,50**	**17085**
			Накладные расходы			***1005,17***	***6031***
			Сметная прибыль			***210,93***	***1266***
58	**268**	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник**	**шт**	**6**	**25755,89**	**154535**
			Накладные расходы			***917,23***	***5503***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***11447***
59	**269**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**8,64**	**1034,35**	**8937**
			Накладные расходы			***162,50***	***1404***
			Сметная прибыль			***76,62***	***662***
60	**270**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бортовых бетонных камней**	**м**	**4**	**1948,28**	**7793**
			Накладные расходы			***507,54***	***2030***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***144,32***	***577***
61	**271**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**0,208**	**35585,37**	**7402**
			Накладные расходы			***1267,29***	***264***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***548***
62	**272**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**0,2**	**21681,95**	**4336**
			Накладные расходы			***1495,12***	***299***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***321***
63	**273**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**0,7**	**24741,85**	**17319**
			Накладные расходы			***3122,65***	***2186***
			Сметная прибыль			***1832,73***	***1283***
64	**274**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,01718**	**108115,75**	**1857**
			Накладные расходы			***35099,78***	***603***
			Сметная прибыль			***8008,57***	***138***
65	**275**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой сталиобыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0172**	**171597,50**	**2948**
			Накладные расходы			***6111,02***	***105***
			Сметная прибыль			***12710,93***	***218***
66	**276**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм**	**т**	**0,00792**	**93509,60**	**741**
			Накладные расходы			***32963,41***	***261***
			Сметная прибыль			***6926,64***	***55***
67	**277**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0079**	**342054,34**	**2709**
			Накладные расходы			***12181,42***	***96***
			Сметная прибыль			***25337,36***	***201***
68	**278**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,22**	**1472,15**	**7685**
			Накладные расходы			***258,51***	***1349***
			Сметная прибыль			***109,05***	***569***
69	**279**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5,22**	**1600,52**	**8355**
			Накладные расходы			***57,00***	***298***
			Сметная прибыль			***118,56***	***619***
			Раздел: Участок №5 улица Торайгырова(юг) L-277м.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	287	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	м2 покрытия	16,8	130,35	2190
			Накладные расходы			*15,10*	*254*
			Сметная прибыль			*9,66*	*162*
71	288	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,528	590,15	2082
			Накладные расходы			*21,02*	*74*
			Сметная прибыль			*43,71*	*154*
72	289	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка оснований гравийных**	м3 конструкции	2,52	436,97	1101
			Накладные расходы			*110,58*	*279*
			Сметная прибыль			*32,37*	*82*
73	290	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	т	4,662	178,59	833
			Накладные расходы			*6,36*	*30*
			Сметная прибыль			*13,23*	*62*
74	291	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	4,662	590,15	2751
			Накладные расходы			*21,02*	*98*
			Сметная прибыль			*43,71*	*204*
75	292	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	198,77	203,43	40436
			Накладные расходы			*39,19*	*7790*
			Сметная прибыль			*15,07*	*2995*
76	293	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,9631	2801,32	16705
			Накладные расходы			*1026,21*	*6119*
			Сметная прибыль			*207,51*	*1237*
77	294	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	5,9631	203,43	1213
			Накладные расходы			*39,19*	*234*
			Сметная прибыль			*15,07*	*90*
78	295	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	358,283	590,15	211441
			Накладные расходы			*21,02*	*7530*
			Сметная прибыль			*43,71*	*15662*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	296	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	204,7331	27,36	5602
			Накладные расходы			*6,23*	*1276*
			Сметная прибыль			*2,03*	*415*
80	297	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	12,9	4120,06	53149
			Накладные расходы			*811,93*	*10474*
			Сметная прибыль			*305,19*	*3937*
81	298	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	3,36	4120,06	13843
			Накладные расходы			*811,93*	*2728*
			Сметная прибыль			*305,19*	*1025*
82	299	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	57,2	43,88	2510
			Накладные расходы			*9,06*	*518*
			Сметная прибыль			*3,25*	*186*
83	300	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	57,2	1600,52	91549
			Накладные расходы			*57,00*	*3260*
			Сметная прибыль			*118,56*	*6781*
84	301	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,2	309,93	17728
			Накладные расходы			*99,18*	*5673*
			Сметная прибыль			*22,96*	*1313*
85	302	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотковот мусора	м3 грунта	2,68	2801,32	7508
			Накладные расходы			*1026,21*	*2750*
			Сметная прибыль			*207,51*	*556*
86	303	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	4,288	178,59	766
			Накладные расходы			*6,36*	*27*
			Сметная прибыль			*13,23*	*57*
87	304	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,288	590,15	2531
			Накладные расходы			*21,02*	*90*
			Сметная прибыль			*43,71*	*187*
88	305	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружениеводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	12,255	17462,00	213997

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3785,08***	***46386***
			Сметная прибыль			***1293,48***	***15852***
89	**306**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**12,255**	**57600,86**	**705899**
			Накладные расходы			***2051,31***	***25139***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***52289***
90	**307**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**175,44**	**1034,35**	**181467**
			Накладные расходы			***162,50***	***28510***
			Сметная прибыль			***76,62***	***13442***
91	**308**	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытийлотков**	**шт**	**1**	**7544,09**	**7544**
			Накладные расходы			***1884,97***	***1885***
			Сметная прибыль			***558,82***	***559***
92	**309**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**0,11**	**49147,55**	**5406**
			Накладные расходы			***1750,27***	***193***
			Сметная прибыль			***3640,56***	***400***
93	**310**	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**2,09**	**52265,11**	**109234**
			Накладные расходы			***12220,46***	***25541***
			Сметная прибыль			***3871,49***	***8091***
94	**311**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**11**	**23272,82**	**256001**
			Накладные расходы			***828,80***	***9117***
			Сметная прибыль			***1723,91***	***18963***
95	**312**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,17**	**3419,25**	**82643**
			Накладные расходы			***546,15***	***13200***
			Сметная прибыль			***253,28***	***6122***
96	**313**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**6,06**	**5036,21**	**30519**
			Накладные расходы			***831,43***	***5038***
			Сметная прибыль			***373,05***	***2261***
97	**314**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,78**	**2847,50**	**2221**
			Накладные расходы			***1005,17***	***784***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***210,93***	***165***
98	**315**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**0,78**	**57600,86**	**44929**
			Накладные расходы			***2051,31***	***1600***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***3328***
99	**316**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,12**	**14180,80**	**1702**
			Накладные расходы			***505,01***	***61***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***126***
100	**317**	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,01**	**15798,01**	**158**
			Накладные расходы			***562,61***	***6***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***12***
101	**318**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**1,56**	**716,97**	**1118**
			Накладные расходы			***25,53***	***40***
			Сметная прибыль			***53,11***	***83***
102	**319**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**3**	**2847,50**	**8542**
			Накладные расходы			***1005,17***	***3016***
			Сметная прибыль			***210,93***	***633***
103	**320**	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник**	**шт**	**3**	**25755,89**	**77268**
			Накладные расходы			***917,23***	***2752***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***5724***
104	**321**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**4,32**	**1034,35**	**4468**
			Накладные расходы			***162,50***	***702***
			Сметная прибыль			***76,62***	***331***
105	**322**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бортовых бетонных камней**	**м**	**4**	**1948,28**	**7793**
			Накладные расходы			***507,54***	***2030***
			Сметная прибыль			***144,32***	***577***
106	**323**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**0,208**	**35585,37**	**7402**
			Накладные расходы			***1267,29***	***264***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***548***
107	**324**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**0,2**	**21681,95**	**4336**
			Накладные расходы			***1495,12***	***299***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1606,07*	*321*
108	325	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	1,38	24741,85	34144
			Накладные расходы			*3122,65*	*4309*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*2529*
109	326	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	34	1948,28	66242
			Накладные расходы			*507,54*	*17256*
			Сметная прибыль			*144,32*	*4907*
110	327	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)	м3	0,544	35585,37	19358
			Накладные расходы			*1267,29*	*689*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*1434*
111	328	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см	м3	1,36	23907,14	32514
			Накладные расходы			*3092,93*	*4206*
			Сметная прибыль			*1770,90*	*2408*
112	329	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания	м3	1,36	5239,14	7125
			Накладные расходы			*942,68*	*1282*
			Сметная прибыль			*388,08*	*528*
113	330	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,01718	108115,75	1857
			Накладные расходы			*35099,78*	*603*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*138*
114	331	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0172	171597,50	2948
			Накладные расходы			*6111,02*	*105*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*218*
115	332	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,00792	93509,60	741
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
116	333	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0079	342054,34	2709
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	334	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,52**	**1472,15**	**3710**
			Накладные расходы			***258,51***	***651***
			Сметная прибыль			***109,05***	***275***
118	335	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,52**	**1600,52**	**4033**
			Накладные расходы			***57,00***	***144***
			Сметная прибыль			***118,56***	***299***
			Раздел: Участок №10 улица Касымова ,L-372м.				
119	607	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**Демонтаж труб стальных, диаметр 200 мм.(31,52кг)**	**км трубопровода**	**0,006**	**880736,53**	**5284**
			Накладные расходы			***269901,03***	***1619***
			Сметная прибыль			***65239,74***	***391***
120	608	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	**Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)**	**м3 лотка**	**9,88**	**9933,52**	**98143**
			Накладные расходы			***2884,33***	***28497***
			Сметная прибыль			***735,82***	***7270***
121	609	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж плит покрытий лотков**	**м3 сборных конструкций**	**0,7**	**15542,00**	**10879**
			Накладные расходы			***4797,18***	***3358***
			Сметная прибыль			***1151,26***	***806***
122	610	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**25,581**	**477,36**	**12211**
			Накладкые расходы			***17,00***	***435***
			Сметная прибыль			***35,36***	***905***
123	611	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**25,581**	**590,15**	**15097**
			Накладные расходы			***21,02***	***538***
			Сметная прибыль			***43,71***	***1118***
124	612	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**146,4**	**130,35**	**19084**
			Накладные расходы			***15,10***	***2211***
			Сметная прибыль			***9,66***	***1414***
125	613	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**30,744**	**590,15**	**18144**
			Накладные расходы			***21,02***	***646***
			Сметная прибыль			***43,71***	***1344***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	**614**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравиийных**	**м3 конструкции**	**21,96**	**436,97**	**9596**
			Накладные расходы			***110,58***	***2428***
			Сметная прибыль			***32,37***	***711***
127	**615**	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка тротуарной плитки**	**м3 конструкции**	**1,42**	**1546,91**	**2197**
			Накладные расходы			***439,26***	***624***
			Сметная прибыль			***114,59***	***163***
128	**616**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований из ПГС т ротуаров до 10см**	**м3 конструкции**	**2,84**	**436,97**	**1241**
			Накладные расходы			***110,58***	***314***
			Сметная прибыль			***32,37***	***92***
129	**617**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**48,507**	**178,59**	**8663**
			Накладные расходы			***6,36***	***309***
			Сметная прибыль			***13,23***	***642***
130	**618**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**48,507**	**590,15**	**28626**
			Накладные расходы			***21,02***	***1019***
			Сметная прибыль			***43,71***	***2120***
131	**619**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**597,6**	**203,43**	**121569**
			Накладные расходы			***39,19***	***23420***
			Сметная прибыль			***15,07***	***9005***
132	**620**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**17,928**	**2801,32**	**50222**
			Накладные расходы			***1026,21***	***18398***
			Сметная прибыль			***207,51***	***3720***
133	**621**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**17,928**	**203,43**	**3647**
			Накладные расходы			***39,19***	***703***
			Сметная прибыль			***15,07***	***270***
134	**622**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1077,174**	**590,15**	**635696**
			Накладные расходы			***21,02***	***22639***
			Сметная прибыль			***43,71***	***47089***
135	**623**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**615,528**	**27,36**	**16844**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,23*	*3837*
			Сметная прибыль			*2,03*	*1248*
136	624	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	18,5	4120,06	76221
			Накладные расходы			*811,93*	*15021*
			Сметная прибыль			*305,19*	*5646*
137	625	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	29,28	4120,06	120635
			Накладные расходы			*811,93*	*23773*
			Сметная прибыль			*305,19*	*8936*
138	626	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	199,2	43,88	8741
			Накладные расходы			*9,06*	*1804*
			Сметная прибыль			*3,25*	*648*
139	627	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	199,2	1600,52	318823
			Накладные расходы			*57,00*	*11354*
			Сметная прибыль			*118,56*	*23616*
140	628	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	199,2	309,93	61739
			Накладные расходы			*99,18*	*19757*
			Сметная прибыль			*22,96*	*4573*
141	629	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотковот мусора	м3 грунта	3,9	2801,32	10925
			Накладные расходы			*1026,21*	*4002*
			Сметная прибыль			*207,51*	*809*
142	630	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	6,24	178,59	1114
			Накладные расходы			*6,36*	*40*
			Сметная прибыль			*13,23*	*83*
143	631	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,24	590,15	3683
			Накладные расходы			*21,02*	*131*
			Сметная прибыль			*43,71*	*273*
144	632	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружениеводосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	17,575	17462,00	306895
			Накладные расходы			*3785,08*	*66523*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*22733*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	633	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	17,575	57600,86	1012335
			Накладные расходы			*2051,31*	*36052*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*774988*
146	634	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	251,6	1034,35	260243
			Накладные расходы			*162,50*	*40886*
			Сметная прибыль			*76,62*	*19277*
147	635	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытийлотков	шт	34	7544,09	256499
			Накладные расходы			*1884,97*	*64089*
			Сметная прибыль			*558,82*	*19000*
148	636	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	3,74	49147,55	183812
			Накладные расходы			*1750,27*	*6546*
			Сметная прибыль			*3640,56*	*13616*
149	637	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	19,19	52265,11	1002967
			Накладные расходы			*12220,46*	*234511*
			Сметная прибыль			*3871,49*	*774294*
150	638	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	101	23272,82	2350554
			Накладные расходы			*828,80*	*93709*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*1974115*
151	639	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	221,99	3419,25	759040
			Накладные расходы			*546,15*	*121240*
			Сметная прибыль			*253,28*	*56225*
152	640	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя	м2 поверхности	55,72	5036,21	280618
			Накладные расходы			*831,43*	*46327*
			Сметная прибыль			*373,05*	*20786*
153	641	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	6,24	17462,00	108963
			Накладные расходы			*3785,08*	*23619*
			Сметная прибыль			*1293,48*	*8071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	**642**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**6,24**	**57600,86**	**359429**
			Накладные расходы			***2051,31***	***42800***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***26624***
155	**643**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,098**	**14180,80**	**1390**
			Накладные расходы			***505,01***	***49***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***103***
156	**644**	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,07**	**15798,01**	**1106**
			Накладные расходы			***562,61***	***39***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***82***
157	**645**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**12,48**	**716,97**	**8948**
			Накладные расходы			***25,53***	***319***
			Сметная прибыль			***53,11***	***663***
158	**646**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**24**	**2847,50**	**68340**
			Накладные расходы			***1005,17***	***24124***
			Сметная прибыль			***210,93***	***5062***
159	**647**	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник**	**шт**	**24**	**25755,89**	**618141**
			Накладные расходы			***917,23***	***22014***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***455788***
160	**648**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**34,56**	**1034,35**	**35747**
			Накладные расходы			***162,50***	***5616***
			Сметная прибыль			***76,62***	***2648***
161	**649**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бортовых бетонных камней**	**м**	**44**	**1948,28**	**85724**
			Накладные расходы			***507,54***	***22332***
			Сметная прибыль			***144,32***	***6350***
162	**650**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**2,288**	**35585,37**	**81419**
			Накладные расходы			***1267,29***	***2900***
			Сметная прибыль			***2635,95***	***6031***
163	**651**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**2,2**	**21681,95**	**47700**
			Накладные расходы			***1495,12***	***3289***
			Сметная прибыль			***1606,07***	***3533***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	652	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бето нные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бет она	2,49	24741,85	61607
			Накладные расходы			*3122,65*	*7775*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*4563*
165	653	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,20616	108115,75	22289
			Накладные расходы			*35099,78*	*7236*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*1651*
166	654	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,2062	171597,50	35377
			Накладные расходы			*6111,02*	*1260*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*2620*
167	655	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,01584	93509,60	1481
			Накладные расходы			*32963,41*	*522*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*110*
168	656	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0158	342054,34	5418
			Накладные расходы			*12181,42*	*193*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*401*
169	657	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой	м3	16,4	25250,95	414116
			Накладные расходы			*3140,78*	*51509*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*30675*
170	658	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,96	1472,15	32328
			Накладные расходы			*258,51*	*5677*
			Сметная прибыль			*109,05*	*2395*
171	659	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,96	1600,52	35147
			Накладные расходы			*57,00*	*1252*
			Сметная прибыль			*118,56*	*2604*
			Раздел: Участок 19 улица Родостовца L-258м.				
172	1236	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	7	23272,82	162909,74
			Накладные расходы			*828,80*	*67962*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*141361*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
173	1237	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**180,24**	**3419,25**	**616286**
			Накладные расходы			***546,15***	***98438***
			Сметная прибыль			***253,28***	***45651***
174	1238	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**45,24**	**5036,21**	**227838**
			Накладные расходы			***831,43***	***37614***
			Сметная прибыль			***373,05***	***16877***
175	1239	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**5,2**	**17462,00**	**90802**
			Накладные расходы			***3785,08***	***19682***
			Сметная прибыль			***1293,48***	***6726***
176	1240	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**5,2**	**57600,86**	**299524**
			Накладные расходы			***2051,31***	***10667***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***22187***
177	1241	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2**	**м3**	**0,82**	**14180,80**	**11628**
			Накладные расходы			***505,01***	***414***
			Сметная прибыль			***1050,43***	***861***
178	1242	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,06**	**15798,01**	**948**
			Накладные расходы			***562,61***	***34***
			Сметная прибыль			***1170,22***	***70***
179	1243	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**10,4**	**716,97**	**7457**
			Накладные расходы			***25,53***	***266***
			Сметная прибыль			***53,11***	***552***
180	1244	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка дождеприемников**	**шт**	**20**	**2847,50**	**56950**
			Накладные расходы			***1005,17***	***20103***
			Сметная прибыль			***210,93***	***4219***
181	1245	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник**	**шт**	**20**	**25755,89**	**515118**
			Накладные расходы			***917,23***	***18345***
			Сметная прибыль			***1907,84***	***38157***
182	1246	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**28,8**	**1034,35**	**29789**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*162,50*	*4680*
			Сметная прибыль			*76,62*	*2207*
183	**1247**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовковиз бортовых бетонных камней**	**м**	**24**	**1948,28**	**46759**
			Накладные расходы			*507,54*	*12181*
			Сметная прибыль			*144,32*	*3464*
184	**1248**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые БР100.30.18**	**м3**	**1,248**	**35585,37**	**44411**
			Накладные расходы			*1267,29*	*1582*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*3290*
185	**1249**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство**	**м3**	**1,2**	**21681,95**	**26018**
			Накладные расходы			*1495,12*	*1794*
			Сметная прибыль			*1606,07*	*1927*
186	**1250**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)**	**м3 бетона**	**1**	**24741,85**	**24742**
			Накладные расходы			*3122,65*	*3123*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*1833*
187	**1251**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм**	**1т**	**0,05154**	**108115,75**	**5572**
			Накладные расходы			*35099,78*	*1809*
			Сметная прибыль			*8008,57*	*413*
188	**1252**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренни м уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0515**	**171597,50**	**8844**
			Накладные расходы			*6111,02*	*315*
			Сметная прибыль			*12710,93*	*655*
189	**1253**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм**	**т**	**0,00792**	**93509,60**	**741**
			Накладные расходы			*32963,41*	*261*
			Сметная прибыль			*6926,64*	*55*
190	**1254**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0079**	**342054,34**	**2709**
			Накладные расходы			*12181,42*	*96*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*201*
191	**1255**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 вручную /увлажнении/ поверхности бетона водой**	**м3**	**0,8**	**25250,95**	**20201**
			Накладные расходы			*3140,78*	*2513*
			Сметная прибыль			*1870,44*	*1496*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
192	1256	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,64	1472,15	25969
			Накладные расходы			*258,51*	*4560*
			Сметная прибыль			*109,05*	*1924*
193	1257	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,64	1600,52	28233
			Накладные расходы			*57,00*	*1005*
			Сметная прибыль			*118,56*	*2091*
			Раздел: Участок №21 улица Бальзака ,L-282м.				
194	1357	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб стальных, диаметр 500(115,6кг)мм.	км трубопровода	0,025	2052930,04	51323
			Накладные расходы			*616517,47*	*15413*
			Сметная прибыль			*152068,89*	*3802*
195	1358	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19Демонтаж	км трубопровода	0,035	1892633,74	66242
			Накладные расходы			*634795,26*	*22218*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*4907*
196	1359	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400 мм.v=0,152м3Демонтаж	км трубопровода	0,05	1892633,74	94632
			Накладные расходы			*634795,26*	*31740*
			Сметная прибыль			*140195,09*	*7010*
197	1360	11-220101-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб асбестоцементные, диаметр труб 400 мм.(98,7кг)	км трубопровода	0,03	1102938,24	33088
			Накладные расходы			*373561,31*	*11207*
			Сметная прибыль			*81699,13*	*2451*
198	1361	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19)	м3 лотка	9,12	9933,52	90594
			Накладные расходы			*2884,33*	*26305*
			Сметная прибыль			*735,82*	*6711*
199	1362	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит покрытий лотков	м3 сборных конструкций	2,62	15542,00	40720
			Накладные расходы			*4797,18*	*12569*
			Сметная прибыль			*1151,26*	*3016*
200	1363	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Демонтаж монолитных плит	м3	3,05	5989,11	18267
			Накладные расходы			*2006,51*	*6120*
			Сметная прибыль			*443,64*	*1353*
201	1364	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж поребриков бетонных камней(v=0,016м3)	м	24	1344,23	32262

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***498,07***	***11954***
			Сметная прибыль			***99,57***	***2390***
202	**1365**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**58**	**1344,23**	**77966**
			Накладные расходы			***498,07***	***28888***
			Сметная прибыль			***99,57***	***5775***
203	**1366**	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бетонного откоса**	**м3**	**1,3**	**5989,11**	**7786**
			Накладные расходы			***2006,51***	***2608***
			Сметная прибыль			***443,64***	***577***
204	**1367**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг)**	**шт**	**12**	**1664,88**	**19979**
			Накладные расходы			***606,63***	***7280***
			Сметная прибыль			***123,32***	***1480***
205	**1368**	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**3,586**	**452,65**	**1623**
			Накладные расходы			***16,12***	***58***
			Сметная прибыль			***33,53***	***120***
206	**1369**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж смотровых блоков**	**м3**	**3,12**	**9933,52**	**30993**
			Накладные расходы			***2884,33***	***8999***
			Сметная прибыль			***735,82***	***2296***
207	**1370**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**76,8**	**477,36**	**40068**
			Накладные расходы			***17,00***	***1427***
			Сметная прибыль			***35,36***	***2968***
208	**1371**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**76,8**	**590,15**	**45323,52**
			Накладные расходы			***21,02***	***1839***
			Сметная прибыль			***43,71***	***3826***
209	**1372**	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**76,8**	**130,35**	**10011**
			Накладные расходы			***15,10***	***1160***
			Сметная прибыль			***9,66***	***742***
210	**1373**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**16,128**	**590,15**	**9518**
			Накладные расходы			***21,02***	***339***
			Сметная прибыль			***43,71***	***705***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
211	1374	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравиийных	м3 конструкции	11,52	436,97	5034
			Накладные расходы			*110,58*	*1274*
			Сметная прибыль			*32,37*	*373*
212	1375	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарной плитки	м3 конструкции	0,42	1546,91	650
			Накладные расходы			*439,26*	*184*
			Сметная прибыль			*114,59*	*48*
213	1376	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см	м3 конструкции	0,84	436,97	367
			Накладные расходы			*110,58*	*93*
			Сметная прибыль			*32,37*	*27*
214	1377	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	23,643	178,59	4222
			Накладные расходы			*6,36*	*150*
			Сметная прибыль			*13,23*	*313*
215	1378	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,643	590,15	13953
			Накладные расходы			*21,02*	*497*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1034*
216	1379	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	338,4	203,43	68840
			Накладные расходы			*39,19*	*13262*
			Сметная прибыль			*15,07*	*5099*
217	1380	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,152	2801,32	28439
			Накладные расходы			*1026,21*	*10418*
			Сметная прибыль			*207,51*	*2107*
218	1381	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	м3 грунта	10,152	203,43	2065
			Накладные расходы			*39,19*	*398*
			Сметная прибыль			*15,07*	*153*
219	1382	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	609,966	590,15	359972
			Накладные расходы			*21,02*	*12820*
			Сметная прибыль			*43,71*	*26665*
220	1383	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	348,552	27,36	9538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,23*	*2173*
			Сметная прибыль			*2,03*	*707*
221	**1384**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**17,4**	**4120,06**	**71689**
			Накладные расходы			*811,93*	*14128*
			Сметная прибыль			*305,19*	*5310*
222	**1385**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Ус тройство**	**м3 основания**	**15,36**	**4120,06**	**63284**
			Накладные расходы			*811,93*	*12471*
			Сметная прибыль			*305,19*	*4688*
223	**1386**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**112,8**	**43,88**	**4950**
			Накладные расходы			*9,06*	*1022*
			Сметная прибыль			*3,25*	*367*
224	**1387**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**112,8**	**1600,52**	**180538**
			Накладные расходы			*57,00*	*6429*
			Сметная прибыль			*118,56*	*13373*
225	**1388**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**112,8**	**309,93**	**34961**
			Накладные расходы			*99,18*	*11188*
			Сметная прибыль			*22,96*	*2590*
226	**1389**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотков от мусора**	**м3 грунта**	**2,64**	**2801,32**	**7395**
			Накладные расходы			*1026,21*	*2709*
			Сметная прибыль			*207,51*	*548*
227	**1390**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**4,224**	**178,59**	**754**
			Накладные расходы			*6,36*	*27*
			Сметная прибыль			*13,23*	*56*
228	**1391**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4,224**	**590,15**	**2493**
			Накладные расходы			*21,02*	*89*
			Сметная прибыль			*43,71*	*185*
229	**1392**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотко в из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**16,53**	**17462,00**	**288647**
			Накладные расходы			*3785,08*	*62567*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1293,48***	***21381***
230	**1393**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**16,53**	**57600,86**	**952142**
			Накладные расходы			***2051,31***	***33908***
			Сметная прибыль			***4266,73***	***700529***
231	**1394**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**236,64**	**1034,35**	**244769**
			Накладные расходы			***162,50***	***38455***
			Сметная прибыль			***76,62***	***18131***
232	**1395**	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытийлотков**	**шт**	**25**	**7544,09**	**188602**
			Накладные расходы			***1884,97***	***47124***
			Сметная прибыль			***558,82***	***13971***
233	**1396**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**2,75**	**49147,55**	**135156**
			Накладные расходы			***1750,27***	***4813***
			Сметная прибыль			***3640,56***	***10012***
234	**1397**	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах)до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**9,88**	**52265,11**	**516379**
			Накладные расходы			***12220,46***	***120738***
			Сметная прибыль			***3871,49***	***38250***
235	**1398**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**40**	**23272,82**	**930912,8**
			Накладные расходы			***828,80***	***43098***
			Сметная прибыль			***1723,91***	***890643***
236	**1399**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,92**	**3419,25**	**300630,9808**
			Накладные расходы			***546,15***	***60425***
			Сметная прибыль			***253,28***	***282950***
237	**1400**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечнаястыков в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**22,08**	**5036,21**	**111184,0208**
			Накладные расходы			***831,43***	***21606***
			Сметная прибыль			***373,05***	***10707***
			ИТОГО				**43 193 464**
			Прямые затраты				**36 285 912**
			Накладные расходы				**3 922 394**
			Сметная прибыль				**2 985 158**
			Итого с временными		**1,04 %**	**449 212**	**43 642 676**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**981 960**	**44 624 636**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год , К=1		**К-1**		**44 624 636**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 354 956**	**49 979 592**

Принял: _____

Технадзор: _____

Сдал: _____