Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноября 2023 года

Заказчик **ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»,** БИН 140340002470, 140000, г.Павлодар, площадь победы, 5Б, 32-40-50

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «29» ноября 2023 года, АО «Павлодарский речной порт», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная база Северная, 197, БИН: 940140001393, 87027147147

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «27» ноября 2023 года, ТОО "Нурай-Сервис", эксперт по техническому надзору: Акболин Ж.С., KZ89VJE00074740, 06.06.2022; KZ80VJE00083438, 27.10.2023; KZ76VJE00083801,17.11.2023.; Синицына Ю.И., KZ84VJE00035254, 19.02.2018

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «27» ноября 2023 года, ТОО "Концерн АЙ-СУ", Батырбеков Е.К.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла р. Селеты в границах Павлодарской области»,**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Павлодарская область, Актогайский район, Жалаулинский с.о., с. Шолаксор,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____2023 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "20" декабря 2021 года № 2436, №2434, №2432, №2435, №2430, № 2829, №2428, №2431;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
наименование органа, вынесшего решение

2) ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ №KZ27REA00342987 от 27.07.2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Концерн АЙ-СУ»,

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утверждена **ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» №37 от 07.02.2022 года;**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "01" августа 2023 года; окончание работ "27" ноября 2023 года; при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь,*

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Русло очистительные работы					
Протяженность расчистки	м	3034		3034	
Устройство дамб обвалования с уплотнением	м3	18372		18372	
Разравнивание сухого остатка данных отложений в картах	м3	107058		107058	
Разборка дамб обвалования и разравнивание минерального грунта на площади карт	м3	18372		18372	
Общая площадь работ	га	53,99		53,99	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для сохранения сложившего ландшафта и естественного берегоукрепления, а также водного режима реки Селеты проектом предусмотрены руслоочистительные работы по сложившемуся руслу с не большими спрямлениями. Проектные уклоны – идентичные естественным. Руслоочистительные работы проводятся участке ПК0+00 – ПК30+34, средняя глубина выемки 3,85 м, ширина 6 м, заложение откосов 2,0.

В состав проектируемого комплекса водозаборных сооружений входят: - Временные карта намыва (5шт).

Протяженность расчистки – 3034,0 м.;

Объем вынимаемого грунта – 107 058м3;

Устройство и разборка дамб обвалования с уплотнением – 18 372м3;
Разравнивание сухого остатка данных в отложении в картах – 107 058м3;
Общая площадь работ – 53,99га.
Работы выполнялись землесосными снарядами и экскаватором с обратной лопатой. Перед началом руслоочистительных работ, на расчищаемом участке русла, произведена очистка от топляка и прочего мусора. Карты сброса пульпы и грунта готовятся перед началом работ, размещаются на площадках, не затапливаемых в период паводка, уклоны которых направлены к реке. На площадках под карты растительность практически отсутствует. Ограждающие дамбы по периметру карт возводятся из минерального грунта, снятого с площади карт бульдозером. Дамбы выполняются шириной по верху 3 м, заложение откосов 1:1,5, высота 1,0 м. Возведение дамб выполняется с послойным уплотнением. Пульпа в картах располагается слоем 0,4-0,6 м сухого остатка.
Проведение технического этапа рекультивации предусматривается после окончания выполнения руслоочистительных работ по участкам.
После высыхания пульпы, сухой остаток разравнивается, дамбы разбираются, грунт из дамб возвращается на карты и разравнивается поверх наносов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 591 932,732 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 482 006,258 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: **«Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла р. Селеты в границах Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Кабылтаева А.Ж. _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) *подпись руководителя* *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Нурай-Сервис"**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Акболин Ж.С. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя *подпись, дата*

Место печати (при наличии)

Синицын Ю.И. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата *подпись, дата*

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО "Концерн АЙ-СУ"**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Батырбеков Е.К. _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) *подпись, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Павлодарский речной порт»

Нурсеитов Т.Р. _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) *подпись руководителя* *Место печати (при наличии)*