Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» ноября 2022 г.

Заказчик ТОО «ARNNA MINERALS», Генеральный директор Альжанов Гибрат Досболович, БИН 190540015052, телефон 8-7232-513-004, почтовый индекс Z05K6Y9, Республика Казахстан, Z05K6Y9, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, д.64, ВП7

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «04» ноября 2022 года ТОО «КазПроектИнновация», директор Сулейменов Ержан Токтамысович, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Казыбек Би, дом 40, кв.36, БИН 111240012362, телефон 87232527713

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «04» ноября 2022 года ТОО «ЛЮКС ПРОЕКТ», – Жанпеисов Тимур Фазылулы, аттестат № KZ66VJE00068073 от 13.08.2021 г. БИН 150540006690, телефон +7-778-666-07-07

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от «04» ноября 2022 года ТОО «КазПроектИнновация», – Сулейменов Ержан Токтамысович, БИН 110840010573, телефон -77775191211

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при егоналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр, уровень ответственности второй – нормальный, технически не сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, 0,5 км восточнее села Дайыр

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «04» ноября 2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающий документ на земельный участок: Акт на право постоянного землепользования № 0792147 от «23» февраля 2010 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _ №_____

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного, архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 09.08.2022 года KZ21REA00289454

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КазПроектИнновация», 2022-1

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

2022-1, ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ», Заключение № ҚЫРАН-0172/22 от 16.04.2022 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «15» августа 2022 года;

окончание работ «04» ноября 2022 года

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,6;

фактически, месяц: 2,6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Одноцепная железобетонная промежуточная опора 35 кВ, с тросостойкой,	компл	4	4	4	4
Одноцепная железобетонная анкерная угловая опора 35 кВ, с тросостойкой	компл	1	1	1	1
Одноцепная железобетонная анкерная ответвительная опора 35 кВ, с тросостойкой, по серии 3.407.1-163	компл	1	1	1	1
Провод сталеалюминиевый сечением 70/11 мм.кв АС-70/11	км	1,935	1,935	1,935	1,935
Стальной трос ТК-9,1-Г-1-Ж-Р-1370 (140)	км	0,645	0,645	0,645	0,645
Реклоузер 35 кВ и разъединитель 35 кВ на ж/б промежуточной стойке СВ164	компл	1	1	1	1
Высокочастотный заградитель, 100 А, 52-100кГц ВЗ-100-1,0 (52-100кГц) УХЛ1	компл	1	1	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПН-1600-35/0,4 кВ	компл	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство отпайки ВЛ-35 кВ от опоры №105 ВЛ-35 кВ Л-99 ПС-110/35/10 кВ "Даирово" - ПС-35/10 кВ "Каратал" до проектируемой ТП-35/0,4кВ;

- замена существующей опоры №105 на ответвительную бетонную типа ОБ35-1В;

- установка реклоузера и разъединителя 35 кВ на первой опоре ответвления;

- установка высокочастотного заградителя на фазе "В" на первой опоре ответвления;

- установка трансформаторной подстанции ТП-35/0,4 кВ мощностью 1600 кВА на территории потребителя.

Ввод 35/0,4 кВ на территорию потребителя является дополнительным (900 кВт) к ранее построенному вводу 10 кВ (630 кВт) от ячейки №2 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Даирово" и построен в связи с увеличением нагрузки потребителя и получением Технических условий №02-20/811 от 02.03.2022 г.

Подключение проектируемого реклоузера к ДП Зайсанского РЭС произведено через GSM/GPRS-модем, предусмотренный в шкафу управления реклоузером.

На вводе в РУ-0,4 кВ ТП-35/0,4 кВ установлен счетчик электроэнергии со встроенным GSM/GPRS-модемом для передачи измерений на ДП Зайсанского РЭС.

ТП-35/0,4 кВ устанавливается на ж/б блоки ФБС.

Проектируемая воздушная линия 35 кВ выполнена проводом АС-70/11 мм.кв.

Грозозащита ВЛ-35 кВ выполнена грозотросом ТК-9.1 (С-50).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 140 847,684 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 16 389,447 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 93 426,026 тыс. тенге; прочие 31 032,211 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 140 847,684 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 16 389,447 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 93 426,026 тыс. тенге; прочие 31 032,211 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ТОО «ARNNA MINERALS»

Генеральный директор Альжанов Т.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии).

Технический надзор

ТОО «ЛЮКС ПРОЕКТ», Жанпеисов Т.Ф.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии).

Авторский надзор

ТОО «КазПроектИнновация», Директор Сулейменов Е.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КазПроектИнновация», Директор Сулейменов Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии).

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения КЛ-0,4 кВ	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения КЛ-35 кВ	км	1,935
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	-
8	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые АС-70/11	км	1,935
9	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
10	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с галогеновыми лампами	шт	-
	2) светильники со светодиодными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
11	Кабели:		
	1) Кабели силовые	км	-
	2) Кабели силовые	км	-
12	Муфты соединительные	шт	-
13	Муфты концевые	шт	-
14	Контуры заземления	шт	-
15	Устройства грозозащиты Стальной трос ТК-9,1	км	0,645
16	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик: Альжанов Г.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Сулейменов Е.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«04» ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36

наименование организации, юридический адрес

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «ARNNA MINERALS», Генеральный директор Альжанов Гибрат Досболович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазПроектИнновация», 2022-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ», Заключение № ҚЫРАН-0172/22 от 16.04.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Одноцепная железобетонная промежуточная опора 35 кВ, с тросостойкой,	компл	4	4	4	4
Одноцепная железобетонная анкерная угловая опора 35 кВ, с тросостойкой	компл	1	1	1	1
Одноцепная железобетонная анкерная ответвительная опора 35 кВ, с тросостойкой, по серии 3.407.1-163	компл	1	1	1	1
Провод сталеалюминиевый сечением 70/11 мм.кв АС-70/11	км	1,935	1,935	1,935	1,935
Стальной трос ТК-9,1-Г-1-Ж-Р-1370 (140)	км	0,645	0,645	0,645	0,645
Реклоузер 35 кВ и разъединитель 35 кВ на ж/б промежуточной стойке СВ164	компл	1	1	1	1
Высокочастотный заградитель, 100 А, 52-100кГц ВЗ-100-1,0 (52-100кГц) УХЛ1	компл	1	1	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПН-1600-35/0,4 кВ	компл	1	1	1	1

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и						

более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство отпайки ВЛ-35 кВ от опоры №105 ВЛ-35 кВ Л-99 ПС-110/35/10 кВ "Даирово" - ПС-35/10 кВ "Каратал" до проектируемой ТП-35/0,4кВ;
- замена существующей опоры №105 на ответвительную бетонную типа ОБ35-1В;
- установка реклоузера и разъединителя 35 кВ на первой опоре ответвления;
- установка высокочастотного заградителя на фазе "В" на первой опоре ответвления;
- установка трансформаторной подстанции ТП-35/0,4 кВ мощностью 1600 кВА на территории потребителя.

Ввод 35/0,4 кВ на территорию потребителя является дополнительным (900 кВт) к ранее построенному вводу 10 кВ (630 кВт) от ячейки №2 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Даирово" и построен в связи с увеличением нагрузки потребителя и получением Технических условий №02-20/811 от 02.03.2022 г.

Подключение проектируемого реклоузера к ДП Зайсанского РЭС произведено через GSM/GPRS-модем, предусмотренный в шкафу управления реклоузером.

На вводе в РУ-0,4 кВ ТП-35/0,4 кВ установлен счетчик электроэнергии со встроенным GSM/GPRS-модемом для передачи измерений на ДП Зайсанского РЭС.

ТП-35/0,4 кВ устанавливается на ж/б блоки ФБС.

Проектируемая воздушная линия 35 кВ выполнена проводом АС-70/11 мм.кв.

Грозозащита ВЛ-35 кВ выполнена грозотросом ТК-9.1 (С-50).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2022 год***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2022 год***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,6;

фактически, месяц: 2,6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

«04» ноября 2022 г.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«04» ноября 2022 г.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЮКС ПРОЕКТ" дирекор Жанпеисов Тимур Фазылулы, г. Актобе, 41-разъезд, 543
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Жанпеисова Тимура Фазылулы (Аттестат KZ66VJE00068073 от 13.08.2021 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: договор №46 от 01.08.2022 г.,
№ договора и дата

по объекту: Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «ARNNA MINERALS», Генеральный директор Альжанов Гибрат Досболович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36. ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сулейменова Ержана Токтамысовича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: август 2022 года
(месяц, год)
- окончание работ: ноябрь 2022 года
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 2,6 месяца;
фактически 2,6 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 140 847,684 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16 389,447

тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 93 426,026 тысяч тенге; прочие работы и затраты 31 032,211 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 140 847,684 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 16 389,447 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 93 426,026 тысяч тенге;
прочие работы и затраты 31 032,211 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «КазПроектИнновация», 2022-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ», Заключение № ҚЫРАН-0172/22 от 16.04.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ», дирекор Жанпеисов Тимур Фазылулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору:
Жанпеисов Т.Ф. Аттестат KZ66VJE00068073 от 13.08.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«04» ноября 2022 г.

Авторский надзор ТОО «КазПроектИнновация», Сулейменов Ержан Токтамысович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Сулейменов Ержан Токтамысович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: договор №45 от 01.08.2022 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «ARNNA MINERALS», Генеральный директор Альжанов Гибрат Досболович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазПроектИнновация», ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сулейменова Ержана Токтамысовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: август 2022 года
(месяц, год)
- окончание работ: ноябрь 2022 года
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,6 месяца;
фактически 2,6 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «КазПроектИнновация», 2022-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ», Заключение № ҚЫРАН-0172/22 от 16.04.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «КазПроектИнновация», Сулейменов Ержан Токтамысович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору Сулейменов Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"КазПроектИнновация" Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
Қазақстан Республикасы, ШҚО Өскемен қаласы