Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«04» ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36

наименование организации, юридический адрес

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «ARNNA MINERALS», Генеральный директор Альжанов Гибрат Досболович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазПроектИнновация», 2022-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ», Заключение № ҚЫРАН-0172/22 от 16.04.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Одноцепная железобетонная промежуточная опора 35 кВ, с тросостойкой,	компл	4	4	4	4
Одноцепная железобетонная анкерная угловая опора 35 кВ, с тросостойкой	компл	1	1	1	1
Одноцепная железобетонная анкерная ответвительная опора 35 кВ, с тросостойкой, по серии 3.407.1-163	компл	1	1	1	1
Провод сталеалюминиевый сечением 70/11 мм.кв АС-70/11	км	1,935	1,935	1,935	1,935
Стальной трос ТК-9,1-Г-1-Ж-Р-1370 (140)	км	0,645	0,645	0,645	0,645
Реклоузер 35 кВ и разъединитель 35 кВ на ж/б промежуточной стойке СВ164	компл	1	1	1	1
Высокочастотный заградитель, 100 А, 52-100кГц ВЗ-100-1,0 (52-100кГц) УХЛ1	компл	1	1	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПН-1600-35/0,4 кВ	компл	1	1	1	1

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и						

более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство отпайки ВЛ-35 кВ от опоры №105 ВЛ-35 кВ Л-99 ПС-110/35/10 кВ "Даирово" - ПС-35/10 кВ "Каратал" до проектируемой ТП-35/0,4кВ;
- замена существующей опоры №105 на ответвительную бетонную типа ОБ35-1В;
- установка реклоузера и разъединителя 35 кВ на первой опоре ответвления;
- установка высокочастотного заградителя на фазе "В" на первой опоре ответвления;
- установка трансформаторной подстанции ТП-35/0,4 кВ мощностью 1600 кВА на территории потребителя.

Ввод 35/0,4 кВ на территорию потребителя является дополнительным (900 кВт) к ранее построенному вводу 10 кВ (630 кВт) от ячейки №2 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Даирово" и построен в связи с увеличением нагрузки потребителя и получением Технических условий №02-20/811 от 02.03.2022 г.

Подключение проектируемого реклоузера к ДП Зайсанского РЭС произведено через GSM/GPRS-модем, предусмотренный в шкафу управления реклоузером.

На вводе в РУ-0,4 кВ ТП-35/0,4 кВ установлен счетчик электроэнергии со встроенным GSM/GPRS-модемом для передачи измерений на ДП Зайсанского РЭС.

ТП-35/0,4 кВ устанавливается на ж/б блоки ФБС.

Проектируемая воздушная линия 35 кВ выполнена проводом АС-70/11 мм.кв.

Грозозащита ВЛ-35 кВ выполнена грозотросом ТК-9.1 (С-50).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2022 год***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2022 год***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,6;

фактически, месяц: 2,6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство дополнительной линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

«04» ноября 2022 г.