Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Наименование объекта: **«Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)»**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
									17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д. Т.

Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№25 от 31 июля 2024 года**

Наименование объекта: **«Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)»**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1.	**Локальная смета 2-4. Наружные сети Электроснабжения(КЛ-6кв)**					
23	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,009**	**327 928,510**	**2951**
24	**243-701-0503 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**0,027**	**496 841,00**	**13415**
25	**1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Разъединители. Установка вручную**	**шт**	**1**	**38 820,95**	**38821**
26	**515-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт**	**1**	**185 990,00**	**185990**
27	**1308-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	**шт**	**3**	**14 567,89**	**43704**
28	**252-207-1728 РСНБ РК 2022**	**Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10**	**шт**	**3,00**	**5 861**	**17583**

61	1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	1,00	68 930	68930
62	243-903-1402 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа НОТ1.1202(прим.)	шт	1,00	36 470	36470
66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	2,00	6 875	13751
67	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	22,77	1 090	24814
	Итого по смете 4-01-00-01:					446428
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					446428
Всего, сметная стоимость СМР	-					446428
НДС 12%						53571
Итого к оплате с НДС						500000

Генподрядчик :

ТОО "СПМК-7"

Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д. Т.