Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"29" ноября 2023 года

Генеральный подрядчик **АО «Павлодарский речной порт»,** Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г. Павлодар, Промышленная база Северная 197

наименование организации, юридический адрес

в лице председателя правления Нурсеитова Т.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла р. Селеты в границах Павлодарской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», руководитель Кабылтаева А.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» №37 от 07.02.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Русло очистительные работы					
Протяженность расчистки	м	3034		3034	
Устройство дамб обвалования с уплотнением	м3	18372		18372	
Разравнивание сухого остатка данных отложений в картах	м3	107058		107058	
Разборка дамб обвалования и разравнивание минерального грунта на площади карт	м3	18372		18372	
Общая площадь работ	га	53,99		53,99	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для сохранения сложившего ландшафта и естественного берегоукрепления, а также водного режима реки Селеты проектом предусмотрены руслоочистительные работы по сложившемуся руслу с не большими спрямлениями. Проектные уклоны – идентичные естественным. Руслоочистительные работы проводятся участке ПК0+00 – ПК30+34, средняя глубина выемки 3,85 м, ширина 6 м, заложение откосов 2,0.

В состав проектируемого комплекса водозаборных сооружений входят: - Временные карта намыва (19шт).

Протяженность расчистки – 3034,0 м.;

Объем вынимаемого грунта – 107 058м3;

Устройство и разборка дамб обвалования с уплотнением – 18 372м3;

Разравнивание сухого остатка данных в отложении в картах – 107 058м3;

Общая площадь работ – 53,99га.

Работы выполнялись землесосными снарядами и экскаватором с обратной лопатой. Перед началом руслоочистительных работ, на расчищаемом участке

русла, произведена очистка от топляка и прочего мусора. Карты сброса пульпы и грунта готовятся перед началом работ, размещаются на площадках, незатапливаемых в период паводка, уклоны которых направлены к реке. На площадках под карты растительность практически отсутствует. Ограждающие дамбы по периметру карт возводятся из минерального грунта, снятого с площади карт бульдозером. Дамбы выполняются шириной по верху 3 м, заложение откосов 1:1,5, высота 1,0 м. Возведение дамб выполняется с послойным уплотнением. Пульпа в картах располагается слоем 0,4-0,6 м сухого остатка.

Проведение технического этапа рекультивации предусматривается после окончания выполнения руслоочистительных работ по участкам.

После высыхания пульпы, сухой остаток разравнивается, дамбы разбираются, грунт из дамб возвращается на карты и разравнивается поверх наносов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2023 ;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;

фактически, месяц: 4.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100%;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект

«Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла р. Селеты в границах Павлодарской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Председатель правления АО «Павлодарский речной порт»
Нурсеитов Т.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)