Счет-фактура № 00000000007 от 19 июля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 19.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 30.05.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840016118, Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1",Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840016118, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47

ИИК получателя: KZ31070103KSN1510000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №8, город Атырау, Авангард, 4 микрорайон, дом 3 при ГУ «Городской централизованной библиотечной системы № 1»» за июль месяц 2018 года	работа	1	3 500 000,00	3 500 000,00	12%	420 000,00	3 920 000,00		
Всего по счету:					**3 500 000,00**		**420 000,00**	**3 920 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Разрешен.
директор. м. а.
Х. Кулмухамбетова

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №8, город Атырау, Авангард, 4 микрорайон, дом 3 при ГУ «Городской централизованной библиотечной системы № 1»»**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	46	30.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	3 920 000,00	3 500 000,00							420 000,00	3 920 000,00
итого к оплате			3 920 000 (три миллион девятьсот двадцать тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Городская централизованная библиотечная система №1"

_____**Бүркітова Қ.Ә**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1"

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

Найменование объекта: «Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №8, город Атырау, Авангард, 4 микрорайон, дом 3 при ГУ «Городской централизованной библиотечной системы № 1»»

АКТ

Основание ; выполненных работ «Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №8, город Атырау, Авангард, 4 микрорайон, дом 3 при ГУ «Городской централизованной библиотечной системы № 1»» за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы по чертежам марки АС					
		Внутренние отделочные работы					
1	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК2015	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли	м2	216,0000		136,26	29431,00
2	Е12-120104- 0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли	м2	62,0000		136,26	8448,00
3	Е11-150203- 0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	216,0000		1188,04	256616,00
4	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	216,0000		863,76	186571,00
5	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4 К=2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	62,0000		1706,60	105809,00
6	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	62,0000		427,94	26532,00
7	Е11-150405- 0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	15,0000		427,94	6419,00
8	Е12-030101- 0101 12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка ДСП	м2 стен	11,5000		106,01	1219,00
9	Е11-100501- 0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки с дверьми площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,0000		27681,31	276813,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-150106- 0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	30,0000		5137,42	154122,00
11	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	72,0000		28,86	2078,00
12	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,0000		606,16	2425,00
13	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	58,0000		270,06	15663,00
14	Е11-110101- 2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или	м2	4,0000		3696,51	14786,00
15	Е11-140101-2101 11-140101-2101 РСНБ РК	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,7000		23088,96	200874,00
16	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	58,0000		956,58 55481	55481,00
17	17 Е11-120101- 1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=85	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять	м2 стяжки	58,0000		2587,28	150062,00
18	Е11-110101- 2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или	м2 покрытия	58,0000		3696,51 214398	214398,00
19	Е11-110101- 3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	72,0000		491,16	35363,00
20	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7,0000		1622,57	11358,00
21	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской	м2 проемов	1,8900		1650,64	3120,00
22	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8900		42840,25	80968,00
23	Е11-100107- 0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,9400		1927,29	5666,00
24	С121-090102- 0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,9400		10611,65	31198,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,0000		1071,59	4286,00
26	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,1600		1978,97	12194,00
27	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,3600		2629,81	8836,00
28	С121-090201-0304 21-090201-0304 РСНБ РК	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-	м2	9,5200		19569,87	186305,00
29	Е11-100501-0401 11-100501-	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,6000		3662,67	27836,00
30	Е11-090601-0103 11-090601-	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,2364		83628,43	19766,00
31	С121-050201-0602 21-050201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки	т	0,1620		237846,45	38522,00
32	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0744		143062,87	10644,00
33	С121-130201-1106 21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М14 ГОСТ 28778-90	шт	32,0000		86,85	2779,00
34	С121-130201-1103 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартал	Болты самоанкерующиеся распорные М10 ГОСТ 28778-90	шт	48,0000		27,61	1325,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2187913,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				649283,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				29572,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				14873,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				1509058,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				375496,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2563409,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				92283,00
ИТОГО:			Тенге				2655692,00
Сметная прибыль			Тенге				212455,00
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**2868147,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отопление					
35	Е11-180301-0102 11-180301-	Радиаторы стальные. Установка	кВт	12,0000		847,90	10175,00
36	С123-051001-0248 23-051001-0248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	68,0000		1495,64	101704,00
37	Е12-150101-0904 12-150101-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	20,0000		2640,44	52809,00
38	С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4,0000		265,26	1061,00
39	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	м трубопроводов	12,0000		313,55	3763,00
40	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		1562,31	18746,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				188258,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				46637,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3449,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				1289,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				138173,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				28619,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				216877,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				7808,00
ИТОГО:			Тенге				224685,00
Сметная прибыль			Тенге				17975,00
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**242660,00**
		Водопровод и канализация					
41	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,0000		538,51	539,00
42	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов со смывным бачком	комплект	1,0000		2688,02	2688,00
43	С123-030102- 0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000		17146,13	17146,00

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,0000		378,53	379,00
45	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,0000		433,14	433,00
46	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,0000		2116,60	2117,00
47	С123-030102- 0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		9136,59	9137,00
48	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		1034,13	1034,00
49	Е12-150101-0404 12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	1,0000		2490,97	2491,00
50	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	м трубопроводов	12,0000		313,55	3763,00
51	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		2013,00	24156,00
52	Е12-150101-0801 12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонным и частями	6,0000		886,97	5322,00
53	Е12-150101-0802 12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонным и частями	6,0000		1339,07	8032,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				77237,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				36911,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4234,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				1539,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				36092,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				23043,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				100280,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				3610,00
ИТОГО:			Тенге				103890,00
Сметная прибыль			Тенге				8311,00
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**112202,00**
		Электроснабжение					
54	Е12-170101- 0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	16,0000		48,83	781,00
55	Е11-330207- 0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильника	16,0000		3878,56	62057,00
56	С123-070102- 1203 23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017года	Светильники потолочные, с компактными люминесцентными лампами ГОСТ 17677-82	*шт.*	16,0000		16967,20	271475,00

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е12-170101- 0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки, щиты. Демонтаж	шт	17,0000		44,70	760,00
58	Ц13-080305- 0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	7,0000		296,77	2077,00
59	С123-070218-1803 23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	7,0000		644,69	4513,00
60	Ц13-080305- 0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	9,0000		353,78	3184,00
61	С123-070220- 0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	9,0000		514,86	4634,00
62	Ц13-100408-0503 13-100408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт	1,0000		33674,40	33674,00
63	С123-070201- 0324 23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,0000		12922,29	12922,00
64	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	50,0000		264,59	13230,00
65	С123-060128-0803 23-060128-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		365030,19	18252,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				427559,00
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				72974,00
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				39676,00
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				14351,00
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				314909,00
	- перевозка грузов		Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				44507,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				472066,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				16994,00
	ИТОГО:		Тенге				489061,00
	Сметная прибыль		Тенге				39125,00
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**528186,00**
		Видеонаблюдение					
66	Ц13-101001-0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к-0,6	Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	камера	5,0000		1208,37	6042,00
67	Ц13-101001- 0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5,0000		3349,74	16749,00
68	Ц13-100902- 0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж коробки распределительной настенной	коробка	5,0000		1438,51	7193,00

0

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Ц13-100902- 0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	5,0000		3153,26	15765,00
70	Е12-170101- 0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	120,0000		73,94	8873,00
71	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	120,0000		210,07	25209,00
72	С123-060409-0102 23-060409-	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1200		68346,42	8202,00
73	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж преобразователя отдельно устанавливаемый	шт	1,0000		5325,24	5325,00
74	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1,0000		12791,84	12792,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				106150,00
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				74807,00
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				18138,00
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				5977,00
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				13205,00
	- перевозка грузов		Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				35713,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				141862,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5107,00
	ИТОГО.		Тенге				146969,00
	Сметная прибыль		Тенге				11758,00
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				158727,00
		Пожарная сигнализация					
75	Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж оборудования. Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	1,0000		468,03	468,00
76	Ц13-100701- 0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,0000		1286,33	1286,00
77	Ц13-080305- 0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж оборудования. Указатели световые настенные	шт	1,0000		388,31	388,00
78	Ц13-080305- 0310 13-080305-0310 РСНБ РК 201	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	1,0000		966,52	967,00
79	Ц13-100701- 0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж извещателей ПС автоматические:тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	7,0000		895,08	6266,00
80	Ц13-100701- 0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	7,0000		2419,69	16937,00
81	Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	60,0000		73,94	4437,00
82	Ц13-100105-0502 13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м			529,38	31763,00
83	С123-060142-0303 23-060142-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2x0,5 ГОСТ 16442-80	км	0,0600		73695,56	4422,00

0

1	2	3	4	5	6	7	8
84	С123-061710-0101 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 ммх 12 мм	м	60,0000		27,74	1664,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				68598,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				46961,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3451,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				912,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				18186,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				20281,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				88879,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				3200,00
ИТОГО:			Тенге				92079,00
Сметная прибыль			Тенге				7366,00
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**99445,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: (В том числе Накладные расходы)	**Тенге**				**4009367,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%					**60140,00**
		Дополнительные затраты на строительство 1,35%					**54940,00**
		ИТОГ					**4124447,00**
		Итогу по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018г. 100%, К=1,0599383					**4371657,00**
		Коэф.понижение согласно договора (19,94%)					871 657,00
		Итого без НДС					3 500 000,00
		НДС 12%					420 000,00
		Всего к оплате					**3 920 000,00**

0

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Городская централизованная библиотечная система №1"

_____**Бүркітова К.Ә**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Гайдаров Н.Г**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Гурьев Құрылысконсалтинг"

_____**Цинк И.П**