Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«09» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМК ШЕБЕР», город Алматы, Бостандыкский район, ул. Масанчи, 85А, 17, ГСЛ № 13016499 от 16.10.2013 г.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Есимов Нурлан Саржанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Строительство внеплощадочных инженерных сетей для многоквартирного жилого комплекса "Саялы-2 " на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2 южнее мкр. Саялы в Алатауском районе г. Алматы. Перенос сети канала. (Корректировка)»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», руководитель Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Жаркын БЖК», ГСЛ № 0001469 от 09.06.2006г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Директор Ракишев Жаслан Бауыржанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Anfacon»***
РП 01-01/2024

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ТОО «Hyperion Expert» Заключение № НурЕ+0051/24 от 28.06.202 4 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Канал					
Протяженность канала	мп	258,00	258,00	258,00	258,00
В т.ч.: - открытый канал в ж/б облицовке	мп	-	-	-	-
- закрытый ж/б трубопровод	мп	258,00	258,00	258,00	258,00
Расчетный расход 1% обеспеченности дождевых паводков (Qрасч.)	м3/с	4,6	4,6	4,6	4,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Система наружного водоотвода рассчитана на пропуск паводковой воды. Для обеспечения водоотвода предусмотрен открытый канал и закрытый трубопровод с устройством трех смотровых камер. Сечение открытого канала 4000*500*1600, закрытый трубопровод диаметром 1400.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2022 г.;***
(месяц, год)
окончание работ ***сентябрь 2024 г.;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,6.***
фактически, месяц: ***2,6 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД 100% и фактически применено 100%
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную пропускную способность паводковых вод;

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМК ШЕБЕР»*** считает объект
«Строительство внеплощадочных инженерных сетей для многоквартирного жилого

комплекса "Саялы-2 " на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2 южнее мкр. Саялы в Алатауском районе г. Алматы. Перенос сети канала. (Корректировка)»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СМК ШЕБЕР» - Есимов Нурлан Саржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии), подпись, дата

Субподрядные организации

Директор ТОО «Жаркын БЖК» -Ракишев Жаслан Бауыржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии), подпись, дата

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и тп.)

№пп	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водовод			
1	Общая протяженность, в том числе:	мп	948	
	1) Открытый водовод	мп	690	
	2) Закрытый водовод (ж/б труба Д-1400)	мп	258	
	3) Смотровой колодец	шт	3	
	Выпуск	шт	1	

Заказчик **КГУ «Управление строительства города Алматы» в лице руководителя Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Anfacon» Сорих Алена Игореевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)