02-18/9
25 12 20

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" декабря 2020 года

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в лице филиала «Канал имени Каныша Сатпаева», 010000, г. Нур-Султан, ул. А.Пушкина, дом 25/5

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11.12.2020г. АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы,ул. Утеген Батыра,7/1
Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 10.12.2020г. ТОО "Nur-Kurak", г.Нур-Султан, район "Алматы" ,ул. Ж. Жубанова, дом 27, корп. 126 . Директор Балтабаева М.Ж., эксперт Искаков Наби Кушербаевич, аттеста эксперта №KZ10vje00033385 от 15.12.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 10.12. 2020г ТОО "Вулкан-ЛТД", инженер-проектировщик Сурмий Андрей Борисович, приказ от 11.05.2018 года № 7.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция ОРУ подстанций 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций 20,21,22 филиала "Канал имени К. Сатпаева" расположенных в Карагандинской области». Корректировка. Строительство ВЛ-110кВ длиной 45,5 км..

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Молодежный, НС№20,21,22.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

I. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "19" июня.2002года № 07/22 выдано Акимат Осакаровского района Карагандинской области.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" от 16.08.18г., 25.04.19г., 31.12.2019г., 01.06.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО " Вулкан-ЛТД", №589 _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиал "Госэкспертиза" по Павлодарской области;Филиал РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области; Заключение №16-0025/18 от 09.02.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 16.08.2018г. ;

месяц, год

окончание работ 01.08.2020г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;

фактически, месяц: 24 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На ПС Насосных станций №20,21,22 предусматривается строительно-монтажные работы по устройству ж/б фундаментов и блочных металлоконструкций следующего электрооборудования:

- Трансформатор напряжения типа OTCF-123 каскадный измерительный, номинальное напряжение 110/√3 кВ, коэффициент трансформации 110000:√3/100: √3/100 В, комплектно с крепежными болтами, длина пути утечки внешней изоляции не менее 2,25 см/кВ;
- Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-П/ЗЭУ-110, класс напряжения ОПН 123 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, с изолирующим основанием, комплектно счетчик импульсов разрядного тока. Удельная длина пути утечки внешней изоляции не менее 2,25 см/кВ;
- Выключатель трехполюсный DT1-145, на номинальное напряжение 110 кВ, на номинальный ток 1200 А, комплектно с пружинным приводом FK3-1, с элегазовой изоляцией, со встроенными трансформаторами тока, коэффициент трансформации 100-200-300-400/5. Удельная длина пути утечки внешней изоляции не менее 2,25 см/кВ;
- Разъединитель трехполюсный S2DA2T-123/1250 с двумя заземляющими ножами, на напряжение 110 кВ, на номинальный ток 1250 А, в комплекте с моторными приводами СММ/400. Удельная длина пути утечки внешней изоляции не менее 2,25 см/кВ;
- Разъединитель трехполюсный S2DA2T-123/1250 с одним заземляющим ножом, на напряжение 110 кВ, на номинальный ток 1250 А, в комплекте с моторными приводами СММ/400. Удельная длина пути утечки внешней изоляции не менее 2,25 см/кВ.

Блочно-модульное здание с установленными в них панелями релейных защит.

Мачта освещения. Заземляющий контур. Метталлические порталы порталы.

Строительство ВЛ-110кВ. Общая протяженность линии составляет 45,5 км.

Трасса ВЛ проходит в пределах Карагандинской области.

Трасса имеет 25 углов поворота и 7 пересечений.

Провод ЛЭП принят марки АС-185, грозозащитный трос С-50 (ТК-9,1). Грозозащитный трос подвешен на всем участке линии.

По всей трассе ЛЭП приняты к установке промежуточные железобетонные опоры типа 2ПБ110-5, унифицированные анкерно-угловые металлические опоры типа 1У10-3, 1У110-3+15, анкерно-угловые металлические ответвительные опоры типа 1У110-7+15..
Трасса ВЛ проходит на высоте до 1000 метров в IV районе по степени загрязненности атмосферы. Изоляция ВЛ принята усиленной. Изолирующие поддерживающие подвески проводов выполнены из изоляторов марки ПСД70Е. Крепление троса к анкерно-угловым опорам – изолированное.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 784 570,669** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **755 594,804** тысяч тенге, оборудования **758 077,950** тысяч тенге; прочие затраты **270 897,915** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 568 832,866** тысяч тенге, в том числе сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию 2016 года **58 704,445** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **34 954,810** тысяч тенге;
прочие затраты **23 749,635** тысяч тенге;
- Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2018-2020гг.
1 510 128,421 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **600 688,005** тысяч тенге;
стоимость оборудования **699 221,428** тысяч тенге;
прочие затраты **210 218,988** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция ОРУ подстанций 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций 20,21,22 филиала "Канал имени К. Сатпаева" расположенных в Карагандинской области . Корректировка. Строительство ВЛ-110кВ длиной 45,5 км.. принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Жиенкулов Ондасын Елубаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Искаков Наби Кушербаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сурмий Андрей Борисович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Құдайберген Әбутәліп Спашұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОРУ-110/6кВ НС№20,21,22	комплект	-	6000	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	степы	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	От ВЛ-110кВ № НС «1822». 110/6/0,4кВ	-	-	-	-

Заказчик Жиенкулов Ондасын Елубаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сурмий Андрей Борисович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киллометр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 110 кВ	км	45,5
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения контрольные	км	2,760
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 6кВ	км	0,075
5	Площадь опор	м 2	3455,5
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	42
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	221
	5) тросовые подвесы	шт	1
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	45,5
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-