Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Дополнительные работы КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
1	1	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0836 т	52400		4381				
2	2	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0305 т	51000		1556				
3	3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0086 т	62000		533				
			Итого по разделу: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100				6469				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
4	4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0828	52400		4339				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
5	5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0305	51000		1556				
				т							
6	6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0048	62000		298				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800				6192				
			ИТОГО:				12663	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				12663				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				253				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12916				
			Итого с временными, 1,1 %				13058				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				13199				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13251				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13382				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				36624				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				732				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37356				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4483				
			Итого с НДС				41839				
			Всего:				41839				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				39747				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайчиков А.
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные .КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Каркас шахты лифта								
1	325	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	0,1201	3928,59	2861,37	472	344	182	5,88	1
				т	1067,22	620,1	128	74	90	1,98	0
2	326	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,1201	154400		18545				
				т							
3	327	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	80,048	20,36	0,02	1630	2	300	0,02	2
				м2	4,16	0	333	0	90	0	0
			ИТОГО:				20647	345			2
							461	74			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				300				
			На металломонтажные работы				182				
			Всего накладных расходов:				482				
			Итого с накладными				21129				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				423				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21552				
			Итого с временными, 0,935 %				21754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**21989**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**22076**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**22294**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**61014**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1220**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**62234**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7468**				
			Итого с НДС				**69702**				
			Всего:				**69702**				
			Итого к оплате со скидкой К= 0,95092				**66216**				

Для Форм №2

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аппоев

Сдал:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	106,645	140,29		14961				
				кг							
10	10	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	189,55	189,18	30,23	35858	5730	13719	0,28	54
				м2	49,5	11,32	9383	2146	119	0,06	10
11	11	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	217,982	142		30954				
				м2							
12	12	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	217,982	128		27902				
				м2							
			Раздел: #Покрытие кровли Тип 2, площадь кровли -23,35 м2#==========								
13	13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	33,47	12,58	0,99	421	33	477	0,07	2
				м2	11,59	0,38	388	13	119	0	0
14	14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0385	30400		1170				
				1000м2							
15	15	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,4	5016,02	245,72	12038	590	1356	2,71	7
				м3	382,5	92,25	918	221	119	0,45	1
16	16	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.150ММ	42,17	85,23	4,72	3594	199	3646	0,4	17
				м2	70,88	1,78	2989	75	119	0,01	0
17	17	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	6,326	7634		48289				
				м3							
18	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0403	5239,08	327,33	211	13	85	11,6	0
				1т	1890	123,75	76	5	105	0,6	0
19	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0403	41200		1662				
				т							
20	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	23,35	123,84	15,94	2892	372	1128	0,24	6
				м2	34,65	5,96	809	139	119	0,03	1
21	21	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,35	172,9	4,9	4037	114	156	0,03	1
				м2	3,85	1,75	90	41	119	0,01	0

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Покрытие кровли Тип 1, площадь кровли -189,55 м2#==========								
1	1	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	239,9	12,58	0,99	3018	238	3417	0,07	17
				м2	11,59	0,38	2780	91	119	0	0
2	2	C11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2759	30400		8387				
				1000м2							
3	3	E0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	26,66	5016,02	245,72	133727	6551	15062	2,71	72
				м3	382,5	92,25	10197	2459	119	0,45	12
4	4	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3275	5239,08	327,33	1716	107	693	11,6	4
				1т	1890	123,75	619	41	105	0,6	0
5	5	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3275	41200		13495				
				т							
6	6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	189,55	123,84	15,94	23474	3021	9160	0,24	46
				м2	34,65	5,96	6568	1130	119	0,03	6
7	7	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	189,55	172,9	4,9	32773	929	1263	0,03	6
				м2	3,85	1,75	730	332	119	0,01	2
8	8	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	304,7	7,42	0,22	2261	67	2643	0,04	14
				м2	7,2	0,09	2194	27	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	41,56	7,42	0,22	308	9	361	0,04	2
				м2	7,2	0,09	299	4	119	0	0
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	14,546	140,29		2041				
				кг							
24	24	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	23,35	189,18	30,23	4417	706	1690	0,28	7
				м2	49,5	11,32	1156	264	119	0,06	1
25	25	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	29,421	142		4178				
				м2							
26	26	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	29,421	128		3766				
				м2							
			Раздел: #Огрждение кровли (лист 45 АР)								
27	27	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	59,84	545,62	2,49	32650	149	755	0,06	4
				м	9,68	0,92	579	55	119	0	0
28	28	С12021-96	Ограждения перилами	0,1379	177400		24465				
				т							
29	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0059	93997,62	304,24	550	2	204	198	1
				1т	33075	114,75	193	1	105	0,56	0
30	30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,169	40,72	0,04	170	0	31	0,04	0
				м2	8,32	0	35	0	90	0	0
31	31	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	100	4,83		483				
				шт							
			Раздел: #Парапет П-1(45 АР)==========#								
32	32	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,11	5146,39	66,01	566	7	25	1,35	0
				м3	195,75	24,93	22	3	105	0,12	0
33	33	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	12,38	567,79	4,85	7029	60	2915	1,29	16
				м2	222,86	1,41	2759	17	105	0,01	0
34	34	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,13	40200		5226				
				100м2							
35	35	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,0589	73310,1	1826,1	4318	108	725	42,7	3
				т	8100	690,75	477	41	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	51,377	575,05	1,24	29544	64	9397	0,97	50
				м2	153,23	0,47	7872	24	119	0	0
			Раздел: #Парапет П-2(46 АР)==========#								
37	37	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,04	5146,39	66,01	206	3	9	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
38	38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	3,92	567,79	4,85	2226	19	923	1,29	5
				м2	222,86	1,41	874	6	105	0,01	0
39	39	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,0412	40200		1655				
				100м2							
40	40	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,019	73310,1	1826,1	1393	35	234	42,7	1
				т	8100	690,75	154	13	140	3,37	0
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,268	575,05	1,24	9355	20	2975	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2493	8	119	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-1 (1шт)(АР-66:АР-67)===#								
42	42	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,4001	2252,91	372,83	901	149	346	3,72	1
				м3	594	139,5	238	56	118	0,68	0
43	43	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	60	38,75		2325				
				шт							
44	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1001	8679,65	422,15	868	42	993	56,4	6
				т	8257,5	157,5	826	16	118	0,77	0
45	45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	55620		75				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0277	52400		1451				
				т							
47	47	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800		457				
				т							
48	48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,062	41200		2554				
				т							
49	49	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,21	302,02	106,27	63	22	59	1,22	0
				м3	195,75	40,5	41	9	118	0,19	0
50	50	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,2142	4661		998				
				м3							
51	51	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,09	7817,52	316,01	704	28	141	8,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1368	119,39	123	11	105	0,58	0
52	52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	55620		173				
				т							
53	53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0089	52400		465				
				т							
54	54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198	1
				1т	33075	114,75	146	1	105	0,56	0
55	55	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	13	4,83		63				
				шт							
56	56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,3	575,05	1,24	1323	3	421	0,97	2
				м2	153,23	0,47	352	1	119	0	0
57	57	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
				шт	137,03	4,73	137	5	128	0,02	0
58	58	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	17,5	24,32	0,42	426	7	348	0,13	2
				м	21,92	0,16	384	3	90	0	0
59	59	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0223	58700		1309				
				т							
60	60	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0077	49389		382				
				т							
61	61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,9	257		231				
				м2							
62	62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
				м2	153,23	0,47	490	2	119	0	0
63	63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,961	40,72	0,04	39	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-2 (2шт)(АР-68:АР-69)===#								
64	64	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
				м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1
65	65	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	120	38,75		4650				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2001	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	0
67	67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
68	68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
69	69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,018	50800		914				
				т							
70	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,124	41200		5109				
				т							
71	71	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
				м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
72	72	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,4284	4661		1997				
				м3							
73	73	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
				м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0
74	74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
75	75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400		931				
				т							
76	76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
77	77	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	26	4,83		126				
				шт							
78	78	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
79	79	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
80	80	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0446	58700		2618				
				т							
82	82	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0155	49389		764				
				т							
83	83	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
84	84	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
85	85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,922	40,72	0,04	78	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-3 (2шт)(АР-70:АР-71)===#								
86	86	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,6669	2252,91	372,83	1502	249	577	3,72	2
				м3	594	139,5	396	93	118	0,68	0
87	87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	100	38,75		3875				
				шт							
88	88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1831	8679,65	422,15	1589	77	1818	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1512	29	118	0,77	0
89	89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
90	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
91	91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0158	50800		805				
				т							
92	92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1091	41200		4496				
				т							
93	93	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,38	302,02	106,27	115	40	106	1,22	0
				м3	195,75	40,5	74	15	118	0,19	0
94	94	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,3876	4661		1807				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,16	7817,52	316,01	1251	51	250	8,25	1
				м3	1368	119,39	219	19	105	0,58	0
96	96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
97	97	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0156	52400		818				
				т							
98	98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0077	93997,62	304,24	726	2	269	198	2
				1т	33075	114,75	255	1	105	0,56	0
99	99	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	22	4,83		106				
				шт							
100	100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,048	575,05	1,24	2328	5	740	0,97	4
				м2	153,23	0,47	620	2	119	0	0
101	101	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
102	102	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	31,2	24,32	0,42	759	13	620	0,13	4
				м	21,92	0,16	684	5	90	0	0
103	103	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	58700		2409				
				т							
104	104	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,015	49389		742				
				т							
105	105	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1	257		257				
				м2							
106	106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,2	575,05	1,24	2990	6	951	0,97	5
				м2	153,23	0,47	797	2	119	0	0
107	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,794	40,72	0,04	73	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
			Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков#==========								
108	108	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	53,58	815,83	319,7	43712	17130	36702	3,07	164
				м3	461,25	119,25	24714	6389	118	0,58	31
109	109	СПРАИС лист	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250	1190	277,31		329996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
110	110	СПРАИС лист	Клей для теплоблоков	1446,66	14,35		20766				
				кг							
111	111	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	1,384	4658,59	2861,37	6449	3961	2102	5,88	8
				т	1067,22	620,1	1477	858	90	1,98	3
112	112	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	1,384	63600		88047				
				т							
113	113	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	40,147	28,74	0,02	1154	1	210	0,03	1
				м2	5,81	0	233	0	90	0	0
114	114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,147	40,72	0,04	1635	2	301	0,04	2
				м2	8,32	0	334	0	90	0	0
115	115	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	95,8	139,47	0,25	13361	24	8304	0,46	44
				м	82,55	0	7908	0	105	0	0
116	116	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,776	7634		13559				
				м3							
117	117	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	191,6	38,15	0,18	7310	34	2862	0,06	12
				м	10,6	0,07	2031	13	140	0	0
118	118	С11011-752	Сетка тканая	33,108	65		2152				
				м2							
			Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР)==========#								
119	119	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	131,16	1547,31	372,83	202945	48900	113523	3,72	488
				м3	594	139,5	77909	18297	118	0,68	89
120	120	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	9316	60,05		559426				
				шт							
121	121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4,015	8679,65	422,15	34847	1695	39865	56,4	226
				т	8257,5	157,5	33152	632	118	0,77	3
122	122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,442	50900		175201				
				т							
123	123	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3327	50800		16901				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24	41200		9887				
				т							
125	125	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	32,99	302,02	106,27	9964	3506	9197	1,22	40
				м3	195,75	40,5	6458	1336	118	0,19	6
126	126	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	8,568	4325		37057				
				м3							
127	127	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	26	4167		108341				
				м3							
128	128	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	11,18	9127,11	990,15	102041	11070	23699	10,4	116
				м3	1644,75	374,04	18388	4182	105	1,83	20
129	129	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2372	55620		13191				
				т							
130	130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,705	50900		188583				
				т							
131	131	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	441,2	139,47	0,25	61534	110	38242	0,46	203
				м	82,55	0	36421	0	105	0	0
132	132	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,994	7634		15220				
				м3							
			Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР)==========#								
133	133	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,922	1547,31	372,83	9163	2208	5126	3,72	22
				м3	594	139,5	3518	826	118	0,68	4
134	134	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	888	38,75		34410				
				шт							
135	135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2528	8679,65	422,15	2194	107	2510	56,4	14
				т	8257,5	157,5	2088	40	118	0,77	0
136	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2075	50900		10562				
				т							
137	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0095	50800		484				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0358	41200		1474				
				т							
139	139	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,79	302,02	106,27	239	84	220	1,22	1
				м3	195,75	40,5	155	32	118	0,19	0
140	140	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0918	4325		397				
				м3							
141	141	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,714	4167		2975				
				м3							
142	142	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,5	9127,11	990,15	4564	495	1060	10,4	5
				м3	1644,75	374,04	822	187	105	1,83	1
143	143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0175	55620		971				
				т							
144	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3628	50900		18466				
				т							
145	145	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	113,87	139,47	0,25	15881	28	9870	0,46	52
				м	82,55	0	9400	0	105	0	0
146	146	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,2806	7634		2142				
				м3							
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
147	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	564,889	2174,04	14,13	1228092	7982	267473	2,32	1311
				м2	389,25	5,33	219883	3011	120	0,03	15
			ИТОГО:				4022118	117768			3142
							512633	43442			211
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				645051				
			На металломонтажные работы				3766				
			На сантехнические работы				907				
			Всего накладных расходов:				649724				
			Итого с накладными				4671842				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93437				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4765282				
			Итого с временными, 0,935 %				4809837				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4861783				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4881022				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4929120				

12

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677			13489889				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			269798				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			13759687				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			1651162				
			Итого с НДС			15410849				
			Всего:			15410849				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999			14640152				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы екімдігінің құрделі құрылыс кесіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за февраль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	147	E0110-87-3	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией**	173,811	2174,04	14,13	377872	2456	82299	2,32	403
				м2	389,25	5,33	67656	926	120	0,03	5
2	148	E0110-87-3	**Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией**	447,3	2035,44	14,13	910453	6320	211795	2,32	1038
				м2	389,25	5,33	174112	2384	120	0,03	12
3	149	E0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)**	329,43	146,46	50,15	48248	16521	36471	0,53	176
				м2	92,03	18,68	30317	6154	100	0,09	30
4	150	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	20,663	7634		157743				
				м3							
5	151	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас**	383,39	613,94	4,85	235377	1858	90282	1,29	494
				м2	222,86	1,41	85442	541	105	0,01	2
6	152	C11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	402,559	250		100640				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Окна (АР-13)==========#								
7	**153**	**Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**54,468**	**472,81**	**19**	**25753**	**1035**	**14635**	**1,3**	**71**
				м2	**217,73**	**6,18**	**11859**	**337**	**120**	**0,03**	**2**
8	**154**	**Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1**	**107,1**	**346,04**	**18,87**	**37061**	**2021**	**18357**	**0,82**	**87**
				м2	**136,44**	**6,39**	**14613**	**684**	**120**	**0,03**	**3**
9	**155**	**С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	**0,99**	**5206**		**5154**				
				м2							
10	**156**	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**1,512**	**4472**		**6762**				
				м2							
11	**157**	**С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**42,048**	**6022**		**253213**				
				м2							
12	**158**	**С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**117,018**	**5206**		**609196**				
				м2							
13	**159**	**Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3**	**61,472**	**447,28**	**20,21**	**27495**	**1242**	**16379**	**1,29**	**79**
				м2	**215,16**	**6,88**	**13226**	**423**	**120**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	160	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	61,472	10900		670045				
				м2							
15	161	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	149,148	230,31	5,58	34350	832	17212	0,59	87
				м2	94,05	2,12	14027	316	120	0,01	2
16	162	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	115,9	2030		235277				
				м							
17	163	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	201,28	2800		-563584				
				м2							
18	164	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты энергосберегающие	201,28	4963		998953				
				м2							
19	165	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	39,99	575,05	1,24	22996	50	7314	0,97	39
				м2	153,23	0,47	6128	19	119	0	0
			Раздел: #Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#								
20	181	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	154,485	1321,38	73,98	204133	11429	88928	2,91	450
				м3	441	27	68128	4171	123	0,14	22
21	182	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,016	5082,13	66,01	61064	793	2784	1,35	16
				м3	195,75	24,93	2352	300	105	0,12	1
22	183	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	171,65	256,76	14,76	44072	2534	12239	0,36	62
				м2	52,43	5,54	9000	951	123	0,03	5
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
23	184	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	13,941	1321,38	73,98	18421	1031	8025	2,91	41
				м3	441	27	6148	376	123	0,14	2
24	185	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15,49	191,1	13,43	2960	208	1099	0,37	6
				м2	52,65	5,04	816	78	123	0,02	0
25	186	Е0111-11-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,толщ.80мм	15,49	297	8,04	4600	125	201	0,05	1
				м2	7,56	3	117	46	123	0,01	0
26	187	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	15,49	363,97	18,42	5638	285	1769	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1331	107	123	0,03	1
			Раздел: #Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
27	190	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	6,4	363,97	18,42	2329	118	731	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	85,95	6,91	550	44	123	0,03	0
28	191	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	6,4	188,46	9,95	1206	64	440	0,36	2
				м2	52,2	3,74	334	24	123	0,02	0
			Раздел: #Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
29	194	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,752	5447,36	261,86	91254	4387	12332	3,44	58
				м3	499,5	99	8368	1658	123	0,48	8
30	195	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	279,2	135,6	9,95	37859	2778	14884	0,27	75
				м2	39,6	3,74	11056	1044	123	0,02	5
31	196	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	279,2	46,9	1,34	13095	374	1223	0,02	6
				м2	3,06	0,5	854	140	123	0	1
32	197	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	279,2	188,46	9,95	52618	2778	19211	0,36	99
				м2	52,2	3,74	14574	1044	123	0,02	5
33	198	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	279,2	100,28	2,68	27999	748	1209	0,02	5
				м2	2,52	1	704	279	123	0	1
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
34	203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	46,63	188,46	9,95	8788	464	3208	0,36	17
				м2	52,2	3,74	2434	174	123	0,02	1
35	204	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	46,63	100,28	2,68	4676	125	202	0,02	1
				м2	2,52	1	118	47	123	0	0
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
36	207	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	55,669	5447,36	261,86	303250	14578	40981	3,44	192
				м3	499,5	99	27807	5511	123	0,48	27
37	208	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	247,435	135,6	9,95	33551	2462	13190	0,27	67
				м2	39,6	3,74	9798	925	123	0,02	5
			ИТОГО:				5110517	77615			3579
							581869	28703			141
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				717402				
			Всего накладных расходов:				717402				
			Итого с накладными				5827919				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				116559				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5944478				
			Итого с временными, 0,935 %				6000060				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6064860				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6088861				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6148861				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				16828044				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				336561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17164604**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2059753**				
			Итого с НДС				**19224357**				
			Всего:				**19224357**				
			Итого к оплате со скидкой				**18262947**				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор: Ашоев Т.

Расценки проверены

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Двери (АР-13)==========#								
1	166	E0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	109,7934	330,85	32,08	37355	3622	38530	1,49	168
				м2	272,25	12,13	30739	1370	120	0,06	7
2	167	СПРАЙС	**Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные,ДМН**	3	30340,73		91022				
				шт							
3	168	СПРАЙС	**Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные,ДМН**	3	17617,2		52852				
				шт							
4	169	СПРАЙС	**Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные (с вент.решеткой),ДМВ**	30	17943,44		538303				
				шт							
5	170	СПРАЙС	**Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные,входная квартирная**	24	19248,42		461962				
				шт							
6	171	СПРАЙС	**Двери металлические, огрунтованные и окрашенные,ДМН 15-7,5п**	1	16964,71		16965				
				шт							
7	172	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	240,948	325,42	102,53	78409	24704	54161	0,9	217
				м2	151,65	35,67	36540	8595	120	0,14	34
8	173	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	144,569	4010		579721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
9	174	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	96,379	3640		350820				
				м2							
10	175	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	175,371	530		92946				
				шт							
11	176	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	612	78		47736				
				м							
12	177	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	120	1380		165600				
				комплект							
13	178	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	120	844		101280				
				шт							
14	179	Е0110-34-2	Установка ревизионных лючков	15	113,83	11,86	1707	178	879	0,29	4
				шт	44,33	4,5	665	68	120	0,02	0
15	180	С12065-21 прим.	Лючки ревизионные сан.технические	15	645		9675				
				шт							
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
16	208	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	680,385	135,6	9,95	92258	6770	36270	0,27	183
				м2	39,6	3,74	26943	2545	123	0,02	12
17	209	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	927,82	46,9	1,34	43518	1243	4063	0,02	19
				м2	3,06	0,5	2839	464	123	0	2
18	210	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	927,82	188,46	9,95	174855	9232	63840	0,36	330
				м2	52,2	3,74	48432	3470	123	0,02	17
19	211	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	927,82	51,48	2,68	47766	2487	2579	0,01	8
				м2	1,26	1	1169	928	123	0	2
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
20	213	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,049	5447,36	261,86	87427	4203	11815	3,44	55
				м3	499,5	99	8017	1589	123	0,48	8
21	214	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	267,49	135,6	9,95	36271	2662	14259	0,27	72
				м2	39,6	3,74	10593	1000	123	0,02	5
22	215	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	267,49	46,9	1,34	12546	358	1171	0,02	5
				м2	3,06	0,5	819	134	123	0	1
23	216	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	356,779	323,65	18,42	115471	6572	40751	0,42	148
				м2	85,95	6,91	30665	2465	123	0,03	12
24	217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	267,49	188,46	9,95	50411	2662	18405	0,36	95
				м2	52,2	3,74	13963	1000	123	0,02	5
25	218	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	267,49	50,14	1,34	13413	358	579	0,01	2
				м2	1,26	0,5	337	134	123	0	1
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	219	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,557	5447,36	261,86	35717	1717	4827	3,44	23
				м3	499,5	99	3275	649	123	0,48	3
27	220	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	109,28	135,6	9,95	14818	1087	5826	0,27	29
				м2	39,6	3,74	4327	409	123	0,02	2
28	221	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	109,28	46,9	1,34	5126	146	479	0,02	2
				м2	3,06	0,5	334	55	123	0	0
29	222	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	175,52	323,65	18,42	56807	3233	20048	0,42	73
				м2	85,95	6,91	15086	1213	123	0,03	6
30	223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	109,28	188,46	9,95	20595	1087	7519	0,36	39
				м2	52,2	3,74	5704	409	123	0,02	2
31	224	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	109,28	50,14	1,34	5480	146	237	0,01	1
				м2	1,26	0,5	138	55	123	0	0
			Раздел: #Тип-10(балконы)==========#								
32	227	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,8	188,46	9,95	29550	1560	10789	0,36	56
				м2	52,2	3,74	8185	586	123	0,02	3
33	228	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,(уклонообразующая 40-80мм)	156,8	100,28	2,68	15725	420	679	0,02	3
				м2	2,52	1	395	157	123	0	1
34	229	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	191,36	121,68	9,38	23284	1795	12319	0,24	47
				м2	48,83	3,51	9344	672	123	0,02	3
35	230	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	191,36	223,97	18,42	42859	3525	21857	0,42	80
				м2	85,95	6,91	16447	1322	123	0,03	6
36	231	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,8	188,46	9,95	29550	1560	10789	0,36	56
				м2	52,2	3,74	8185	586	123	0,02	3
37	232	Е0111-11-2#К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	156,8	50,14	1,34	7862	210	339	0,01	1
				м2	1,26	0,5	198	78	123	0	0
38	233	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,271	5239,08	327,33	1420	89	573	11,6	3
				1т	1890	123,75	512	34	105	0,6	0
39	234	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,271	41200		11163				
				т							
			Раздел: #тип-11 (тех.этаж,машинное помещение)								
40	235	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	176,29	12,58	0,99	2218	175	2511	0,07	12
				м2	11,59	0,38	2043	67	119	0	0
41	236	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1763	30400		5359				
				1000м2							
42	237	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	176,29	48,53	5,55	8555	978	9768	0,26	45
				м2	42,98	2,07	7577	365	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	238	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	26,444	7634		201870				
				м3							
44	239	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	176,29	223,97	18,42	39484	3247	20135	0,42	73
				м2	85,95	6,91	15152	1218	123	0,03	6
45	240	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3046	5239,08	327,33	1596	100	644	11,6	4
				1т	1890	123,75	576	38	105	0,6	0
46	241	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3046	41200		12551				
				т							
47	242	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	176,29	188,46	9,95	33223	1754	12130	0,36	63
				м2	52,2	3,74	9202	659	123	0,02	3
48	243	Е0111-11-2#К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм	176,29	150,43	4,02	26519	709	1145	0,03	5
				м2	3,78	1,5	666	264	123	0,01	1
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
49	244к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	133,49	280,2	3,94	37404	526	14521	0,55	74
				м2	102,11	1,49	13631	199	105	0,01	1
50	246к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	18,82	321,72	6,12	6055	115	2840	0,81	15
				м2	141,39	2,32	2661	44	105	0,01	0
51	247к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	145,19	251,28	3,43	36483	498	11440	0,46	66
				м2	73,73	1,31	10705	190	105	0,01	1
52	248	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	56,56	249,29	4,07	14100	230	8115	0,74	42
				м2	135,68	0,97	7674	55	105	0,05	3
53	249	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,64	575,7	6,33	368	4	212	1,79	1
				м2	312,75	2,39	200	2	105	0,01	0
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								
54	251к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	131,8	280,2	3,94	36930	519	14337	0,55	73
				м2	102,11	1,49	13458	196	105	0,01	1
55	253	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	68,31	249,29	4,07	17029	278	9801	0,74	51
				м2	135,68	0,97	9268	66	105	0,05	4
56	254	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,24	575,7	6,33	1865	21	1072	1,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	312,75	2,39	1013	8	105	0,01	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
57	261к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	666,4	280,2	3,94	186725	2626	72491	0,55	369
				м2	102,11	1,49	68046	993	105	0,01	5
58	263	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	282,49	249,29	4,07	70421	1148	40532	0,74	209
				м2	135,68	0,97	38328	274	105	0,05	15
59	264	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	16,07	575,7	6,33	9251	102	5318	1,79	29
				м2	312,75	2,39	5026	38	105	0,01	0
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
60	270к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	399,84	280,2	3,94	112035	1575	43495	0,55	221
				м2	102,11	1,49	40828	596	105	0,01	3
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
61	279к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	145,91	280,2	3,94	40884	575	15872	0,55	81
				м2	102,11	1,49	14899	217	105	0,01	1
			Раздел: #Утепление стен-1 (из теплоблоков)								
62	288	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	180,5	1076,82	43,81	194366	7907	81146	2,25	407
				м2	396,91	31,25	71642	5640	105	0,14	26
63	289	С11011-752 прим.	Сетка строительная стекляная	207,575	65		13492				
				м2							
64	290	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	9,025	7634		68897				
				м3							
			Раздел: #Утепление стен-2 (из ж/бетона)								
65	293	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	1440,16	1120,79	46,9	1614121	67539	709261	2,51	3618
				м2	437,79	31,25	630488	44999	105	0,14	207
66	294	С11011-752 прим.	Сетка строительная стекляная	1656,184	65		107652				
				м2							
67	295	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	140,066	7634		1069266				
				м3							
			ИТОГО:				7568964	172255			7183
							1246934	86115			415
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1460369				
			Всего накладных расходов:				1460369				
			Итого с накладными				9029333				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				180587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9209920				
			Итого с временными, 0,935 %				9296033				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				9396430				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9433614				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9526574				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				26072082				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				521442				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26593524				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3191223				
			Итого с НДС				29784747				
			Всего:				29784747				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				28295212				

Для Форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Анисов Т.

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
2	2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9,4	364,67	4,19	3428	39	739	0,34	3
				м	59,85	1,58	563	15	128	0,01	0
3	3	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1,5	362,67	4,19	544	6	118	0,34	1
				м	59,85	1,58	90	2	128	0,01	0
4	4	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	21,2	471,67	4,19	9999	89	1667	0,34	7
				м	59,85	1,58	1269	33	128	0,01	0
5	5	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9	596,67	4,19	5370	38	708	0,34	3
				м	59,85	1,58	539	14	128	0,01	0
6	6	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	47,1	72,96	16,85	3437	794	2022	0,21	10
				м	38,59	4,33	1818	204	100	0,03	1
7	7	C11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6,6	53		350				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	10,34	70		724				
				м							
9	9	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1,65	83		137				
				м							
10	10	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	23,32	92		2145				
				м							
11	11	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	9,9	103		1020				
				м							
			Раздел: #Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#==========								
12	12	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10,6	329,67	4,19	3495	44	833	0,34	4
				м	59,85	1,58	634	17	128	0,01	0
13	13	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,34	3
				м	59,85	1,58	539	14	128	0,01	0
14	14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	30,3	362,67	4,19	10989	127	2383	0,34	10
				м	59,85	1,58	1813	48	128	0,01	0
15	15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
				м	59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
16	16	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	72,8	439,78	12,19	32016	887	27682	1,64	119
				м	292,5	4,57	21294	333	128	0,02	2
17	17	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65,447	32		2094				
				м							
18	18	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	360	336,95	7,9	121301	2844	108150	1,29	464
				м	231,75	2,95	83430	1062	128	0,01	5
19	19	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	334,44	53		17725				
				м							
20	20	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	424,9	72,96	16,85	31002	7160	18237	0,21	90
				м	38,59	4,33	16397	1840	100	0,03	11
21	21	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	11,66	53		618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
22	22	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	396	68		26928				
				м							
23	23	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	9,9	70		693				
				м							
24	24	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33,33	83		2766				
				м							
25	25	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	92		1518				
				м							
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
26	26	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
27	27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	13,1	362,67	4,19	4751	55	1030	0,34	4
				м	59,85	1,58	784	21	128	0,01	0
28	28	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14,9	471,67	4,19	7028	62	1172	0,34	5
				м	59,85	1,58	892	24	128	0,01	0
29	29	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
				м	59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
30	30	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	42	72,96	16,85	3064	708	1803	0,21	9
				м	38,59	4,33	1621	182	100	0,03	1
31	31	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4,4	70		308				
				м							
32	32	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	14,41	83		1196				
				м							
33	33	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,39	92		1508				
				м							
34	34	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	11	103		1133				
				м							
			Раздел: #Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3,1	364,67	4,19	1130	13	244	0,34	1
				м	59,85	1,58	186	5	128	0,01	0
36	36	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	32	362,67	4,19	11605	134	2516	0,34	11
				м	59,85	1,58	1915	51	128	0,01	0
37	37	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	48,9	471,67	4,19	23065	205	3845	0,34	16
				м	59,85	1,58	2927	77	128	0,01	0
38	38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84	10,99	0	923	0	1149	0,05	4
				м	10,69	0	898	0	128	0	0
39	39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	56,7	439,78	12,19	24935	691	21560	1,64	93
				м	292,5	4,57	16585	259	128	0,02	1
40	40	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50,973	32		1631				
				м							
41	41	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	370	336,95	7,9	124671	2923	111154	1,29	477
				м	231,75	2,95	85748	1092	128	0,01	5
42	42	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	343,73	53		18218				
				м							
43	43	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	103,8	310,32	5,28	32211	548	25315	1,05	109
				м	188,55	1,98	19571	206	128	0,01	1
44	44	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32Х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	97,364	90		8763				
				м							
45	45	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	487,8	72,96	16,85	35592	8219	20936	0,21	103
				м	38,59	4,33	18824	2112	100	0,03	12
46	46	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	3,41	53		181				
				м							
47	47	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	330	68		22440				
				м							
48	48	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	149,38	83		12399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
49	49	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	53,79	92		4949				
				м							
50	50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
				кг							
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000#==========								
51	51	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	37	1218,62	10,58	45089	391	7007	0,77	28
				м	144	3,96	5328	147	128	0,02	1
52	52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200		4600				
				кг							
53	53	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	3365,08	9,2	3365	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000#==========								
54	54	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	100	620,54	0,64	62054	64	13626	0,58	58
				м	106,2	0,25	10620	25	128	0	0
55	55	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	185	748,88	1,43	138543	265	24371	0,56	104
				м	102,38	0,54	18940	100	128	0	0
56	56	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	30,8	72,96	16,85	2247	519	1322	0,21	6
				м	38,59	4,33	1189	133	100	0,03	1
57	57	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	33,88	457		15483				
				м							
			Раздел: #Канализация напорная дренажная, К4н#==========								
58	58	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	0
				м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
59	59	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
60	60	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
61	61	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344				
				шт.							
62	62	С130903-157 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 32	1	1067		1067				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: #Канализация напорная дренажная, К4н#				5190				
			ИТОГО:				919532	27048			1759
							317007	8085			43
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44319				
			На сантехнические работы				359385				
			Всего накладных расходов:				403704				
			Итого с накладными				1323236				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26465				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1349701				
			Итого с временными, 0,935 %				1362321				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1377034				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1382483				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1396106				
			Итого в текущих ценах, К = 2,73677				3820827				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76417				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3897244				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				467669				
			Итого с НДС				4364913				
			Всего:				4364913				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				4146624				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие «капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тех.помещения==========								
1	1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	75-6-46	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100**	1	70459		70459				
				шт							
			Отпускная цена		70459		70459				
			Сметная стоимость оборудования				***70459***				
3	3	Ц0108-572-4	**Блок управления шкафного исполнения**	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
4	4	75-6-264	**Ящик управления серии Я-5000, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012**	1	28013		28013				
				шт.							
			Отпускная цена		28013		28013				
			Сметная стоимость оборудования				***28013***				
5	5	Ц0108-572-3	**Щит устанавливаемый на стене**	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
6	6	75-6-67	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	1	17795		17795				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		17795		17795				
			Сметная стоимость оборудования				***17795***				
7	7	Ц0108-524-1	Ящик силовой с рубильником м предохранителями на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				шт	405	6,8	405	7	95	0,04	0
8	8	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯРП-11-322-32 на 100А	1	4540		4540				
				шт							
9	9	Ц0108-603-1	Ящик с понижаютм трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
			Раздел: #Светотехнические изделия==========								
11	11	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	34	92,4	0	3142	0	2754	0,5	17
				шт	90	0	3060	0	90	0	0
12	12	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,034	60400		2054				
				1000шт							
			Раздел: #Молниезащита и заземление==========								
13	13	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	280	84,6	2,8	23688	784	8672	0,17	48
				м	32,4	0,2	9072	56	95	0	0
14	14	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	125	88,9	3,1	11113	388	3349	0,16	20
				м	27,9	0,3	3488	37	95	0	0
			Раздел: #Кабельные изделия==========								
15	15	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	295	10,6	0,1	3127	30	2494	0,06	18
				м	8,8	0,1	2596	30	95	0	0
16	16	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	22812		814				
				км							
17	17	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2652	33644		8922				
				км							
18	18	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	12
				м	11,8	0,1	2065	18	95	0	0
19	19	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	53341		8705				
				км							
20	20	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	61599		942				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	60	27	0,8	1620	48	1203	0,13	8
				м	20,9	0,2	1254	12	95	0	0
22	22	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	324951		19887				
				км							
23	23	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	104	49,3	1,6	5127	166	4061	0,24	25
				м	40,7	0,4	4233	42	95	0	0
24	24	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	882855		85549				
				км							
25	25	С151601-1564ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	1120532		10286				
				км							
			Раздел: #Трубы==========								
26	26	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	545	72,13	6,92	39312	3772	29699	0,29	156
				м	46,13	4,33	25141	2358	108	0,02	10
27	27	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	555,9	39		21680				
				м							
28	28	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	115	80,57	8,47	9266	974	7041	0,32	37
				м	51,75	4,94	5951	568	108	0,02	3
29	29	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	117,3	92		10792				
				м							
			Раздел: #Обогрев водосточных воронок==========								
30	30	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
				шт	182,36	3,2	182	3	95	0,02	0
31	31	СПРАЙС	Терморегулятор D850III плюс датчик для кровли	1	7404,12		7404				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	1	471,75	4,75	472	5	270	2	2
				компл	284	0	284	0	95	0	0
33	33	СПРАЙС	Нагревательный кабель СН-22, бухта по 34 м	2	8895,14		17790				
				бухта							
34	34	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
				шт	266	0	266	0	101	0	0
35	35	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
				шт							
36	36	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	75	23,2	2,1	1740	158	1197	0,1	8
				м	16,5	0,3	1238	23	95	0	0
37	37	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	22812		233				
				км							
38	38	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	115430		7653				
				км							
39	39	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	75	72,13	6,92	5410	519	4087	0,29	21
				м	46,13	4,33	3460	325	108	0,02	1
40	40	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10,2	39		398				
				м							
41	41	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	66,3	60		3978				
				м							
			Раздел: #Жилая часть==========								
42	42	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	8	662,34	41,34	5299	331	4613	3	24
				шт	517,5	16,38	4140	131	108	0,08	1
43	43	75-6-103	Щит этажный на 2 квартиры (со счетчиками с дистанционным управлением)	8	36931		295448				
				шт							
			Отпускная цена		36931		295448				
			Сметная стоимость оборудования				***295448***				
44	44	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	24	589,67	36,17	14152	868	12152	2,64	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	454,5	14,34	10908	344	108	0,07	2
45	45	С151803-157 прим.	Щиток квартирный	24	9460		227040				
				шт							
			Раздел: #Кабельные изделия==========								
46	46	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	190	103,71	11,48	19705	2181	18242	0,5	96
				м кабеля	81,68	7,22	15519	1372	108	0,03	6
47	47	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1938	115430		22370				
				км							
48	48	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8915	26,92	0	239992	0	238298	0,15	1355
				м	24,75	0	220646	0	108	0	0
49	49	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,264	9081		29640				
				км							
50	50	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,712	15071		86086				
				км							
51	51	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1173	23772		2788				
				км							
			Раздел: Трубы==========								
52	52	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	210	79,85	7,44	16768	1562	12867	0,33	68
				м	52,2	4,53	10962	952	108	0,02	4
53	53	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	3400	24,58	0,78	83555	2635	38325	0,06	211
				м	10,13	0,31	34442	1044	108	0	5
54	54	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	3468	39		135252				
				м							
55	55	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	214,2	92		19706				
				м							
			ИТОГО:				1657241	14803			2208
							361945	7384			33
			- оборудования				411715				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				394855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				394855				
			Итого с накладными				2052096				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32808				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2084904				
			Итого с временными, 0,935 %				2100548				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2118787				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2125542				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2142430				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5863347				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				117267				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5980614				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				717674				
			Итого с НДС				6698288				
			Всего:				6698288				
			Итого к оплате со скидкой [illegible] 0,93999				6363307				

Принял:

Объем подтверждаю
Техналзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Сдал:

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Поэтажная распределительная гребенка 1 (жилая часть)								
1	1	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	472,48	3,96	11812	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
2	2	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	70	623,7	14,12	43659	988	9465	0,55	39
				м	100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
3	3	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	1525	507,2	12,19	773485	18590	579881	1,64	2501
				м	292,5	4,57	446063	6969	128	0,02	34
4	4	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	325	447,5	7,9	145437	2568	97635	1,29	419
				м	231,75	2,95	75319	959	128	0,01	5
5	5	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1760,56	72,96	16,85	128457	29665	75563	0,21	371
				м	38,59	4,33	67940	7623	100	0,03	44
6	6	C11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	176,056	900		158450				
				рулон							
7	8	C11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	1537,5	53		81488				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	317,48	70		22224				
				м							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1								
9	10	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,4	1169,91	13,82	26206	310	7600	1,62	36
				м2	259,88	5,18	5821	116	128	0,03	1
10	11	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45,2	1174,73	9,61	53098	434	12168	1,28	58
				м2	206,72	3,59	9344	162	128	0,02	1
11	12	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	52,5	93		4883				
				кг							
12	13	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	29,2	258,32	92,82	7543	2710	3962	0,59	17
				м2	100,8	34,88	2943	1018	100	0,17	5
13	14	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,46	3400		4964				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4								
14	15	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	52,8	1169,91	13,82	61771	730	17913	1,62	85
				м2	259,88	5,18	13721	273	128	0,03	1
15	16	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
				м2	238,61	4,16	5154	90	128	0,02	0
16	17	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44,8	1174,73	9,61	52628	430	12060	1,28	57
				м2	206,72	3,59	9261	161	128	0,02	1
17	18	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	150	93		13950				
				кг							
18	19	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	51,2	258,32	92,82	13226	4752	6947	0,59	30
				м2	100,8	34,88	5161	1786	100	0,17	9
19	20	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	2,56	3400		8704				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,4	1169,91	13,82	26206	310	7600	1,62	36
				м2	259,88	5,18	5821	116	128	0,03	1
21	22	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,6	1174,73	9,61	18326	150	4200	1,28	20
				м2	206,72	3,59	3225	56	128	0,02	0
22	23	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,3	1115,92	8,82	36044	285	6554	0,96	31
				м2	155,22	3,31	5014	107	128	0,02	1
23	24	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов	52,5	93		4883				
				кг							
24	25	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	33,4	258,32	92,82	8628	3100	4532	0,59	20
				м2	100,8	34,88	3367	1165	100	0,17	6
25	26	C11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,67	3400		5678				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ5								
26	27	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1169,91	13,82	23866	282	6921	1,62	33
				м2	259,88	5,18	5301	106	128	0,03	1
27	28	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,8	1144,51	11,11	7783	76	2113	1,48	10
				м2	238,61	4,16	1623	28	128	0,02	0
28	29	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,5	1174,73	9,61	24082	197	5519	1,28	26
				м2	206,72	3,59	4238	74	128	0,02	0
29	30	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов	46,5	93		4325				
				кг							
30	31	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	25	258,32	92,82	6458	2321	3392	0,59	15
				м2	100,8	34,88	2520	872	100	0,17	4
31	32	C11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,25	3400		4250				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6								
32	33	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,8	1169,91	13,82	27844	329	8075	1,62	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	259,88	5,18	6185	123	128	0,03	1
33	34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,6	1174,73	9,61	18326	150	4200	1,28	20
				м2	206,72	3,59	3225	56	128	0,02	0
34	35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,5	1115,92	8,82	28456	225	5174	0,96	25
				м2	155,22	3,31	3958	84	128	0,02	0
35	36	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	46,5	93		4325				
				кг							
36	37	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	33,4	258,32	92,82	8628	3100	4532	0,59	20
				м2	100,8	34,88	3367	1165	100	0,17	6
37	38	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,67	3400		5678				
				м3							
38	39	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	1174,73	9,61	5169	42	1184	1,28	6
				м2	206,72	3,59	910	16	128	0,02	0
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7								
39	40	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,484	1222,73	9,61	1814	14	399	1,28	2
				м2	206,72	3,59	307	5	128	0,02	0
			ИТОГО:				1907471	72097			3956
							698116	23537			122
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				98927				
			На сантехнические работы				797091				
			Всего накладных расходов:				896018				
			Итого с накладными				2803489				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				56070				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2859559				
			Итого с временными, 0,935 %				2886296				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2917468				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2929013				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2957876				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8095039				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				161901				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8256940				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				990833				
			Итого с НДС				9247773				
			Всего:				9247773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого к оплате со скидкой К=1.04099				**8785292**				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Двери (АР-13)==========#								
1	к	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из брусьев	106	124,32	0,14	13178	15	15032	0,69	73
				шт	118,13	0,05	12522	5	120	0	0
2	к	С11021-12 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,59	20690		32897				
				м3							
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
3	188	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,49	1041,83	15,2	16138	235	3442	1,07	17
				м2	173,3	7,37	2684	114	123	0,04	1
4	189	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,75	136,49	0,32	2013	5	757	0,24	3
				м	41,63	0,11	614	2	123	0	0
			Раздел: #Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
5	192	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	6,4	1041,83	15,2	6668	97	1422	1,07	7
				м2	173,3	7,37	1109	47	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	193	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,34	136,49	0,32	1138	3	428	0,24	2
				м	41,63	0,11	347	1	123	0	0
			Раздел: #Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
7	199	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	279,2	908,75	11,72	253722	3272	60465	1,06	296
				м2	171,68	4,39	47933	1226	123	0,02	6
8	200	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	224,82	136,49	0,32	30685	72	11542	0,24	53
				м	41,63	0,11	9359	25	123	0	0
			Раздел: #Тип-5(лестничные ступени)==========#								
9	201	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	91,95	1041,83	15,2	95796	1398	20434	1,07	98
				м2	173,3	7,37	15935	678	123	0,04	3
10	202	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	75,73	136,49	0,32	10336	24	3888	0,24	18
				м	41,63	0,11	3153	8	123	0	0
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
11	205	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	46,63	1041,83	15,2	48581	709	10362	1,07	50
				м2	173,3	7,37	8081	344	123	0,04	2
12	206	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	58,7	136,49	0,32	8012	19	3014	0,24	14
				м	41,63	0,11	2444	6	123	0	0
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
13	212к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	214,96	925,06	4,9	198851	1053	15957	0,38	82
				м2	58,5	1,85	12575	398	123	0,01	2
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
14	225	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	109,28	1041,83	15,2	113851	1661	24285	1,07	117
				м2	173,3	7,37	18938	805	123	0,04	4
15	226	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	220,8	136,49	0,32	30136	71	11336	0,24	52
				м	41,63	0,11	9192	24	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#				143988				
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
16	к	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	133,49	16,44	0,12	2194	16	1931	0,09	12
				м2	13,73	0,05	1833	7	105	0	0
17	к	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	221,22	16,44	0,12	3636	27	3201	0,09	20
				м2	13,73	0,05	3037	11	105	0	0
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	252	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	131,8	291,31	2,33	38395	307	11363	0,49	65
				м2	81,23	0,88	10706	116	105	0	1
19	255к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	143,79	251,28	3,43	36132	493	11330	0,46	65
				м2	73,73	1,31	10602	188	105	0,01	1
20	256к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	23,86	321,72	6,12	7676	146	3600	0,81	19
				м2	141,39	2,32	3374	55	105	0,01	0
21	257к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	145,24	146,88	3,43	21333	498	11444	0,46	66
				м2	73,73	1,31	10709	190	105	0,01	1
22	258	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	316,3	274,88	2,1	86945	664	21860	0,39	123
				м2	65,03	0,79	20569	250	105	0	1
23	259	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	51,51	115,2	1,61	5934	83	2844	0,31	16
				м2	51,98	0,61	2677	31	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
24	262	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	666,4	291,31	2,33	194129	1553	57454	0,49	327
				м2	81,23	0,88	54132	586	105	0	3
25	265к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	646,33	251,28	3,43	162410	2217	50926	0,46	294
				м2	73,73	1,31	47654	847	105	0,01	4
26	266к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	124,46	321,72	6,12	40041	762	18780	0,81	100
				м2	141,39	2,32	17597	289	105	0,01	1
27	267к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	772,84	146,88	3,43	113515	2651	60894	0,46	352
				м2	73,73	1,31	56981	1012	105	0,01	5
28	268	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1721,52	274,88	2,1	473211	3615	118976	0,39	671
				м2	65,03	0,79	111950	1360	105	0	7
29	269	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	104,59	115,2	1,61	12049	168	5775	0,31	32
				м2	51,98	0,61	5437	64	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
30	271	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	399,84	291,31	2,33	116477	932	34472	0,49	196
				м2	81,23	0,88	32479	352	105	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	272	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	170,12	249,29	4,07	42409	692	24409	0,74	126
				м2	135,68	0,97	23082	165	105	0,05	9
32	273	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,64	575,7	6,33	5550	61	3190	1,79	17
				м2	312,75	2,39	3015	23	105	0,01	0
33	274к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	400,84	251,28	3,43	100723	1375	31583	0,46	182
				м2	73,73	1,31	29554	525	105	0,01	3
34	275к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	89,98	321,72	6,12	28948	551	13578	0,81	72
				м2	141,39	2,32	12722	209	105	0,01	1
35	276к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	463,7	146,88	3,43	68108	1590	36536	0,46	211
				м2	73,73	1,31	34189	607	105	0,01	3
36	277	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1052,13	274,88	2,1	289209	2209	72714	0,39	410
				м2	65,03	0,79	68420	831	105	0	4
37	278	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	72,51	115,2	1,61	8353	117	4004	0,31	22
				м2	51,98	0,61	3769	44	105	0	0
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
38	280	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	145,91	291,31	2,33	42505	340	12580	0,49	71
				м2	81,23	0,88	11852	128	105	0	1
39	281	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,77	249,29	4,07	4181	68	2406	0,74	12
				м2	135,68	0,97	2275	16	105	0,05	1
40	282	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,05	575,7	6,33	604	7	347	1,79	2
				м2	312,75	2,39	328	3	105	0,01	0
41	283к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	123,8	251,28	3,43	31108	425	9754	0,46	56
				м2	73,73	1,31	9128	162	105	0,01	1
42	284к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	24,3	321,72	6,12	7818	149	3667	0,81	20
				м2	141,39	2,32	3436	56	105	0,01	0
43	285к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	66,16	146,88	3,43	9718	227	5213	0,46	30
				м2	73,73	1,31	4878	87	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	286	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	214,17	274,88	2,1	58871	450	14802	0,39	84
				м2	65,03	0,79	13927	169	105	0	1
45	287	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	16,85	115,2	1,61	1941	27	930	0,31	5
				м2	51,98	0,61	876	10	105	0	0
			Раздел: #Утепление стен-2 (из ж/бетона)								
46	295	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	47,154	7634		359977				
				м3							
			Раздел: #Отделка фасада								
47	298	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами оконных откосов	596,9	139,47	0,25	83250	149	51738	0,46	274
				м	82,55	0	49274	0	105	0	0
48	299	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	6,18	7634		47178				
				м3							
49	300	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	518,22	175,95	0,6	91181	311	55099	0,49	254
				м	101,03	0,23	52356	119	105	0	1
50	301	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором балконов	241,33	512,83	2,65	123761	639	65749	1,43	345
				м2	258,75	0,72	62444	174	105	0,03	7
51	к	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	1919,814	303,58	2,03	582808	3897	33301	0,09	172
				м2	15,75	0,77	30237	1478	105	0	7
52	к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков балконов до 5 мм	185,15	280,2	3,94	51879	729	20141	0,55	102
				м2	102,11	1,49	18906	276	105	0,01	1
53	к	Е0115-158-2	Окраска потолков балконов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	185,15	303,58	2,03	56207	376	3212	0,09	17
				м2	15,75	0,77	2916	143	105	0	1
54	303	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1954,144	150,62	0,62	294329	1212	159821	0,43	850
				м2	69,08	0,23	134992	449	118	0	2
55	304	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,5	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1954,144	96,79	0	189133	0	84661	0,23	451
				м2	36,72	0	71746	0	118	0	0
			Раздел: #Ограждение балкона Б-1 (АР-34) ==========#								
56	305	Е0109-29-1	Монтаж ограждений балкона	2,867	13322,66	5087,06	38200	14586	16682	28,9	83
				т	5040	1424,47	14451	4084	90	5,46	16
57	306	С12021-260	Ограждение балкона	2,867	114900		329451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				5123479	52949			7114
							1193396	18799			102
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1306649				
			На металломонтажные работы				16682				
			Всего накладных расходов:				1323331				
			Итого с накладными				6446810				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				128936				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6575746				
			Итого с временными, 0,935 %				6637229				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6708911				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6735460				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6801832				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				18615075				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				372302				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18987377				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2278485				
			Итого с НДС				21265862				
			Всего:				21265862				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				20202356				

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аппоев

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ограждение балкона Б-1 (АР-34) ==========#								
1	305	E0109-29-1	Монтаж ограждений балкона	0,206	13322,66	5087,06	2744	1048	1198	28,9	6
				т	5040	1424,47	1038	293	90	5,46	1
2	306	C12021-260	Ограждение балкона	0,206	114900		23669				
				т							
3	307	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	112,445	575,05	1,24	64662	139	20566	0,97	109
				м2	153,23	0,47	17230	53	119	0	0
4	308	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,125	40,72	0,04	3629	4	667	0,04	4
				м2	8,32	0	742	0	90	0	0
5	309	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем)	8,013	146,46	50,15	1174	402	887	0,53	4
				м2	92,03	18,68	737	150	100	0,09	1
6	310	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	5,008	7634		38231				
				м3							
7	311	C11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	3,005	3405		10231				
				м3							
			Раздел: #Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	312	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	64,15	3078,24	6,56	197469	421	9074	0,57	37
				м	98,55	2,48	6322	159	140	0,01	1
9	313	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	55,568	148,4	0,07	8246	4	6303	0,65	36
				м2	108	0,02	6001	1	105	0	0
10	314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0467	93997,62	304,24	4391	14	1628	198	9
				1т	33075	114,75	1545	5	105	0,56	0
			Раздел: #Металлическая лестница ЛМ-1 (1 шт)								
11	315	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы ЛМ-1	0,3453	13463,18	5373,58	4648	1855	2042	28,9	10
				т	5040	1532,48	1740	529	90	5,46	2
12	316	С12021-267	Стоимость ЛМ-1	0,3453	133700		46160				
				т							
13	317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0132	93997,62	304,24	1244	4	461	198	3
				1т	33075	114,75	438	2	105	0,56	0
14	318	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	11,471	40,72	0,04	467	0	86	0,04	0
				м2	8,32	0	95	0	90	0	0
			Раздел: #Огрждение (ОГ-1) лестницы ЛМ-1 (1 шт)								
15	319	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,6	2889,64	5,89	21961	45	787	0,41	3
				м	71,78	2,23	546	17	140	0,01	0
16	320	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,11	40,72	0,04	86	0	16	0,04	0
				м2	8,32	0	18	0	90	0	0
17	321	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	93997,62	304,24	94	0	35	198	0
				1т	33075	114,75	33	0	105	0,56	0
			Раздел: #Решетка РМ-1 (4шт)#								
18	322	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РМ-1, на слуховое окно	0,0807	9850,48	1162,95	795	94	542	46,6	4
				т	7357,5	108	594	9	90	0,53	0
19	323	С131312-72	Решетки РМ-1	1,576	2850		4492				
				м2							
20	324	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	48	4,83		232				
				шт							
21	325	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,576	148,4	0,07	234	0	179	0,65	1
				м2	108	0,02	170	0	105	0	0
			Раздел: #Решетка РМ-2 (8шт)#								
22	326	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РМ-1, на слуховое окно	0,2597	9850,48	1162,95	2558	302	1745	46,6	12
				т	7357,5	108	1911	28	90	0,53	0
23	327	С131312-72	Решетки РМ-1	4,624	2850		13178				
				м2							
24	328	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	128	4,83		618				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	329	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,624	148,4	0,07	686	0	524	0,65	3
				м2	108	0,02	499	0	105	0	0
			Раздел: #Стремянка СТ-1 (12 шт)								
26	330	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,4048	13463,18	5373,58	5449	2175	2394	28,9	12
				т	5040	1532,48	2040	620	90	5,46	2
27	331	С12021-267	Стремянка СТ-1	0,4048	133700		54116				
				т							
28	332	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,952	40,72	0,04	527	1	97	0,04	1
				м2	8,32	0	108	0	90	0	0
29	333	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	96	13,33		1280				
				шт							
			Раздел: #Стремянка СТ-2 (1 шт)								
30	334	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,0758	13463,18	5373,58	1020	407	448	28,9	2
				т	5040	1532,48	382	116	90	5,46	0
31	335	С12021-267	Стремянка СТ-1	0,0758	133700		10129				
				т							
32	336	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,424	40,72	0,04	99	0	18	0,04	0
				м2	8,32	0	20	0	90	0	0
33	337	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	20	13,33		267				
				шт							
			Раздел: #Стремянка СТ-3 (1 шт)								
34	338	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,0336	13463,18	5373,58	452	181	199	28,9	1
				т	5040	1532,48	169	51	90	5,46	0
35	339	С12021-267	Стремянка СТ-1	0,0336	133700		4492				
				т							
36	340	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,075	40,72	0,04	44	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
37	341	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
				шт							
			Раздел: #Пожарные люки ЛК-1,(12шт)								
38	342	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	0,6007	14806,01	1133,15	8894	681	7186	82,1	49
				т	12892,5	398,25	7745	239	90	1,95	1
39	343	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,2995	162700		48732				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	344	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2892	154200		44595				
				т							
41	345	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0158	93997,62	304,24	1489	5	552	198	3
				1т	33075	114,75	524	2	105	0,56	0
42	346	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,346	40,72	0,04	788	1	145	0,04	1
				м2	8,32	0	161	0	90	0	0
43	347	С11011-811 прим.	Навесы	24	88		2112				
				шт							
			Раздел: #ЛК-2,(1шт)								
44	348	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	0,09	14806,01	1133,15	1332	102	1076	82,1	7
				т	12892,5	398,25	1160	36	90	1,95	0
45	349	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0418	162700		6796				
				т							
46	350	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0482	154200		7432				
				т							
47	351	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0156	93997,62	304,24	1470	5	545	198	3
				1т	33075	114,75	517	2	105	0,56	0
48	352	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,38	40,72	0,04	138	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
49	353	С11011-811 прим.	Навесы	1	88		88				
				шт							
			Раздел: #Экран камеры мусоропровода								
50	354	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,998	1547,31	372,83	6187	1491	3461	3,72	15
				м3	594	139,5	2375	558	118	0,68	3
51	355	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	284	60,05		17054				
				шт							
52	356	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0508	8679,65	422,15	441	21	504	56,4	3
				т	8257,5	157,5	419	8	118	0,77	0
53	357	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0469	52400		2457				
				т							
54	358	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0	50800		1				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	359	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0035 т	41200		142				
56	360	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,84 м3	302,02	106,27	254	89	234	1,22	1
					195,75	40,5	164	34	118	0,19	0
57	361	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,8568 м3	4661		3994				
			ИТОГО:				684277	9490			340
							55480	2912			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				46803				
			На металломонтажные работы				16831				
			Всего накладных расходов:				63633				
			Итого с накладными				747911				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14958				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				762869				
			Итого с временными, 0,935 %				770002				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				778318				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				781398				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				789098				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2159583				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				43192				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2202775				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				264333				
			Итого с НДС				2467108				
			Всего:				2467108				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				2343728				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для Форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **КЖ (остаток)**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)								
1	1	E0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,072	954,77	100,89	69	7	14	0,85	0
				м3	123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
2	2	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	0,338	7999,25	954,99	2704	323	499	6,51	2
				м3	1075,5	330,44	364	112	105	1,34	0
3	3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0698	53000		3699				
				т							
4	4	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	93997,62	304,24	2613	8	969	198	6
				1т	33075	114,75	919	3	105	0,56	0
5	5	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,84	245,44	3,82	3888	61	725	0,21	3
				м2	37,35	1,44	592	23	118	0,01	0
			Раздел: #Решетка Р-1								
6	6	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,022	174329,6	1941,97	3835	43	200	42,3	1
				т	6975	726,75	153	16	118	3,55	0
7	7	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,254	20,36	0,02	26	0	5	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
			Раздел: #Устройсво приямка Прм-1 (3шт)								
8	8	E0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,216	954,77	100,89	206	22	41	0,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	123,75	38,25	27	8	118	0,18	0
9	9	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	1,584	8828,51	954,99	13984	1513	2338	6,51	10
				м3	1075,5	330,44	1704	523	105	1,34	2
10	10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
11	11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0627	53600		3361				
				т							
12	12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0031	41200		129				
				т							
13	13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
				м2	37,35	1,44	269	10	118	0,01	0
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-1								
14	14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,136	4550,71	66,01	5170	75	263	1,35	2
				м3	195,75	24,93	222	28	105	0,12	0
15	15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	8,03	9001,59	360,48	72283	2895	13289	8,99	72
				м3	1440	136,17	11563	1093	105	0,67	5
16	16	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,69	10369,97	241,1	17525	407	2437	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2167	154	105	0,44	1
17	17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,338	53600		18118				
				т							
18	18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1457				
				т							
19	19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0677	29400		1990				
				т							
			ИТОГО:				153214	5381			111
							17994	1973			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				21111				
			Всего накладных расходов:				21111				
			Итого с накладными				174325				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**177811**				
			Итого с временными, 0,935 %				**179474**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**181412**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**182130**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**183925**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**503361**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10067**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**513428**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**61611**				
			Итого с НДС				**575039**				
			Всего:				**575039**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94909				**546281**				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	1	E0110-87-3	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией**	**60,5**	**2174,04**	**14,13**	**131529**	**855**	**28647**	**2,32**	**140**
				м2	**389,25**	**5,33**	**23550**	**322**	**120**	**0,03**	**2**
2	2	E0110-87-3	**Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией**	**65,1**	**2035,44**	**14,13**	**132507**	**920**	**30825**	**2,32**	**151**
				м2	**389,25**	**5,33**	**25340**	**347**	**120**	**0,03**	**2**
			Раздел: #Витражи (АР-17)==========#								
3	3	E0110-16-2	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков витражей, площадь проема более 2 м2**	**54,264**	**593,71**	**59,17**	**32217**	**3211**	**14300**	**1,18**	**64**
				м2	**198,45**	**21,16**	**10769**	**1148**	**120**	**0,09**	**5**
4	4	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**54,264**	**4472**		**242669**				
				м2							
5	5	E0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**2,465**	**367,11**	**19,34**	**905**	**48**	**432**	**0,83**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	139,39	6,57	344	16	120	0,03	0
			ИТОГО:				539827	5032			357
							60003	1833			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				74203				
			Всего накладных расходов:				74203				
			Итого с накладными				614030				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12281				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				626311				
			Итого с временными, 0,935 %				632167				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				638994				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				641523				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				647845				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1773006				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35460				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1808466				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				217016				
			Итого с НДС				2025482				
			Всего:				2025482				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1924188				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор: Аннаев

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Витражи (АР-17)==========#								
1	**5**	**Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**0,195**	**367,11**	**19,34**	**72**	**4**	**34**	**0,83**	**0**
				м2	**139,39**	**6,57**	**27**	**1**	**120**	**0,03**	**0**
2	**6**	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**2,66**	**13000**		**34580**				
				м2							
3	**7**	**Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	**6,384**	**328,76**	**20,41**	**2099**	**130**	**1006**	**0,74**	**5**
				м2	**124,24**	**7,13**	**793**	**46**	**120**	**0,03**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,384	13000		82992				
				м2							
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
5	9к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	712,86	925,06	4,9	659438	3493	52916	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41702	1319	123	0,01	6
6	10	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	951,78	123,31	0,16	117365	152	19024	0,09	86
				м	16,18	0,07	15400	67	123	0	0
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
7	11к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	267,49	925,06	4,9	247444	1311	19856	0,38	102
				м2	58,5	1,85	15648	495	123	0,01	2
8	12	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	297,63	123,31	0,16	36701	48	5949	0,09	27
				м	16,18	0,07	4816	21	123	0	0
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
9	13к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	57,21	280,2	3,94	16030	225	6223	0,55	32
				м2	102,11	1,49	5842	85	105	0,01	0
10	к	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,21	291,31	2,33	16666	133	4932	0,49	28
				м2	81,23	0,88	4647	50	105	0	0
11	15к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	8,07	321,72	6,12	2596	49	1218	0,81	7
				м2	141,39	2,32	1141	19	105	0,01	0
12	16к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	128,92	251,28	3,43	32395	442	10158	0,46	59
				м2	73,73	1,31	9505	169	105	0,01	1
13	17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24,24	249,29	4,07	6043	99	3478	0,74	18
				м2	135,68	0,97	3289	24	105	0,05	1
14	18	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	94,81	274,88	2,1	26061	199	6552	0,39	37
				м2	65,03	0,79	6165	75	105	0	0
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								
15	19к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	82,17	280,2	3,94	23024	324	8938	0,55	45
				м2	102,11	1,49	8390	122	105	0,01	1
16	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	213,97	47,1	0,05	10078	11	5969	0,15	32
				м2	26,55	0,02	5681	4	105	0	0
17	20	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	82,17	291,31	2,33	23937	191	7084	0,49	40
				м2	81,23	0,88	6675	72	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	40,88	249,29	4,07	10191	166	5866	0,74	30
				м2	135,68	0,97	5547	40	105	0,05	2
19	22к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	167,395	251,28	3,43	42063	574	13189	0,46	76
				м2	73,73	1,31	12342	219	105	0,01	1
20	23к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	20,34	321,72	6,12	6544	124	3069	0,81	16
				м2	141,39	2,32	2876	47	105	0,01	0
21	к	Е0115-169-5	Левкас стен	401,845	37,86	0,05	15214	20	8097	0,11	44
				м2	19,17	0,02	7703	8	105	0	0
22	24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,455	274,88	2,1	10021	77	2519	0,39	14
				м2	65,03	0,79	2371	29	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
23	26к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	285,6	280,2	3,94	80025	1125	31068	0,55	158
				м2	102,11	1,49	29163	426	105	0,01	2
24	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	952	47,1	0,05	44839	48	26559	0,15	143
				м2	26,55	0,02	25276	19	105	0	0
25	27	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	285,6	291,31	2,33	83198	665	24623	0,49	140
				м2	81,23	0,88	23199	251	105	0	1
26	28	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	77,96	249,29	4,07	19434	317	11186	0,74	58
				м2	135,68	0,97	10578	76	105	0,05	4
27	29	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,88	575,7	6,33	3961	44	2277	1,79	12
				м2	312,75	2,39	2152	16	105	0,01	0
28	30к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	668,955	251,28	3,43	168095	2295	52708	0,46	305
				м2	73,73	1,31	49322	876	105	0,01	4
29	31к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	52,04	321,72	6,12	16742	318	7853	0,81	42
				м2	141,39	2,32	7358	121	105	0,01	1
30	к	Е0115-169-5	Левкас стен	2323,935	37,86	0,05	87984	116	46826	0,11	253
				м2	19,17	0,02	44550	46	105	0	0
31	32к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	335,01	146,88	3,43	49206	1149	26396	0,46	152
				м2	73,73	1,31	24700	439	105	0,01	2