Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адрессу: г.Костанай,
Договор: № 25-52-1 от 11.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	639 376	570 871						68 505	**639 376**
Итоге к оплате									**639 376**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор_____Әбубәкір Ж.М

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 02

Генподрядчик ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адрессу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г.Костанай, ул.Касымканова стр.36"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25-52-1 от 11.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Отделочные работы 1-го этажа													
1	1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	23,2	1 992,30	201,62	46 221	4 678	-	34 982	87 699	
						1 790,68	94,10	41 544	2 183	-	6 496		
2	2	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	17,2	959,55	5,88	16 504	101	7 511	7 142	25 538	
						516,96	2,07	8 892	36	-	1 892		

3	3	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	17,2	766,36 455,78	5,88 2,07	13 181 7 839	101 36	5 241 -	6 300 1 558	21 039	
4	4	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	6,2	1 395,84 949,88	9,22 3,25	8 654 5 889	57 20	2 708 -	4 727 1 070	14 451	
5	5	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	6	4 861,18 2 473,65	20,50 9,31	29 167 14 842	123 56	14 202 -	11 918 3 287	44 372	
6	6	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	413,70 328,61	1,04 0,51	11 253 8 938	28 14	2 286 -	7 162 1 473	19 888	
7	7	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	204,62 172,60	0,45 0,21	5 566 4 695	12 6	859 -	3 761 746	10 073	
8	8	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	477,27	1,04	2 959	6	521	1 948	5 300	

						392,18	0,51	2 432	3	-	393		
9	9	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности									
					6,2	247,39	0,45	1 534	3	196	1 069	2 811	
						215,37	0,21	1 335	1	-	208		

Итого по разделу 3	**231 171,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 406,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 109,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 355,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 524,00
- накладные расходы, тенге	79 009,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 123,00

Раздел 5 Полы 1-го этажа

5.1 Тип 1

10	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	15,7	949,10	33,60	14 901	528	7 035	7 182	23 850	
						467,43	19,18	7 339	301	-	1 767		
11	2	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	15,7	4 180,28	47,37	65 630	744	54 466	10 146	81 838	
						663,74	23,73	10 421	373	-	6 062		
12	3	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94%	м2 покрытия	15,7	3 472,97	49,19	54 526	772	47 449	6 130	65 508	
						401,52	13,79	6 304	217	-	4 852		

13	4	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	15,2	294,85 116,35	2,94 1,17	4 482 1 769	45 18	2 669 -	1 680 493	6 655	

Итого по разделу 5		**177 851,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 833,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 089,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	909,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	111 619,00
	- накладные расходы, тенге	25 138,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	13 174,00
Итого		**409 022,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		122239,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7198,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3264,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге		145143,00
- накладные расходы, тенге		104147,00
- сметная прибыль (8 %), тенге		30297,00

Внутренние сети водопровода и канализации

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Монтажные работы													
2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1													

1	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	6	2 262,68 ~~2 222,53~~	27,19 ~~0,35~~	13 576 ~~13 335~~	163 ~~2~~	78 ~~-~~	13 070 ~~2 132~~	28 778	
2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	4	2 071,49 2 036,90	22,92 0,22	8 286 8 148	92 1	47 -	7 986 1 302	17 574	
3	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	10	1 917,91 1 886,98	18,94 0,13	19 179 18 870	189 1	120 -	18 494 3 014	40 687	
4	4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	67	118,90 114,38	1,58 -	7 966 7 663	106 -	197 -	7 510 1 238	16 714	
5	5	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	13	877,34 395,41	99,33 45,10	11 405 5 140	1 291 586	4 974 -	4 352 1 261	17 018	
2.2 Канализация бытовая К1													

6	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	11	1 062,38 1 049,44	4,61 1,42	11 686 11 544	51 16	92 -	11 329 1 841	24 856	
7	2	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1 099,27 1 094,42	1,88 0,62	14 291 14 227	24 8	39 -	13 950 2 259	30 500	
8	3	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1 062,38 1 049,44	4,61 1,42	5 312 5 247	23 7	42 -	5 149 837	11 298	
9	4	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0004	1 521 199,01 744 104,00	656 606,87 228 853,03	608 298	263 92	48 -	386 80	1 074	
10	5	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	29 375,44 22 334,00	566,09 182,97	29 375 22 334	566 183	6 475 -	22 067 4 115	55 557	

Итого по разделу 2 **244 056,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 806,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 768,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	896,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 112,00
- накладные расходы, тенге	104 293,00

- сметная прибыль (8 %), тенге	18 079,00
Итого	**244 056,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229045,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9966,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	157255,00
- накладные расходы, тенге	104293,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	48376,00
Всего	**653 078,00**
Временные здания и сооружения (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 0,8%	**5 225**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**14 029**
2023 г. - 100% (Иинф = 1,045053870)	**702 623**
Скидка 20%	**577 501**
НДС (12%)	61 875
Итого	**639 376**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Әбубәкір Ж.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)