Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик: **ТОО «Ахат+ГС»**

Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство здания медицинского пункта расположенного по адресу Кызылординская область Шиелийский район, Алмалинский аульный округ, н.п Тогайлы**

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
	ТОО	ТОО	11	11.10.2021г.	собств.средс			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	642 857,14	
За отчетный период:	**6 000 000,00**	**5 357 142,86**	-	-	-	-	-	**642 857,14**	**6 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

_____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

_____ **Турабаев М.М.**

Генподрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**

Стройка **Строительство здания медицинского пункта расположенного по адресу Кызылординская область Шиелиский район, Алмалинский аульный округ, н.п Тогайлы**

Основание: **Договору № 11 от " 11 " октября 2021 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	640		51,86	51,86	33190	33190	–	9474	46077
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,56	–	13158		3413	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+до 20мм**	м3 грунта	640		34,19	34,19	21882	21882	–	6705	30874
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,55	–	9312		2287	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	299		51,86	51,86	15506	15506	–	4426	21527
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,56	–	6147		1595	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+до 20мм за участком**	м3 грунта	299		34,19	34,19	10223	10222	–	3132	14424
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,55	–	4350		1068	
		ТИП IV- 55 м2										
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5,5		3356,85	1127,93	18463	6204	11381	2547	22691
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	878	1481		1681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	6,71	1695,00				11373		
5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,385	21,00				8		
6	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55		1322,15	106,98	72718	5884	19357	47220	129533
		НР - 94%; СП - 8%				863,21	50,13	47477	2757		9595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,715	18027,00				12889		
6.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,683	3817,00				6424		
7	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	55		2552,00	–	140360	–	140360	–	151589
		СП - 8%				–	–	–	–		11229	
		ТИП 1 - 546 м2										
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,52		4021,55	1086,75	263492	71204	181834	29570	316507
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	258,33	10454	16926		23445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	72,072	2522,00				181766		
8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	3,276	21,00				69		
9	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	546		582,24	233,29	317903	127376	165558	66133	414758
		НР - 108%; СП - 8%				45,73	66,42	24969	36265		30723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0227	12,3942	2609,00				32336		
9.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0,121	66,066	1777,00				117399		
9.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	16,38	21,00				344		
		МАФ										
11	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2		20017,00	–	40034	–	40034	–	43236
		СП - 1601 тенге				–	–	–	–		3202	
12	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	2		42649,00	179,00	85298	358	80408	4836	97344
		НР - 2418 тенге; СП - 3605 тенге				2266,00	46,00	4532	92		7210	
13	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	58		52587,00	5539,00	3050046	321262	1820678	949692	4319724
		НР - 16374 тенге; СП - 5517 тенге				15657,00	1945,00	908106	112810		319986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	1	119738,00	986,00	119738	986	98482	14678	145169
		НР - 14678 тенге; СП - 10753 тенге			20270,00	318,00	20270	318		10753	
15	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	1	74973,00	670,00	74973	670	60498	10130	91911
		НР - 10130 тенге; СП - 6808 тенге			13805,00	191,00	13805	191		6808	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5666393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1030491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					614744			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					203807			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2618592		
		- Накладные расходы	тенге							1148543	
		- Сметная прибыль	тенге							432995	

Итого сметная стоимость	5 666 393,03
Сметная зарплата	1 234 298,00
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%	5 751 388,93
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	77 643,75
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	750 815,24
Итого:	6 579 847,92
Непредвиденные работы и затраты 2%	116 580,65
ИТОГО	6 696 428,57
Итого с понижающими коэффициентами к=0,8	5 357 142,86
НДС 12%	642 857,14
Итого по акту выполненных работ с НДС	6 000 000,00

Генподрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор **Шалгимбаев М.Ш.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"
Директор **Туребаев М.М.**