Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БИЕРНҰР"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт здания расположенного по адресу пр.Абая 100

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

Форма КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		41	20.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за текущий месяц без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания расположенного по адресу пр.Абая 100	60 000 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	**60 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"
БИН 011140003537

И.о.руководителя _____ **Даушов Н.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БИЕРНҰР"
БИН/ИИН 070840008660

Руководитель _____ **Комбулатова А.С.**

Форма № 3

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1
БИН 011140003537
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ87070103KSN2718000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 512916

Поставщик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной ответственностью "БИЕРНҰР"
Западно-Казахстанская область,
Бурлинский район, г.Аксай, ЖАСТАР, 39А
БИН/ИИН 070840008660
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ15601A181009564931
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77009266666

Объект: Текущий ремонт здания расположенного по адресу пр.Абая 100

Договор № 41 от 20.03.2025г.

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2025 года

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	**178 520 708,00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	0,00
5	Вид выполненных работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего	60 000 000,00
7	Сумма выполненных работ	60 000 000,00
8	Удержание резерва	0,00
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	60 000 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	6 428 571,43

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Аппарат акима города Уральска" Даушов Н.М.

Подрядчик:
Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "БИЕРНҰР" Комбулатова А.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска", БИН 011140003537, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БИЕРНҰР", БИН/ИИН 070840008660, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ЖАСТАР, 39А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт здания расположенного по адресу пр.Абая 100**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт здания расположенного по адресу пр.Абая 100**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **20.03.2025**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э189253: Текущий ремонт света и отопления					
1	1	1215-0102-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 50 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков	м трубопровода	320	5 692,0	1 821 440,0	
2	2	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	208	708,0	147 264,0	
3	3	261-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	342,4	1 353,0	463 267,0	
4	4	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	60	6 589,0	395 340,0	
5	5	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	3 906,4	381,0	1 488 338,0	
6	6	243-105-1802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5 (ок)-1	м	1 977,6	665,0	1 315 104,0	
7	7	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	48	485,0	23 280,0	
8	8	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1 547,99	1 100,0	1 702 789,0	
9	9	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1 920	1 473,0	2 828 160,0	
			ИТОГО по смете Э189253: Текущий ремонт света и отопления				10 184 982	
			Смета Э189223: Текущий ремонт 3 этажа					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	13	922,0	11 986,0	
11	2	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13	4 241,0	55 133,0	
12	3	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	13	925,0	12 025,0	
13	4	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13	2 631,0	34 203,0	
14	5	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	152	922,0	140 144,0	
15	6	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	152	1 003,0	152 456,0	
16	7	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	152	2 631,0	399 912,0	
17	8	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
18	10	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	9,675	6 386,0	61 785,0	
19	11	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	9,675	51 245,0	495 795,0	Казахстан
20	12	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,45	3 170,0	20 446,0	
21	13	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	6,45	3 565,0	22 994,0	
22	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	13	3 383,0	43 979,0	
23	16	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13	2 124,0	27 612,0	
24	17	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	13	5 743,0	74 659,0	
25	18	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	13,26	3 066,0	40 655,0	
26	19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	70,4	457,0	32 173,0	
27	21	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	70,4	5 743,0	404 307,0	
28	22	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	71,808	3 066,0	220 163,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	23	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	86,2	563,0	48 531,0	
30	25	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	86,2	1 301,0	112 146,0	
31	26	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	87,062	2 214,0	192 755,0	
32	27	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	70,4	922,0	64 909,0	
33	28	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,4	4 241,0	298 566,0	
34	29	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	70,4	925,0	65 120,0	
35	30	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70,4	2 631,0	185 222,0	
36	31	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	176	922,0	162 272,0	
37	32	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	176	1 003,0	176 528,0	
38	33	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	176	2 631,0	463 056,0	
39	34	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	20,5	922,0	18 901,0	
40	35	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,5	4 241,0	86 940,0	
41	36	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	20,5	925,0	18 962,0	
42	37	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,5	2 631,0	53 936,0	
43	38	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	51,25	922,0	47 252,0	
44	39	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	51,25	1 003,0	51 404,0	
45	40	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	51,25	2 631,0	134 839,0	
46	41	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	43	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	4,1255	6 386,0	26 345,0	
48	44	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	4,1255	51 245,0	211 411,0	Казахстан
49	45	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	3,7	3 170,0	11 729,0	
50	46	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	3,7	3 565,0	13 190,0	
51	47	247-201-0806 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	62 433,0	124 866,0	
52	48	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	7	2 395,0	16 765,0	
53	49	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	7	4 040,0	28 280,0	
54	50	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	7	1 246,0	8 722,0	
55	51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7	478,0	3 346,0	
56	52	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	18,5	457,0	8 455,0	
57	54	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	17,74	149,0	2 643,0	
58	55	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	17,74	534,0	9 473,0	
59	57	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	18,5	5 577,0	103 174,0	
60	58	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	18,5	922,0	17 057,0	
61	59	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	18,5	4 241,0	78 458,0	
62	60	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	18,5	925,0	17 112,0	
63	61	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	18,5	2 631,0	48 674,0	
64	62	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	46,25	922,0	42 642,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	63	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	46,25	1 003,0	46 389,0	
66	64	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	46,25	2 631,0	121 684,0	
67	65	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
68	67	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
69	68	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
70	69	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
71	70	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
72	71	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
73	72	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
74	73	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
75	74	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
76	75	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
77	76	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
78	77	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
79	78	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
80	80	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	3,92	6 386,0	25 033,0	
81	81	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3,92	51 245,0	200 880,0	Казахстан
82	82	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,8	3 170,0	8 876,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	83	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,8	3 565,0	9 982,0	
84	84	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	17,5	457,0	7 998,0	
85	86	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,5	149,0	2 608,0	
86	87	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,5	534,0	9 345,0	
87	89	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	17,5	5 577,0	97 598,0	
88	90	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	17,5	922,0	16 135,0	
89	91	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,5	4 241,0	74 218,0	
90	92	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	17,5	925,0	16 188,0	
91	93	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,5	2 631,0	46 042,0	
92	94	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	43,75	922,0	40 338,0	
93	95	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	43,75	1 003,0	43 881,0	
94	96	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	43,75	2 631,0	115 106,0	
95	97	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
96	99	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
97	100	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
98	101	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
99	102	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
100	103	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
101	104	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
102	105	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
103	106	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	107	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	459,0	1 836,0	
105	108	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
106	109	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
107	110	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
108	112	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	5,535	6 386,0	35 347,0	
109	113	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	5,535	51 245,0	283 641,0	Казахстан
110	114	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	4,1	3 170,0	12 997,0	
111	115	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	4,1	3 565,0	14 616,0	
112	116	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	34,5	457,0	15 766,0	
113	118	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	23,52	149,0	3 504,0	
114	119	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	23,52	534,0	12 560,0	
115	121	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	34,5	5 577,0	192 406,0	
116	122	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	34,5	922,0	31 809,0	
117	123	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	34,5	4 241,0	146 314,0	
118	124	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	34,5	925,0	31 912,0	
119	125	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	34,5	2 631,0	90 770,0	
120	126	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	86,25	922,0	79 522,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	127	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	86,25	1 003,0	86 509,0	
122	128	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	86,25	2 631,0	226 924,0	
123	129	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
124	131	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
125	132	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
126	133	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
127	134	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
128	135	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
129	136	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
130	137	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
131	138	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
132	139	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
133	140	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	4	2 395,0	9 580,0	
134	141	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	4 040,0	16 160,0	
135	142	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
136	144	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	2,7675	6 386,0	17 673,0	
137	145	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	2,7675	51 245,0	141 821,0	Казахстан
138	146	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,05	3 170,0	6 498,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	147	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,05	3 565,0	7 308,0	
140	148	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	16,9	457,0	7 723,0	
141	150	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,2	149,0	2 563,0	
142	151	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,2	534,0	9 185,0	
143	153	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	16,9	5 577,0	94 251,0	
144	154	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,9	922,0	15 582,0	
145	155	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,9	4 241,0	71 673,0	
146	156	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	16,9	925,0	15 632,0	
147	157	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,9	2 631,0	44 464,0	
148	158	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	42,25	922,0	38 954,0	
149	159	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	42,25	1 003,0	42 377,0	
150	160	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,25	2 631,0	111 160,0	
151	161	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
152	163	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
153	164	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
154	165	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
155	166	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
156	167	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
157	168	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
158	169	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
159	170	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	171	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	459,0	1 836,0	
161	172	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
162	173	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
163	174	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	5 735,0	22 940,0	
164	176	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	11,07	6 386,0	70 693,0	
165	177	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	11,07	51 245,0	567 282,0	Казахстан
166	178	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	8,2	3 170,0	25 994,0	
167	179	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	8,2	3 565,0	29 233,0	
168	180	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	70	457,0	31 990,0	
169	182	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	48,25	149,0	7 189,0	
170	183	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	48,25	534,0	25 766,0	
171	185	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	70	5 577,0	390 390,0	
172	186	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	70	922,0	64 540,0	
173	187	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	70	4 241,0	296 870,0	
174	188	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	70	925,0	64 750,0	
175	189	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	70	2 631,0	184 170,0	
176	190	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	180	922,0	165 960,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	191	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	180	1 003,0	180 540,0	
178	192	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	180	2 631,0	473 580,0	
179	193	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8 532,0	17 064,0	
180	195	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,2	5 769,0	18 461,0	
181	196	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	4	1 621,0	6 484,0	Казахстан
182	197	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	7 507,0	15 014,0	
183	198	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543,0	2 172,0	
184	199	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973,0	9 946,0	
185	200	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
186	201	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	478,0	1 912,0	
187	202	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	6	1 246,0	7 476,0	
188	203	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	459,0	2 754,0	
189	204	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	8	2 395,0	19 160,0	
190	205	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	8	4 040,0	32 320,0	
191	206	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
192	208	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,7675	6 386,0	17 673,0	
193	209	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	2,7675	51 245,0	141 821,0	Казахстан
194	210	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,05	3 170,0	6 498,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	211	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,05	3 565,0	7 308,0	
196	212	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	16,2	457,0	7 403,0	
197	214	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,92	149,0	2 521,0	
198	215	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,92	534,0	9 035,0	
199	217	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	16,2	5 577,0	90 347,0	
200	218	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,2	922,0	14 936,0	
201	219	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,2	4 241,0	68 704,0	
202	220	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	16,2	925,0	14 985,0	
203	221	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,2	2 631,0	42 622,0	
204	222	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	41,5	922,0	38 263,0	
205	223	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	41,5	1 003,0	41 624,0	
206	224	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	41,5	2 631,0	109 186,0	
207	225	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
208	227	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
209	228	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
210	229	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
211	230	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
212	231	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
213	232	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
214	233	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
215	234	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	235	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	459,0	1 836,0	
217	236	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
218	237	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
219	238	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
220	240	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	2,7675	6 386,0	17 673,0	
221	241	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	2,7675	51 245,0	141 821,0	Казахстан
222	242	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	2,05	3 170,0	6 498,0	
223	243	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	2,05	3 565,0	7 308,0	
224	244	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	19,4	457,0	8 866,0	
225	246	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	18,2	149,0	2 712,0	
226	247	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	18,2	534,0	9 719,0	
227	249	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	19,4	5 577,0	108 194,0	
228	250	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	19,4	922,0	17 887,0	
229	251	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	19,4	4 241,0	82 275,0	
230	252	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	19,4	925,0	17 945,0	
231	253	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	19,4	2 631,0	51 041,0	
232	254	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	49,5	922,0	45 639,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	255	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	49,5	1 003,0	49 648,0	
234	256	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	49,5	2 631,0	130 234,0	
235	257	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
236	259	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
237	260	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
238	261	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
239	262	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
240	263	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
241	264	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
242	265	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
243	266	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
244	267	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
245	268	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
246	269	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
247	270	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
248	272	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	5,535	6 386,0	35 347,0	
249	273	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	5,535	51 245,0	283 641,0	Казахстан
250	274	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,1	3 170,0	12 997,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	275	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	4,1	3 565,0	14 616,0	
252	276	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	32,4	457,0	14 807,0	
253	278	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,76	149,0	3 391,0	
254	279	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,76	534,0	12 154,0	
255	281	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	32,4	5 577,0	180 695,0	
256	282	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	32,4	922,0	29 873,0	
257	283	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,4	4 241,0	137 408,0	
258	284	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	32,4	925,0	29 970,0	
259	285	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,4	2 631,0	85 244,0	
260	286	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	82	922,0	75 604,0	
261	287	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	82	1 003,0	82 246,0	
262	288	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82	2 631,0	215 742,0	
263	289	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
264	291	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
265	292	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
266	293	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
267	294	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
268	295	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
269	296	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
270	297	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
271	298	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	299	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4**	**459,0**	**1 836,0**	
273	300	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	**шт.**	**6**	**2 395,0**	**14 370,0**	
274	301	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	**шт.**	**6**	**4 040,0**	**24 240,0**	
275	302	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**5 735,0**	**11 470,0**	
276	304	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**3,645**	**6 386,0**	**23 277,0**	
277	305	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м^2**	**3,645**	**51 245,0**	**186 788,0**	**Казахстан**
278	306	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**2,7**	**3 170,0**	**8 559,0**	
279	307	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**2,7**	**3 565,0**	**9 626,0**	
280	308	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**17**	**457,0**	**7 769,0**	
281	310	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**24,9**	**149,0**	**3 710,0**	
282	311	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**24,9**	**534,0**	**13 297,0**	
283	313	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**м^2 покрытия**	**17**	**5 577,0**	**94 809,0**	
284	314	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**17**	**922,0**	**15 674,0**	
285	315	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**17**	**4 241,0**	**72 097,0**	
286	316	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	**м^2**	**17**	**925,0**	**15 725,0**	
287	317	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**17**	**2 631,0**	**44 727,0**	
288	318	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**42,5**	**922,0**	**39 185,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
289	319	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	42,5	1 003,0	42 628,0	
290	320	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	42,5	2 631,0	111 818,0	
291	321	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8 532,0	17 064,0	
292	323	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,2	5 769,0	18 461,0	
293	324	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	4	1 621,0	6 484,0	Казахстан
294	325	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	7 507,0	15 014,0	
295	326	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543,0	2 172,0	
296	327	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973,0	9 946,0	
297	328	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
298	329	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
299	330	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
300	331	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
301	332	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	3	2 395,0	7 185,0	
302	333	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	3	4 040,0	12 120,0	
303	334	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
304	336	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	8,3025	6 386,0	53 020,0	
305	337	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	8,3025	51 245,0	425 462,0	Казахстан
306	338	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,15	3 170,0	19 496,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	339	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	6,15	3 565,0	21 925,0	
308	340	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	53,2	457,0	24 312,0	
309	342	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	30,28	149,0	4 512,0	
310	343	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30,28	534,0	16 170,0	
311	345	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	53,2	5 577,0	296 696,0	
312	346	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	53,2	922,0	49 050,0	
313	347	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,2	4 241,0	225 621,0	
314	348	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	53,2	925,0	49 210,0	
315	349	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	53,2	2 631,0	139 969,0	
316	350	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	133	922,0	122 626,0	
317	351	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	133	1 003,0	133 399,0	
318	352	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	133	2 631,0	349 923,0	
319	353	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
320	355	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
321	356	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
322	357	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
323	358	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
324	359	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
325	360	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
326	361	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
327	362	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	363	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	459,0	1 836,0	
329	364	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	6	2 395,0	14 370,0	
330	365	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	6	4 040,0	24 240,0	
331	366	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
332	368	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	8,3025	6 386,0	53 020,0	
333	369	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	8,3025	51 245,0	425 462,0	Казахстан
334	370	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	6,15	3 170,0	19 496,0	
335	371	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	6,15	3 565,0	21 925,0	
336	372	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	51,9	457,0	23 718,0	
337	374	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	29,8	149,0	4 440,0	
338	375	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	29,8	534,0	15 913,0	
339	377	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	51,9	5 577,0	289 446,0	
340	378	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	51,9	922,0	47 852,0	
341	379	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	51,9	4 241,0	220 108,0	
342	380	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	51,9	925,0	48 008,0	
343	381	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	51,9	2 631,0	136 549,0	
344	382	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	130	922,0	119 860,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	383	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	130	1 003,0	130 390,0	
346	384	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	130	2 631,0	342 030,0	
347	385	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
348	387	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
349	388	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
350	389	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
351	390	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
352	391	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
353	392	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
354	393	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
355	394	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
356	395	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	459,0	918,0	
357	396	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	6	2 395,0	14 370,0	
358	397	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	6	4 040,0	24 240,0	
359	398	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
360	400	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	8,3025	6 386,0	53 020,0	
361	401	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	8,3025	51 245,0	425 462,0	Казахстан
362	402	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,15	3 170,0	19 496,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	403	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	6,15	3 565,0	21 925,0	
364	404	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	52,5	457,0	23 992,0	
365	406	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	42	149,0	6 258,0	
366	407	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	42	534,0	22 428,0	
367	409	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	52,5	5 577,0	292 792,0	
368	410	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	52,5	922,0	48 405,0	
369	411	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	52,5	4 241,0	222 652,0	
370	412	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	52,5	925,0	48 562,0	
371	413	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52,5	2 631,0	138 128,0	
372	414	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	131,25	922,0	121 012,0	
373	415	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	131,25	1 003,0	131 644,0	
374	416	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	131,25	2 631,0	345 319,0	
375	417	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	8 532,0	25 596,0	
376	419	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	4,8	5 769,0	27 691,0	
377	420	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	6	1 621,0	9 726,0	Казахстан
378	421	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	7 507,0	22 521,0	
379	422	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	543,0	3 258,0	
380	423	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973,0	14 919,0	
381	424	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	3	1 246,0	3 738,0	
382	425	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478,0	1 434,0	
383	426	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	6	1 246,0	7 476,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	427	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	6	459,0	2 754,0	
385	428	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	6	2 395,0	14 370,0	
386	429	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	6	4 040,0	24 240,0	
387	430	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	25,6	14 666,0	375 450,0	
388	431	1115-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	347	8 692,0	3 016 124,0	
			ИТОГО по смете Э189223: Текущий ремонт 3 этажа				24 076 007	
			Смета Э189233: Текущий ремонт 4 этажа					
389	1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	70,4	457,0	32 173,0	
390	3	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	70,4	5 743,0	404 307,0	
391	4	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	71,808	3 066,0	220 163,0	
392	5	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	86,2	563,0	48 531,0	
393	7	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	86,2	1 301,0	112 146,0	
394	8	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	87,062	2 214,0	192 755,0	
395	9	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	70,4	922,0	64 909,0	
396	10	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,4	4 241,0	298 566,0	
397	11	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	$м^2$	70,4	925,0	65 120,0	
398	12	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70,4	2 631,0	185 222,0	
399	13	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	175	922,0	161 350,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	14	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	175	1 003,0	175 525,0	
401	15	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	175	2 631,0	460 425,0	
402	16	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
403	18	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	4,1255	6 386,0	26 345,0	
404	19	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,1255	51 245,0	211 411,0	Казахстан
405	20	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	3,7	3 170,0	11 729,0	
406	21	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	3,7	3 565,0	13 190,0	
407	22	247-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	62 433,0	124 866,0	
408	23	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	7	2 395,0	16 765,0	
409	24	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	7	4 040,0	28 280,0	
410	25	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	7	1 246,0	8 722,0	
411	26	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	478,0	3 346,0	
412	27	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
413	29	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	3,645	6 386,0	23 277,0	
414	30	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3,645	51 245,0	186 788,0	Казахстан
415	31	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,7	3 170,0	8 559,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	32	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,7	3 565,0	9 626,0	
417	33	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,74	149,0	2 643,0	
418	34	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,74	534,0	9 473,0	
419	36	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	18,1	5 577,0	100 944,0	
420	37	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	18,1	922,0	16 688,0	
421	38	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,1	4 241,0	76 762,0	
422	39	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	18,1	925,0	16 742,0	
423	40	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,1	2 631,0	47 621,0	
424	41	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	45,3	922,0	41 767,0	
425	42	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	45,3	1 003,0	45 436,0	
426	43	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	45,3	2 631,0	119 184,0	
427	44	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
428	46	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
429	47	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
430	48	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
431	49	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
432	50	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
433	51	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
434	52	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
435	53	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	3	1 246,0	3 738,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	54	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	3	459,0	1 377,0	
437	55	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
438	56	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
439	57	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
440	59	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	3,645	6 386,0	23 277,0	
441	60	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	3,645	51 245,0	186 788,0	Казахстан
442	61	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	2,7	3 170,0	8 559,0	
443	62	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	2,7	3 565,0	9 626,0	
444	63	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	17	457,0	7 769,0	
445	65	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	17,24	149,0	2 569,0	
446	66	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	17,24	534,0	9 206,0	
447	68	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	17	5 577,0	94 809,0	
448	69	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	17	922,0	15 674,0	
449	70	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	17	4 241,0	72 097,0	
450	71	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	17	925,0	15 725,0	
451	72	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	17	2 631,0	44 727,0	
452	73	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	42,5	922,0	39 185,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	74	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	42,5	1 003,0	42 628,0	
454	75	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,5	2 631,0	111 818,0	
455	76	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
456	78	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
457	79	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
458	80	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
459	81	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
460	82	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
461	83	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
462	84	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
463	85	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	3	1 246,0	3 738,0	
464	86	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	459,0	1 377,0	
465	87	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
466	88	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
467	89	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
468	91	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	8,3025	6 386,0	53 020,0	
469	92	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	8,3025	51 245,0	425 462,0	Казахстан
470	93	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,15	3 170,0	19 496,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	94	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	6,15	3 565,0	21 925,0	
472	95	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	47,3	457,0	21 616,0	
473	97	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	39,26	149,0	5 850,0	
474	98	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,26	534,0	20 965,0	
475	100	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	47,3	5 577,0	263 792,0	
476	101	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	47,3	922,0	43 611,0	
477	102	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	47,3	4 241,0	200 599,0	
478	103	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	47,3	925,0	43 752,0	
479	104	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	47,3	2 631,0	124 446,0	
480	105	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	120	922,0	110 640,0	
481	106	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	120	1 003,0	120 360,0	
482	107	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	120	2 631,0	315 720,0	
483	108	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	8 532,0	25 596,0	
484	110	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	4,8	5 769,0	27 691,0	
485	111	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	6	1 621,0	9 726,0	Казахстан
486	112	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	7 507,0	22 521,0	
487	113	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	543,0	3 258,0	
488	114	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973,0	14 919,0	
489	115	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
490	116	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
491	117	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
492	118	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	459,0	1 836,0	
493	119	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	6	2 395,0	14 370,0	
494	120	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	6	4 040,0	24 240,0	
495	121	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники. Установка**	комплект	1	15 486,0	15 486,0	
496	122	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	шт.	1	13 128,0	13 128,0	
497	123	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	9 054,0	9 054,0	
498	124	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
499	126	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	5,535	6 386,0	35 347,0	
500	127	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	5,535	51 245,0	283 641,0	Казахстан
501	128	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	4,1	3 170,0	12 997,0	
502	129	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	4,1	3 565,0	14 616,0	
503	130	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м^2	35	457,0	15 995,0	
504	132	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	23,8	149,0	3 546,0	
505	133	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	23,8	534,0	12 709,0	
506	135	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	35	5 577,0	195 195,0	
507	136	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	35	922,0	32 270,0	
508	137	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	35	4 241,0	148 435,0	
509	138	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м^2	35	925,0	32 375,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510	139	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	35	2 631,0	92 085,0	
511	140	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	88,5	922,0	81 597,0	
512	141	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	88,5	1 003,0	88 766,0	
513	142	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	88,5	2 631,0	232 844,0	
514	143	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
515	145	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,6	5 769,0	9 230,0	
516	146	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
517	147	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
518	148	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
519	149	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
520	150	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
521	151	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
522	152	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	3	1 246,0	3 738,0	
523	153	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	459,0	1 377,0	
524	154	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	4	2 395,0	9 580,0	
525	155	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	4 040,0	16 160,0	
526	156	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	2	15 486,0	30 972,0	
527	157	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128,0	26 256,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
528	158	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054,0	18 108,0	
529	159	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	11	3 567,0	39 237,0	
530	160	ПЛ	Перегородка ПВХ, алюминиевый каркас	м^2	11	31 421,0	345 631,0	
531	161	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
532	163	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	8,3025	6 386,0	53 020,0	
533	164	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	8,3025	51 245,0	425 462,0	Казахстан
534	165	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,15	3 170,0	19 496,0	
535	166	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	6,15	3 565,0	21 925,0	
536	167	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	51,6	457,0	23 581,0	
537	169	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40,9	149,0	6 094,0	
538	170	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	40,9	534,0	21 841,0	
539	172	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	51,6	5 577,0	287 773,0	
540	173	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	51,6	922,0	47 575,0	
541	174	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	51,6	4 241,0	218 836,0	
542	175	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м^2	51,6	925,0	47 730,0	
543	176	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	51,6	2 631,0	135 760,0	
544	177	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	130	922,0	119 860,0	
545	178	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	130	1 003,0	130 390,0	
546	179	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	130	2 631,0	342 030,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547	180	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8 532,0	17 064,0	
548	182	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,2	5 769,0	18 461,0	
549	183	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	4	1 621,0	6 484,0	Казахстан
550	184	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	7 507,0	15 014,0	
551	185	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543,0	2 172,0	
552	186	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973,0	9 946,0	
553	187	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
554	188	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
555	189	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5	1 246,0	6 230,0	
556	190	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	459,0	2 295,0	
557	191	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	6	2 395,0	14 370,0	
558	192	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	6	4 040,0	24 240,0	
559	193	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	2	15 486,0	30 972,0	
560	194	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128,0	26 256,0	
561	195	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054,0	18 108,0	
562	196	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	22	3 567,0	78 474,0	
563	197	ПЛ	Перегородка ПВХ, алюминиевый каркас	м^2	22	31 421,0	691 262,0	
564	198	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	5 735,0	17 205,0	
565	200	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	8,3025	6 386,0	53 020,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
566	201	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	8,3025	51 245,0	425 462,0	Казахстан
567	202	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,15	3 170,0	19 496,0	
568	203	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	6,15	3 565,0	21 925,0	
569	204	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	52,7	457,0	24 084,0	
570	206	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	30,2	149,0	4 500,0	
571	207	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30,2	534,0	16 127,0	
572	209	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	52,7	5 577,0	293 908,0	
573	210	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	52,7	922,0	48 589,0	
574	211	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	52,7	4 241,0	223 501,0	
575	212	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м^2	52,7	925,0	48 748,0	
576	213	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	52,7	2 631,0	138 654,0	
577	214	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	131,8	922,0	121 520,0	
578	215	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	131,8	1 003,0	132 195,0	
579	216	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	131,8	2 631,0	346 766,0	
580	217	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8 532,0	17 064,0	
581	219	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,2	5 769,0	18 461,0	
582	220	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	4	1 621,0	6 484,0	Казахстан
583	221	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	7 507,0	15 014,0	
584	222	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543,0	2 172,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	223	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973,0	9 946,0	
586	224	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
587	225	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
588	226	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	7	1 246,0	8 722,0	
589	227	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	459,0	3 213,0	
590	228	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	6	2 395,0	14 370,0	
591	229	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	6	4 040,0	24 240,0	
592	230	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	2	15 486,0	30 972,0	
593	231	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128,0	26 256,0	
594	232	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054,0	18 108,0	
595	233	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11	3 567,0	39 237,0	
596	234	ПЛ	Перегородка ПВХ, алюминиевый каркас	$м^2$	11	31 421,0	345 631,0	
597	235	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
598	237	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	3,645	6 386,0	23 277,0	
599	238	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3,645	51 245,0	186 788,0	Казахстан
600	239	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,7	3 170,0	8 559,0	
601	240	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,7	3 565,0	9 626,0	
602	241	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	17	457,0	7 769,0	
603	243	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	24,9	149,0	3 710,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	244	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	24,9	534,0	13 297,0	
605	246	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	17	5 577,0	94 809,0	
606	247	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	17	922,0	15 674,0	
607	248	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17	4 241,0	72 097,0	
608	249	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	17	925,0	15 725,0	
609	250	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17	2 631,0	44 727,0	
610	251	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	42,5	922,0	39 185,0	
611	252	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	42,5	1 003,0	42 628,0	
612	253	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,5	2 631,0	111 818,0	
613	254	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8 532,0	17 064,0	
614	256	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	3,2	5 769,0	18 461,0	
615	257	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	4	1 621,0	6 484,0	Казахстан
616	258	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	7 507,0	15 014,0	
617	259	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543,0	2 172,0	
618	260	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 973,0	9 946,0	
619	261	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
620	262	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0	956,0	
621	263	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
622	264	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	459,0	918,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
623	265	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	3	2 395,0	7 185,0	
624	266	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	3	4 040,0	12 120,0	
625	267	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники. Установка**	комплект	1	15 486,0	15 486,0	
626	268	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	шт.	1	13 128,0	13 128,0	
627	269	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	9 054,0	9 054,0	
628	270	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
629	272	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	3,92	6 386,0	25 033,0	
630	273	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	3,92	51 245,0	200 880,0	Казахстан
631	274	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	2,8	3 170,0	8 876,0	
632	275	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	м	2,8	3 565,0	9 982,0	
633	276	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м^2	18	3 383,0	60 894,0	
634	278	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м^2 покрытия	18	5 743,0	103 374,0	
635	279	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	18,36	3 066,0	56 292,0	
636	280	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	18	563,0	10 134,0	
637	282	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	18	1 301,0	23 418,0	
638	283	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	18,18	2 214,0	40 251,0	
639	284	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м^2 покрытия	18	5 577,0	100 386,0	
640	285	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	18	922,0	16 596,0	
641	286	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	18	4 241,0	76 338,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	287	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	18	925,0	16 650,0	
643	288	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18	2 631,0	47 358,0	
644	289	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	43	922,0	39 646,0	
645	290	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	43	1 003,0	43 129,0	
646	291	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	43	2 631,0	113 133,0	
647	292	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	8 532,0	25 596,0	
648	294	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	4,8	5 769,0	27 691,0	
649	295	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	6	1 621,0	9 726,0	Казахстан
650	296	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	7 507,0	22 521,0	
651	297	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	543,0	3 258,0	
652	298	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973,0	14 919,0	
653	299	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	4	2 395,0	9 580,0	
654	300	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	4 040,0	16 160,0	
655	301	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	1	15 486,0	15 486,0	
656	302	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13 128,0	13 128,0	
657	303	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054,0	9 054,0	
658	304	1215-0101-0613 *РСНБ РК 2022*	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3	18 514,0	55 542,0	
659	305	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	3	53 520,0	160 560,0	
660	306	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1 620,0	4 860,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	307	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
662	309	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,7675	6 386,0	17 673,0	
663	310	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	2,7675	51 245,0	141 821,0	Казахстан
664	311	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,05	3 170,0	6 498,0	
665	312	223-501-0120 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,05	3 565,0	7 308,0	
666	313	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	18,8	457,0	8 592,0	
667	315	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,86	149,0	2 661,0	
668	316	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,86	534,0	9 537,0	
669	318	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	18,8	5 577,0	104 848,0	
670	319	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	18,8	922,0	17 334,0	
671	320	1115-0203-0106 РСНБ РК 2022	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	18,8	4 241,0	79 731,0	
672	321	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м^2	18,8	925,0	17 390,0	
673	322	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	18,8	2 631,0	49 463,0	
674	323	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	48	922,0	44 256,0	
675	324	1115-0404-0104 РСНБ РК 2022	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	48	1 003,0	48 144,0	
676	325	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	48	2 631,0	126 288,0	
677	326	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
678	328	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,6	5 769,0	9 230,0	
679	329	223-502-0904 РСНБ РК 2022	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680	330	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
681	331	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
682	332	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
683	333	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
684	334	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
685	335	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2	1 246,0	2 492,0	
686	336	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	459,0	918,0	
687	337	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
688	338	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
689	339	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
690	341	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,535	6 386,0	35 347,0	
691	342	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	5,535	51 245,0	283 641,0	Казахстан
692	343	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,1	3 170,0	12 997,0	
693	344	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	4,1	3 565,0	14 616,0	
694	345	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	33,6	457,0	15 355,0	
695	347	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	23,2	149,0	3 457,0	
696	348	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,2	534,0	12 389,0	
697	350	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	33,6	5 577,0	187 387,0	
698	351	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	33,6	922,0	30 979,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	352	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**33,6**	**4 241,0**	**142 498,0**	
700	353	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	**$м^2$**	**33,6**	**925,0**	**31 080,0**	
701	354	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**33,6**	**2 631,0**	**88 402,0**	
702	355	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**85**	**922,0**	**78 370,0**	
703	356	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия**	**85**	**1 003,0**	**85 255,0**	
704	357	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**85**	**2 631,0**	**223 635,0**	
705	358	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**8 532,0**	**8 532,0**	
706	360	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**$м^2$**	**1,6**	**5 769,0**	**9 230,0**	
707	361	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	**Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014**	**шт.**	**2**	**1 621,0**	**3 242,0**	**Казахстан**
708	362	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**1**	**7 507,0**	**7 507,0**	
709	363	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**543,0**	**1 086,0**	
710	364	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**4 973,0**	**4 973,0**	
711	365	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**1**	**1 246,0**	**1 246,0**	
712	366	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**478,0**	**478,0**	
713	367	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**4**	**1 246,0**	**4 984,0**	
714	368	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4**	**459,0**	**1 836,0**	
715	369	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	**шт.**	**6**	**2 395,0**	**14 370,0**	
716	370	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	**шт.**	**6**	**4 040,0**	**24 240,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
717	371	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
718	373	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,7675	6 386,0	17 673,0	
719	374	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	2,7675	51 245,0	141 821,0	Казахстан
720	375	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,05	3 170,0	6 498,0	
721	376	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,05	3 565,0	7 308,0	
722	377	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	18,4	457,0	8 409,0	
723	379	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,72	149,0	2 640,0	
724	380	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,72	534,0	9 462,0	
725	382	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	18,4	5 577,0	102 617,0	
726	383	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	18,4	922,0	16 965,0	
727	384	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	18,4	4 241,0	78 034,0	
728	385	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м^2	18,4	925,0	17 020,0	
729	386	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	18,4	2 631,0	48 410,0	
730	387	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	46,5	922,0	42 873,0	
731	388	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	46,5	1 003,0	46 640,0	
732	389	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	46,5	2 631,0	122 342,0	
733	390	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
734	392	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,6	5 769,0	9 230,0	
735	393	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	394	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
737	395	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
738	396	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
739	397	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
740	398	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
741	399	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
742	400	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
743	401	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
744	402	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
745	403	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
746	405	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,535	6 386,0	35 347,0	
747	406	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	5,535	51 245,0	283 641,0	Казахстан
748	407	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,1	3 170,0	12 997,0	
749	408	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	4,1	3 565,0	14 616,0	
750	409	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	33,3	457,0	15 218,0	
751	411	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	23,9	149,0	3 561,0	
752	412	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,9	534,0	12 763,0	
753	414	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	33,3	5 577,0	185 714,0	
754	415	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	33,3	922,0	30 703,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	416	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	33,3	4 241,0	141 225,0	
756	417	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	33,3	925,0	30 802,0	
757	418	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	33,3	2 631,0	87 612,0	
758	419	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	83,25	922,0	76 756,0	
759	420	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	83,25	1 003,0	83 500,0	
760	421	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	83,25	2 631,0	219 031,0	
761	422	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
762	424	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
763	425	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
764	426	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
765	427	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
766	428	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
767	429	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
768	430	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
769	431	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
770	432	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
771	433	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	4	2 395,0	9 580,0	
772	434	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	4 040,0	16 160,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
773	435	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
774	437	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,7675	6 386,0	17 673,0	
775	438	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	2,7675	51 245,0	141 821,0	Казахстан
776	439	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,05	3 170,0	6 498,0	
777	440	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	2,05	3 565,0	7 308,0	
778	441	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	17,6	457,0	8 043,0	
779	443	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,44	149,0	2 599,0	
780	444	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,44	534,0	9 313,0	
781	446	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	17,6	5 577,0	98 155,0	
782	447	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	17,6	922,0	16 227,0	
783	448	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	17,6	4 241,0	74 642,0	
784	449	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м^2	17,6	925,0	16 280,0	
785	450	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	17,6	2 631,0	46 306,0	
786	451	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	45	922,0	41 490,0	
787	452	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м^2 окрашиваемой поверхности или покрытия	45	1 003,0	45 135,0	
788	453	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	45	2 631,0	118 395,0	
789	454	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
790	456	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,6	5 769,0	9 230,0	
791	457	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	458	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
793	459	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
794	460	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
795	461	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
796	462	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
797	463	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
798	464	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
799	465	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	2	2 395,0	4 790,0	
800	466	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	4 040,0	8 080,0	
801	467	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	5 735,0	11 470,0	
802	469	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,535	6 386,0	35 347,0	
803	470	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	5,535	51 245,0	283 641,0	Казахстан
804	471	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,1	3 170,0	12 997,0	
805	472	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	4,1	3 565,0	14 616,0	
806	473	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	35	457,0	15 995,0	
807	475	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	23,7	149,0	3 531,0	
808	476	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,7	534,0	12 656,0	
809	478	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	35	5 577,0	195 195,0	
810	479	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	35	922,0	32 270,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
811	480	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35	4 241,0	148 435,0	
812	481	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	35	925,0	32 375,0	
813	482	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	35	2 631,0	92 085,0	
814	483	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	88,5	922,0	81 597,0	
815	484	1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	88,5	1 003,0	88 766,0	
816	485	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	88,5	2 631,0	232 844,0	
817	486	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
818	488	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,6	5 769,0	9 230,0	
819	489	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	2	1 621,0	3 242,0	Казахстан
820	490	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7 507,0	7 507,0	
821	491	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
822	492	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
823	493	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
824	494	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0	
825	495	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 246,0	4 984,0	
826	496	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,0	1 836,0	
827	497	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	шт.	4	2 395,0	9 580,0	
828	498	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	4 040,0	16 160,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
829	499	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	33,6	14 666,0	492 778,0	
830	500	1115-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	265,553	8 692,0	2 308 186,68	
			ИТОГО по смете Э189233: Текущий ремонт 4 этажа				24 845 141	
			Всего по акту				59 106 126	
			Сметная прибыль 5%				2 955 306	
			Итого				62 061 432	
			Итого в текущих ценах 2025 г. К=1,079				66 964 285	
			Скидка подрядчика 20%				13 392 857	
			Итого с учетом сидки				53 571 428	
			НДС 12%				6 428 571	
			Итого по акту с НДС				60 000 000	

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"

И.о. Руководителя **Дауешов Н.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "БИЕРНҰР"

Руководитель **Комбулатова А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)