Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Нур Астана Құрылыс", БИН 060140000846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Туркестан севернее ул. Алматы в г. Нур-Султан". 2-1 очередь строительства" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Туркестан севернее ул. Алматы в г. Нур-Султан". 2-1 очередь строительства" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №9 от 13.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	161		149,01	141,19	23991	22732	0	4804	31098
						7,82	33,62	1259	5413		2304	
2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	87		216,93	207,24	18873	18030	49	3864	24556
						9,13	52,56	794	4573		1819	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,2		3551,71		14917	0	0	10740	27710
						3551,71		14917	0		2053	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	92		44,31	38,59	4077	3550	17	1191	5689
						5,53	12,45	509	1145		421	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	92		373,21	373,21	34335	34335	0	7936	45653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						119,81	0	11023		3382	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92	280,18	129,71	25777	11933	0	14102	43069
					150,47	62,42	13843	5743		3190	
		Фундаменты									
7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	2,7	73146,82	8252,78	197496	22283	163235	22368	237453
					4436,50	3931,58	11979	10615		17589	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,87	34868,32	1838,63	30335	1600	334	26383	61256
					32645,69	679,17	28402	591		4537	
9	1104-0201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Спуск/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	16	2111,10	1002,78	33778	16044	765	19854	57922
					1060,48	399,36	16968	6390		4291	
10	1104-0201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Извлечение/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	16	2111,10	1002,78	33778	16044	765	19854	57922
					1060,48	399,36	16968	6390		4291	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1	11530,47	2889,91	35744	8959	21975	8282	47549
					1551,76	1321,08	4810	4095		3522	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная /Бетон В7,5/. Устройство	м3	3,1	30872,52	1812,14	95705	5618	83117	7559	111525
					2248,34	431,09	6970	1336		8261	
13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон В25 с/с/. Устройство	м3	3,1	37536,22	2775,46	116362	8604	96715	12009	138640
					3562,53	694,30	11044	2152		10270	
		Каркас. Пилоны									
14	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,64	60913,64	2663,14	38985	1704	1311	33078	77828
					56201,64	594,44	35969	380		5765	
15	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14	6937,37	2899,78	97123	40597	22719	39313	147351
					2414,78	671,00	33807	9394		10915	
16	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14	3913,49	2078,21	54789	29095	0	29516	91049
					1835,28	481,50	25694	6741		6744	
17	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,68	9941,42	5581,74	16702	9377	16	10218	29074
					4349,99	2334,01	7308	3921		2154	
		Диафрагма жесткости Джм-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1	60913,64	2663,14	67005	2929	2254	56853	133767
					56201,64	594,44	61822	654		9909	
19	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13	6937,37	2899,78	90186	37697	21097	36505	136826
					2414,78	671,00	31392	8723		10135	
		ИТОГО	Тенге				1029957	291132	414371	364429	1505936
							324454	89279	0	111551	

ИТОГО по акту	1 505 936
Временные здания и сооружения 0,9%	13 553
Непредвиденные расходы 2%	30 390
Итого	1 549 880
на 2022 год К=1 (34%)	526 959
на 2023 год К=1,0450539 (44%)	712 671
на 2024 год К=1,0920666 (22%)	372 366
Скидка субподрядчика	136 103
Итого с учетом скидки	1 475 893
НДС (12%)	177 107
Всего по акту	1 653 000

Подрядчик:
ТОО "Нур Астана Курылыс"
БИН 060140000846
Директор _____ **Дарибаев Э.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Ок SUNQAR"
БИН 080140008686
Директор _____ **Бердибаев А.Т.**