Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Нур Астана Құрылыс", БИН 060140000846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Туркестан севернее ул. Алматы в г. Нур-Султан". 2-1 очередь строительства" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Туркестан севернее ул. Алматы в г. Нур-Султан". 2-1 очередь строительства" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 11.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	178		149,01	141,19	26524	25132	0	5311	34382
						7,82	33,62	1392	5984		2547	
2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	102		216,93	207,24	22127	21138	57	4531	28790
						9,13	52,56	931	5361		2133	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,5		3551,71		23086	0	0	16622	42885
						3551,71		23086	0		3177	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	107		44,31	38,59	4741	4129	20	1385	6616
						5,53	12,45	592	1332		490	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	107		373,21	373,21	39933	39933	0	9230	53097
							119,81	0	12820		3933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107	280,18	129,71	29979	13879	0	16401	50091
					150,47	62,42	16100	6679		3710	
		Фундаменты									
7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	1,8	73146,82	8252,78	131664	14855	108824	14912	158302
					4436,50	3931,58	7986	7077		11726	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5	34868,32	1838,63	17434	919	192	15163	35205
					32645,69	679,17	16323	340		2608	
9	1104-0201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Спуск/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	11	2111,10	1002,78	23222	11031	526	13650	39821
					1060,48	399,36	11665	4393		2950	
10	1104-0201-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Извлечение/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	11	2111,10	1002,78	23222	11031	526	13650	39821
					1060,48	399,36	11665	4393		2950	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4	11530,47	2889,91	27673	6936	17013	6412	36812
					1551,76	1321,08	3724	3171		2727	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная /Бетон В7,5/. Устройство	м3	2,4	30872,52	1812,14	74094	4349	64349	5852	86342
					2248,34	431,09	5396	1035		6396	
13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон В25 с/с/. Устройство	м3	2,4	37536,22	2775,46	90087	6661	74876	9297	107335
					3562,53	694,30	8550	1666		7951	
		Каркас. Пилоны									
14	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,65	60913,64	2663,14	39594	1731	1332	33595	79044
					56201,64	594,44	36531	386		5855	
15	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15	6937,37	2899,78	104061	43497	24342	42121	157876
					2414,78	671,00	36222	10065		11695	
16	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15	3913,49	2078,21	58702	31173	0	31624	97553
					1835,28	481,50	27529	7223		7226	
17	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,8	9941,42	5581,74	17895	10047	17	10948	31150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4349,99	2334,01	7830	4201		2307	
		Диафрагма жесткости Джм-1									
18	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,75	60913,64	2663,14	45685	1997	1537	38763	91204
					56201,64	594,44	42151	446		6756	
19	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	11	6937,37	2899,78	76311	31898	17851	30889	115776
					2414,78	671,00	26563	7381		8576	
		ИТОГО	**Тенге**				876035	280336	311462	320355	1292101
							284237	83952	0	95711	

ИТОГО по акту	**1 292 101**
Временные здания и сооружения 0,9%	11 629
Непредвиденные расходы 2%	26 075
Итого	1 329 804
на 2022 год К=1 (34%)	452 134
на 2023 год К=1,0450539 (44%)	611 476
на 2024 год К=1,0920666 (22%)	319 492
Скидка субподрядчика	172 387
Итого с учетом скидки	1 210 714
НДС (12%)	145 286
Всего по акту	**1 356 000**

Подрядчик:
ТОО "Нур Астана Курылыс"
БИН 060140000846
Директор _____ **Дарибаев Э.А.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Кайнаров А.Қ.**