Декларация о соответствии

"30" декабря 2024 года

Генеральный подрядчик **АО «Павлодарский речной порт»,** Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г. Павлодар, Промышленная база Северная 197

наименование организации, юридический адрес

в лице председателя правления **Батырханова К.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Карауылтобинский с.о., с.Карауылтобе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО» руководитель Мулдашев М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "QSM RESOURCES" БИН:160740002409; ТОО "QSM ENGINEERING", БИН:040440001029**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралводпроект», 08-03/2833**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области" от 26.12.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность. производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность плотин	м	229		299	
Протяженность дамб	км	7,755		7,755	
Протяженность валов (дамбы)	км	43,238		43,238	
Протяженность каналов к прудокопиням	км	23,967		23,967	
Количество сооружений	шт	22		22	
Количество прудокопаней	шт	12		12	
Насосная станция СНП 500/10	шт	1		1	
ВЛ10кВ	км	24,935		24,935	
ТП 25/10/0,4кВ	шт	1		1	
КТПН 10/0,4кВ	шт	1		1	
ВЛ0,23кВ	м	60		60	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

– реконструкция плотины №2 «Аяк» на р. Оленты;

– реконструкция правобережной и левобережной дамб общей протяженностью 7,755 км, строительство новой левобережной дамбы протяженностью 3,577км ;

– полное восстановление головного водовыпускного сооружения на расход 2,5м3/с; – реконструкция распределительных каналов Р-1 и Р-2, общей протяженностью 43,24 км;

– реконструкция подводящих каналов к прудокопаням общей протяженностью 23,967 км;

– полное восстановление существующих сооружений -22шт;

– расчистка 12 прудокопаней;

– установка резервной передвижной дизельной насосной станции на расход 0,5м3/с; – строительство водовыпускного сооружения на р. Жиланды на расход 2,5м3/с;

– полное восстановление водовыпускного сооружения в правобережной дамбе на Шутук, расход 1,0 м3/с;
– строительство жилого дома для службы эксплуатации с хозпостройками;
– электроснабжение жилого дома (реконструкция ВЛ10кВ -15км, строительство ВЛ10кВ- 9,935км, установка ТП 25/10/0,4кВ).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021 ;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 17;

фактически, месяц: 26.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100%;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект **«Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО»,**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Председатель правления АО «Павлодарский речной порт»
Батырханов К.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)