Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Фермерский рынок, расположенный по адресу г. Астана, район Сарыарка, район пересечения проспекта Н. Тілендиева и улицы Ш. Бейсекова (1 очередь строительства (Блок А, Б)
(наименование, адрес)

Объект : Фермерский рынок, расположенный по адресу г. Астана, район Сарыарка, район пересечения проспекта Н. Тілендиева и улицы Ш. Бейсекова (1 очередь строительства (Блок А, Б)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/9 от 06.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**1 226 503**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	**Тенге**			**23 020**
1	**6101-0101-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,983**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3**	**12,5**	**437**	**5 463**
2	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,017 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**0,8**	**7514**	**6 011**
3	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**11,2**	**57**	**638**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**11,2**	**673**	**7 538**
5	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,6**	**3884**	**2 330**

6	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /под полы/	м3	0,6	57	34
7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	0,6	673	404
8	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	14	43	602
		Раздел 2. Каркас, ИТОГО:	тенге			702 661
9	1109-0701-0127	Изготовление конструкции каркаса	т конструкций	0,8	713096	570 477
10	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм	1 т	0,75	0	0
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	1 т	0,05	0	0
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм	1 т	0,05	0	0
13	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,8	139776	111 821
14	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8	25454	20 363
		Раздел 3. Фахверк, ИТОГО:	тенге			252 860
15	1109-0701-0126	Изготовлениеконструкции фахверка	т конструкций	0,7	191167	133 817
16	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 60 х 40 мм	1 т	0,65	0	0
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами50 х 50 мм	1 т	0,05	0	0
18	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,7	170062	119 043
		Раздел 4. Кровля, ИТОГО:	тенге			100 520
19	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	24	4001	96 024
20	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	27,6	0	0
21	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2	2248	4 496
22	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	2,2	0	0
		Раздел 5. Потолки, ИТОГО:	тенге			72 018
23	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	18	4001	72 018
24	214-204-0305	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	19,8	0	0
		Раздел 6. Обшивка стен, ИТОГО:	тенге			75 424

25	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	32	2357	75 424
26	222-502-0103	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	1 м2	36,8	0	0
	ИТОГО					**1 226 503**
	Сметная прибыль (5)%					61 325
	Непредвиденные работы и затраты (5)%					64 391
	Итого					1 352 220
	Скидка субподрядчика					118 291
	Итого с учетом скидки					1 233 929
	НДС (12%)					148 071
	Итого по акту					**1 382 000**

Подрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**

Субподрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**