Заказчик ТОО " Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	634,31	29,64	28,03	18800	17778	0,01	7
					1,61	7,06	1021	4476	0,02	16
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1192,91	32,23	30,77	38451	36706	0,01	12
					1,42	8,34	1694	9955	0,03	34
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	66,05	262,72	--	17353	--	1,85	122
					262,72	--	17353	--	--	--
4.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	66,05	30,00	30,00	1982	1982	--	--
					--	21,00	--	1387	0,44	29
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	2027,95	176,40	176,40	357730	357730	--	--
					--	35,28	--	71546	0,74	1502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1 Итого по разделу: Земляные работы								434316
ИТОГО:							434316 20068	414196 87364		141 1581

Накладные расходы :

На общестроительные работы	109173
Всего накладных расходов:	109173
Итого с накладными	543489

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21740
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	565228
Итого с временными, 1,1 %	571446
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	577618
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	579904
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	585618
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1497671
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29953
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1527624
Налог на добавленную стоимость, 12 %	183315
Итого с НДС	1710939
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	1690921

ПРИНЯЛ: Для форм №2

СДАЛ:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор:
«___» _____ 20__ г.

Объем подтверждаю
Технадзор:

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов. Демонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0146-34-1	Разборка бутовых фундаментов	м3	195,44	1821,64	680,89	356021	133073	7,20	1407		
					1140,75	256,50	222948	50130	1,26	246		
2.	Е0146-59-4	Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	м3	3061,11	159,78	9,93	489097	30390	1,02	3122		
					149,85	3,67	458707	11234	0,02	52		
3.	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	537,90	24,56	3,34	13211	1797	0,15	80		
					21,22	1,26	11414	678	0,01	3		
4.	Е0146-34-1	Разборка бутовых фундаментов	м3	196,96	1821,64	680,89	358790	134108	7,20	1418		
					1140,75	256,50	224682	50520	1,26	248		
5.	Е0146-59-4	Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	м3	3085,66	159,78	9,93	493019	30634	1,02	3147		
					149,85	3,67	462385	11324	0,02	52		
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1710139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1710138	330001		9174
							1380136	123886		602

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1504024
Всего накладных расходов:	1504024
Итого с накладными	3214162

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	128567
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3342730
Итого с временными, 1,1 %	3379500
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3415999
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3429517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3463312
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8857141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	177143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9034284
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1084114
Итого с НДС	10118398
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	10000013

ПРИНЯЛ: Для форм №2

СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор: Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	82,00	4550,71	66,01	373158	5413	1,35	111
					195,75	24,93	16052	2044	0,12	10
12.	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	725,76	6411,81	367,51	4653432	266724	2,37	1720
					357,75	138,83	259641	100757	0,68	492
13.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,84	52400,00	--	253679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	22,93	51000,00	--	1169415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,50	50900,00	--	432670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,25	48300,00	--	398354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,36	45800,00	--	108106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,35	26600,00	--	9363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	м2	112,54	245,44	3,82	27621	430	0,21	24
					37,35	1,44	4203	162	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты								7426297
		Раздел: Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта								
34.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка лифта, толщиной 200 мм	м3	13,91	9249,25	360,48	128639	5014	8,99	125
					1440,00	136,17	20028	1894	0,67	9
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	м2	36,00	245,44	3,82	8836	138	0,21	8
					37,35	1,44	1345	52	0,01	0
36.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,77	10617,63	241,10	29432	668	8,06	22
					1282,50	91,08	3555	252	0,44	1
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,28	52400,00	--	66999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	5208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	65900,00 ---	-- --	17437 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2448 861	8 3	198,00 0,56	5 0
		Итого по разделу: Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта								258998

Раздел:
Ж/бетонные диафрагмы
Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)

184.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	16,42	11287,26 2362,50	442,42 167,13	185327 38790	7264 2744	14,00 0,82	230 13
185.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,24	51000,00 ---	-- --	12212 --	-- --	-- --	-- --
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,31	50900,00 ---	-- --	66656 --	-- --	-- --	-- --
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,60	48300,00 ---	-- --	173778 --	-- --	-- --	-- --
188.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	62000,00 ---	-- --	26515 --	-- --	-- --	-- --
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 ---	-- --	2549 --	-- --	-- --	-- --
190.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00 ---	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --
191.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,92	64400,00 ---	-- --	59500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								529958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/бетонные диафрагмы Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
192.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	16,82	11287,26 2362,50	442,42 167,13	189905 39748	7444 2812	14,00 0,82	236 14
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,28	51000,00 --	-- --	14030 --	-- --	-- --	-- --
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,31	50900,00 --	-- --	66812 --	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,52	48300,00 --	-- --	170104 --	-- --	-- --	-- --
196.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	62000,00 --	-- --	26453 --	-- --	-- --	-- --
197.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	1856 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --
199.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,92	64400,00 --	-- --	59500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								532079
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
200.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	19,19	11287,26 2362,50	442,42 167,13	216629 45342	8491 3208	14,00 0,82	269 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	52400,00 ---	-- --	11305 --	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,81	51000,00 ---	-- --	41138 --	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,09	50900,00 ---	-- --	106473 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 ---	-- --	818 --	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00 ---	-- --	1367 --	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 ---	-- --	428 --	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	62000,00 ---	-- --	16953 --	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 ---	-- --	2466 --	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	64400,00 ---	-- --	3050 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								400627
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт)								
210.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	18,98	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	214286 --- 44852	8399 --- 3173	14,00 --- 0,82	266 --- 15
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,06	52400,00 ---	-- --	3083 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
212.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,66	51000,00 ---	-- --	33644 ---	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,57	50900,00 ---	-- --	130905 ---	-- --	-- --	-- --
214.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 ---	-- --	747 ---	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00 ---	-- --	1452 ---	-- --	-- --	-- --
216.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 ---	-- --	761 ---	-- --	-- --	-- --
217.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	62000,00 ---	-- --	17302 ---	-- --	-- --	-- --
218.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 ---	-- --	1551 ---	-- --	-- --	-- --
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 ---	-- --	5234 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт)								408965
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт)								
220.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	18,43	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	208025 --- 43541	8154 --- 3080	14,00 --- 0,82	258 --- 15
221.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	52400,00 ---	-- --	17542 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,14	51000,00 ---	-- --	58225 --	-- --	-- --	-- --
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,25	50900,00 ---	-- --	63560 --	-- --	-- --	-- --
224.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	62000,00 ---	-- --	16553 --	-- --	-- --	-- --
225.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00 ---	-- --	12194 --	-- --	-- --	-- --
226.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт)								376669
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт) ==========								
227.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	4,32	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	48729 --- 10199	1910 --- 722	14,00 --- 0,82	60 --- 4
228.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	52400,00 ---	-- --	4532 --	-- --	-- --	-- --
229.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,28	51000,00 ---	-- --	14099 --	-- --	-- --	-- --
230.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	50900,00 ---	-- --	13874 --	-- --	-- --	-- --
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 ---	-- --	4191 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 / --	-- / --	3245 / --	-- / --	-- / --	-- / --
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 / --	-- / --	1088 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт)								89758

ИТОГО: 10023351 / 528157 — 320057 / 120903 — 3333 / 590

Накладные расходы :

На общестроительные работы	682261
Всего накладных расходов:	682261
Итого с накладными	10705612

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	428224
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11133837
Итого с временными, 1,1 %	11256309
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11377877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11422902
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11535465
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	29501021
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	590020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30091041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3610925
Итого с НДС	33701966
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	33307653

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» Выполненный объем работ подтверждаю Технадзор ____ « » ____ 20___ г.

Объем подтверждаю Технадзор: ____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт								
41.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	6,78	10233,45	990,15	69368	6712	10,40	70
					1644,75	374,04	11149	2535	1,83	12
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00	--	13586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,63	45800,00	--	29001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62	304,24	10645	34	198,00	22
					33075,00	114,75	3746	13	0,56	0
		Итого по разделу:								122805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт								
		Раздел: Колонны Км2-18шт								
46.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	9,39	10233,45	990,15	96049	9293	10,40	98
					1644,75	374,04	15437	3511	1,83	17
47.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	62000,00	--	19003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,88	45800,00	--	40192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	13686	44	198,00	29
					33075,00	114,75	4816	17	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км2-18шт								169192
		Раздел: Колонны Км3-8шт								
51.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	3,87	10233,45	990,15	39639	3835	10,40	40
					1644,75	374,04	6371	1449	1,83	7
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00	--	7764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,36	45800,00	--	16572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62	304,24	6298	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2216	8	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км3-8шт								71393
		Раздел: Колонны Км4-12шт								
57.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	5,81	10233,45	990,15	59459	5753	10,40	60
					1644,75	374,04	9556	2173	1,83	11
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	62000,00	--	20513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	6259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,27	45800,00	--	58035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00	--	9285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62	304,24	19444	63	198,00	41
					33075,00	114,75	6842	24	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км4-12шт								173225
		Раздел: Колонны Км5-6шт								
64.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	2,91	10233,45	990,15	29729	2876	10,40	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1644,75	374,04	4778	1087	1,83	5
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	10036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,55	45800,00	--	25178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00	--	4643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9124	30	198,00	19
					33075,00	114,75	3210	11	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км5-6шт								79106
		Раздел: Колонны Км6-6шт								
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	2,91	10233,45	990,15	29729	2876	10,40	30
					1644,75	374,04	4778	1087	1,83	5
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00	--	12104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,55	45800,00	--	25178	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00	--	4643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9124	30	198,00	19
					33075,00	114,75	3210	11	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км6-6шт								81174
		Раздел: Плиты перекрытия и покрытия.Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615								
234.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,16	10617,63	241,10	54787	1244	8,06	42
					1282,50	91,08	6618	470	0,44	2
235.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	52400,00	--	24429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	65900,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия.Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615								91247
		Раздел: Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
238.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	138,02	10617,63	241,10	1465445	33277	8,06	1112
					1282,50	91,08	177011	12571	0,44	61
239.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,68	53000,00	--	35902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,35	52400,00 ---	-- --	699320 --	-- --	-- --	-- --
241.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,70	51000,00 ---	-- --	35838 --	-- --	-- --	-- --
242.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	50900,00 ---	-- --	15891 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00 ---	-- --	46618 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00 ---	-- --	55573 --	-- --	-- --	-- --
245.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,63	66000,00 ---	-- --	41897 --	-- --	-- --	-- --
246.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,23	64400,00 ---	-- --	79264 --	-- --	-- --	-- --
247.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,46	62100,00 ---	-- --	152896 --	-- --	-- --	-- --
248.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00 ---	-- --	2713 --	-- --	-- --	-- --
249.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	9531 --- 3354	31 --- 12	198,00 --- 0,56	20 --- 0

Итого по разделу:
Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100 2640888

Раздел:
Устройство крыльца Кр-7

396.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,80	4550,71 ---	66,01 ---	3631 ---	53 ---	1,35 ---	1 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	156	20	0,12	0
397.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	6,46	9001,59	360,48	58150	2329	8,99	58
					1440,00	136,17	9302	880	0,67	4
398.	E0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	м3	1,37	10617,63	241,10	14514	330	8,06	11
					1282,50	91,08	1753	125	0,44	1
399.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	53000,00	--	11350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	65900,00	--	15987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00	--	818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство крыльца Кр-7								109643

Раздел:
Устройство крыльца Кр-8

405.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,80	4550,71	66,01	3631	53	1,35	1
					195,75	24,93	156	20	0,12	0
406.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	6,46	9001,59	360,48	58150	2329	8,99	58
					1440,00	136,17	9302	880	0,67	4
407.	E0106-22-	Устройство монолитных лестниц	м3	1,37	10617,63	241,10	14514	330	8,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1282,50	91,08	1753	125	0,44	1
408.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	743 --	-- --	-- --	-- --
409.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	53000,00 --	-- --	11350 --	-- --	-- --	-- --
410.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 --	-- --	2810 --	-- --	-- --	-- --
411.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	1638 --	-- --	-- --	-- --
412.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	65900,00 --	-- --	15987 --	-- --	-- --	-- --
413.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00 --	-- --	818 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство крыльца Кр-8								109643
		Раздел: Устройство крыльца Кр-9								
414.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,80	4550,71 195,75	66,01 24,93	3631 156	53 20	1,35 0,12	1 0
415.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	0,61	9001,59 1440,00	360,48 136,17	5489 878	220 83	8,99 0,67	5 0
417.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	743 --	-- --	-- --	-- --
418.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,21	53000,00 --	-- --	11350 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм								
419.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	65900,00	--	15987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00	--	818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство крыльца Кр-9								42468

ИТОГО: 3690782 71817 1794

286548 27132 132

Накладные расходы :

На общестроительные работы 329362

Всего накладных расходов: 329362

Итого с накладными 4020144

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 160806

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4180953

Итого с временными, 1,1 % 4226943

Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % 4272594

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4289502

Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % 4331771

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 11078155

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 221563

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 11299718

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1355966

Итого с НДС 12655684

Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883 12507612

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

ТОО «Объединенная дирекция капитального строительства г. Алматы» Выполненный объем работ подтверждаю Технадзор ____ «____» ____ 20____ г.

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Объем подтверждаю Технадзор: ____

Для форм №2

Жалпы қорлар Алматы қаласы Жылжымайтын мүлік орталығы Алматы Тоғарышылар 1 Алматы қаласы Тоғарышылар 1 Алматы Тоғарышылар 1 Алматы Тоғарышылар 1 Алмат

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: Генплан, вторая очередь.Благоустройство.Озеленение.МАФы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Планировка территории ====												
1.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1763,89	1,41	1,41	2489	2489	--	--				
					--	0,30	--	530	0,00	2				
		Итого по разделу: Планировка территории ====								2489				
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1) (в границе участка)====												
2.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	329,76	33,43	29,06	11024	9583	0,01	3				
					1,03	10,26	340	3383	0,05	17				
3.	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	347,56	30,00	--	10427	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	347,56	176,40	176,40	61310	61310	--	--
					--	35,28	--	12262	0,74	258
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	115,42	95,48	73,75	11020	8512	0,14	17
					21,38	11,67	2468	1347	0,04	5
6.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	140,81	860,00	--	121094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	59,36	280,88	248,35	16672	14741	0,22	13
					32,18	78,59	1910	4665	0,27	16
8.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	74,79	885,00	--	66188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	329,76	397,18	15,35	130974	5062	0,03	11
					5,94	5,06	1959	1669	0,02	6
10.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	329,76	93,40	--	30799	--	0,00	0
					0,02	--	7	--	--	--
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	329,76	478,54	15,35	157803	5062	0,03	11
					5,94	5,06	1959	1669	0,02	6
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	42,90	435,64	6,63	18687	284	0,70	30
					108,68	1,76	4662	75	0,01	0
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	1,93	27400,00	--	52890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1) (в границе участка)====
======== 688888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1)(за границей участка) ==== ======== ==========								
14.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	551,14	33,43	29,06	18424	16016	0,01	5
					1,03	10,26	568	5655	0,05	28
15.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	580,90	30,00	--	17427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	580,90	176,40	176,40	102470	102470	--	--
					--	35,28	--	20494	0,74	430
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	192,90	95,48	73,75	18419	14227	0,14	28
					21,38	11,67	4124	2251	0,04	8
18.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	235,34	860,00	--	202388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	99,20	280,88	248,35	27864	24637	0,22	21
					32,18	78,59	3192	7796	0,27	27
20.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	125,00	885,00	--	110623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	551,14	397,18	15,35	218902	8461	0,03	19
					5,94	5,06	3274	2789	0,02	10
22.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	551,14	93,40	--	51476	--	0,00	0
					0,02	--	11	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	551,14	478,54	15,35	263742	8461	0,03	19
					5,94	5,06	3274	2789	0,02	10
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	129,10	435,64	6,63	56241	856	0,70	90
					108,68	1,76	14031	227	0,01	1
25.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	5,81	27400,00	--	159057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1)(за границей участка) ==== ========								1247035
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)(в границе участка) ==== ======== ==========								
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	64,10	19,95	15,58	1279	999	0,01	1
					1,03	5,50	66	353	0,03	2
27.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	21,79	30,00	--	654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21,79	176,40	176,40	3844	3844	--	--
					--	35,28	--	769	0,74	16
29.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,41	1178,76	68,13	7556	437	0,14	1
					21,38	12,76	137	82	0,04	0
30.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	м3	3,20	280,88	248,35	900	796	0,22	1
					32,18	78,59	103	252	0,27	1
31.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	4,04	885,00	--	3574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	64,10	388,44	--	24899	--	0,14	9
					24,75	--	1586	--	--	--
33.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	64,10	243,40	--	15602	--	0,09	6
					15,92	--	1020	--	--	--
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	37,50	393,76	6,63	14766	249	0,70	26
					108,68	1,76	4076	66	0,01	0
35.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,60	27400,00	--	16440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)(в границе участка) ====
========

89514

Раздел:
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)(за границей участка) ====
========
==========

36.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	138,89	19,95	15,58	2771	2164	0,01	1
					1,03	5,50	143	764	0,03	4
37.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	47,22	30,00	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	47,22	176,40	176,40	8330	8330	--	--
					--	35,28	--	1666	0,74	35
39.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	13,89	1178,76	68,13	16371	946	0,14	2
					21,38	12,76	297	177	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	м3	6,94	280,88	248,35	1951	1725	0,22	1
					32,18	78,59	223	546	0,27	2
41.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	8,75	885,00	--	7744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	138,89	388,44	--	53949	--	0,14	20
					24,75	--	3437	--	--	--
43.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	138,89	243,40	--	33805	--	0,09	13
					15,92	--	2211	--	--	--
44.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	161,00	393,76	6,63	63396	1068	0,70	112
					108,68	1,76	17497	283	0,01	1
45.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,58	27400,00	--	70582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)(за границей участка) ====
========

260314

Раздел:
РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК (за границей участка)====
========
==========

51.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	240,99	33,43	29,06	8056	7003	0,01	2
					1,03	10,26	248	2473	0,05	12
52.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	94,23	30,00	--	2827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	94,23	176,40	176,40	16622	16622	--	--
					--	35,28	--	3324	0,74	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
54.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	43,38	280,88	248,35	12184	10773	0,22	9
					32,18	78,59	1396	3409	0,27	12
55.	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	м3	54,66	885,00	--	48371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	240,99	478,54	15,35	115323	3700	0,03	8
					5,94	5,06	1431	1219	0,02	4
57.	Е0111-24-1	Устройство покрытий толщиной 10 мм резинобитумных	м2	240,99	345,29	131,76	83211	31753	0,94	227
					213,53	49,34	51458	11890	0,24	58
58.	С11011-724	Резина прессованная	кг	1204,95	425,00	--	512103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	54,79	393,76	6,63	21575	363	0,70	38
					108,68	1,76	5955	96	0,01	0
60.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,88	27400,00	--	24020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК (за границей участка)==== ========								844292
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ==== ======== ==========								
69.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	71,30	225,58	0,34	16083	25	0,27	19
					39,24	0,13	2798	9	0,00	0
70.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов из голадской травосмеси 30гр/м2	м2	71,30	19,01	--	1355	--	0,05	4
					8,21	--	585	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	366,66	225,58	0,34	82713	126	0,27	98
					39,24	0,13	14388	48	0,00	0
72.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов из голадской травосмеси 30гр/м2	м2	366,66	19,01	--	6970	--	0,05	19
					8,21	--	3010	--	--	--
73.	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	36,00	588,29	--	21178	--	2,05	74
					295,65	--	10643	--	--	--
74.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	14,00	424,69	163,33	5946	2287	1,25	18
					220,50	40,14	3087	562	0,17	2
75.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	6,00	544,06	190,70	3264	1144	1,80	11
					312,30	46,89	1874	281	0,20	1
76.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	16,00	151,76	--	2428	--	0,82	13
					149,85	--	2398	--	--	--
77.	С143012-41	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	14,00	2430,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143012-879	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста	шт.	6,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	16,00	203,00	--	3248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ==== ========								177207
		Раздел: МАФы==== ======== ==========								
82.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	7,00	10009,05	242,88	70063	1700	9,70	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1605,45	67,68	11238	474	0,33	2
83.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	7,00	2720,42	80,96	19043	567	6,00	42
					990,00	22,56	6930	158	0,11	1
84.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	комплекс	3,00	5284,37	91,91	15853	276	13,00	39
					2211,00	22,56	6633	68	0,11	0
85.	СПРАЙСТОО SKiff	Детский игровой комплекс код.5120	шт	1,00	161001,59	--	161002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПРАЙСТОО SKiff	Детский игровой комплекс код.5318	шт	1,00	281548,88	--	281549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПРАЙСТОО SKiff	Детский спортивный комплекс код.6304	шт	1,00	212776,57	--	212777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	2,00	4588,30	7,30	9177	15	13,00	26
					2194,50	--	4389	--	--	--
89.	СПРАЙСТОО SKiff	Теневой навес "Цветочек" код.4296	шт	2,00	19248,42	--	38497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA,строительные работы	песочн.	2,00	20477,01	825,03	40954	1650	14,00	28
					2260,50	222,78	4521	446	1,10	2
91.	СПРАЙСТОО SKiff	Песочница код.4242	шт	2,00	11092,31	--	22185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	1,00	7939,27	515,95	7939	516	3,20	3
					528,00	169,20	528	169	0,83	1
93.	СПРАЙСТОО SKiff	Турник тройной код.6451	шт	1,00	89880,32	--	89880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	стенка	1,00	12606,53	785,87	12607	786	5,70	6
					947,10	256,62	947	257	1,30	1
95.	СПРАЙСТОО SKiff	Шведская стенка код.6452	шт	1,00	254242,23	--	254242	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
96.	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	рукоход	1,00	7984,53	519,60	7985	520	3,20	3
					529,65	169,20	530	169	0,83	1
97.	СПРАЙСТОО SKiff	Рукоход с брусьями код.6705	шт	1,00	119503,31	--	119503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	У1-19-7	Качалка-балансир, строительные работы	качалка	1,00	2724,17	285,68	2724	286	4,90	5
					813,45	95,88	813	96	0,47	0
99.	СПРАЙСТОО SKiff	Качалка-балансир код.4102	шт	1,00	27959,14	--	27959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПРАЙСИП	Контейнер для мусора 1100 л., с крышкой на колесах	шт	6,00	16312,22	--	97873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МАФы==== =======								1491811

Раздел:
НАВЕСЫ.Навес над мусорной площадкой разм.4,5м х 2,5м
==========

101.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 2 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,50	218,93	--	985	--	1,54	7
					218,93	--	985	--	--	--
102.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,72	6817,59	112,36	32179	530	6,34	30
					1021,50	42,44	4821	200	0,21	1
103.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00	--	6172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,36	64092,87	304,24	22943	109	20,00	7
					3330,00	114,75	1192	41	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,68	8493,42	3350,04	5736	2263	20,00	14
					3690,00	830,84	2492	561	2,92	2
107.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,68	147100,00	--	99347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,59	20,36	0,02	399	--	0,02	0
					4,16	--	81	--	--	--
109.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	13,22	755,33	8,30	9988	110	0,57	7
					94,18	1,17	1245	15	0,00	0
110.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	12,70	212,82	7,38	2703	94	0,94	12
					144,00	2,36	1829	30	0,10	1
111.	С11011-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	12,95	502,00	--	6503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАВЕСЫ.Навес над мусорной площадкой разм.4,5м х 2,5м								188653

ИТОГО:

	4990203	385946	1298
	221020	98554	1057

Накладные расходы :

На общестроительные работы	385520
На металломонтажные работы	4421
Всего накладных расходов:	389941
Итого с накладными	5380144

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5595348
Итого с временными, 1,1 %	5656897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5717991		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5740619		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5797188		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						14825841		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						296517		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15122358		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1814683		
		Итого с НДС						16937041		
		Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883						16738878		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор _____
«____» _____ 20____ г.

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.В.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Землянные работы										
3.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,45	262,72	--	4585	--	1,85	32		
					262,72	--	4585	--	--	--		
4.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	17,45	30,00	30,00	524	524	--	--		
					--	21,00	--	367	0,44	8		
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	634,31	3,77	3,24	2389	2058	0,00	2		
					0,48	1,12	304	710	0,00	2		
		Итого по разделу: Землянные работы								7498		
		Раздел: Засыпка по контуру здания										
7.	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	507,45	3,35	3,35	1701	1701	--	--		
					--	1,16	--	590	0,00	2		
8.	Е0101-166	Засыпка вручную пазух котлованов	м3	126,86	134,10	--	17012	--	0,97	123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в грунтах 2 группы								
					134,10	--	17012	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	634,31	21,55	4,52	13667	2865	0,11	69
					17,03	--	10802	--	--	--
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	634,31	14,12	12,00	8955	7610	0,01	8
					1,62	2,75	1028	1741	0,01	8
		Итого по разделу: Засыпка по контуру здания								41335
		Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт								
41.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	12,10	10233,45	990,15	123846	11983	10,40	126
					1644,75	374,04	19905	4527	1,83	22
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	62000,00	--	24256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,13	45800,00	--	51776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	93997,62	304,24	19004	62	198,00	40
					33075,00	114,75	6687	23	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт								219248
		Колонны Км2-18шт								
46.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	15,51	10233,45	990,15	158706	15356	10,40	161
					1644,75	374,04	25508	5801	1,83	28
47.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00	--	31399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,45	45800,00	--	66411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,24	93997,62	304,24	22614	73	198,00	48
					33075,00	114,75	7957	28	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км2-18шт								279566
		Колонны Км3-8шт								
51.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	6,90	10233,45	990,15	70645	6835	10,40	72
					1644,75	374,04	11354	2582	1,83	13
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00	--	13836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,64	45800,00	--	29534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	11224	36	198,00	24
					33075,00	114,75	3950	14	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км3-8шт								127236
		Колонны Км4-12шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	10,30	10233,45	990,15	105407	10199	10,40	107
					1644,75	374,04	16941	3853	1,83	19
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00	--	36364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,25	45800,00	--	102882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,24	68200,00	--	16460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	93997,62	304,24	34469	112	198,00	73
					33075,00	114,75	12129	42	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км4-12шт								307089
		Колонны Км5-6шт								
64.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	5,20	10233,45	990,15	53233	5151	10,40	54
					1644,75	374,04	8556	1946	1,83	10
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	17970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,98	45800,00	--	45083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16337	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5749	20	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км5-6шт								141646
		Колонны Км6-6шт								
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	5,20	10233,45	990,15	53233	5151	10,40	54
					1644,75	374,04	8556	1946	1,83	10
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	62000,00	--	21673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,98	45800,00	--	45083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16337	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5749	20	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км6-6шт								145348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригель РМ-1								
78.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,53	11634,40 2040,75	3768,94 1019,84	41046 7200	13297 3598	12,53 3,90	44 14
79.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	62000,00 --	-- --	17558 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 --	-- --	8063 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,26	48300,00 --	-- --	12577 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,92	45800,00 --	-- --	42319 --	-- --	-- --	-- --
		Ригель РМ-2								
83.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,65	11634,40 2040,75	3768,94 1019,84	30785 5400	9973 2699	12,53 3,90	33 10
84.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	62000,00 --	-- --	13169 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,23	45800,00 --	-- --	56397 --	-- --	-- --	-- --
86.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	958	--	--	--
		Ригель РМ-3					--	--	--	--
87.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,88	11634,40 2040,75	3768,94 1019,84	10262 1800	3324 900	12,53 3,90	11 3
88.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --	-- --	4390 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 ---	-- ---	3144 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00 ---	-- ---	13218 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,01	26600,00 ---	-- ---	319 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ригели монолитные ж/б								254204
		Диафрагма жесткости Д-1								
184.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,19	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	453584 --- 94938	17779 --- 6716	14,00 --- 0,82	563 --- 33
185.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,59	51000,00 ---	-- ---	29889 ---	-- ---	-- ---	-- ---
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,21	50900,00 ---	-- ---	163138 ---	-- ---	-- ---	-- ---
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,81	48300,00 ---	-- ---	425319 ---	-- ---	-- ---	-- ---
188.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,05	62000,00 ---	-- ---	64896 ---	-- ---	-- ---	-- ---
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00 ---	-- ---	6240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
190.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00 ---	-- ---	8369 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,26	64400,00	--	145625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Диафрагма жесткости Д-2								
192.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,19	11287,26	442,42	453617	17780	14,00	563
					2362,50	167,13	94945	6717	0,82	33
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,66	51000,00	--	33513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,14	50900,00	--	159591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,41	48300,00	--	406320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,02	62000,00	--	63187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00	--	8168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,21	64400,00	--	142125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Диафрагма жесткости Д-3								
200.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	25,16	11287,26	442,42	283984	11131	14,00	352
					2362,50	167,13	59440	4205	0,82	21
201.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	52400,00	--	14820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,06	51000,00	--	53929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,74	50900,00 ---	-- --	139578 ---	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 ---	-- --	1072 ---	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 ---	-- --	1791 ---	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 ---	-- --	561 ---	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	62000,00 ---	-- --	22225 ---	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 ---	-- --	3233 ---	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00 ---	-- --	3999 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ж/бетонные диафрагмы								3093208
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт)								
210.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	25,17	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	284064 --- 59457	11134 --- 4206	14,00 --- 0,82	352 --- 21
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 ---	-- --	4087 ---	-- --	-- --	-- --
212.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,87	51000,00 ---	-- --	44599 ---	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	3,41	50900,00	--	173532	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
214.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 --	-- --	1925 --	-- --	-- --	-- --
216.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1009 --	-- --	-- --	-- --
217.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,37	62000,00 --	-- --	22936 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00 --	-- --	6938 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт)								542136
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт)								
220.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	38,08	11287,26 2362,50	442,42 167,13	429816 89963	16847 6364	14,00 0,82	533 31
221.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,69	52400,00 --	-- --	36246 --	-- --	-- --	-- --
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,36	51000,00 --	-- --	120302 --	-- --	-- --	-- --
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	2,58	50900,00 --	-- --	131327 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
224.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	62000,00 ---	-- --	34201 --	-- --	-- --	-- --
225.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00 ---	-- --	25195 --	-- --	-- --	-- --
226.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1177 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт)								778264
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт)								
227.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	24,97	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	281869 --- 58997	11048 --- 4174	14,00 --- 0,82	350 --- 20
228.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	52400,00 ---	-- --	26217 --	-- --	-- --	-- --
229.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,60	51000,00 ---	-- --	81557 --	-- --	-- --	-- --
230.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,58	50900,00 ---	-- --	80252 --	-- --	-- --	-- --
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	62000,00 ---	-- --	24243 --	-- --	-- --	-- --
232.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	65900,00 ---	-- --	18769 --	-- --	-- --	-- --
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00 ---	-- --	6295 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								519202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Диафрагма жесткости Д-6 (3шт)								
		Раздел: Плиты перекрытия и покрытия.Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
250.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	138,02	10617,63	241,10	1465445	33277	8,06	1112
					1282,50	91,08	177011	12571	0,44	61
251.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,57	53000,00	--	30215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,03	52400,00	--	735067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,59	51000,00	--	29917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00	--	13458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00	--	46618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00	--	55573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00	--	44510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00	--	164689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00	--	2554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	11806	38	198,00	25
					33075,00	114,75	4154	14	0,56	0
		Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия.Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								2686458
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								
262.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	69,01	10617,63	241,10	732723	16638	8,06	556
					1282,50	91,08	88505	6285	0,44	31
263.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	53000,00	--	15108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,01	52400,00	--	367534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	51000,00	--	14958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	62000,00	--	23309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00	--	27787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,34	66000,00	--	22255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	64400,00	--	43303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,33	62100,00 ---	-- --	82345 --	-- --	-- --	-- --
272.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 ---	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5903 2077	19 7	198,00 0,56	12 0 1343229
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								

ИТОГО: 10485662 232108 5568
910659 82666 399

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1043484
Всего накладных расходов:	1043484
Итого с накладными	11529146

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	461166
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11990317
Итого с временными, 1,1 %	12122210
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12253130
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12301619
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12422841
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	31770414
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	635408
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32405822
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3888699
Итого с НДС	36294521
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	35869875

ПРИНЯЛ:

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор _____
«____» _____ 20____ г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4281,69 м2), вторая очередь. Общестроительные работы. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы. Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========								
202.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.500мм	м3	283,52	1321,38	73,98	374631	20974	2,91	825
					441,00	27,00	125030	7655	0,14	40
203.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	45,36	5082,13	66,01	230538	2994	1,35	61
					195,75	24,93	8880	1131	0,12	6
204.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	567,03	256,76	14,76	145589	8369	0,36	205
					52,43	5,54	29729	3141	0,03	15
доп.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,21	41200,00	--	49838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы. Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========								800596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цоколь (АР-38)==========								
334.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	415,27	245,44	3,82	101924	1586	0,21	88
					37,35	1,44	15510	598	0,01	3
335.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	м2	415,27	384,27	7,14	159576	2965	0,14	59
					22,10	2,68	9177	1113	0,01	5
336.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	м3	40,51	13239,08	185,63	536278	7519	18,17	736
					3264,75	69,75	132246	2825	0,34	14
		Итого по разделу: Цоколь (АР-38)==========								797778
ИТОГО:							1598374	44408		1974
							320572	16463		83

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	380366
Всего накладных расходов:	380366
Итого с накладными	1978740

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79150
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2057889
Итого с временными, 1,1 %	2080526
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2102996
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2111318
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2132123
Пересчет в текущих ценах, К=2,55742	5452733
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109055
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5561788
Налог на добавленную стоимость, 12 %	667415
Итого с НДС	6229203
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	6156321

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ПРИНЯЛ: Технадзор _____ «____» _____ 20____ г.

ТОО «Предприятие капитального строительства города Алматы»
Объем подтверждаю подтверждаю

СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

Для форм №2

2290

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Субподрядчик

Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт.отм +5,700 +8,600								
41.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	12,10	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	123846 / 19905	11983 / 4527	10,40 / 1,83	126 / 22
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	62000,00 / --	-- / --	24256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 / --	-- / --	365 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,13	45800,00 / --	-- / --	51776 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	19004 / 6687	62 / 23	198,00 / 0,56	40 / 0
		Итого по разделу:								219248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт.отм +5,700 +8,600								
		Раздел: Колонны Км2-18шт +5,700 +8,600								
46.	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	15,51	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	158706 / 25508	15356 / 5801	10,40 / 1,83	161 / 28
47.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00 / --	-- / --	31399 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 / --	-- / --	435 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,45	45800,00 / --	-- / --	66411 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,24	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	22614 / 7957	73 / 28	198,00 / 0,56	48 / 0
		Итого по разделу: Колонны Км2-18шт +5,700 +8,600								279566
		Раздел: Колонны Км3-8шт+5,700 +8,600								
51.	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	6,90	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	70645 / 11354	6835 / 2582	10,40 / 1,83	72 / 13
52.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00 / --	-- / --	13836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 / --	-- / --	208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 / --	-- / --	1788 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,64	45800,00	--	29534	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	11224	36	198,00	24
					33075,00	114,75	3950	14	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км3-8шт+5,700 +8,600								127236
		Раздел: Колонны Км4-12шт +5,700 +8,600								
57.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	10,30	10233,45	990,15	105407	10199	10,40	107
					1644,75	374,04	16941	3853	1,83	19
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00	--	36364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,25	45800,00	--	102882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,24	68200,00	--	16460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	93997,62	304,24	34469	112	198,00	73
					33075,00	114,75	12129	42	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км4-12шт +5,700 +8,600								307089
		Раздел: Колонны Км5-6шт +5,700 +8,600								
64.	Е0106-14-	Устройство колонн гражданских	м3	5,20	10233,45	990,15	53233	5151	10,40	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	зданий В25								
					1644,75	374,04	8556	1946	1,83	10
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	17970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,98	45800,00	--	45083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16337	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5749	20	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км5-6шт +5,700 +8,600								141646
		Раздел: Колонны Км6-6шт +5,700 +8,600								
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	5,20	10233,45	990,15	53233	5151	10,40	54
					1644,75	374,04	8556	1946	1,83	10
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	62000,00	--	21673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,98	45800,00	--	45083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16337	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5749	20	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км6-6шт +5,700 +8,600								145348
		Раздел: Ригели монолитные ж/б. Ригель Рм4 - 8шт. +8,600								
92.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,35	11634,40	3768,94	27364	8865	12,53	29
					2040,75	1019,84	4800	2399	3,90	9
93.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	62000,00	--	11706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,47	48300,00	--	22527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,77	45800,00	--	35255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели монолитные ж/б. Ригель Рм4 - 8шт. +8,600								98554
		Раздел: Ригель Рм5 - 4шт. +8,600								
97.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,18	11634,40	3768,94	13682	4432	12,53	15
					2040,75	1019,84	2400	1199	3,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00	--	1758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,55	45800,00	--	25062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм5 - 4шт. +8,600								46887
		Раздел: Ригель Рм6 - 12шт. +11,500								
102.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,35	11634,40	3768,94	27364	8865	12,53	29
					2040,75	1019,84	4800	2399	3,90	9
103.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00	--	13938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,29	48300,00	--	14142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,01	45800,00	--	46284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1702	--	--	--
--		Ригель Рм7- 4 шт					--	--	--	--
доп.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,18	11634,40	3768,94	13682	4432	12,53	15
					2040,75	1019,84	2400	1199	3,90	5
доп.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5853	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
доп.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,20	48300,00	--	9505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,38	45800,00	--	17628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,03	26600,00	--	745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм6 - 12шт. +11,500								150843
		Раздел: Балка БМ1 - 9шт. +1,650 +4,250 +7,150								
180.	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25	м3	2,12	12998,02	407,30	27491	861	14,40	30
					2385,00	153,86	5044	325	0,75	2
181.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,32	48300,00	--	15475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,07	26600,00	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт. +1,650 +4,250 +7,150								52191
		Раздел: Ж/бетонные диафрагмы. Диафрагма жесткости Д-1 (1шт). отм. +8,700 +8,600								
184.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	27,80	11287,26	442,42	313810	12300	14,00	389
					2362,50	167,13	65683	4647	0,82	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,41	51000,00	--	20679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,22	50900,00	--	112867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,09	48300,00	--	294255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,72	62000,00	--	44898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,56	64400,00	--	100750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ж/бетонные диафрагмы. Диафрагма жесткости Д-1 (1шт). отм. +8,700 +8,600								897366
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт).+5,700 +8,600								
192.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	29,81	11287,26	442,42	336522	13190	14,00	417
					2362,50	167,13	70436	4983	0,82	24
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,49	51000,00	--	24862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,33	50900,00	--	118395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,24	48300,00 ---	-- ---	301434 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,76	62000,00 ---	-- ---	46876 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 ---	-- ---	3289 ---	-- ---	-- ---	-- ---
198.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	68800,00 ---	-- ---	6060 ---	-- ---	-- ---	-- ---
199.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,64	64400,00 ---	-- ---	105438 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт).+5,700 +8,600								942876
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт). +5,700 +8,600								
200.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,20	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	453737 --- 94970	17785 --- 6718	14,00 --- 0,82	563 --- 33
201.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	52400,00 ---	-- ---	23679 ---	-- ---	-- ---	-- ---
202.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,69	51000,00 ---	-- ---	86165 ---	-- ---	-- ---	-- ---
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,38	50900,00 ---	-- ---	223012 ---	-- ---	-- ---	-- ---
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 ---	-- ---	1713 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00 ---	-- --	2862 --	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 ---	-- --	897 --	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,57	62000,00 ---	-- --	35509 --	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00 ---	-- --	5166 --	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	64400,00 ---	-- --	6389 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт). +5,700 +8,600								839129
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт). +5,700 +8,600								
210.	Е0106-17- 3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,20	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	453782 --- 94980	17787 --- 6719	14,00 --- 0,82	563 --- 33
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 ---	-- --	6528 --	-- --	-- --	-- --
212.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,40	51000,00 ---	-- --	71245 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,45	50900,00 ---	-- --	277211 --	-- --	-- --	-- --
214.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 ---	-- --	1581 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,04	68800,00	--	3075	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
216.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	64400,00	--	1612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00	--	36640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	61200,00	--	11083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт). +5,700 +8,600								866043
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт). +5,700 +8,600								
220.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	38,08	11287,26	442,42	429816	16847	14,00	533
					2362,50	167,13	89963	6364	0,82	31
221.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,69	52400,00	--	36246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,36	51000,00	--	120302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,58	50900,00	--	131327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	62000,00	--	34201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00	--	25195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02	61200,00	--	1177	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт). +5,700 +8,600								778264
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт).								
227.	E0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	50,44	11287,26	442,42	569311	22315	14,00	706
					2362,50	167,13	119161	8430	0,82	41
228.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,94	52400,00	--	49480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,24	51000,00	--	165172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,18	50900,00	--	161765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,79	62000,00	--	49197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,57	65900,00	--	37834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	61200,00	--	11938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт).								1044696
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								
262.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	69,01	10617,63	241,10	732723	16638	8,06	556
					1282,50	91,08	88505	6285	0,44	31
263.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,29	53000,00	--	15108	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
264.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,01	52400,00 --	-- --	367534 --	-- --	-- --	-- --
265.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	51000,00 --	-- --	14958 --	-- --	-- --	-- --
266.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 --	-- --	6729 --	-- --	-- --	-- --
267.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	62000,00 --	-- --	23309 --	-- --	-- --	-- --
268.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00 --	-- --	27787 --	-- --	-- --	-- --
269.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,34	66000,00 --	-- --	22255 --	-- --	-- --	-- --
270.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	64400,00 --	-- --	43303 --	-- --	-- --	-- --
271.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,33	62100,00 --	-- --	82345 --	-- --	-- --	-- --
272.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5903 2077	19 7	198,00 0,56	12 0

Итого по разделу:
Устройство плит перекрытия на отм.+5.700 1343229

Раздел:
Устройство плит перекрытия на отм.+8.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	138,02	10617,63	241,10	1465445	33277	8,06	1112
					1282,50	91,08	177011	12571	0,44	61
275.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00	--	12360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,69	52400,00	--	717330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,71	51000,00	--	86970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00	--	46618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00	--	55573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00	--	44510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00	--	164689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	C11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	11806	38	198,00	25
					33075,00	114,75	4154	14	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+8.600								2698945
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								
286.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	69,01	10617,63 1282,50	241,10 91,08	732723 88505	16638 6285	8,06 0,44	556 31
287.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 --	-- --	6180 --	-- --	-- --	-- --
288.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,84	52400,00 --	-- --	358665 --	-- --	-- --	-- --
289.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,85	51000,00 --	-- --	43485 --	-- --	-- --	-- --
290.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2242 --	-- --	-- --	-- --
291.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	62000,00 --	-- --	23309 --	-- --	-- --	-- --
292.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00 --	-- --	27787 --	-- --	-- --	-- --
293.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,34	66000,00 --	-- --	22255 --	-- --	-- --	-- --
294.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	64400,00 --	-- --	43303 --	-- --	-- --	-- --
295.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,33	62100,00 --	-- --	82345 --	-- --	-- --	-- --
296.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--

2290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5903	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2077	7	0,56	0
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								1349472
		Раздел: Устройство крыльца Кр-9								
415.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	5,86	9001,59	360,48	52740	2112	8,99	53
					1440,00	136,17	8437	798	0,67	4
416.	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	м3	1,37	10617,63	241,10	14514	330	8,06	11
					1282,50	91,08	1753	125	0,44	1
		Итого по разделу: Устройство крыльца Кр-9								67255

ИТОГО:

	12395879	251815	6456
	1060197	92276	443

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1210095

Всего накладных расходов: 1210095

Итого с накладными 13605974

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 544239

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 14150215

Итого с временными, 1,1 % 14305867

Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % 14460370

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 14517593

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 14660652

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 37493435

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 749869

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 38243304

Налог на добавленную стоимость, 12 % 4589196

Итого с НДС 42832500

Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9885 42331360

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

«Расценки проверены» Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства города Алматы» Выполненный объем работ подтверждаю Технадзор
«____» _____ 20____ г.

Для форм №2

Для документов

2330

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Субподрядчик

Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. (доп.работы согласно акта)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАВЕСЫ ==										
1.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 2 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,70	218,93	--	372	--	1,54	3		
					218,93	--	372	--	--	--		
2.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,73	6817,59	112,36	11794	194	6,34	11		
					1021,50	42,44	1767	73	0,21	0		
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2268	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	626	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,08	64092,87	304,24	4858	23	20,00	2		
					3330,00	114,75	252	9	0,56	0		
6.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных	м2	11,68	755,33	8,30	8822	97	0,57	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа			94,18	1,17	1100	14	0,00	0
7.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	12,50	212,82	7,38	2660	92	0,94	12
					144,00	2,36	1800	29	0,10	1
8.	С11011-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	12,75	502,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАВЕСЫ ==								37802
ИТОГО:							37800	406		33
							5291	125		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3953
На металломонтажные работы	1647
Всего накладных расходов:	5599
Итого с накладными	43400

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1736
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45136
Итого с временными, 1,1 %	45632
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	46125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	46308
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	46767
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	119595
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	121987
Налог на добавленную стоимость, 12	14638
Итого с НДС	136625
Итого к оплате с тендерной скидкой К-0,9883	135035

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4281,69 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кладка наружных стен из теплоблоков								
130.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	39,52	815,83	319,70	32240	12634	3,07	121
					461,25	119,25	18228	4713	0,58	23
131.	СПРАИС	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600x300x250	шт	878,40	251,72	--	221110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПРАИС	Клей для теплоблоков	кг	1067,00	15,36	--	16391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0109-22-12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	0,84	4658,59	2861,37	3917	2406	5,88	5
					1067,22	620,10	897	521	1,98	2
134.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	т	0,84	63600,00	--	53478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	24,38	28,74	0,02	701	--	0,03	1
					5,81	--	142	--	--	--
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,38	40,72	0,04	993	1	0,04	1
					8,32	--	203	--	--	--
137.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	м	40,50	139,47	0,25	5649	10	0,46	19
					82,55	--	3343	--	--	--
138.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,55	7634,00	--	4204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	м	81,00	38,15	0,18	3090	15	0,06	5
					10,60	0,07	859	6	0,00	0
140.	С11011-752	Сетка тканая	м2	14,00	65,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Кладка наружных стен из теплоблоков 342682

Раздел:
Стены из стандартных блоков (лист 86 АР)

141.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	98,22	1547,31	372,83	151970	36618	3,72	365
					594,00	139,50	58340	13701	0,68	67
142.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	6976,02	60,05	--	418910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,07	8679,65	422,15	17981	875	56,40	117
					8257,50	157,50	17107	326	0,77	2
144.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,63	50900,00	--	83030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,28	50800,00	--	14288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	23,31	302,02	106,27	7040	2477	1,22	28
					195,75	40,50	4563	944	0,19	4
148.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	23,77	4277,00	--	101684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	8,37	9127,11	990,15	76402	8288	10,40	87
					1644,75	374,04	13768	3131	1,83	15
150.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	55620,00	--	9304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,98	50900,00	--	151449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	289,91	139,47	0,25	40434	72	0,46	133
					82,55	--	23932	--	--	--
153.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	1,41	7634,00	--	10728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из стандартных блоков (лист 86 АР)==========								1089778
		Раздел: Цоколь (АР-38)==========								
		==========								
336.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	м3	1,02	13239,08	185,63	13501	189	18,17	19
					3264,75	69,75	3329	71	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Цоколь (АР-38)==========								13501
		Раздел: Тип-2(тепловой пункт)==========								
		==========								
205.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.500мм	м3	7,20	1321,38	73,98	9514	533	2,91	21
					441,00	27,00	3175	194	0,14	1
206.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,40	191,10	13,43	2752	193	0,37	5
					52,65	5,04	758	73	0,02	0
207.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,толщ.80мм	м2	14,40	297,00	8,04	4277	116	0,05	1
					7,56	3,00	109	43	0,01	0
		Итого по разделу: Тип-2(тепловой пункт)==========								16543

ИТОГО:	1462504	64427	928
	148753	23723	115

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	195805
На металломонтажные работы	1277
Всего накладных расходов:	197081
Итого с накладными	1659586

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66383
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1725969
Итого с временными, 1,1 %	1744955
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1763801
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1770781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1788231
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4573257
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91465
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4664722
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						5224489		
		Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883						5163362		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы.КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10	11		
		Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт.отм +11,500 +14,400								
41.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	12,10	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	123846 / 19905	11983 / 4527	10,40 / 1,83	126 / 22
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	62000,00 / --	-- / --	24256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 / --	-- / --	365 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,13	45800,00 / --	-- / --	51776 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	19004 / 6687	62 / 23	198,00 / 0,56	40 / 0
		Итого по разделу:								219248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт.отм +11,500 +14,400								
		Колонны Км2-18шт +11,500 +14,400								
46.	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	15,51	10233,45	990,15	158706	15356	10,40	161
					1644,75	374,04	25508	5801	1,83	28
47.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00	--	31399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,45	45800,00	--	66411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,24	93997,62	304,24	22614	73	198,00	48
					33075,00	114,75	7957	28	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км2-18шт +11,500 +14,400								279566
		Колонны Км3-8шт +11,500 +14,400								
51.	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	6,90	10233,45	990,15	70645	6835	10,40	72
					1644,75	374,04	11354	2582	1,83	13
52.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00	--	13836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,64	45800,00	--	29534	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	11224	36	198,00	24
					33075,00	114,75	3950	14	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км3-8шт +11,500 +14,400								127236
		Колонны Км4-12шт +11,500 +14,400								
57.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	10,30	10233,45	990,15	105407	10199	10,40	107
					1644,75	374,04	16941	3853	1,83	19
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00	--	36364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,25	45800,00	--	102882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,24	68200,00	--	16460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	93997,62	304,24	34469	112	198,00	73
					33075,00	114,75	12129	42	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км4-12шт +11,500 +14,400								307089
		Колонны Км5-6шт +11,500 +14,400								
64.	Е0106-14-	Устройство колонн гражданских	м3	5,20	10233,45	990,15	53233	5151	10,40	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	зданий В25			1644,75	374,04	8556	1946	1,83	10
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	17970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,98	45800,00	--	45083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16337	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5749	20	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км5-6шт +11,500 +14,400								141646
		Колонны Км6-6шт +11,500 +14,400								
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	5,20	10233,45	990,15	53233	5151	10,40	54
					1644,75	374,04	8556	1946	1,83	10
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	62000,00	--	21673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,98	45800,00	--	45083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16337	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5749	20	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км6-6шт +11,500 +14,400								145348
		Ригель Рм8 - 18шт.+14,400, +17,300								
107.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,29	11634,40	3768,94	61569	19945	12,53	66
					2040,75	1019,84	10800	5397	3,90	21
108.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00	--	31360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,33	48300,00	--	15910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,72	45800,00	--	124418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,14	26600,00	--	3830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм8 - 18шт.+14,400, +17,300								237088
		Ригель Рм9 - 6шт +14,400, +17,300								
117.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,76	11634,40	3768,94	20523	6648	12,53	22
					2040,75	1019,84	3600	1799	3,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00	--	8779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	48300,00	--	11099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,70	45800,00	--	32020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм9 - 6шт +14,400, +17,300								73539
		Балка БМ1 - 9шт. +10,050 +12,950 +15,850								
180.	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25	м3	2,12	12998,02	407,30	27491	861	14,40	30
					2385,00	153,86	5044	325	0,75	2
181.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,32	48300,00	--	15475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,07	26600,00	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт. +10,050 +12,950 +15,850								52191
		Ж/бетонные диафрагмы. Диафрагма жесткости Д-1 (1шт). отм. +11,500 +14,400								
184.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	27,80	11287,26	442,42	313810	12300	14,00	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2362,50	167,13	65683	4647	0,82	23
185.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,41	51000,00	--	20679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,22	50900,00	--	112867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,09	48300,00	--	294255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,72	62000,00	--	44898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,56	64400,00	--	100750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ж/бетонные диафрагмы. Диафрагма жесткости Д-1 (1шт). отм. +11,500 +14,400								897366
		Диафрагма жесткости Д-2 (1шт). +11,500 +14,400								
192.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	29,81	11287,26	442,42	336522	13190	14,00	417
					2362,50	167,13	70436	4983	0,82	24
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,49	51000,00	--	24862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	2,33	50900,00	--	118395	--	--	--