1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,24	48300,00 ---	-- --	301434 ---	-- --	-- --	-- --
196.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,76	62000,00 ---	-- --	46876 ---	-- --	-- --	-- --
197.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 ---	-- --	3289 ---	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	68800,00 ---	-- --	6060 ---	-- --	-- --	-- --
199.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,64	64400,00 ---	-- --	105438 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								942876
		Диафрагма жесткости Д-2 (1шт). +11,500 +14,400								
		Диафрагма жесткости Д-3 (2шт). +11,500 +14,400								
200.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,20	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	453737 --- 94970	17785 --- 6718	14,00 --- 0,82	563 --- 33
201.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	52400,00 ---	-- --	23679 ---	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,69	51000,00 ---	-- --	86165 ---	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,38	50900,00 ---	-- --	223012 ---	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,04	48300,00 ---	-- --	1713 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
205.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00 ---	-- ---	2862 ---	-- ---	-- ---	-- ---
206.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 ---	-- ---	897 ---	-- ---	-- ---	-- ---
207.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,57	62000,00 ---	-- ---	35509 ---	-- ---	-- ---	-- ---
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00 ---	-- ---	5166 ---	-- ---	-- ---	-- ---
209.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	64400,00 ---	-- ---	6389 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт). +11,500 +14,400								839129
		Диафрагма жесткости Д-4 (2шт). +11,500 +14,400								
210.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,20	11287,26 2362,50	442,42 167,13	453782 94980	17787 6719	14,00 0,82	563 33
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 ---	-- ---	6528 ---	-- ---	-- ---	-- ---
212.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,40	51000,00 ---	-- ---	71245 ---	-- ---	-- ---	-- ---
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,45	50900,00 ---	-- ---	277211 ---	-- ---	-- ---	-- ---
214.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 ---	-- ---	1581 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00	--	3075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	64400,00	--	1612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00	--	36640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	61200,00	--	11083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								866043
		Диафрагма жесткости Д-4 (2шт). +11,500 +14,400								
		Диафрагма жесткости Д-5 (3шт). +11,500 +14,400								
220.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	38,08	11287,26	442,42	429816	16847	14,00	533
					2362,50	167,13	89963	6364	0,82	31
221.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,69	52400,00	--	36246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,36	51000,00	--	120302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,58	50900,00	--	131327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	62000,00	--	34201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00	--	25195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- ---	1177 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт). +11,500 +14,400								778264
		Диафрагма жесткости Д-6 (3шт).+11,500 +14,400								
227.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	47,11	11287,26 2362,50	442,42 167,13	531719 111292	20841 7873	14,00 0,82	660 38
228.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,94	52400,00 ---	-- ---	49455 ---	-- ---	-- ---	-- ---
229.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,02	51000,00 ---	-- ---	153850 ---	-- ---	-- ---	-- ---
230.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,97	50900,00 ---	-- ---	151388 ---	-- ---	-- ---	-- ---
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,74	62000,00 ---	-- ---	45732 ---	-- ---	-- ---	-- ---
232.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	65900,00 ---	-- ---	35406 ---	-- ---	-- ---	-- ---
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	61200,00 ---	-- ---	11875 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт).+11,500 +14,400								979425
		Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								
286.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	69,01	10617,63 1282,50	241,10 91,08	732723 88505	16638 6285	8,06 0,44	556 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00	--	6180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,84	52400,00	--	358665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,85	51000,00	--	43485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	62000,00	--	23309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00	--	27787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,34	66000,00	--	22255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	64400,00	--	43303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,33	62100,00	--	82345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5903	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2077	7	0,56	0

Итого по разделу: 1349472
Устройство плит перекрытия на отм.+11.500

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство плит перекрытия на отм.+14.400								
298.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	138,02	10617,63	241,10	1465445	33277	8,06	1112
					1282,50	91,08	177011	12571	0,44	61
299.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00	--	12360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,91	52400,00	--	728716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,71	51000,00	--	86970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00	--	46618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00	--	55573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00	--	44510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00	--	164689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	11806	38	198,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	4154	14	0,56	0
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+14.400								2710331
		Устройство плит перекрытия на отм.+17.300								
310.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	138,02	10668,93 --- 1333,80	241,10 --- 91,08	1472525 --- 184091	33277 --- 12571	8,38 --- 0,44	1157 --- 61
311.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00 --- --	-- --- --	12360 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
312.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,91	52400,00 --- --	-- --- --	728716 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
313.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,71	51000,00 --- --	-- --- --	86970 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
314.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --- --	-- --- --	4484 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
315.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00 --- --	-- --- --	46618 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
316.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00 --- --	-- --- --	55573 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
317.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00 --- --	-- --- --	44510 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
318.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00 --- --	-- --- --	86605 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
319.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00 --- --	-- --- --	164689 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,10	26600,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	11806	38	198,00	25
					33075,00	114,75	4154	14	0,56	0
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+17.300								2717412
		Устройство крыльца Кр-8								
405.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,41	4550,71	66,01	1866	27	1,35	1
					195,75	24,93	80	10	0,12	0
406.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	3,39	9001,59	360,48	30515	1222	8,99	30
					1440,00	136,17	4882	462	0,67	2
407.	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	м3	0,93	10617,63	241,10	9874	224	8,06	7
					1282,50	91,08	1193	85	0,44	0
408.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00	--	6254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство крыльца Кр-8								60692
ИТОГО:							13723952 1145956	266030 97646		6997 469

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1305781
Всего накладных расходов:	1305781
Итого с накладными	15029733

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	599835
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15629577
Итого с временными, 1,1 %	15801502
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15972158
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16035364
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16193379
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	41413261
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	828265
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42241526
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5068983
Итого с НДС	47310509
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	46756976

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство (доп.работы согласно акта)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	925,43	7,57	7,57	7008	7008	--	--		
					--	2,46	--	2275	0,01	9		
2.	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	925,43	29,52	29,52	27318	27318	--	--		
					--	9,58	--	8869	0,04	34		
3.	C143008-75	Балласт гравийный	м3	1142,31	860,00	--	982383	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	925,43	18,22	18,22	16861	16861	--	--		
					--	6,33	--	5859	0,02	19		
5.	E0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	925,43	0,53	0,53	493	493	--	--		
					--	0,19	--	173	0,00	1		
6.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1665,77	176,40	176,40	293842	293842	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	58768	0,74	1234
		Итого по разделу: Земляные работы								1327905

ИТОГО: 1327905 345521 -- 1297

Накладные расходы :

	-- 75944
На общестроительные работы	75429
Всего накладных расходов:	75429
Итого с накладными	1403334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56133
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1459467
Итого с временными, 1,1 %	1475521
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1491457
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1497359
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1512114
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3867110
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77342
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3944452
Налог на добавленную стоимость, 12 %	473334
Итого с НДС	4417786
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	4366098

ПРИНЯЛ: Для форм №2

СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«___» 20___ г.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	32,80	329,67	4,19	10813	137	0,34	11
					59,85	1,58	1963	52	0,01	0
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	14,40	364,67	4,19	5251	60	0,34	5
					59,85	1,58	862	23	0,01	0
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	23,00	362,67	4,19	8341	96	0,34	8
					59,85	1,58	1377	36	0,01	0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	45,20	471,67	4,19	21319	189	0,34	15
					59,85	1,58	2705	71	0,01	0
5.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	27,10	596,67	4,19	16170	114	0,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм			59,85	1,58	1622	43	0,01	0
6.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	9,50	693,07 76,95	10,34 3,87	6584 731	98 37	0,43 0,02	4 0
7.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	125,20	72,96 38,59	16,85 4,33	9135 4831	2110 542	0,21 0,03	26 3
8.	С11031-20-1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	53,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11031-20-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	15,84	70,00 --	-- --	1109 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11031-20-5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	18,70	83,00 --	-- --	1552 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,72	92,00 --	-- --	4574 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-20-7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	29,81	103,00 --	-- --	3070 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11031-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	10,45	141,00 --	-- --	1473 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00 --	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,66	21,80 5,81	0,05 0,02	385 103	1 --	0,03 0,00	1 0
16.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	17,66	39,28 6,26	0,04 --	694 111	1 --	0,03 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								96772
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
90.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	12,00	364,67	4,19	4376	50	0,34	4
					59,85	1,58	718	19	0,01	0
91.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	63,40	362,67	4,19	22993	266	0,34	21
					59,85	1,58	3794	100	0,01	0
92.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	21,80	471,67	4,19	10282	91	0,34	7
					59,85	1,58	1305	34	0,01	0
93.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	13,60	596,67	4,19	8115	57	0,34	5
					59,85	1,58	814	21	0,01	0
94.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	8,80	693,07	10,34	6099	91	0,43	4
					76,95	3,87	677	34	0,02	0
95.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	119,60	72,96	16,85	8726	2015	0,21	25
					38,59	4,33	4615	518	0,03	3
96.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	70,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	69,74	83,00	--	5788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,98	92,00	--	2206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	14,96	103,00	--	1541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С11031-21 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	9,68	141,00	--	1365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,07	21,80	0,05	307	1	0,03	0
					5,81	0,02	82	--	0,00	0
104.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	14,07	39,28	0,04	553	1	0,03	0
					6,26	--	88	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								74476

ИТОГО:

	171245	5377	147
	26398	1530	8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10852
На сантехнические работы	21810
Всего накладных расходов:	32662
Итого с накладными	203907

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	212065
Итого с временными, 1,1 %	214398
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	216713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	217571
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	219715
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	561903
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	573141
Налог на добавленную стоимость, 12 %	68777
Итого с НДС	641918
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	634408

ПРИНЯЛ:

Для форм №2

СДАЛ:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Бизнес-Сервис Жузтау»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Сультанганиев
«____» _____ 20____ г.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
18.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	85,00	264,48	3,96	22481	337	0,30	25
					52,20	1,49	4437	127	0,01	1
21.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	75,00	472,48	3,96	35436	297	0,30	22
					52,20	1,49	3915	112	0,01	1
22.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	140,00	623,70	14,12	87318	1977	0,55	77
					100,35	5,29	14049	741	0,03	4
27.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	м	1650,00	507,20	12,19	836885	20114	1,64	2706
					292,50	4,57	482625	7540	0,02	37
28.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	м	350,00	447,50	7,90	156625	2765	1,29	452
					231,75	2,95	81112	1033	0,01	5
29.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	2260,00	72,96	16,85	164899	38081	0,21	477
					38,59	4,33	87213	9786	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	225,00	900,00	--	202500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	1484,04	53,00	--	78654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1584797

ИТОГО:

	1584798	63570	3759
	673351	19339	103

Накладные расходы :

На общестроительные работы	96999
На сантехнические работы	762484
Всего накладных расходов:	859483
Итого с накладными	2444281

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2542051
Итого с временными, 1,1 %	2570014
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2597770
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2608050
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2633750
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6735603
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134712
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6870315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	824438
Итого с НДС	7694753
Итого к оплате с тендерной скидкой К-0,9883	7604724

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Для форм №2

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Объем подтверждаю
Технадзор: _____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Султанганиев
«____» _____ 20____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4289,61 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт.отм +11,500 +14,400								
41.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	13,95	10233,45	990,15	142761	13813	10,40	145
					1644,75	374,04	22945	5218	1,83	25
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	62000,00	--	27961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,30	45800,00	--	59684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21907	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7708	27	0,56	0
		Итого по разделу:								252733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны монолитные. Колонны Км1-14шт.отм +11,500 +14,400								
		Раздел: Колонны Км2-18шт +11,500 +14,400								
46.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	21,50	10233,45	990,15	220020	21288	10,40	224
					1644,75	374,04	35362	8042	1,83	39
47.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,70	62000,00	--	43530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,01	45800,00	--	92068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,33	93997,62	304,24	31351	101	198,00	66
					33075,00	114,75	11031	38	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км2-18шт +11,500 +14,400								387571
		Раздел: Колонны Км3-8шт +11,500 +14,400								
51.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	8,30	10233,45	990,15	84940	8218	10,40	86
					1644,75	374,04	13652	3105	1,83	15
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	62000,00	--	16636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,78	45800,00	--	35511	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13496	44	198,00	28
					33075,00	114,75	4749	16	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км3-8шт +11,500 +14,400								152982
		Раздел: Колонны Км4-12шт +11,500 +14,400								
57.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	12,10	10233,45	990,15	123830	11981	10,40	126
					1644,75	374,04	19902	4526	1,83	22
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,69	62000,00	--	42720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00	--	13035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,64	45800,00	--	120864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	68200,00	--	19337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,43	93997,62	304,24	40494	131	198,00	85
					33075,00	114,75	14249	49	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км4-12шт +11,500 +14,400								360762
		Раздел: Колонны Км5-6шт +11,500 +14,400								
64.	Е0106-14-	Устройство колонн гражданских	м3	9,30	10233,45	990,15	95171	9208	10,40	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	зданий В25			1644,75	374,04	15296	3479	1,83	17
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,52	62000,00	--	32128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,76	45800,00	--	80601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	68200,00	--	14862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31	93997,62	304,24	29208	95	198,00	62
					33075,00	114,75	10278	36	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км5-6шт +11,500 +14,400								253239
		Раздел: Колонны Км6-6шт +11,500 +14,400								
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	9,30	10233,45	990,15	95171	9208	10,40	97
					1644,75	374,04	15296	3479	1,83	17
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,62	62000,00	--	38747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,76	45800,00	--	80601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	68200,00	--	14862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31	93997,62	304,24	29208	95	198,00	62
					33075,00	114,75	10278	36	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км6-6шт +11,500 +14,400								259858
		Раздел: Ригель Рм8 -1 9шт.+14,400, +17,300								
112.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,65	11634,40	3768,94	30785	9973	12,53	33
					2040,75	1019,84	5400	2699	3,90	10
113.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	62000,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,26	45800,00	--	57757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,11	26600,00	--	2873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм8 -1 9шт.+14,400, +17,300								115050
		Раздел: Ригель Рм10 - 3шт								
122.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,88	11634,40	3768,94	10262	3324	12,53	11
					2040,75	1019,84	1800	900	3,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 ---	-- --	4390 --	-- --	-- --	-- --
124.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00 ---	-- --	7955 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00 ---	-- --	12479 --	-- --	-- --	-- --
126.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 ---	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм10 - 3шт								36042
		Раздел: Ригель Рм11 - 7шт								
127.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,06	11634,40 --- 2040,75	3768,94 --- 1019,84	23944 --- 4200	7756 --- 2099	12,53 --- 3,90	26 --- 8
128.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	62000,00 ---	-- --	10242 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,26	48300,00 ---	-- --	12374 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,81	45800,00 ---	-- --	37068 --	-- --	-- --	-- --
131.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,08	26600,00 ---	-- --	2234 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм11 - 7шт								85863
		Раздел: Ригель Рм12 - 5шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,47	11634,40	3768,94	17103	5540	12,53	18
					2040,75	1019,84	3000	1499	3,90	6
133.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00	--	8839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,49	45800,00	--	22584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм12 - 5шт								57171

Раздел:
Балка БМ1 - всего-27шт./из них 9+6шт +10,050 +12,950 +15,850
==========

180.	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25	м3	1,41	12998,02	407,30	18327	574	14,40	20
					2385,00	153,86	3363	217	0,75	1
181.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	48300,00	--	10317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балка БМ1 - всего-27шт./из них 9+6шт +10,050 +12,950 +15,850								34794

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/бетонные диафрагмы. Диафрагма жесткости Д-1 (1шт). отм. +11,500 +14,400								
184.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	40,76	11287,26	442,42	460086	18034	14,00	571
					2362,50	167,13	96299	6812	0,82	33
185.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,59	51000,00	--	30318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,25	50900,00	--	165477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,93	48300,00	--	431415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,06	62000,00	--	65826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00	--	8489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,29	64400,00	--	147713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ж/бетонные диафрагмы. Диафрагма жесткости Д-1 (1шт). отм. +11,500 +14,400								1315654
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт). +11,500 +14,400								
192.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	42,91	11287,26	442,42	484337	18984	14,00	601
					2362,50	167,13	101375	7172	0,82	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,70	51000,00 ---	-- ---	35783 ---	-- ---	-- ---	-- ---
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,35	50900,00 ---	-- ---	170399 ---	-- ---	-- ---	-- ---
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,98	48300,00 ---	-- ---	433836 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,09	62000,00 ---	-- ---	67466 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00 ---	-- ---	4733 ---	-- ---	-- ---	-- ---
198.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	68800,00 ---	-- ---	8721 ---	-- ---	-- ---	-- ---
199.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,36	64400,00 ---	-- ---	151750 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт). +11,500 +14,400								1357026
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт). +11,500 +14,400								
200.	Е0106-17- 3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	51,30	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	579049 --- 121199	22697 --- 8574	14,00 --- 0,82	718 --- 42
201.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	52400,00 ---	-- ---	30218 ---	-- ---	-- ---	-- ---
202.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,16	51000,00 ---	-- ---	109962 ---	-- ---	-- ---	-- ---
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	5,59	50900,00	--	284603	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 --	-- --	2186 --	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00 --	-- --	3653 --	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1145 --	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,73	62000,00 --	-- --	45316 --	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00 --	-- --	6592 --	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	64400,00 --	-- --	8153 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт). +11,500 +14,400								1070878
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт). +11,500 +14,400								
210.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	50,10	11287,26 2362,50	442,42 167,13	565540 118371	22167 8374	14,00 0,82	701 41
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00 --	-- --	8136 --	-- --	-- --	-- --
212.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,74	51000,00 --	-- --	88792 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	6,79	50900,00 --	-- --	345482 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
214.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 ---	-- --	1971 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00 ---	-- --	3832 --	-- --	-- --	-- --
216.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	64400,00 ---	-- --	2010 --	-- --	-- --	-- --
217.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,74	62000,00 ---	-- --	45664 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00 ---	-- --	4093 --	-- --	-- --	-- --
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	61200,00 ---	-- --	13813 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт). +11,500 +14,400								1079332
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт). +11,500 +14,400 ==========								
220.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	37,31	11287,26 --- 2362,50	442,42 --- 167,13	421075 --- 88134	16505 --- 6235	14,00 --- 0,82	522 --- 30
221.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,68	52400,00 ---	-- --	35509 --	-- --	-- --	-- --
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,31	51000,00 ---	-- --	117856 --	-- --	-- --	-- --
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,53	50900,00 ---	-- --	128656 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,54	62000,00	--	33505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	65900,00	--	24683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт). +11,500 +14,400								762438
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт).+11,500 +14,400								
227.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	37,30	11287,26	442,42	421015	16502	14,00	522
					2362,50	167,13	88121	6234	0,82	30
228.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,75	52400,00	--	39158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,39	51000,00	--	121818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,35	50900,00	--	119869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,58	62000,00	--	36211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	65900,00	--	28035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	61200,00	--	9402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт).+11,500 +14,400								775508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+20.200								
322.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	138,02	10668,93 / 1333,80	241,10 / 91,08	1472525 / 184091	33277 / 12571	8,38 / 0,44	1157 / 61
323.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00 / --	-- / --	12360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
324.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	13,91	52400,00 / --	-- / --	728716 / --	-- / --	-- / --	-- / --
325.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,71	51000,00 / --	-- / --	86970 / --	-- / --	-- / --	-- / --
326.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 / --	-- / --	4484 / --	-- / --	-- / --	-- / --
327.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00 / --	-- / --	46618 / --	-- / --	-- / --	-- / --
328.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00 / --	-- / --	55573 / --	-- / --	-- / --	-- / --
329.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00 / --	-- / --	44510 / --	-- / --	-- / --	-- / --
330.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00 / --	-- / --	86605 / --	-- / --	-- / --	-- / --
331.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00 / --	-- / --	164689 / --	-- / --	-- / --	-- / --
332.	C11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00 / --	-- / --	2554 / --	-- / --	-- / --	-- / --
333.	E0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,13	93997,62	304,24	11806	38	198,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		до 4 кг			33075,00	114,75	4154	14	0,56	0
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+20.200								2717412
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								
334.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	138,02	10668,93 1333,80	241,10 91,08	1472525 184091	33277 12571	8,38 0,44	1157 61
335.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00 --	-- --	12360 --	-- --	-- --	-- --
336.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,91	52400,00 --	-- --	728716 --	-- --	-- --	-- --
337.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,71	51000,00 --	-- --	86970 --	-- --	-- --	-- --
338.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4484 --	-- --	-- --	-- --
339.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00 --	-- --	46618 --	-- --	-- --	-- --
340.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00 --	-- --	55573 --	-- --	-- --	-- --
341.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00 --	-- --	44510 --	-- --	-- --	-- --
342.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00 --	-- --	86605 --	-- --	-- --	-- --
343.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00 --	-- --	164689 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,10	26600,00 ---	-- --	2554 --	-- --	-- --	-- --
345.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62 33075,00	304,24 114,75	11806 4154	38 14	198,00 0,56	25 0
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								2717412
		Раздел: Устройство лестницы ЛМ-1								
382.	Е0106-22- 5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	м3	46,71	12521,77 2117,25	379,21 143,26	584897 98898	17713 6692	13,00 0,70	607 33
383.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,03	62000,00 --	-- --	63888 --	-- --	-- --	-- --
384.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,04	58800,00 --	-- --	2095 --	-- --	-- --	-- --
385.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,74	61200,00 --	-- --	290380 --	-- --	-- --	-- --
386.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,59	52102,00 --	-- --	30529 --	-- --	-- --	-- --
387.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,84	49502,00 --	-- --	140596 --	-- --	-- --	-- --
388.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,53	49131,00 --	-- --	26115 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство лестницы ЛМ-1								1138500
		ИТОГО:					14930222 1287396	300656 110728		7838 533
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	1468028
Всего накладных расходов:	1468028
Итого с накладными	16398250
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	655930
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17054183
Итого с временными, 1,1 %	17241779
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17427990
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17496957
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17669375
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	45188002
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	903760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46091762
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5531011
Итого с НДС	51622773
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	51018787

ПРИНЯЛ:

Для форм №2

СДАЛ:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«___» _____ 20___ г.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Алматы Жолдары» Алматы Тоғаныстық Серіктестігі
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Субподрядчик
Договор 101/221015 от 22.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: 3-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 2, 78 кв. (Sкв.=4281,69 м2), вторая очередь.

Общестроительные работы. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Кладка наружных стен из теплоблоков												
130.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	39,52	815,83	319,70	32240	12634	3,07	121				
					461,25	119,25	18228	4713	0,58	23				
131.	СПРАИС	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600x300x250	шт	878,40	251,72	--	221110	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
132.	СПРАИС	Клей для теплоблоков	кг	1067,00	15,36	--	16391	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
133.	Е0109-22-12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	0,84	4658,59	2861,37	3917	2406	5,88	5				
					1067,22	620,10	897	521	1,98	2				
134.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,84	63600,00	--	53478	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	24,38	28,74	0,02	701	--	0,03	1
					5,81	--	142	--	--	--
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,38	40,72	0,04	993	1	0,04	1
					8,32	--	203	--	--	--
137.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	м	40,50	139,47	0,25	5649	10	0,46	19
					82,55	--	3343	--	--	--
138.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,55	7634,00	--	4204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	м	81,00	38,15	0,18	3090	15	0,06	5
					10,60	0,07	859	6	0,00	0
140.	С11011-752	Сетка тканая	м2	14,00	65,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Кладка наружных стен из теплоблоков 342682
==========

Стены из стандартных блоков (лист 86 АР)==========

==========

141.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	103,84	1547,31	372,83	160679	38716	3,72	386
					594,00	139,50	61684	14486	0,68	71
142.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	7375,83	60,05	--	442919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,19	8679,65	422,15	19012	925	56,40	124
					8257,50	157,50	18087	345	0,77	2
144.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,72	50900,00	--	87789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,30	50800,00	--	15107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,17	41200,00	--	6933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	24,64	302,02	106,27	7443	2619	1,22	30
					195,75	40,50	4824	998	0,19	5
148.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	25,14	4277,00	--	107512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	8,85	9127,11	990,15	80781	8764	10,40	92
					1644,75	374,04	14557	3311	1,83	16
150.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	55620,00	--	9838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,15	50900,00	--	160129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	306,53	139,47	0,25	42751	77	0,46	141
					82,55	--	25304	--	--	--
153.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	1,49	7634,00	--	11342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из стандартных блоков (лист 86 АР)==========								1152235
		Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР) ==========								
167.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	м2	608,00	2174,04	14,13	1321817	8591	2,32	1411
					389,25	5,33	236664	3241	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	м2	480,00	2035,44	14,13	977012	6782	2,32	1114
					389,25	5,33	186840	2558	0,03	13
		Итого по разделу: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								2298828
		Проемы. Окна (АР-19)								
174.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	99,75	472,81	19,00	47163	1896	1,30	130
					217,73	6,18	21719	617	0,03	3
175.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1	м2	178,50	346,04	18,87	61769	3368	0,82	146
					136,44	6,39	24355	1141	0,03	6
178.	С12061-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	99,75	6022,00	--	600694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	178,50	5206,00	--	929271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	м2	96,62	447,28	20,21	43216	1953	1,29	124
					215,16	6,88	20789	665	0,03	3
181.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	96,62	10900,00	--	1053158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы. Окна (АР-19)								2735272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка. Подвал на отм. -2.400								
269.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	571,37	280,20	3,94	160098	2251	0,55	316
					102,11	1,49	58343	851	0,01	4
271.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	89,83	321,72	6,12	28900	550	0,81	72
					141,39	2,32	12701	208	0,01	1
272.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	м2	243,66	251,28	3,43	61227	836	0,46	111
					73,73	1,31	17965	319	0,01	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка. Подвал на отм. -2.400								250225

ИТОГО:

	6779243	92395	4348
	727504	33980	165

Накладные расходы :

На общестроительные работы	889143
На металломонтажные работы	1277
Всего накладных расходов:	890420
Итого с накладными	7669663

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	306786
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7976449
Итого с временными, 1,1 %	8064190
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8151283
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8183540
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8264182
Пересчет в текущих ценах, К=2,55442	21134979
Налоги, сборы, обязательные платежи,	422700
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21557679
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2586921
Итого с НДС	24144600
Итого к оплате с тендерной скидкой К=0,9883	23862108

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Мамутов Б.А.
«____» _____ 20____ г.

«Расценки проверены» Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для форм №2

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Объем подтверждаю
Технадзор: «Жузтау»

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Генплан, вторая очередь.БЛАГОУСТРОЙСТВО.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1) (в границе участка)====								
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	м	58,10	435,64	6,63	25313	385	0,70	41
					108,68	1,76	6315	102	0,01	0
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	2,61	27400,00	--	71506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1) (в границе участка)====								96819
		ИТОГО:					96819	385		41
							6315	102		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					8535			
		Всего накладных расходов:					8535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	105354
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4214
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	109568
Итого с временными, 1,1 %	110773
Итого с зимними удорожаниями, 1,09 %	111980
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	112423
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	113531
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	290346
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5807
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	296153
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35538
Итого с НДС	331691
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	327810

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. Электроснабжение**

Договор подряда номер **101/221015** дата **22.10.2015г.**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2016г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Жилая часть								
1	66	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	900	92,4	0	83160	0	72900	0,5	450
				шт	90	0	81000	0	90	0	0
2	67	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,4	16300		6520				
				1000шт							
3	68	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,5	60400		30200				
				1000шт							
4	77	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	270	103,71	11,48	28002	3099	25923	0,5	136
				м кабеля	81,68	7,22	22054	1950	108	0,03	9
5	78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2754	115430		31789				
				км							
6	79	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	4100	26,92	0	110372	0	109593	0,15	623
				м	24,75	0	101475	0	108	0	0
7	80	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,5	9081		13622				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	81	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,6	15071		39185				
				км							
9	83	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	250	79,85	7,44	19962	1860	15318	0,33	82
				м	52,2	4,53	13050	1133	108	0,02	5
10	84	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	2300	24,58	0,78	56523	1783	25926	0,06	143
				м	10,13	0,31	23299	707	108	0	3
11	85	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	2346	39		91494				
				м							
12	86	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	255	92		23460				
				м							
			Итого по разделу: #Жилая часть==========				534288				
			ИТОГО:				534289	6743			1433
							240878	3790			17
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				249660				
			Всего накладных расходов:				249660				
			Итого с накладными				783949				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31358				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				815307				
			Итого с временными, 1,1 %				824275				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				833177				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				836474				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				844717				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2160296				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				43206				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2203502				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				264420				
			Итого с НДС				2467922				
			Всего:				2467922				
			Итого к оплате со скидкой К=0,9883:				2439047				

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Принял:
Заказчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Для форм №2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

Сдал:
Подрядчик

Г.С.Г. Высотник

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мұзтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2)**
наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2)**

Договор подряда номер **101/221015**
дата **22.10.2015г.**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2016г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: #Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#										
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	31,8	329,67	4,19	10484	133	2500	0,34	11		
				м	59,85	1,58	1903	50	128	0,01	0		
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	27	364,67	4,19	9846	113	2123	0,34	9		
				м	59,85	1,58	1616	43	128	0,01	0		
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	60,9	362,67	4,19	22087	255	4789	0,34	21		
				м	59,85	1,58	3645	96	128	0,01	0		
4	4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	43,5	471,67	4,19	20518	182	3420	0,34	15		
				м	59,85	1,58	2603	69	128	0,01	0		
5	5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	121,33	439,78	12,19	53358	1479	46136	1,64	199		
				м	292,5	4,57	35489	554	128	0,02	3		
6	6	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	109,076	32		3490						
				м									
7	7	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	658	336,95	7,9	221712	5198	197674	1,29	849		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	231,75	2,95	152492	1941	128	0,01	9
8	8	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	611,282	53		32398				
				м							
9	9	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	748,6	72,96	16,85	54621	12614	32130	0,21	158
				м	38,59	4,33	28888	3241	100	0,03	19
10	10	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	823,46	68		55995				
				м							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
				кг							
12	12	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	6,7	1523,78		10209				
				100шт							
			Итого по разделу: #Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#==========				498718				
			Раздел: #Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#==========								
13	13	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9,2	364,67	4,19	3355	39	723	0,34	3
				м	59,85	1,58	551	15	128	0,01	0
14	14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	96	362,67	4,19	34816	402	7549	0,34	32
				м	59,85	1,58	5746	152	128	0,01	1
15	15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	146,7	471,67	4,19	69194	615	11535	0,34	49
				м	59,85	1,58	8780	232	128	0,01	1
16	16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	251,9	10,99	0	2768	0	3447	0,05	13
				м	10,69	0	2693	0	128	0	0
17	17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	94,5	439,78	12,19	41559	1152	35934	1,64	155
				м	292,5	4,57	27641	432	128	0,02	2
18	18	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	84,955	32		2719				
				м							
19	19	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	679,7	336,95	7,9	229024	5370	204193	1,29	877
				м	231,75	2,95	157520	2005	128	0,01	10
20	20	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	631,441	53		33466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
21	21	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	173	310,32	5,28	53685	913	42191	1,05	182
				м	188,55	1,98	32619	343	128	0,01	2
22	22	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162,274	90		14605				
				м							
23	23	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	852,7	72,96	16,85	62216	14368	36598	0,21	180
				м	38,59	4,33	32906	3692	100	0,03	21
24	24	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	747,67	68		50842				
				м							
25	25	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	190,3	83		15795				
				м							
26	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,2	21,8	0,05	658	2	158	0,03	1
				м2	5,81	0,02	175	1	90	0	0
27	27	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	30,2	39,28	0,04	1186	1	170	0,03	1
				м2	6,26	0	189	0	90	0	0
28	28	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	21,19	1523,78		32289				
				100шт							
			Итого по разделу: #Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#				648177				
			ИТОГО:				1146895	42838			2753
							495456	12866			69
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				69056				
			На сантехнические работы				562213				
			Всего накладных расходов:				631269				
			Итого с накладными				1778164				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				71127				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1849291				
			Итого с временными, 1,1 %				1869633				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1889825				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1897304				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1916000				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4900015				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				98000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4998015**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**599762**				
			Итого с НДС				**5597777**				
			Всего:				**5597777**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,9883:				**5532283,009**				

Принял:
Заказчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:
Подрядчик

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Аутанкашев
«____»_____20____г.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы. ОВ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	264,48	3,96	13224	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	65,00	343,48	3,96	22326	257	0,30	19
					52,20	1,49	3393	97	0,01	0
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	45,00	422,48	3,96	19012	178	0,30	13
					52,20	1,49	2349	67	0,01	0
4.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	801,76	15,99	8018	160	0,66	7
					116,10	5,99	1161	60	0,03	0
5.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	935,75	20,80	9358	208	0,72	7
					130,50	7,79	1305	78	0,04	0
6.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	460,00	10,99	--	5055	--	0,05	23
					10,69	--	4917	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	20,00	11,13	--	223	--	0,05	1
					10,69	--	214	--	--	--
8.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	м	1650,00	507,20	12,19	836885	20114	1,64	2706
					292,50	4,57	482625	7540	0,02	37
9.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	м	350,00	447,50	7,90	156625	2765	1,29	452
					231,75	2,95	81112	1033	0,01	5
10.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	2260,00	72,96	16,85	164899	38081	0,21	477
					38,59	4,33	87213	9786	0,03	57
11.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	226,00	900,00	--	203400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	3047,96	53,00	--	161542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	440,00	70,00	--	30800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1631365

ИТОГО:

	1631367	61961	3720
	666899	18736	100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	96999
На сантехнические работы	753454
Всего накладных расходов:	850453
Итого с накладными	2481820

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99273
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2581093
Итого с временными, 1,1 %	2609485
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2637667
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2648105
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2674200
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6839051
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6975832
Налог на добавленную стоимость, 12 %	837100
Итого с НДС	7812932
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	7721521

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные стены лист (АР - 58). Кладка наружных стен из теплоблоков								
130.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	65,86	815,83	319,70	53734	21057	3,07	202
					461,25	119,25	30380	7854	0,58	38
131.	Счет-ф. № от	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600x300x250	шт	1464,00	251,72	--	368516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Счет-ф № от	Клей для теплоблоков	кг	1778,34	15,36	--	27318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0109-22-12	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	1,40	4658,59	2861,37	6529	4010	5,88	8
					1067,22	620,10	1496	869	1,98	3
134.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	1,40	63600,00	--	89130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	40,64	28,74	0,02	1168	1	0,03	1
					5,81	--	236	--	--	--
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,64	40,72	0,04	1655	2	0,04	2
					8,32	--	338	--	--	--
137.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	м	67,50	139,47	0,25	9414	17	0,46	31
					82,55	--	5572	--	--	--
138.	С11031-10-0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем.	м3	0,92	7634,00	--	7006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	м	135,00	38,15	0,18	5151	24	0,06	9
					10,60	0,07	1431	9	0,00	0
140.	С11011-75-2	Сетка тканая	м2	23,33	65,00	--	1516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Наружные стены лист (АР - 58). Кладка наружных стен из теплоблоков 571137

Раздел:
Кладка внутренних стен и перегородок.Стены из стандартных блоков (лист 86 АР)==========

==========

141.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	128,18	1547,31	372,83	198327	47788	3,72	477
					594,00	139,50	76136	17880	0,68	87
142.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	9104,02	60,05	--	546696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,70	8679,65	422,15	23466	1141	56,40	152
					8257,50	157,50	22325	426	0,77	2
144.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,13	50900,00	--	108358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,37	50800,00	--	18647	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
146.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21	41200,00	--	8558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	30,42	302,02	106,27	9187	3233	1,22	37
					195,75	40,50	5954	1232	0,19	6
148.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	31,03	4277,00	--	132702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	378,35	139,47	0,25	52768	95	0,46	174
					82,55	--	31233	--	--	--
153.	С11031-10 0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем.	м3	1,83	7634,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кладка внутренних стен и перегородок.Стены из стандартных блоков (лист 86 АР)==========								1112710
		Раздел: Перегородки из перегородочного блока (лист 86 АР)==========								
		==========								
154.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	15,61	1547,31	372,83	24146	5818	3,72	58
					594,00	139,50	9270	2177	0,68	11
155.	С143003-1 37	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	2340,00	38,75	--	90675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,67	8679,65	422,15	5787	281	56,40	38
					8257,50	157,50	5505	105	0,77	1
157.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,55	50900,00	--	27847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,03	50800,00	--	1284	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
159.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00 -- --	-- -- --	3886 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
160.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	2,77	302,02 195,75	106,27 40,50	837 542	294 112	1,22 0,19	3 1
161.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,83	4167,00 -- --	-- -- --	11778 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
165.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	253,15	139,47 82,55	0,25 --	35307 20898	63 --	0,46 --	116 --
166.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,64	7634,00 -- --	-- -- --	4863 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Перегородки из перегородочного блока (лист 86 АР)==========								206410
		Раздел: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР) ==========								
167.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	м2	609,43	2174,04 389,25	14,13 5,33	1324919 237220	8611 3248	2,32 0,03	1414 16
168.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	м2	479,55	2035,44 389,25	14,13 5,33	976096 186665	6776 2556	2,32 0,03	1113 13
169.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	421,20	146,46 92,03	50,15 18,68	61689 38763	21123 7868	0,53 0,09	225 39
170.	С11031-589	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 40	м3	27,96	4916,00 -- --	-- -- --	137454 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0115-36-1	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	421,18	613,94	4,85	258576	2041	1,29	542
					222,86	1,41	93864	594	0,01	3
173	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	442,24	184,00	--	81372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								2840106
		Раздел: Проемы.Окна								
174.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	77,46	472,81	19,00	36624	1472	1,30	101
					217,73	6,18	16865	479	0,03	2
175.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1	м2	142,80	346,04	18,87	49415	2695	0,82	117
					136,44	6,39	19484	912	0,03	4
176.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	4,95	5206,00	--	25770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,54	4472,00	--	20285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12061-18 3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	38,22	6022,00	--	230161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	172,55	5206,00	--	898316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
180.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	м2	105,08	447,28	20,21	47003	2124	1,29	135
					215,16	6,88	22610	723	0,03	4
181.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	105,08	10900,00	--	1145426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	459,27	230,31	5,58	105773	2563	0,59	269
					94,05	2,12	43194	974	0,01	5
183.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	356,25	2030,00	--	723188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы.Окна								3281960
		Раздел: Полы.Тип-4(табур,лифтовой холл) ==========								
215.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,13	5447,36	261,86	76982	3701	3,44	49
					499,50	99,00	7059	1399	0,48	7
		Итого по разделу: Полы.Тип-4(табур,лифтовой холл)								76982
		Раздел: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)========== = ==========								
228.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	102,05	5447,36	261,86	555903	26723	3,44	351
					499,50	99,00	50974	10103	0,48	49
		Итого по разделу: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)========== =								555903
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-8(кухня)==========								
235.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	28,79	5447,36	261,86	156819	7538	3,44	99
					499,50	99,00	14380	2850	0,48	14
		Итого по разделу: Тип-8(кухня)==========								156819
		Раздел: Тип-9 (санузелы,ванные)==========								
243.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,68	5447,36	261,86	58178	2797	3,44	37
					499,50	99,00	5335	1057	0,48	5
		Итого по разделу: Тип-9 (санузелы,ванные)==========								58178
		Раздел: Подвал на отм. -2.400								
272.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	м2	372,61	251,28	3,43	93629	1278	0,46	170
					73,73	1,31	27473	488	0,01	2
		Итого по разделу: Подвал на отм. -2.400								93629
		Раздел: 1-ый этаж на отм. 0.000								
276.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	564,84	280,20	3,94	158268	2225	0,55	313
					102,11	1,49	57676	842	0,01	4
277.	Е0115-169-6	Левкас потолков	м2	564,84	47,10	0,05	26604	28	0,15	85
					26,55	0,02	14997	11	0,00	0
279.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	292,74	249,29	4,07	72976	1190	0,74	217
					135,68	0,97	39719	284	0,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	13,90	575,70	6,33	8005	88	1,79	25
					312,75	2,39	4349	33	0,01	0
281.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	616,23	251,28	3,43	154846	2114	0,46	281
					73,73	1,31	45435	807	0,01	4
282.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	м2	102,27	321,72	6,12	32902	626	0,81	82
					141,39	2,32	14460	237	0,01	1
283.	Е0115-169-5	Левкас стен	м2	953,88	37,86	0,05	36114	48	0,11	104
					19,17	0,02	18286	19	0,00	0
284.	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	622,44	146,88	3,43	91424	2135	0,46	283
					73,73	1,31	45893	815	0,01	4
		Итого по разделу: 1-ый этаж на отм. 0.000								581140
		Раздел: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
288.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	1142,40	280,20	3,94	320100	4501	0,55	632
					102,11	1,49	116650	1702	0,01	8
289.	Е0115-169-6	Левкас потолков	м2	1142,40	47,10	0,05	53807	57	0,15	171
					26,55	0,02	30331	23	0,00	0
291.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	484,26	249,29	4,07	120719	1969	0,74	358
					135,68	0,97	65704	470	0,05	25
292.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	27,54	575,70	6,33	15855	174	1,79	49
					312,75	2,39	8613	66	0,01	0
293.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	1108,00	251,28	3,43	278418	3800	0,46	504
					73,73	1,31	81693	1451	0,01	7
294.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	213,36	321,72	6,12	68642	1306	0,81	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн			141,39	2,32	30167	495	0,01	2
295.	Е0115-169 -5	Левкас стен	м2	1805,62	37,86	0,05	68361	90	0,11	197
					19,17	0,02	34614	36	0,00	0
296.	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	1424,80	146,88	3,43	209275	4887	0,46	649
					73,73	1,31	105051	1866	0,01	9
		Итого по разделу:								1135178
		Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								

ИТОГО:

	10670150	198503	10052
	1688840	73072	390

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1966006
На металломонтажные работы	2128
Всего накладных расходов:	1968134
Итого с накладными	12638284

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	505531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13143815
Итого с временными, 1,1 %	13288397
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	13431912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13485066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13617950
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	34826809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	696536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35523345
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4262801
Итого с НДС	39786146
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	39320648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 39786146
Итого к оплате со скидкой К=0,9883 39320648

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ. доп. работы по акту №4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	135,78	245,44	3,82	33327	519	0,21	29
					37,35	1,44	5072	196	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты								33327
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,75	48300,00	--	229425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								229425
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	6,96	48300,00	--	336168	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								336168
ИТОГО:							598920	519		29
							5072	196		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6215
Всего накладных расходов:	6215
Итого с накладными	605135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24205
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	629340
Итого с временными, 1,1 %	636263
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	643135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	645680
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	652043
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1667547
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33351
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1700898
Налог на добавленную стоимость, 12 %	204108
Итого с НДС	1905006
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	1882717

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Сдал:
Подрядчик

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Мунзтау»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого трехсекционного 78-ми квартирного жилого дома(пятно 2) расположенного по адресу: пр.Райымбека угол Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)												
21.	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	м3	0,07	954,77	100,89	69	7	0,85	0				
					123,75	38,25	9	3	0,18	0				
22.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	м3	0,34	7999,25	954,99	2704	323	6,51	2				
					1075,50	330,44	364	112	1,34	0				
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00	--	3699	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
24.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2613	8	198,00	6				
					33075,00	114,75	919	3	0,56	0				
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,84	245,44	3,82	3888	61	0,21	3				
					37,35	1,44	592	23	0,01	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)								12973
		Раздел: Решетка Р-1								
26.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,02	174329,60	1941,97	3835	43	42,30	1
					6975,00	726,75	153	16	3,55	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,70	20,36	0,02	14	--	0,02	0
					4,16	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: Решетка Р-1								3850
		Раздел: Колонны Км1-14шт								
41.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	13,94	10233,45	990,15	142703	13807	10,40	145
					1644,75	374,04	22936	5216	1,83	25
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	62000,00	--	27949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,30	45800,00	--	59659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21898	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7705	27	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км1-14шт								252630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны Км2-18шт								
46.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	20,87	10233,45	990,15	213557	20663	10,40	217
					1644,75	374,04	34323	7806	1,83	38
47.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,68	62000,00	--	42251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,95	45800,00	--	89363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,32	93997,62	304,24	30430	98	198,00	64
					33075,00	114,75	10707	37	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км2-18шт								376186
		Раздел: Колонны Км3-8шт								
51.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	7,68	10233,45	990,15	78556	7601	10,40	80
					1644,75	374,04	12626	2871	1,83	14
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	62000,00	--	15386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,72	45800,00	--	32842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12481	40	198,00	26
					33075,00	114,75	4392	15	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км3-8шт								141485
		Раздел: Колонны Км4-12шт								
57.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	12,03	10233,45	990,15	123095	11910	10,40	125
					1644,75	374,04	19784	4499	1,83	22
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,68	62000,00	--	42467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	50900,00	--	12958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,62	45800,00	--	120147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	68200,00	--	19223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,43	93997,62	304,24	40254	130	198,00	85
					33075,00	114,75	14164	49	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км4-12шт								358621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны Км5-6шт								
64.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	2,61	10233,45	990,15	26703	2584	10,40	27
					1644,75	374,04	4292	976	1,83	5
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	62000,00	--	9015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,49	45800,00	--	22615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8195	27	198,00	17
					33075,00	114,75	2884	10	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны Км5-6шт								71055
		Раздел: Колонны Км6-6шт								
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	2,61	10233,45	990,15	26703	2584	10,40	27
					1644,75	374,04	4292	976	1,83	5
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	62000,00	--	10872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 ---	-- --	265 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,49	45800,00 ---	-- --	22615 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00 ---	-- --	4170 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62 33075,00	304,24 114,75	8195 2884	27 10	198,00 0,56	17 0
		Итого по разделу: Колонны Км6-6шт								72912
		Раздел: Ригель Рм13 - 8шт								
137.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,35	11634,40 2040,75	3768,94 1019,84	27364 4800	8865 2399	12,53 3,90	29 9
138.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	62000,00 ---	-- --	11706 --	-- --	-- --	-- --
139.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	48300,00 ---	-- --	7071 --	-- --	-- --	-- --
140.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,99	45800,00 ---	-- --	45148 --	-- --	-- --	-- --
141.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,08	26600,00 ---	-- --	2128 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм13 - 8шт								93417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригель Рм14 - 4шт								
142.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,18	11634,40 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	13682 / 2400	4432 / 1199	12,53 / 3,90	15 / 5
143.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00 / --	-- / --	5853 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	45800,00 / --	-- / --	21856 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,03	26600,00 / --	-- / --	851 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Ригель Рм14 - 4шт								42242
		Раздел: Ригель Рм15 - 7шт								
146.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,06	11634,40 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	23944 / 4200	7756 / 2099	12,53 / 3,90	26 / 8
147.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	62000,00 / --	-- / --	10242 / --	-- / --	-- / --	-- / --
148.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	48300,00 / --	-- / --	10042 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,46	45800,00 / --	-- / --	21230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00 / --	-- / --	1490 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Ригель Рм15 - 7шт								66947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригель Рм16 - 2шт								
151.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,59	11634,40 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	6841 / 1200	2216 / 600	12,53 / 3,90	7 / 2
152.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 / --	-- / --	2926 / --	-- / --	-- / --	-- / --
153.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 / --	-- / --	2154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
154.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00 / --	-- / --	7192 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 / --	-- / --	426 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Ригель Рм16 - 2шт								19540
		Раздел: Ригель Рм17 - 3шт								
156.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,88	11634,40 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	10262 / 1800	3324 / 900	12,53 / 3,90	11 / 3
157.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 / --	-- / --	2678 / --	-- / --	-- / --	-- / --
158.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 / --	-- / --	366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 / --	-- / --	2640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20	45800,00 / --	-- / --	9099 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 ---	-- ---	399 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ригель Рм17 - 3шт								25444
		Раздел: Ригель Рм18 - 6шт								
162.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,53	11634,40 --- 2040,75	3768,94 --- 1019,84	41046 --- 7200	13297 --- 3598	12,53 --- 3,90	44 --- 14
163.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	62000,00 ---	-- ---	10751 ---	-- ---	-- ---	-- ---
164.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,49	48300,00 ---	-- ---	23491 ---	-- ---	-- ---	-- ---
165.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 ---	-- ---	1277 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ригель Рм18 - 6шт								76565
		Раздел: Ригель Рм19 - 9шт								
166.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,84	11634,40 --- 2040,75	3768,94 --- 1019,84	32984 --- 5786	10685 --- 2891	12,53 --- 3,90	36 --- 11
167.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00 ---	-- ---	8426 ---	-- ---	-- ---	-- ---
168.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,41	48300,00 ---	-- ---	19692 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,07	26600,00 ---	-- ---	1915 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Ригель Рм19 - 9шт								63016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригель Рм20 - 6шт								
170.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,89	11634,40	3768,94	21989	7123	12,53	24
					2040,75	1019,84	3857	1928	3,90	7
171.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,35	45800,00	--	16081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм20 - 6шт								46369
		Раздел: Ригель Рм21 - 6шт								
175.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,76	11634,40	3768,94	20523	6648	12,53	22
					2040,75	1019,84	3600	1799	3,90	7
176.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,33	45800,00	--	15235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ригель Рм21 - 6шт								45201
		Раздел: Балка БМ1 - 18шт								
40. иск	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25	м3	0,70	12998,02	407,30	9099	285	14,40	10
					2385,00	153,86	1670	108	0,75	1
41. иск	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42. иск	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00	--	5140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43. иск	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балка БМ1 - 18шт								17282
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
184.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	19,50	11287,26	442,42	220095	8627	14,00	273
					2362,50	167,13	46067	3259	0,82	16
185.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,28	51000,00	--	14503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,56	50900,00	--	79161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,27	48300,00	--	206380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00	--	31490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00	--	4061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,10	64400,00	--	70663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								629381
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
192.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	17,18	11287,26	442,42	193894	7600	14,00	240
					2362,50	167,13	40583	2871	0,82	14
193.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,28	51000,00	--	14325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	50900,00	--	68216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,60	48300,00	--	173677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	62000,00	--	27009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00	--	3491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,94	64400,00	--	60750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								543257
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
200.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	25,55	11287,26	442,42	288376	11303	14,00	358
					2362,50	167,13	60359	4270	0,82	21
201.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00	--	15049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,07	51000,00	--	54763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,78	50900,00	--	141737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	1089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00	--	1819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	62000,00	--	22568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								533314
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт)								
210.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	24,76	11287,26	442,42	279450	10953	14,00	347
					2362,50	167,13	58491	4138	0,82	20
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,86	51000,00	--	43875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,35	50900,00	--	170713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00	--	1893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	62000,00	--	22564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00	--	6825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (2шт)								533330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт)								
220.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	23,62	11287,26	442,42	266586	10449	14,00	331
					2362,50	167,13	55798	3947	0,82	19
221.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	52400,00	--	22481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,46	51000,00	--	74615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,60	50900,00	--	81453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,34	62000,00	--	21212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	65900,00	--	15627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (3шт)								482706
		Раздел: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт)								
227.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	14,97	11287,26	442,42	168940	6622	14,00	210
					2362,50	167,13	35360	2501	0,82	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	52400,00 ---	-- ---	19185 ---	-- ---	-- ---	-- ---
229.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,95	51000,00 ---	-- ---	48437 ---	-- ---	-- ---	-- ---
230.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,95	50900,00 ---	-- ---	48425 ---	-- ---	-- ---	-- ---
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	62000,00 ---	-- ---	14299 ---	-- ---	-- ---	-- ---
232.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00 ---	-- ---	11325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00 ---	-- ---	4549 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-6 (3шт)								315160
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								
346.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	138,02	10668,93 --- 1333,80	241,10 --- 91,08	1472525 --- 184091	33277 --- 12571	8,38 --- 0,44	1157 --- 61
347.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00 ---	-- ---	12360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
348.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,79	52400,00 ---	-- ---	722800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
349.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,71	51000,00 ---	-- ---	86970 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 ---	-- ---	4484 ---	-- ---	-- ---	-- ---
351.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00 ---	-- ---	46618 ---	-- ---	-- ---	-- ---
352.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	65900,00 ---	-- ---	55573 ---	-- ---	-- ---	-- ---
353.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	66000,00 ---	-- ---	44510 ---	-- ---	-- ---	-- ---
354.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00 ---	-- ---	86605 ---	-- ---	-- ---	-- ---
355.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,65	62100,00 ---	-- ---	164689 ---	-- ---	-- ---	-- ---
356.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00 ---	-- ---	2554 ---	-- ---	-- ---	-- ---
357.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	11806 --- 4154	38 --- 14	198,00 --- 0,56	25 --- 0
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								2711496
		Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+28.300								
358.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	124,48	10668,93 --- 1333,80	241,10 --- 91,08	1328068 --- 166031	30012 --- 11338	8,38 --- 0,44	1043 --- 55
359.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	53000,00 ---	-- ---	12625 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,36	52400,00 ---	-- ---	647711 ---	-- ---	-- ---	-- ---
361.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,34	51000,00 ---	-- ---	17182 ---	-- ---	-- ---	-- ---
362.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,68	62000,00 ---	-- ---	42024 ---	-- ---	-- ---	-- ---
363.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,99	65900,00 ---	-- ---	65505 ---	-- ---	-- ---	-- ---
364.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	66000,00 ---	-- ---	35165 ---	-- ---	-- ---	-- ---
365.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,23	64400,00 ---	-- ---	79264 ---	-- ---	-- ---	-- ---
366.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,64	62100,00 ---	-- ---	101906 ---	-- ---	-- ---	-- ---
367.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,08	26600,00 ---	-- ---	2075 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+28.300								2331523
		Раздел: Устройство монолитного парапета								
368.	Е0106-17-2ПРИМ	Устройство монолитного парапета из В25	м3	13,43	13116,34 --- 2992,50	402,61 --- 152,10	176152 --- 40189	5407 --- 2043	18,10 --- 0,74	243 --- 10
369.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,52	53600,00 ---	-- ---	27743 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,56	52400,00 ---	-- ---	81823 ---	-- ---	-- ---	-- ---
371.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 ---	-- ---	2672 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Устройство монолитного парапета								288391
		Раздел: Устройство лестницы ЛМ-1								
382.	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	м3	32,88	12521,77 --- 2117,25	379,21 --- 143,26	411711 --- 69614	12468 --- 4710	13,00 --- 0,70	427 --- 23
383.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,73	62000,00 ---	-- ---	44971 ---	-- ---	-- ---	-- ---
384.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	58800,00 ---	-- ---	1475 ---	-- ---	-- ---	-- ---
385.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,34	61200,00 ---	-- ---	204400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
386.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,40	52102,00 ---	-- ---	20969 ---	-- ---	-- ---	-- ---
387.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,00	49502,00 ---	-- ---	98966 ---	-- ---	-- ---	-- ---
388.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37	49131,00 ---	-- ---	18383 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Устройство лестницы ЛМ-1								800874
		Раздел: Каркас шахты лифта								
423.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	7,81	3928,59 --- 1067,22	2861,37 --- 620,10	30678 --- 8334	22344 --- 4842	5,88 --- 1,98	46 --- 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	7,81	154400,00 ---	-- --	1205710 --	-- --	-- --	-- --
425.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	249,89	20,36 4,16	0,02 --	5087 1040	5 --	0,02 --	5 --
		Итого по разделу: Каркас шахты лифта								1241475

ИТОГО:

	12196641	283723	5818
	949653	96674	445

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1084754
На металломонтажные работы	11859
Всего накладных расходов:	1096613
Итого с накладными	13293254

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	531730
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13824984
Итого с временными, 1,1 %	13977059
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14128011
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14183919
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14323690
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	36631682
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	732634
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37364316
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4483718
Итого с НДС	41848034
Итого к оплате со скидкой К=0,8883	41358412

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Принял:
Заказчик

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:
Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 101/221015 от 22.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
27.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	м	1650,00	507,20	12,19	836885	20114	1,64	2706
					292,50	4,57	482625	7540	0,02	37
28.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	м	350,00	447,50	7,90	156625	2765	1,29	452
					231,75	2,95	81112	1033	0,01	5
40.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	159,60	200,00	--	31920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1025430
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ								
46.	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	60,00	266,48	3,96	15989	238	0,30	18
					52,20	1,49	3132	89	0,01	0
47.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	150,00	264,48	3,96	39672	594	0,30	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм			52,20	1,49	7830	224	0,01	1
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ								55661
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1; ВЕ5								
58.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	51,80	1169,91	13,82	60601	716	1,62	84
					259,88	5,18	13462	268	0,03	1
59.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	90,40	1174,73	9,61	106196	869	1,28	116
					206,72	3,59	18688	325	0,02	2
60.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	105,00	93,00	--	9765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1; ВЕ5								176562
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4;ВЕ6;ВЕ8;ВЕ10;ВЕ12								
65.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	170,40	1169,91	13,82	199353	2355	1,62	276
					259,88	5,18	44283	882	0,03	4
66.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	64,80	1144,51	11,11	74164	720	1,48	96
					238,61	4,16	15462	269	0,02	1
67.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	134,40	1174,73	9,61	157884	1291	1,28	172
					206,72	3,59	27784	483	0,02	2
68.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	450,00	93,00	--	41850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4;ВЕ6;ВЕ8;ВЕ10;ВЕ12								473251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3;ВЕ7;ВЕ11								
73.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	77,70	1169,91	13,82	90902	1074	1,62	126
					259,88	5,18	20192	402	0,03	2
74.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,80	1174,73	9,61	54977	450	1,28	60
					206,72	3,59	9675	168	0,02	1
75.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	96,90	1115,92	8,82	108133	855	0,96	93
					155,22	3,31	15041	320	0,02	2
76.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	157,50	93,00	--	14648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3;ВЕ7;ВЕ11								268660
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ9;ВЕ13;ВЕ15;ВЕ17								
81.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	81,60	1169,91	13,82	95465	1128	1,62	132
					259,88	5,18	21206	422	0,03	2
82.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	43,20	1144,51	11,11	49443	480	1,48	64
					238,61	4,16	10308	180	0,02	1
83.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	66,00	1174,73	9,61	77532	634	1,28	85
					206,72	3,59	13644	237	0,02	1
84.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	186,00	93,00	--	17298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ9;ВЕ13;ВЕ15;ВЕ17								239738
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ14;ВЕ16;ВЕ18								
89.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	71,40	1144,51	11,11	81718	793	1,48	106
					238,61	4,16	17037	297	0,02	1
90.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,80	1174,73	9,61	54977	450	1,28	60
					206,72	3,59	9675	168	0,02	1
91.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	76,50	1115,92	8,82	85368	675	0,96	74
					155,22	3,31	11874	253	0,02	1
92.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	139,50	93,00	--	12974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ14;ВЕ16;ВЕ18								235037
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ19;ВЕ20;ВЕ21								
97.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,45	1222,73	9,61	5442	43	1,28	6
					206,72	3,59	920	16	0,02	0
98.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	9,00	93,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ19;ВЕ20;ВЕ21								6279
		ИТОГО:					2480618	36239		4768
							823950	13576		66
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы						1072033		
		Всего накладных расходов:						1072033		
		Итого с накладными						3552651		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142106
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3694757
Итого с временными, 1,1 %	3735399
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3775741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3790683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3828037
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9789896
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	195798
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9985694
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1198283
Итого с НДС	11183977
Итого к оплате со скидкой К=0,9883	11053124

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Объем подтверждаю
Технадзор: «Рузтау»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

оценки качества и производства
от ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата г. Алматы»
подпись Ф.И.О.