Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2023 года

Заказчик **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в лице директора Бітірбай Жомарт Қайратұлы, БИН 070241005164, 8(7132)70-40-80, 030020, Актюбинская область, Актобе Г.А. город Актобе, район Алматы, пр. 312 Стрелковой дивизии, 22**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «30» ноября 2023 г., ТОО «ГазСтройСнаб», Кененбаев Нурхан Сулейманулы, РК, Туркестанская область, Толебийский район, сельский округ Биринши Мамыр, село Биринши Мамыр, улица Наурыз дом 45, БИН 050940012143**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» ноября 2023 г., ТОО «Sit-Stroy», эксперт Удербаев Утепкалий Рыскалиевич, №KZ33VJE00050916 от 19.11.2019 г., БИН 050540003427**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «30» ноября 2023 г., ТОО «Poligram», Арыстанов Нурмуханбет Нугманович, № KZ87VJE00061875 от 01.02.2021г, БИН 060940002732, тел.: +77014758342**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Перекладка подземного газопровода «АГРС Акжар до п.Шубаркудук» на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)», II (нормальный), технически сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "11" января 2021 года № 4; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____ 20___ года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», №KZ57REA00355455 от 05.10.2023 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Poligram», №Р-597080/2021/1-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», приказ №69 от 10.06.2022 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 05 » октября 2023 года;**

окончание работ **« 30 » ноября 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;

фактически, месяц: **2** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления из ПЭ труб	м	4541,5		4541,5	
Газопровод среднего давления из стальных труб	м	30		30	
Газопровод низкого давления из ПЭ труб Из стальных труб					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления:

Подземный газопровод из ПЭТ труб ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 17

Труба ПЭ 100 SDR17 Ду250 – 3952м, Ду225 – 13м, Ду110 – 191м, Ду63 – 385,5м,

Шаровый кран Ду50-11шт.; Ду100 - 4шт., Ду200 - 1шт.

Задвижка стальная надземная Ду.100-2 шт.

Отвод Ду250 – 20 шт., Отвод Ду225 - 1шт., Отвод Ду110-3 шт., Отвод Ду63 – 19 шт., Тройник Ду315/250/315 – 1 шт., Тройник Ду250/250/250 – 1 шт., Тройник Ду250/110/250 – 20 шт., Тройник Ду250/225/250 – 1 шт., Тройник Ду110/110/110 – 1 шт., Тройник Ду110/63/110 – 2 шт., Тройник Ду63/63/63 – 2 шт., Муфта Ду315 - 2 шт., Муфта Ду250 - 89 шт., Муфта Ду225 – 2 шт., Муфта Ду110 -

35 шт., Муфта Ду63 – 20 шт., Переход Ду110/63 – 15 шт., ПЭ/Ст Ду250/219 – 2 шт., ПЭ/Ст Ду110/108 - 3 шт.; ПЭ/СТ Ду63/57 – 13 шт.

Лента сигнальная - 4541,5м Провод-спутник 4541,5 м.

Газопровод среднего давления:

Надземный из стальных труб Труба стальная Ду57 – 22 м, Ду108 – 5 м, Ду219 – 3 м,

Тройник Ду57 – 1 шт., Отвод Ду57 – 11 шт., Отвод Ду108 – 2 шт., Отвод Ду159 – 1 шт., Отвод Ду219 – 2 шт., Переход Ду219/159 – 1 шт., Переход Ду108/89 – 2 шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **219 485,562** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **190 229,183** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **196 284,203** тысяч тенге;

стоимость строительно-монтажных работ **175 010,849** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Перекладка подземного газопровода «АГРС Акжар до п.Шубаркудук» на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2-очередь)»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**

Директор Бітірбай Ж.Қ. «30» ноября 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) аккредитованная организация **ТОО «Sit-Stroy»**.

наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Директор Акпанов Е. Н. «30» ноября 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Эксперт Удербаев У. Р. «30» ноября 2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО "Poligram"**

наименование организации,

Вр. и. о. генерального директора Баязитов Г. И. «30» ноября 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ «_____» 2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГазСтройСнаб»**

Директор Кененбаев Н. С. «30» ноября 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженностьтрубопровода	м	4541,5	
	Протяженностьвоздушнойпрокладки:	м		
	1) наэстакадах	м		
	2) наопорах	м		
	3) безопорнаяпрокладка	м		
	Количествоопор	шт		
	Протяженностьподземнойпрокладки:	м	4541,5	
	1) в проходныхканалах	м		
	2) в полупроходныхканалах	м		
	3) бесканальнаяпрокладка	м		
2	Количествоколодцев (камер)	шт		
3	Количествокомпенсаторов	шт		
4	Количествовводов	шт		
5	Количество задвижек d =100-2шт шаровый кран d =50-11шт. d =100-4шт. d =200-1шт	шт	18	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворыповоротные	шт		
11	Регуляторы давления:	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальныйразрезскважины (колодца)	Вертикальныйразрезскважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба ПЭ100	SDR17	полиэтилен	Ø 250 мм	3952 м	
2	Труба ПЭ100	SDR17	полиэтилен	Ø 225 мм	13 м	
3	Труба ПЭ100	SDR17	полиэтилен	Ø 110 мм	191 м	
4	Труба ПЭ100	SDR17	полиэтилен	Ø 63 мм	385,5 м	
5	Труба	10704-91	сталь	Ø 57 мм	22 м	
6	Труба	10704-91	сталь	Ø 108 мм	5 м	
7	Труба	10704-91	сталь	Ø 219 мм	3 м	
8	Задвижка	30с41нж	сталь	Ø 100 мм	2шт.	
9	Шаровый кран		полиэтилен	Ø 50 мм	11шт.	
10	Шаровый кран		полиэтилен	Ø 100 мм	4 шт.	
11	Шаровый кран		полиэтилен	Ø 200 мм	1шт.	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
директор Бітірбай Ж.Қ. «30» ноября **2023 г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Poligram» Арыстанов Н. Н.** «30» ноября **2023г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ТОО «POLIGRAM» 02
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Гос. лицензия №001205