Заказчик : ТОО "Арас 2008"

Подрядчик: ТОО "КазЭнергоСтройТех"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству (105 земельных участков) в селе Уштобе Бухар Жыраусского района"

к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1 от 24.11.2023г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14-07/2023	14.07.2023 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		ноябрь 2023г. без НДС	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству (105 земельных участков)	**17 000 000,00**	**15 178 571,43**		**15 178 571,43**					**1 821 428,57**	17 000 000,00
Удержание аванса ,30%	17 000 000,00									17 000 000,00
Итого к оплате:	-									-

Заказчик: и.о.Директора ТОО "Арас 2008"

_____ **Титоренко Е.В.**

Подрядчик: Директор ТОО "КазЭнергоСтройТех"

_____ **Кабдысамат А.Г.**

Генподрядчик : ТОО "Арас 2008"

Форма 2в

Субподрядчик : ТОО "КазЭнергоСтройТех"

Объект : ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЭП) К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В С.УШТОБЕ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА (105 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

Договор подряда (контракт) № 14-07/2023 от 14.07.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за Ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту с НДС				**17 000 000**
		НДС	**%**	**12,00**		**1 821 429**
		Итого с субподрядной скидкой ,к-0,62				**15 178 571**
		Итого с конкурсной кидкой ,к-0,95				24 499 928
		Итого в прогнозных ценах,к-1,079				25 789 398
		Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами				23 901 203
		Непредвиденные работы и затраты	%	3,00		663 922
		Сметная прибыль	%	5,00		1 106 537
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				22 130 743
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,40		1 714 928
		ВСЕГО ПО АКТУ :				**20415815**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2746940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1347878*
		машины и механизмы	тенге			1668953
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*514810*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15999922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	846		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ**				7109916
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1372197
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*673290*
		машины и механизмы	тенге			841367
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*258874*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4896352
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	424		
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 - 45 шт				
1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**45**	**24091**	**1084095**
2	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**45**	**48721**	**2192445**
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**91,35**	**4643**	**424138**
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 - 10 шт				
4	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**20**	**24091**	**481820**
5	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**20**	**48721**	**974420**
6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**40,6**	**4643**	**188506**
7	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**20**	**7845**	**156900**
8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**1**	**61335**	**61335**
9	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**20**	**11523**	**230460**
		УГЛОВАЯ ОПОРА УА3 - 8 шт				

112

1	2	3	4	5	6	7
10	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	16	24091	385456
11	**225-204-0305** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	16	48721	779536
12	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	32,48	4643	150805
	Раздел 2. ОПОРЫ ВЛ-10/0,4 кВ					**13305899**
	из них					
	затраты на труд рабочих		тенге			1374743
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*674588*
	машины и механизмы		тенге			827586
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*255936*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			11103570
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	422		
	ОПОРА А10-1 - 5шт					
13	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	10	24091	240910
14	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	20,3	4643	94253
	ОПОРА УАм10/0,38-1 - 5 шт					
15	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	15	24091	361365
16	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	30,45	4643	141379
	ОПОРА ОА10/0,38-1 - 1 шт					
17	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	3	24091	72273
18	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	6,09	4643	28276

1	2	3	4	5	6	7
		ОПОРА У110/0,38-1 - 10 шт				
19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	24091	481820
20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,6	4643	188506
		ОПОРА П10/0,38-1 - 36 шт				
21	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	36	24091	867276
22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	73,08	4643	339310
23	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Оголовок ОГs56/	т	0,033801	1041284	35196
24	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Хомут Х51/	т	0,03744	1041284	38986
25	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводник 3П 21,3П 22	т	0,042768	1041284	44534
26	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	72	2691	193752
27	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	72	624	44928
28	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	108	18774	2027592
29	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	216	32023	6916968
30	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	72	286	20592
31	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	93,6	1444	135158
32	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	36	5070	182520
33	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	36	8286	298296

1	2	3	4	5	6	7
34	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	36	3467	124812
35	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	72	3467	249624
36	252-207-0446 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2925	105300
		ОПОРА А10/0,38-1 - 2шт				
37	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	24091	72273

СДАЛ:
Субподрядчик
Директр ТОО "КазЭнергоСтройТех"

Кабдысамат А.Г.

ПРИНЯЛ:
Генподрядчик
и.о.Директора ТОО "Арас 2008"

Титоренко Е.В.