Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Жылыбулак Жуалынского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2/09 от 04.09.2023г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел: 7. Проемы									
1	66	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах		7,24	3521,17	62,64	25493	454	2257	15855	44656
				м²		3146,78	27,04	22783	196		3308	
2	67	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		7,24	55181		399510		399510		431471
				м²							31961	
3	68	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		7,79	1873,6	109,79	14595	855	1856	11021	27665
				м²		1525,52	46,45	11884	362		2049	
4	69	С1223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		7,79	9366		72961		72961		78798
				м²							5837	
5	70	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		10	527		5270		5270		5692
				шт.							422	
6	71	С1223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2		5	2242		11210		11210		12107
				шт.							897	
7	72	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		5	3218		16090		16090		17377
				пара							1287	
8	73	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		3,33	1714,7	230,44	5710	768	517	4321	10833
				м² проемов		1329,11	112,5	4426	375		802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	74	С1223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный		2,43	86912		211196		211196		228092
				$м^2$							16896	
10	75	С1223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный		0,9	67595		60836		60836		65703
				$м^2$							4867	
11	76	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 $м^2$		3,45	2874,52	226,52	9917	781	2104	6669	17913
				$м^2$		2038,1	109,64	7031	378		1327	
12	77	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		3,45	40016		138055		138055		149099
				$м^2$							11044	
13	78	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		8,5	2459,37	227,67	20905	1935	4184	14158	37868
				$м^2$		1739,5	111,15	14786	945		2805	
14	79	С1223-102-0207	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		8,5	34956		297126		297126		320896
				$м^2$							23770	
15	80	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		10,2	601,92	6,56	6140	67	3089	2714	9562
				м		292,55	3,12	2984	32		708	
16	81	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		10,2	1588		16198		16198		17494
				м							1296	
17	82	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		25,75	1662,37	3,55	42806	91	2856	35873	84973

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1547,92	0	39859	0		6294	
18	83	С1223-102-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		23,02	23075		531187		531187		573682
				$м^2$							42495	
19	84	С1223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный		2,73	86912		237270		237270		256252
				$м^2$							18982	
			Итого по разделу: 7. Проемы									2390134
			Раздел: 8. Полы									
20	85	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		13,7	22634,8	2155,37	310097	29528	211010	74938	415838
				$м^3$ изоляции		5077,23	741,84	69558	10163		30803	
21	86	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Уплотнение грунта щебнем		29	361,18	43,44	10474	1260	6399	3070	14627
				$м^2$		97,1	15,52	2816	450		1083	
22	87	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,32	24760,58	10,28	57445	24	45919	10812	73717
				$м^3$		4957,69	0	11502	0		5460	
23	88	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		29	5826,15	180,26	168958	5227	123018	40428	226137
				$м^2$ покрытия		1403,88	79,18	40713	2296		16751	
24	89	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство		26,8	2400,35	16,04	64329	430	54085	9376	79602
				м		366,21	5,97	9814	160		5897	
25	90	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		27,8	361,18	43,44	10041	1207	6134	2943	14023
				$м^2$ площади уплотнения		97,1	15,52	2699	431		1039	
26	91	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,224	24760,58	10,28	55068	23	44019	10364	70667
				$м^3$ подстилающего слоя		4957,69	0	11026	0		5235	
27	92	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		27,8	1322,93	33,06	36777	919	19513	15855	56843
				$м^2$ стяжки		587,98	18,74	16346	521		4211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	93	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,02 К=9	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		27,8	1679,24	50,66	46683	1409	43835	2082	52666
				$м^2$ стяжки		51,78	27,9	1439	776		3901	
29	94	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		27,8	4110,75	89,99	114279	2501	66571	43676	170591
				$м^2$ покрытия		1626,12	45,23	45206	1257		12636	
30	95	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		41,1	2404,64	2,34	98831	97	81886	15879	123887
				м плинтусов		409,95	1,06	16849	44		9177	
31	96	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		6,2	361,18	43,44	2239	269	1368	656	3127
				$м^2$ площади уплотнения		97,1	15,52	602	96		232	
32	97	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,248	24760,58	10,28	6141	3	4909	1156	7881
				$м^3$ подстилающего слоя		4957,69	0	1230	0		584	
33	98	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		6,2	1335,76	129,47	8282	803	4607	2978	12161
				$м^2$ покрытия		463,22	47,7	2872	296		901	
34	99	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		6,2	230,66	9,63	-1430	-60	-1205	-188	-1747
				$м^2$ покрытия		26,68	5,61	-165	-35		-129	
35	100	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство		10,1	231,96	1,56	2343	16	474	1748	4418
				м плинтусов		183,42	0,71	1853	7		327	
36	101	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		36	361,18	43,44	13002	1564	7943	3811	18158
				$м^2$ площади уплотнения		97,1	15,52	3496	559		1345	
37	102	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,88	24760,58	10,28	71310	30	57003	13421	91510
				$м^3$ подстилающего слоя		4957,69	0	14278	0		6779	
38	103	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		36	1322,93	33,06	47625	1191	25268	20532	73610
				$м^2$ стяжки		587,98	18,74	21167	675		5453	
39	104	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство		36	3920,67	28,04	141144	1009	120861	18590	172513
				$м^2$ покрытия		535,37	13,98	19273	503		12779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	105	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		39,5	292,1	2,82	11538	111	6935	4265	17067
				м плинтусов		113,72	1,15	4492	45		1264	
			Итого по разделу: 8. Полы									1697292
			Раздел: 9. Внутренняя отделка									
41	106	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		99	506,01	2,69	50095	266	2013	38381	95555
				$м^2$ отделываемой поверхности		482,99	1,62	47816	160		7079	
42	107	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		61,15	1067,35	6,72	65268	411	17149	38320	111875
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		780,19	3,12	47709	191		8287	
43	108	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		37,85	133,27	1,02	5044	39	289	3789	9540
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		124,62	0,5	4717	19		707	
44	109	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		224,45	1787,42	101,21	401186	22716	94868	241564	694169
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1263,54	81,77	283602	18353		51419	
45	110	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		204,55	884,26	6,33	180875	1294	52561	102097	305610
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		620,97	2,94	127019	601		22638	
46	111	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		19,9	1038,74	4,53	20671	91	5486	12109	35402
				$м^2$		758,52	2,09	15095	42		2622	
47	112	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		87,85	1490,63	95,84	130952	8420	29981	79559	227352
				$м^2$		1053,51	78,52	92551	6898		16841	
48	113	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		60,3	4802,6	20,32	289597	1226	142602	117054	439183

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$ поверхности облицовки			2417,4	9,1	145769	549		32532	
49	114	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		27,55	133,27	1,02	3672	28	210	2758	6944
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			124,62	0,5	3433	14		514	
50	115	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		5,94	1566,11	25,89	9303	154	1205	6397	16956
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1337,29	8,95	7944	53		1256	
51	116	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		5,94	884,26	6,33	5253	37	1526	2965	8875
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			620,97	2,94	3689	17		657	
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									1951461
			Раздел: 10. Наружняя отделка									
52	117	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		113	5208,23	30,7	588530	3469	220330	292559	951576
				$м^2$		3227,71	8,57	364731	968		70487	
53	118	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		9,3112	31059		289197		289197		312333
				$м^3$							23136	
54	119	Е11-150212-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности		113	1429,32	175,14	161513	19791	75313	59949	239179
			$м^2$ отделываемой поверхности			587,69	75,46	66409	8527		17717	
55	120	Е11-150106-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		42	8984,72	36,56	377358	1536	182194	155568	575560
			$м^2$ поверхности облицовки			4610,2	19,8	193628	832		42634	
56	121	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		66	7473,75	9,76	493268	644	378271	91595	631652
			$м^2$ поверхности облицовки			1732,61	2,14	114352	141		46789	
			Итого по разделу: 10. Наружняя отделка									2710300
			Раздел: 11. Разные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	122	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		31,29	997,57	264,57	31214	8278	21216	4555	38630
				$м^2$		54,96	79,84	1720	2498		2861	
58	123	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2		31,29	143,42	30,52	-4488	-955	-3479	-390	-5268
				$м^2$		1,71	9,82	-54	-307		-390	
59	124	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		31,29	1914,34	4,62	59900	144	52042	8378	73740
				$м^2$ покрытия		246,5	1,41	7713	44		5462	
60	125	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Уплотнение грунта щебнем		30,6	361,18	43,44	11052	1329	6752	3239	15434
				$м^2$		97,1	15,52	2971	475		1143	
61	126	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит бетонных плоских крыльца		11,2	22418,42	1584,73	251086	17749	216988	18609	291271
				$м^3$		1459,73	366,11	16349	4100		21576	
62	127	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,099	20554,18	1910,85	2035	189	16	1738	4075
				1т		18482,05	806,6	1830	80		302	
63	128	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,099	455717		45116		45116		48725
				т							3609	
64	129	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Уплотнение грунта щебнем		14,49	361,18	43,44	5233	630	3197	1534	7308
				$м^2$		97,1	15,52	1407	225		541	
65	130	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит бетонных плоских крыльца		3,51	25312,16	1584,73	88846	5562	78160	5832	102252
				$м^3$		1459,73	366,11	5124	1285		7574	
66	131	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,091016	20554,18	1910,85	1871	174	15	1598	3746
				1т		18482,05	806,6	1682	73		277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	132	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,091016	455717		41478		41478		44796
				т							3318	
68	133	Е11-110101-2701 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		29,36	1590,48	118,41	46696	3477	13347	29711	82520
				$м^2$ покрытия		1017,47	59,09	29873	1735		6113	
69	134	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		29,36	1593		46770		46770		50512
				$м^2$							3742	
70	135	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,00142	1288635,2	1806,32	1830	2	1363	424	2434
				1т		327206,88	762,93	465	1		180	
71	136	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Защита ступеней уголком		0,01752	107521,98	23981,18	1884	421	125	1365	3509
				т		76421,8	9224,56	1339	162		260	
72	137	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01752	479350		8398		8398		9070
				т							672	
73	138	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж ограждения лестниц		0,16226	100044,38	33873,53	16233	5496	2573	6900	24984
				т		50313,74	11316,34	8164	1836		1851	
74	139	С1222-519-0101	Ограждения лестниц крыльца		0,1687504	1139868		192353		192353		207741
				т							15388	
75	140	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза		9,41108	92,65	2,19	872	20	526	227	1187
				$м^2$		34,53	0,35	325	3		88	
76	141	Е11-090305-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж		0,41816	54388,73	16120,35	22743	6741	4911	8937	34214
				т конструкций		26523,33	4451,27	11091	1861		2534	
77	142	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,12176	437427		53261		53261		57522
				т							4261	
78	143	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм		0,2404	437241		105113		105113		113522
				т							8409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	144	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,026	409406		10645		10645		11497
				т							852	
80	145	Е11-120101-0718 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям		23,6	281,77	110,96	6650	2619	22	4362	11893
				$м^2$ кровли		169,87	31,01	4009	732		881	
81	146	С1261-107-0315	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные		27,14	700		18998		18998		20518
				$м^2$							1520	
82	147	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза		24,25328	92,65	2,19	2247	53	1356	584	3058
				$м^2$		34,53	0,35	837	8		227	
			Итого по разделу: 11. Разные работы									1258890
			ИТОГО:					7537468	164563	5358781	1729270	10008077
								2014128	72708		741341	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		150121				
			Итого с временными									10158198
			Зимние удорожания			0,32 %		32506				
			Итого с зимними удорожаниями									10190704
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203814				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10394518
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									11215685
			Итого по АКТУ									11215685
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9500000202			0,9500000202						10654901
			НДС			12 %		1278588				
			Итого с НДС									11933490

Сдал Субподрядчик

ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Директор Турлыбеков Б

Принял Генподрядчик

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор Черных