Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 116 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 116 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Внутренние отделочные конструкции										
1	21	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1462,05	418,86	1,27	612394	1856	478938	119228	790152	
			Итого по разделу: Внутренние отделочные конструкции			90,01	0,6	131599	877		58530		
												790153	
			Раздел: Внутренняя отделка помещений										
2	31	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2550,075	1290,44	85,19	3290719	217241	789376	1963496	5674553	
						895,7	66,77	2284102	170269		420337		
3	35	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	-172	304,58	2,79	-52388	-480	-19794	-25873	-84522	
						186,71	1,32	-32114	-227		-6261		
4	45	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	-5,3	62620,67	3153,77	-331890	-16715	-116320	-155597	-526486	
						37519,68	1109,26	-198854	-5879		-38999		
5	46	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П100-110	м3	-5,247	21572		-113188		-113188		-122243	Казахстан
											-9055		
6	47	С1217-109-0107	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 180 мм	шт.	-530	24		-12720		-12720		-13738	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений								-1018		
												4927563	
			Раздел: Наружная отделка фасада (АР-4)										
7	48	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	112	562,21	5,26	62968	589	19952	34095	104828	
						378,81	1,72	42427	193		7765		
8	49	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	131,5	354,53	0,88	46621	116	10590	28777	81430	
						273,12	0,43	35915	57		6032		
9	50	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	131,5	175,23	0,37	23043	49	4129	15111	41206	
						143,46	0,18	18865	24		3052		
10	51	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	202,8	152,43	7,01	30913	1422	18090	7993	42018	
			Итого по разделу: Наружная отделка фасада (АР-4)			56,22	0,9	11401	183		3112		
												269482	
			Раздел: Полы										
11	58	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	612	2249,76	25,94	1376853	15876	1156717	198598	1701487	
						333,76	11,46	204261	7014		126036		
12	63	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60	3891,72	22,91	233503	1375	125018	101175	361452	
						1785,18	8,71	107111	523		26774		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	68	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	125	5017,06	151,45	627132	18932	458955	148200	837359	
						1193,97	67,31	149246	8414		62027		
14	75	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	1940	2249,76	25,94	4364534	50323	3666716	629543	5393603	
						333,76	11,46	647494	22232		399526		
15	82	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	181	3661,5	84,03	662732	15209	397337	241718	976806	
						1382,24	38,46	250185	6961		72356		
			Итого по разделу: Полы									9270706	
			ИТОГО:					10821226	305794	6863796	3306464	15257905	
								3651638	210641		1130214		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		137321					
			Итого с временными									15395226	
			Зимние удорожания			1,7 %		261719					
			Итого с зимними удорожаниями									15656945	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		313139					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15970084	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,074									17151870,22	
			НДС			12 %		2012329					
			Итого с НДС									17151870,22	

Директор
ТОО "METAL-STROY.KZ"
БИН 221140000209

Исмагулов А.М.

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.