Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.А86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Справка №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/113	07.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 263 304 921,00**									
в том числе за месяц	**275 220 064,00**	**245 732 200,00**	**275 220 064,00**	**275 220 064,00**	**0,00**	**0,00**			**29 487 864,00**	**275 220 064,00**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

_____ Чаков М.А

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001353

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Насосная станция подкачки ливневых вод №2 (по ул.Калдаякова)

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №21
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете 2-2-1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1571,993136	158,34	152,85	248912	240273	--	32956	304417
			НР - 72%; СП - 8%			5,50	23,62	8639	37133		22549	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	118,322064	4276,80	--	506040	--	--	364349	940020
			НР - 72%; СП - 8%			4276,80	--	506040	--		69631	
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	663,9952	67,24	67,24	44647	44647	--	11407	60538
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,86	--	15843		4484	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Перемещение грнута во временн.отвал на 50м/**	м3 грунта	663,9952	225,93	225,93	150014	150014	--	38327	203409
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,17	--	53232		15067	
			Крепление стенок траншей /см. ПОС, 18/148-1-ОС, л.1, S-1984м2, вес 1 шпунта -227кг/									
5	13	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.5.2 К=0,22	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	т	12,523	383144,00	--	4798112	--	4798112	--	5181961
			СП - 8%			--	--	--	--		383849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5747725	434934	4798112	447039	6690345
								514679	106208	--	495580	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5747725				
		Всего заработная плата		Тенге					620887			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4798112				
			Накладные расходы	Тенге				447038				
			Сметная прибыль	Тенге				495581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6690344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
			Сметная заработная плата	Тенге					620887			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6690344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
			Сметная заработная плата	Тенге					620887			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6690345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				514679				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					434934			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106208			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4798112		
			- Накладные расходы	Тенге							447039	
			- Сметная прибыль	Тенге							495580	
			ИТОГО					**6 690 345**				
			Временные здания и сооружения 2%					**133 807**				
			Итого					**6 824 152**				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**232 021**				
			Итого					**7 056 173**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**141 123**				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**7 197 297**				
			в том числе на 2020 год - 16%					**1 151 567**				
			в том числе на 2021 год - 54%					**3 886 540**				
			в том числе на 2022 год - 30%					**2 159 189**				
		1,0	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**					**1 151 567**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,0501698	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698					4 081 527				
		1,0920407	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407					2 357 922				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					7 591 017				
			НДС в текущих ценах -12%					910 922				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					8 501 939				
		0,1	Скидка подрядчика 10% к=0,1					850 194				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					7 651 745				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

Генеральный директор_____ Ахметов А.С.

Эксперт технического надзора:_____ Бондаренко Д.И.
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001955
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора_____ Батт В.В.
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №20
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Коллекторы ливневой канализации К2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете 2-3-1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют НацБанка РК на 02.03.2020г: 1USD=381,1тг; 1Euro=420,81тг; 1RR=5,65тг.									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта /Срезка плодородного грунта в отвал/	3459,52	59,17	59,17	204704	204704	--	52300	277564
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,00	--	72639		20560	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3459,52	99,52	99,52	344275	344275	--	87959	466813
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,31	--	122165		34579	
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка непригодного грунта на участках траншей под трубопроводы/**	м3 грунта	508,44	-189,32	-178,16	-96257	-90584	-66	-23253	-129072
			НР - 72%; СП - 8%			-11,03	-52,49	-5607	-26689		-9561	
4	4	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка непригодного грунта в излишек самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (1,3+1,7) км**	т	24289,49	84,00	--	2040317	--		--	2203543
			СП - 8%			--	--	--	--		163225	
5	5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка /Недостающий грунт для засыпки пойм и выемок взамен непригодного/**	т	1066,162	-309,00	--	-329444	--		--	-355800
			СП - 8%			--	--	--	--		-26356	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	4102-0104-1039 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 39,5 км	т	1066,162	-617,00	--	-657822	--		--	-710448
			СП - 8%			--	--	--	--		-52626	
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Засыпка пойм и выемок/	м3 грунта	498,41	-41,02	-41,02	-20443	-20443	--	-5223	-27719
			НР - 72%; СП - 8%			--	-14,55	--	-7254		-2053	
8	8	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	498,41	-59,31	-59,31	-29559	-29559	--	-7552	-40079
			НР - 72%; СП - 8%			--	-21,04	--	-10489		-2969	
9	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	498,41	-75,02	-75,02	-37392	-37392	--	-11804	-53131
			НР - 72%; СП - 8%			--	-32,89	--	-16394		-3936	
10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7016,67	1,23	1,23	8597	8597	--	2772	~~12279~~
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,55	--	3851		910	
11	11	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /Разработка траншей под трубопроводы/	м3 грунта	32169,55	190,01	183,42	6112533	5900388	--	809289	~~7475568~~
			НР - 72%; СП - 8%			6,59	28,35	212145	911868		553746	
12	12	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2421,36	4276,80	--	10355672	--	--	7456084	~~19236697~~
			НР - 72%; СП - 8%			4276,80	--	10355672	--		1424941	
			Крепление стенок траншей /см. ПОС, 18/148-ОС, л.1, п.1-п.11, Sобщ - 31022м2, вес 1 шпунта -227кг/									
13	25	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.5.2 К=0,22	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	466,228	383144,00	--	178632461	--	178632461	--	192923058
			СП - 8%			--	--	--	--		14290597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196527643	6279986	178632395	8360572	221279273
								10562210	1049697	--	16391057	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				196527643				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				-66				
		Всего заработная плата		Тенге					11611907			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178632461				
		Транспортные расходы		Тенге				1053051				
			Накладные расходы	Тенге				8360573				
			Сметная прибыль	Тенге				16391057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221279273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8288
			Сметная заработная плата	Тенге					11611907			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				~~221279273~~				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8288
			Сметная заработная плата	Тенге					11611907			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ К2 НА УЧАСТКАХ: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.)										
14	28	1123-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка	м трубопровода	453	88912,46	--	40277344	--	40277344	--	~~43499532~~
			СП - 8%			--	--	--	--		3222188	
14.1		2301-1202-1308	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	451,641	89180,00				40277344		
			Колодцы и камеры дождеприемные сборные									
			Колодцы №16,№17									
15	47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,8	2593,98	163,95	15045	951	12103	2219	~~18646~~
			НР - 94%; СП - 8%			343,22	63,85	1991	370		1381	
16	48	1123-0601-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 23 п.1.9.в	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые. Устройство колодцев в просадочных грунтах, добавлено на установку арматурных сеток в монолитном днище - 0,04 т	м3 конструкций колодца	6,28	117844,55	3889,36	740064	24425	342097	382985	~~1212892~~
			НР - 99%; СП - 8%			59481,25	2119,59	373542	13311		89844	
17	49	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,3	59707,81	12264,50	77620	15944	30011	38401	~~125303~~
			НР - 99%; СП - 8%			24357,38	5480,55	31665	7125		9282	
18	50	СЦ8.04-08-2018, т.ч. п.2.3.4	Надбавка к марке бетона на сульфатостойкость	м3	1,3	270,00	--	351	--	351	--	~~379~~
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
19	51	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	~~10972~~
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
20	52	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9215,00	--	27645	--	27645	--	~~29857~~
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4075,00	--	8150	--	8150	--	8802
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
22	54	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7739,00	--	15478	--	15478	--	16716
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
23	55	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты опорные для сооружений канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ПО2-1/	м3	0,34	70577,00	--	23996	--	23996	--	25916
			СП - 8%			--	--	--	--		1920	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41195853	41320	40747334	423605	44949015
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				407197	20806	--	3329558	
		Материалы		Тенге				41195853				
		Всего заработная плата		Тенге				40661556				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					428004			
		Местные материалы		Тенге				351				
			Накладные расходы	Тенге				85428				
			Сметная прибыль	Тенге				423605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3329557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44949015				276
			Сметная заработная плата	Тенге					428004			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44949015				276
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					428004			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.ПРОКЛАДКА ТРУБ К2 НА НОВОМ УЧАСТКЕ: ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

			Колодцы и камеры дождеприемные сборные									
			Камеры сборные (1шт)									
24	203	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	17,59	27281,41	3823,98	479880	67264	185393	298119	840239
			НР - 118%; СП - 8%			12917,74	1445,15	227223	25420		62240	
25	204	СЦ8.04-08-2018, т.ч. п.2.3.4	Надбавка к марке бетона на сульфатостойкость	м3	17,59	270,00	--	4749	--	4749	--	5129
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
26	205	Прайс ТОО "Сапа Су"	Камера СКв160 3000х2500х1520	шт	1	289928,57	--	289929	--	289929	--	313123
			СП - 8%			--	--	--	--		23194	
27	206	Прайс ТОО "Сапа Су"	Камера СКн160 3000х2500х1350	шт	1	396000,00	--	396000	--	396000	--	427680
			СП - 8%			--	--	--	--		31680	
28	207	Прайс ТОО "Сапа Су"	Камера СКД160(Д) 3000х2500х1200	шт	1	375000,00	--	375000	--	375000	--	405000
			СП - 8%			--	--	--	--		30000	
29	208	Прайс ТОО "Сапа Су"	Камера СКП-150 3000х2500х400	шт	1	190928,57	--	190929	--	190929	--	206203
			СП - 8%			--	--	--	--		15274	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Камеры дождеприемные монолитные на участке по ул.Ш.Калдаякова: №№2									
30	247	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /На толщину щебня 100мм/**	м2 покрытия	10,55	5187,97	327,90	54733	3459	44032	8074	67831
			НР - 94%; СП - 8%			686,43	127,69	7242	1347		5025	
31	248	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,055	19833,35	1153,47	20924	1217	18041	1807	24550
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1666	319		1819	
32	249	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	29,84	33390,16	3415,90	996362	101931	580315	323427	1425372
			НР - 91%; СП - 8%			10526,67	1383,99	314116	41298		105583	
33	250	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0775	24669,51	1448,61	1912	112	23	1651	3848
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	1777	37		285	
34	251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,07477	221354,00	--	459259	--	459259	--	495999
			СП - 8%			--	--	--	--		36741	
35	252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36248	212579,00	--	77056	--	77056	--	83220
			СП - 8%			--	--	--	--		6164	
36	253	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,07046	960410,32	1465,32	67671	103	46153	19533	94180
			НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	21415	50		6976	
37	262	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 /Набетонка/**	м3	4,94	17396,00	--	85936	--	85936	--	92811
			СП - 8%			--	--	--	--		6875	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3500339	174086	2752815	652611	4485185
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				573439	68472	--	332236	
		Материалы		Тенге				3500339				
		Всего заработная плата		Тенге				873957	641911			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1792921				
		Местные материалы		Тенге				85936				
			Накладные расходы	Тенге				652611				
			Сметная прибыль	Тенге				332236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4485185				396
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					641911			
			Сметная заработная плата	Тенге				~~4485185~~				396
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					641911			
			Сметная заработная плата	Тенге								270713473
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11542847				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6495392			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1138975			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						222132544		
			- Перевозка грузов	Тенге				1053051				
			- Накладные расходы	Тенге							9436788	
			- Сметная прибыль	Тенге							20052851	
			ИТОГО					**270 713 473**				
			Временные здания и сооружения 2%					**5 414 269**				
			Итого					**276 127 742**				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**9 388 343**				
			Итого					**285 516 086**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**5 710 322**				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**291 226 407**				
			в том числе на 2020 год - 16%					**46 596 225**				
			в том числе на 2021 год - 54%					**157 262 260**				
			в том числе на 2022 год - 30%					**87 367 922**				
		1,0	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**					**46 596 225**				
		1,0501698	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**					**165 152 076**				
		1,0920407	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**					**95 409 327**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**307 157 628**				
			НДС в текущих ценах -12%					**36 858 915**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**344 016 544**				
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**34 401 654**				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**309 614 889**	265 205 812			

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора_____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Демонтажные работы на территории участка строительства

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №19

приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Демонтажные работы на территории участка строительства

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете 1-1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			На участке по ул.Калдаякова. от ул.А62 до ул.А86									
			Демонтаж временн.огражд из профлиста. Монтаж. Участок 144мп									
1	4	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58**	**3276,00**	**--**	**190008**	**--**	**--**	**136806**	**352959**
			НР - 72%; СП - 8%			**3276,00**	**--**	**190008**	**--**		**26145**	
2	5	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,725**	**27117,01**	**12214,43**	**19660**	**8855**	**217**	**9321**	**31300**
			НР - 69%; СП - 8%			**14604,70**	**4028,82**	**10588**	**2921**		**2318**	
3	6	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,25**	**25259,09**	**1214,85**	**183128**	**8808**	**124656**	**47400**	**248970**
			НР - 91%; СП - 8%			**6850,20**	**334,29**	**49664**	**2424**		**18442**	
4	7	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж.**	**м2**	**360**	**2459,66**	**1000,48**	**885479**	**360174**	**5861**	**440856**	**1432442**
			НР - 69%; СП - 8%			**1442,90**	**331,88**	**519444**	**119478**		**106107**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2065671**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				769704				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377837			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124823			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						130734		
			- Накладные расходы	Тенге							634383	
			- Сметная прибыль	Тенге							153012	
			ИТОГО					**2 065 671**				
			Временные здания и сооружения 2%					**41 313**				
			Итого					**2 106 984**				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**71 637**				
			Итого					**2 178 622**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**43 572**				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**2 222 194**				
			в том числе на 2020 год - 16%					**355 551**				
			в том числе на 2021 год - 54%					**1 199 985**				
			в том числе на 2022 год - 30%					**666 658**				
		1,0	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**					**355 551**				
		1,0501698	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**					**1 260 188**				
		1,0920407	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**					**728 018**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**2 343 757**				
			НДС в текущих ценах -12%					**281 251**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**2 625 008**				
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**262 501**				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**2 362 507**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468

Инженер авторского надзора_____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637