Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
02.11.2011г. № 1278
Форма

**Декларация о соответствии**

«25» 12 2015 г.

Генеральный подрядчик **ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» п.Карабулак, ул.Ескельды би 97**
наименование организации, юридический адрес

в лице Председателя : **Жампеисов .С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района» Кунышияев С. И.о. руководителя отдела**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЭМОН» 43-05-12-ЭС.3**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) :
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| КТПН 160 кВА с трансформатором ТМГ | ВЛ 0,4кВ - 1,073 км<br>ВЛ 10кВ - 0,168 км | | - | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
КТПН 160 кВА с трансформатором ТМГ, ВЛ 0,4кВ - 1,073 км, ВЛ 10кВ - 0,168 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 2015 г.
месяц, год
окончание работ: 2015 г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяцев;
фактически месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации электроснабжение и наружное освещение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Генеральный подрядчик считает объект **«Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» председатель Жампеисов .С.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.