Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик: ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

Договор: № 11 от 23.04.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах Райымбекского района Алматинской области. с.Жамбыл

Наименование объекта: Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах Райымбекского района Алматинской области. с.Жамбыл

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Е0133-103-1-к=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	1107,58	702,58	6646	3793	2,45	15
					405	197,14	2430	1183	0,82	5
2	Е0133-108-1-к=0,3	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод	1км	0,222	2116,73	1293,23	470	287	4,83	1
					823,5	350,84	183	78	1,34	-
		Транспортировка демонтированных материалов и оборудования								
3	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	4,5	152,8	-	688	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
4	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	4,5	140	-	630	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,04329	122,8	-	5	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
6	С01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,04329	102,8	-	4	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
7	С010332-А98--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 98 км, класс груза 1	т	0,04329	415,9	-	18	-	1,75	-
					83,18	-	4	-	-	-
8	С010332-А98--1 к=1,25	То же, опор длиной от 3 до 12 м	т	4,5	519,88	-	2339	-	2,18	10
					103,98	-	468	-	-	-
		Итого по разделу: Демонтажные работы							10800	
		Раздел: Устройство Фундаментов								
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта	м2	2,2	13,19	2,62	29	6	0,07	-
					10,51	0,99	23	2	-	-
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,22	2530,27	100,89	557	22	0,85	-
					123,75	38,25	27	8	0,18	-
3	Е0111-13-3	-Пропитка битумом	м2	2,2	543,02	24,55	1195	54	0,26	1
					39,83	9,2	88	20	0,04	-
4	Е0133-28-1	-Установка сборных железобетонных фундаментов подоборудование массой до 1,5 т	1м3	0,34	2025,38	1231,13	689	419	4,5	2
					794,25	341,06	270	116	1,26	-
		Итого по разделу: Устройство фундаментов							2469	
		Раздел: Монтаж оборудования								
6	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1	16463	10590	16463	10590	27	27
					4680	2318,05	4680	2318	13,44	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-572-3-	Шкаф учета электроэнергии, устанавливаемый на стене	шт	27	1299,3 317	68,3 13,5	35081 8559	1844 365	2 0,08	16 1
		Итого по разделу: Монтаж оборудования								51544
		Раздел: Заземление КТПН								
12	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	11,2	481,5 481,5	- -	5393 5393	- -	2,78 -	31 -
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,2	134,1 134,1	- -	1502 1502	- -	0,97 -	11 -
14	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	32	61,9 23	3,3 0,4	1981 736	106 13	0,14 -	4 -
15	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8	431,6 149	21,6 2,9	3453 1192	173 23	0,9 0,02	7 -
		Итого по разделу: Заземление КТПН								12328
		Раздел: Заземление опор								
41	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	54	134,1 134,1	- -	7241 7241	- -	0,97 -	52 -
		Итого по разделу: Заземление опор								7241
		Раздел: Монтаж опор								
1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1013	1756 493	3,06 1,03	6 2
2	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,1976	245,44	3,82	1276	20	0,21	1
					37,35	1,44	194	7	0,01	-
		Подвес провода								
6	Е0133-109-5-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,176	35517,87	25993,62	6251	4575	48	8
					8550	5571,27	1505	981	19,95	4
		Изоляторы.Линейная арматура и электрооборудование								
8	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386	236,48	2772	473	1,03	2
27	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,0475	1100,25	-	52	-	6,71	-
					1100,25	-	52	-	-	-
28	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,05166	846	-	44	-	5,15	-
					846	-	44	-	-	-
		Итого по разделу: Монтаж опор							21530	
		Раздел: Заземление опор								
44	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18	389,25	-	7007	-	2,48	45
					389,25	-	7007	-	-	-
45	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18	134,1	-	2414	-	0,97	17
					134,1	-	2414	-	-	-
46	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	120	53,87	12,24	6464	1469	18	2160
					29,25	2,25	3510	270	0,01	1
		Итого по разделу: Заземление опор							15885	
		ИТОГО:					121798	31056		2480
							53276	7450		34
		Накладные расходы :								

==========

Всего накладных расходов:	63890
Итого с накладными	185688

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	169829
Итого с временными, 2,24 %	201238
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	204279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	205498
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	207553
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	463580
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9272
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	472851
Налог на добавленную стоимость, 12 %	56742
Итого с НДС	529594

Принял:

Руководитель отдела «Отдел ЖКХ и жилищной Инспекции» Райымбекского района

С. Кунопияев

Технический надзор

Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов