Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Райымбекского района»

Подрядчик: ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

Договор: № 11 от 23.04.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах Райымбекского района Алматинской области. с.Жамбыл

Наименование обьекта: Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах Райымбекского района Алматинской области. с.Жамбыл

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов				рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Монтаж опор										
1	E0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	27	1889,91	953,91	51028	25756	28956	4,55	123		
				751,5	269,87	20291	7286	105	1,14	31		
			опора									
2	E0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	10	3565,97	2082,09	35660	20821	19520	7,75	78		
				1271,25	587,77	12713	5878	105	2,42	24		
			опора									
5	E0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит и подпятников объемом до 0,2 м3(П-3и)	20	459,29	301,79	9186	6036	5056	0,91	18		
				157,5	83,25	3150	1665	105	0,3	6		
			шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	179,5	245,44	3,82	44056	686	8216	0,21	38
				37,35	1,44	6704	258	118	0,01	1
		м2								
		Линейная арматура и электрооборудование								
8	Ц0108-521-1-6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	3	1444,2	48,2	4333	145	2072	4	12
				718	9	2154	27	95	0,05	-
		шт								
28	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,20016	846	-	169	-	178	5,15	1
				846	-	169	-	105	-	-
		1т								
		Подвес провода								
33	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов/Провод СИП4/	1,936	7259,41	4310,78	14054	8346	7957	16,1	31
				2745	1169,46	5314	2264	105	4,45	9
		1км								
34	Е0133-114-1-	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	27	392,74	154,24	10604	4164	6971	1,27	34
				213,75	32,13	5771	868	105	0,13	4
		шт								
		Итого по разделу: Монтаж опор				169090	65953			335
						56266	18246			75
		Раздел: Заземление опор								
40	Е0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зазем. 12 опор)	54	389,25	-	21020	-	23752	2,48	134
				389,25	-	21020	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м3	320	53,87	12,24	19393	4406	11907	18	6480
		м шин		29,25	2,25	10530	810	105	0,01	4
	Итого по разделу: Заземление опор					38269	3919			5898
						30385	720			3
	ИТОГО:					207358	69872			6232
						86652	18967			78

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	113268
Итого с накладными	320626

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	339864
Итого с временными, 2,24 %	347477
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	353419
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	354832
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	358381
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	800460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16009
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	816470
Налог на добавленную стоимость, 12 %	97976
Итого с НДС	914446

Составил:

Исполнитель ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции» Райымбекского района

С. Кунопияев

Технический надзор

Сдал:

Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Райымбекского района» Форма N 2в

Подрядчик: ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

Договор: № 11 от 23.04.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах Райымбекского района Алматинской области. с.Жамбыл

Наименование обьекта: Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах Райымбекского района Алматинской области. с.Жамбыл

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство Фундаментов								
5.	СПрайс-ли ст	Лежни ЛЖ-1.6,с учетом г/и и огрунтовки	шт	1,00	8067,43	--	8067,43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство Фундаментов								8067,43
		Раздел: Монтаж оборудования								
7.	Ценовое предложение АО"КЭМОНТ"	-Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-160 кВА 10/0,4кВ киоскового типа, с воздушным вводом и воздушными выводами	компл.	1,00	1042063,84	--	1042063,84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Прайс-лист ТОО"SAIMAN	-Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08	компл.	1,00	113164,04	--	113164,04	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли стООО"НПО Пром-ПК"	Кабель интерфейса RS-485 сеч.1х2х24мм2	м	9,00	239,68	--	2157,12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	ТПрайс-ли ТОО"SAIMAN"	Шкаф учета ШУЭП-10-1Н-CL-08	шт	20,00	5349,57	--	106991,4	--	--	--
					--	--	--	--	--	1264376,4

Итого по разделу: Монтаж оборудования

ИТОГО:							1272443,83	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1272444

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	613
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1273057
Итого с временными, 2,24 %	1273300
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1273490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1273535
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1273648
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2844754
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56895
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2901649
Налог на добавленную стоимость, 12 %	348198
Итого с НДС	3249847

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной Инспекции» Райымбекского района
С. Кунопияев

Технический надзор:

Сдал:

Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»
С. Жампеисов